




**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SIH**



**RELATÓRIO DE GESTÃO  
DO EXERCÍCIO DE 2013**





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SIH**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013 APRESENTADO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL A QUE ESTA UNIDADE ESTÁ OBRIGADA NOS TERMOS DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ELABORADO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA IN TCU Nº 63/2010, DA DN TCU Nº 127/2013 E DA PORTARIA TCU N 175/2013.**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA**

**Brasília-DF / 2014**

## SUMÁRIO

Ordem	DESCRIÇÃO	Pág.
<b>1.</b>	<b>Identificação e Atributos das Unidades cujas Gestões compõem o Relatório</b>	<b>12 a 18</b>
1.1	Identificação da Unidade Jurisdicionada	12 a 18
1.1.1	Relatório de Gestão Individual	12
Quadro A.1.1.1	Identificação – Relatório de Gestão Individual	12
1.2	Finalidade e Competências Institucionais da Unidade	13/14
1.3	Organograma Funcional	15/16
1.4	Macroprocessos Finalístico	17
1.5	Macroprocessos de Apoio	18
1.6	Principais Parceiros	18
<b>2.</b>	<b>Planejamento da Unidade Resultados Alcançados</b>	<b>19 a 116</b>
2.1	Planejamento da Unidade	19 a 22
2.2	Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados	23 a 116
2.2.1	Programas Temáticos	23 a 116
Quadro A.2.2.1	Programa Temático	23
2.2.1.1	Análise situação dos programas temáticos	24
2.2.2	Objetivos	25 a 31
Quadro A.2.2.2	Objetivo	25/26
2.2.2.1	Análise Situacional	27 a 31
2.2.2.1.1	Objetivo 0549 – Programa 2051	27/28
2.2.2.1.2	Objetivo 0479 – Programa 2051	28 a 30
2.2.2.1.3	Objetivo 0480 – Programa 2051	30/31
2.2.3	Ações	32 a 116
2.2.3.1	Ações - OFSS	32 a 116
Quadros A.2.2.3.1	Ações - OFSS	32 a 116
Quadros A.2.2.3.1.1	Programa 2051 – Objetivo 0549	32 a 98
Quadros A.2.2.3.1.2	Programa 2040 – Objetivo 0169	98 a 112
2.2.3.1.1	Análise situacional	113 a 116
2.2.3.1.1.1	Programa 2051 – Objetivo 0549	113 a 115
2.2.3.1.1.2	Programa 2040 – Objetivo 0169	115/116
2.3	Informações sobre outros resultados da gestão	116
<b>3.</b>	<b>Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão</b>	<b>17 a 126</b>
3.1	Estrutura de Governança	117
3.2	Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos	118 /119
Quadro A.3.2	Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ	118/119

3.3	Sistema de Correição	120 a 123
3.4	Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria n.º 1.043/2007 da CGU	124/125
3.5	Indicadores para Monitoramento e Avaliação do Modelo de Governança e Efetividade dos Controles Internos	126
<b>4.</b>	<b>Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira</b>	<b>127 a 162</b>
4.1	Execução das Despesas	127 a 130
4.1.1	Movimentação	127 a 130
Quadro A.4.1.1.1	Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa	127/128
Quadro A.4.1.1.2	Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação	128/129
Quadro A.4.1.1.3	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação	129/130
4.2	Movimentação e os Saldos de restos a Pagar de Exercícios Anteriores	131
Quadro A.4.2	Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	131
	4.2.1 Análise Crítica	131
4.3	<b>Transferências de Recursos</b>	132 a 149
Quadro A.4.3.1	Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência	132 a 146
Quadro A.4.3.1.1	Departamento de Obras Hídricas	132 a 141
Quadro A.4.3.1.2	Departamento de Projetos Estratégicos	142 a 146
Quadro A.4.3.2	Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios	147
Quadro A.4.3.2.1	Departamento de Obras Hídricas	147
Quadro A.4.3.2.2	Departamento de Projetos Estratégicos	147
Quadro A.4.3.3	Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse.	148
Quadro A.4.3.3.1	Resumo da Prestação de Contas Sobre Transferências Concedidas Pela UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Compromisso e Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse	148
Quadro A.4.3.4	Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênio e de Contratos de Repasse	149
Quadro A.4.3.4.1	Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse	149
	4.3.1 – Análise Crítica	150 a 162
	4.3.1.1 – Departamento de Obras Hídricas	151 a 152
	4.3.1.2 – Departamento de Projetos Estratégicos	153 a 162
<b>5.</b>	<b>Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados</b>	<b>163 a 176</b>
5.1	<b>Estrutura de Pessoal da Unidade</b>	163 a 171
Quadro A.5.1.1.1	Força de Trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2013	164
Quadro A.5.1.1.2	Situações que reduzem a força de trabalho da UJ - Situação em 31/12/2013	164/165
Quadro A.5.1.2.1	Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ - Situação em 31/12/2013;	165
Quadro A.5.1.2.2	Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2013	165/166

Quadro A.5.1.2.3	Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2013	166
Quadro A.5.1.3	Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores	167
Quadro A.5.1.4.1	Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro/2013	167
Quadro A.5.1.4.2	Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2013	168
Quadro A.5.1.5.1	Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)	168
Quadro A.5.1.5.2	Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)	168
Quadro A.5.1.5.3	Regularidade do cadastro dos atos no SISAC	169
Quadro A.5.1.5.4	Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)	169 a 171
5.2	Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários.	171 a 176
Quadro A.5.2.1	Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da Unidade Jurisdicionada	171/172
Quadro A.5.2.2	Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados	173
Quadro A.5.2.3	Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva	173
Quadro A.5.2.4	Informações sobre locação de Mão de Obra para atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão	174/175
Quadro A.5.2.5	Composição do Quadro de Estagiários	175/176
<b>6.</b>	<b>Conformidade e Tratamento de Disposições Legais e Normativos</b>	<b>177 a 191</b>
6.1	Tratamento de Deliberações exaradas em Acórdão do TCU	177 a 184
6.1.1	Deliberações do TCU Atendidas no Exercício	177 a 184
Quadro A.6.1.1	Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas No Exercício	177 a 184
6.2	Tratamento de Recomendações do OCI	185 a 188
6.2.1.1	Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício	185 a 188
Quadro A.6.1.1	Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI	185 a 186
Quadro A.6.2.1.2	Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício	187/188
Quadro A.6.2.1.2	Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	187/188
6.3	Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n.º 8.730/93	189
6.4	Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário	190
Quadro A.6.4.1 -	Medidas adotadas em caso de dano ao Erário em 2013	190
6.5	Alimentação SIASG e SICONV	191
<b>7.</b>	<b>Relacionamento com a Sociedade</b>	<b>192</b>
7.1	Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas.	192
7.2	Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e serviços resultantes da atuação da unidade	192
7.3	Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas nos últimos três últimos anos com cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos produtos e serviços resultantes da atuação do órgão ou entidade	192
<b>8</b>	<b>Informações Contábeis</b>	<b>193/194</b>
8.1	Declaração do Contador Atestado a Conformidade das Demonstrações Contábeis Parte B do ANEXO II da DN 127/2013 – Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins.	193/194
	ITEM 24 – Secretaria de Infraestrutura Hídrica – Informações sobre as Ações Relativas ao Projeto São Francisco	195 a 263
	Item D) Resultados e Conclusões: informações sucintas sobre a atuação da unidade frente aos objetivos traçados para o exercício de referência; principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte para mitigar as dificuldades encontradas para realização dos objetivos da UJ no exercício.	196 a 262
		263

## LISTA DE QUADROS

Quadro A.1.1.1	- Identificação – Relatório de Gestão Individual
Quadro A.2.2.1	- Programa Temático
Quadro A.2.2.2	- Objetivo
Quadros A.2.2.3.1	- Ações - OFSS
Quadros A.2.2.3.1.1	- Programa 2051 – Objetivo 0549
Quadros A.2.2.3.1.2	- Programa 2040 – Objetivo 0169
Quadro A.3.2	- Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
Quadro A.4.1.1.1	- Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa
Quadro A.4.1.1.2	- Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação
Quadro A.4.1.1.3	- Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
Quadro A.4.2	- Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Quadro A.4.3.1	- Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência
Quadro A.4.3.1.1	- Departamento de Obras Hídricas
Quadro A.4.3.1.2	- Departamento de Projetos Estratégicos
Quadro A.4.3.2	- Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Quadro A.4.3.2.1	- Departamento de Obras Hídricas
Quadro A.4.3.2.2	- Departamento de Projetos Estratégicos
Quadro A.4.3.3	- Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse.
Quadro A.4.3.3.1	- Resumo da Prestação de Contas Sobre Transferências Concedidas Pela UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Compromisso e Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse
Quadro A.4.3.4	- Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênio e de Contratos de Repasse
Quadro A.4.3.4.1	- Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse
4.3.2	- Análise Crítica
Quadro A.5.1.1.1	- Força de Trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2013
Quadro A.5.1.1.2	- Situações que reduzem a força de trabalho da UJ - Situação em 31/12/2013
Quadro A.5.1.2.1	- Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ - Situação em 31/12/2013;
Quadro A.5.1.2.2	- Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2013
Quadro A.5.1.2.3	- Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2013
Quadro A.5.1.3	- Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Quadro A.5.1.4.1	- Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro/2013
Quadro A.5.1.4.2	- Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2013
Quadro A.5.1.5.1	- Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quadro A.5.1.5.2	- Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Quadro A.5.1.5.3	- Regularidade do cadastro dos atos no SISAC
Quadro A.5.1.5.4	- Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)
Quadro A.5.2.1	- Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.5.2.2	- Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados
Quadro A.5.2.3	- Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Quadro A.5.2.4	- Informações sobre locação de Mão de Obra para atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
Quadro A.5.2.5	- Composição do Quadro de Estagiários
Quadro A.6.1.1	- Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas No Exercício
Quadro A.6.1.1	- Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Quadro A.6.2.1.2	- Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Quadro A.6.2.1.2	- Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Quadro A.6.4.1	- Medidas adotadas em caso de dano ao Erário em 2013

## **SIGLAS**

### **SIH - Secretaria de Infraestrutura Hídrica**

#### **DOH - Departamento de Obras Hídricas**

- CGAPR - Coordenação Geral de Acompanhamento de Projetos
- CGSOB - Coordenação Geral de Supervisão de Obras
- CGAAC - Coordenação Geral de Acompanhamento de Acordos e Convênios

#### **DPE - Departamento de Projetos Estratégicos**

- CGOC - Coordenador-Geral de Obras Civas
- CGPA - Coordenadora-Geral de Programas Ambientais
- CGDR - Coordenador-Geral de Projetos de Apoio ao Desenvolvimento da Região Beneficiada
- CGCC - Coordenação-Geral de Gestão de Contratos e Convênios
- CGEM - Coordenação-Geral de Obras Eletro-Mecânicas

## **APRESENTAÇÃO**

Trata o presente Relatório de Gestão da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, Órgão do Ministério da Integração Nacional, referente ao exercício financeiro de 2013 contendo as ações desenvolvidas e o acompanhamento físico/financeiro.

O Relatório apresentado foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa/TCU nº 63 de 1º de setembro de 2010 e as disposições constantes na Decisão Normativa TCU nº 127 de 15 de maio de 2013 e Portaria TCU n.º 175, de 12 de julho de 2013.

## INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão referente ao exercício de 2013 foi organizado segundo o Planejamento Estratégico do Ministério da Integração Nacional, organizado em um mapa estratégico, eixos de atuação temática, objetivos estratégicos, ações estratégicas e em um sistema de monitoramento periódico, que reverbera do planejamento e no monitoramento da própria Secretaria.

Os Itens do Anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 127, de 15.05.2013, e também especificados nas orientações do Anexo à Portaria-TCU no 175/2013, que não se aplicam à natureza da Unidade Jurisdicionada ou não ocorreram no período ou que constam do Relatório de Gestão da Secretaria Executiva/SE estão relacionados abaixo:

### **I – Itens que constam do Relatório de Gestão da Secretaria Executiva:**

**ITENS – 4.1.1** Programação de Despesas e **4.1.3** – Realização de Despesa

**ITEM 4.5** - Suprimento de Fundos – Sob responsabilidade da Secretaria Executiva, conforme consta no art 50, anexo II da Portaria MI n.º 117, de 7 de março de 2012.

**ITEM 6 da DN 127/2013 Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário** - as informações solicitadas para este item serão prestadas de forma consolidada pela Secretaria Executiva - Secex, tendo em vista que a Coordenação Geral de Suporte Logístico, unidade vinculada àquela Secex tem a competência de planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades relativas à administração do patrimônio imobiliário próprio, da União sob a responsabilidade deste MI, dos imóveis locados de terceiros, assim como, da frota de veículos próprios e locados de terceiros pelo Ministério, conforme consta no art. 50, anexo II da Portaria MI n.º 117, de 7 de março de 2012.

**ITEM 7 da DN 127/2013 - Gestão da Tecnologia da Informação e do Conhecimento** - segundo o artigo 13 do anexo II da Portaria MI n.º 117, de 7 de março de 2012, compete à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva o planejamento, a coordenação e a avaliação da execução das atividades relativas à administração dos recursos de informação e de informática no âmbito do Ministério. Nesse sentido, segundo entendimentos internos, aquela Secretaria irá consolidar em seu relatório de gestão as informações solicitadas neste item.

**ITEM 8 da DN 127/2013 – Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental.**

### **II - Itens que não se aplicam a esta Unidade Jurisdicionada:**

**ITEM 4.2** Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Não houve nenhum registro nas contas contábeis n.ºs 21211.11.00, 21212.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00.

**ITEM 4.6** Renúncias sob a Gestão da UJ

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica, não executa Programas com recursos oriundos de Renúncia Tributária.

**ITEM 9.3** Informações sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna

Nos termos do Decreto n.º 3591/2000 a Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da União, desempenha atividades de controle interno de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles jurisdicionados aos órgãos setoriais. Portanto, não está prevista a criação de Unidade de Auditoria Interna para os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Federal.

ITEM 11.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público  
Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos. Não se aplica em decorrência da Estrutura Regimental do MI, prevista no Decreto nº 7.472, de 4 de maio de 2011 e na Portaria MI n.º 117, de 7 de março de 2012, publicada no DOU de 09/03/2012, seção I, p. 30. Segundo os arts. 8º e 10º da Portaria MI n.º 117/2012, cabe ao Departamento de Gestão Estratégica da Secretaria Executiva as atividades relativas à contabilidade no âmbito deste Ministério.

### **III – Itens do Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades Jurisdicionadas e os conteúdos gerais do Relatório de Gestão da Decisão Normativa TCU n.º 127, de 15.5.2013, dispensados aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo:**

ITEM 3.3 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho fiscal.

ITEM 4.7 Gestão de precatórios.

ITEM 6.3 Imóveis locados de terceiros, destacando:

- a) a distribuição geográfica dos imóveis locados;
- b) a finalidade de cada imóvel locado;
- c) os custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do imóvel.

ITEM 11.3 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas, no caso das unidades **que não executaram** sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

ITEM 11.4 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as notas explicativas.

ITEM 11.5 Demonstração da composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da entidade como detentora de investimento permanente em outras sociedades.

ITEM 11.6 Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, caso tenha havido a contratação desse serviço pela entidade.

Item B) Discorrer sobre as principais realizações da gestão no exercício; sobre as principais dificuldades encontradas pela UJ para a realização dos objetivos no exercício de referência.

No âmbito do Projeto de Integração de São Francisco – PISF, foram finalizados os procedimentos licitatórios para a contratação dos saldos remanescentes de obra necessários para sua conclusão. Com isto, esta UJ garantiu a mobilização de mão de obra e equipamentos para execução da totalidade dos Eixos Norte e Leste. Visando otimizar a gestão e acompanhamento das obras, foi criada a Coordenação Geral de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, em Recife e instituído a prática de monitoramento mensal das atividades em conjunto com todas as contratadas.

Foram ainda executados os procedimentos para licitação das Vilas Produtivas de Retiro, Ipê, Bartolomeu, Quixeramobim, Irapuá, Jurema e Lafaete, para assentamento de famílias afetadas pelo PISF.

O processo licitatório das obras do Trecho I do Cinturão das Águas foi realizado em 2013. Nesse ano, também foram registrados os avanços na realização dos Projetos Executivos das etapas 1, 2, 3 e 4. O Projeto Executivo da Etapa 1 já foi concluído e a previsão de conclusão dos demais projetos é primeiro semestre de 2014. Concomitantemente à realização dos Projetos Executivos em 2013, as obras se iniciaram em outubro.

Está em andamento a licitação da 1ª fase do Sistema Adutor da Pajeú (PE e PB), com previsão de início das obras para o primeiro semestre de 2014.

Em 2013, foi iniciado o processo de contratação da empresa para assistir à elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica, segundo as regras do Banco Mundial. Em vista do reduzido número de propostas viáveis, optou-se por se refazer o processo de contratação em 2014.

Algumas dificuldades foram apresentadas no decorrer do ano, como a insuficiência de técnicos, ocasionada principalmente pela alta rotatividade dos servidores para outros cargos mais atrativos na administração e dificuldade dos entes convenentes apresentarem documentação que atenda aos critérios necessários para celebração dos convênios e termos de compromisso.

Outros fatores intervenientes destacaram-se ao longo do exercício quanto ao avanço da execução dos convênios: dotações na LOA insuficientes para a execução de todas as ações, necessidade de readequação do Plano de Trabalho, necessidade de readequação de orçamento das obras, atraso na entrega de materiais, dificuldades na desapropriação de terrenos particulares nos locais das obras.

Diante desses obstáculos, buscou-se a intensificação do monitoramento dos empreendimentos contratados como forma de se antever a problemas que venham a surgir.

# 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO

## 1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada

### 1.1.1 Relatório de Gestão Individual

**Quadro A.1.1.1 - Identificação – Relatório de Gestão Individual**

Poder e Órgão de Vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Integração Nacional			Código SIORG: 43032
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa: Secretaria de Infraestrutura Hídrica			
Denominação Abreviada: SIH			
Código SIORG: 43032	Código LOA: 99999		Código SIAFI: 530013
Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo		CNPJ: 03353358/0001-96	
Principal Atividade: Administração Pública em Geral			Código CNAE:
Telefones/Fax de contato:	(061) 2034-5651	(61) 2034-5828	(061) 2034-5701
Endereço Eletrônico: sih@integracao.gov.br			
Página na Internet: <a href="http://www.mi.gov.br/infraestrutura-hidrica">http://www.mi.gov.br/infraestrutura-hidrica</a>			
Endereço Postal: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 11 Ed. Apex Brasil – 2º Subsolo – Sala 216. CEP: 70040-020			
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
A SIH/MI foi originariamente introduzida através do Decreto nº 3.680, publicado no dia 4 de dezembro de 2000, que instituiu a estrutura regimental desta Pasta. Com a edição da MP nº 103, de 1º de janeiro de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, foi editado o Decreto nº 4.649, publicado no dia 28 de março de 2003, revogador do diploma anterior. Hoje, a estrutura regimental do Ministério da Integração Nacional está disposta no Decreto nº 5.847, publicado no dia 17 de julho de 2006, trazendo em seus arts. 22 a 25, do anexo I, as competências da Secretaria de Infraestrutura Hídrica/MI, e, singularmente, do Secretário.			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Toda a estrutura organizacional da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional está devidamente definida nos arts. 2º, 22, 23, 24 e 25 do Anexo I, do mesmo Decreto nº 5.847, bem como no Anexo VIII do Regimento Interno desta Pasta (Portaria nº 436, de 28 de fevereiro de 2007, publicada no DOU, no dia 01/03/2007, seção I, págs. 69 a 83).			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
530013	Secretaria de Infraestrutura Hídrica		
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
00001	Tesouro Nacional		
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões			
Código SIAFI da Unidade Gestora		Código SIAFI da Gestão	
530013		00001	

## **1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade**

### **Compete a Secretaria de Infraestrutura Hídrica:**

- Orientar e supervisionar a formulação e a implementação de planos, programas e projetos de aproveitamento de recursos hídricos;
- Apoiar a construção, operação, manutenção e recuperação de obras de infraestrutura hídrica;
- Propor e regulamentar a concessão da implantação, operação e manutenção de obras públicas de infraestrutura hídrica;
- Promover o aprimoramento e a integração dos sistemas, para melhor aproveitamento da disponibilidade de recursos hídricos nacionais; e
- Participar da formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

### **Ao Departamento de Obras Hídricas compete:**

- Apoiar a execução de obras de reservação, abastecimento, drenagem, perfuração de poços, de proteção e de retificação de canais naturais;
- Apoiar e acompanhar a execução de ações de convivência com a seca, com ênfase no aproveitamento dos recursos hídricos;
- Acompanhar a implantação das ações dos projetos voltados para a ampliação da oferta hídrica;
- Propor, analisar e aprovar estudos socioeconômicos, ambientais e hidráulicos referentes a projetos de aproveitamento de recursos hídricos; e
- Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a implantação de ações voltadas ao aproveitamento dos recursos da água e do solo.

### **Ao Departamento de Projetos Estratégicos compete:**

- Planejar, coordenar e controlar ações, estudos e projetos relacionados à implementação e gerenciamento dos empreendimentos destinados à integração e revitalização de bacias hidrográficas;
- Promover a supervisão permanente sobre a execução de obras e montagem de equipamentos relativos aos projetos estratégicos;
- Supervisionar a execução de obras e montagem de equipamentos relativos aos projetos estratégicos;
- Promover a elaboração e o controle dos estudos e dos planos ambientais;
- Promover ações de natureza fundiária e de reassentamento das populações afetadas pelos empreendimentos;
- Promover articulações institucionais para viabilizar as ações necessárias aos empreendimentos;
- Apoiar, tecnicamente, os atos de gestão orçamentária e financeira relacionados aos empreendimentos decorrentes de projetos estratégicos;
- Propor, analisar e aprovar estudos socioeconômicos, ambientais e hidráulicos referentes a projetos de aproveitamento de recursos hídricos; e
- Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a implantação de ações voltadas ao aproveitamento dos recursos da água e do solo.

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica – SIH é responsável pela implementação de projetos de infraestrutura hídrica: barragens, adutoras, integração de bacias, entre outros.


Para atingir os objetivos: aumento da capacidade de acumulação de água, da capacidade de adução de água e de relação percentual de municípios que dispõe de serviços de drenagem em relação ao total de Município; a execução do orçamento do exercício demonstra que:

Foram previstos na LOA 2013 recursos no valor de R\$ 2.187 bilhões, nos Programas 2040 e 2051, nas ações sob responsabilidade desta SIH, e destes foram empenhados R\$ 2.183 bilhões.

Do valor empenhado e do inscrito em restos a pagar, foram pagos R\$ 984 milhões da LOA e R\$ 703,0 respectivamente.

Foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 1.196 bilhões.

### 1.3 Organograma Funcional



FONTE: DECRETO N° 7.472/2011

Em consonância com os objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), e considerando as necessidades de estruturação do planejamento da oferta de água de forma articulada com outras políticas, como a de gestão de recursos hídricos e de saneamento, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH) visa prioritariamente o abastecimento hídrico por meio da execução de obras de captação, adução e reservação - barragens, adutoras e canais - nas regiões com déficit hídrico, a recuperação e manutenção de estruturas hídricas e de obras de macrodrenagem, que atuam para a condução das águas captadas nas ruas, sarjetas e galerias, garantindo assim oportunidades de desenvolvimento.

Em sua estrutura a SIH compõe-se de dois departamentos responsáveis pela viabilização dos programas e ações inseridos no Plano Plurianual (PPA) e nas Leis Orçamentárias. Conta também com o apoio administrativo e de protocolo que tem entre suas atribuições atividades típicas: catalogação, arquivo, registro, controle de atividades administrativas e de material, entre outros.

O Departamento de Obras Hídricas (DOH) acompanha os pleitos de transferências de recursos firmados por meio de convênios, Termos de Compromisso e alguns destaques (descentralizações de créditos), contando com 03 (três) coordenações-gerais que atuam para a implantação destes.

Coordenação-Geral de Análise de Projetos é quem faz a análise técnica dos pleitos apresentados, verificando inclusive o enquadramento do objeto nos respectivos programas, sua compatibilidade e competências quanto ao tipo de obra sob a responsabilidade do DOH.

Coordenação-Geral de Supervisão de Obras cuida do acompanhamento da execução da obra/projeto/estudo, supervisão, revisão e readequação das propostas firmadas/formalizadas, suas etapas, metas e finalidades pactuadas.

Coordenação-Geral de Acompanhamento de Acordos e Convênios visa à formalização dos instrumentos de acordos, convênios, termos de compromissos, entre outros, a documentação necessária, efetuação dos registros e consultas aos sistemas, e demais ações correspondentes.

O Departamento de Projetos Estratégicos (DPE) tem hoje sob sua competência a execução das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), suas ações correlatas e complementares. Sua estrutura é composta de 05 (cinco) coordenações-gerais, divididas em áreas específicas para melhor acompanhamento das obras.

Coordenação-Geral de Obras Civas cuida especificamente das obras civis, análise e aprovação dos projetos executivos das obras civis, o atesto às medições, gerência dos contratos e outros instrumentos firmados, basicamente.

Coordenação-Geral e Programas Ambientais é responsável pelo cumprimento dos Programas Básicos ambientais (PBAs) relacionados na Licença de Instalação, bem como de outras ações ambientais e de mitigação de impactos ambientais para a implementação das obras.


Coordenação-Geral de Projetos de Apoio ao Desenvolvimento da Região Beneficiada têm como atribuição principal articular e ajudar na elaboração da /Gestão do PISF, da Operadora Federal, subsídios aos Estados beneficiários, entre outros.

Coordenação-Geral de Obras Eletromecânica é responsável pela parte dos equipamentos, instalações elétricas, mecânicas, telecomunicações, operação e manutenção do sistema, atesto às medições relativas a sua área, e demais ações pertinentes.

Coordenação-Geral de Gestão de contrato e Convênios é responsável pelas formalidades legais e administrativas dos contratos e convênios e outros instrumentos, registros, planejamento orçamentário e financeiro.

## 1.4 Macroprocessos Finalístico

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica, como integrante do Escritório de Processos do MI, instituído pela Portaria nº 8, de 22 de março de 2013, teve seu Plano de Trabalho Detalhado assinado em 2013, onde foi prevista a programação das atividades para o mapeamento de dois processos no âmbito da Secretaria. O primeiro produto gerado foi o Mapa de Relacionamento, conforme figura abaixo. Esse mapa permite o entendimento da rede de processos de negócio que permeia a Secretaria, onde constam os atores envolvidos (clientes e fornecedores) e os produtos gerados.



Relativamente aos processos da SIH, foram priorizados e mapeados os seguintes:

- Repassar Recursos - PAC
- Repassar Recursos - Termo de Compromisso
- Administrar Condicionantes
- Medir obras

No caso dos processos “Repassar Recursos – PAC” e “Repassar Recursos - Termo de Compromisso”, por se tratarem de processos comuns a mais de uma Secretaria, os trabalhos estão sendo realizados em parceria com aquelas envolvidas nos respectivos processos. A intenção, inclusive, é a busca pela padronização da forma de trabalho no âmbito do MI. Os demais processos estão sendo elaborados na medida em que há disponibilidade dos técnicos para o trabalho de mapeamento.

Salientamos que, como o trabalho encontra-se em andamento, o mapa de relacionamento e a identificação dos macroprocessos poderão sofrer alterações, até a conclusão dos trabalhos.

## 1.5 Macroprocessos de Apoio

No modelo conceitual que ressalta os principais macroprocessos do Ministério, foi definido como processo de suporte (apoio): “Fornecer Recursos e Meios”. Esse macroprocesso foi subdividido nos seguintes processos organizacionais:



De acordo com a orientação do Escritório de Processos, optamos por iniciar os trabalhos pelos macroprocessos finalísticos, razão pela qual, não houve até o momento um maior detalhamento dos macroprocessos de apoio, no âmbito da Secretaria.


## 1.6 Principais Parceiros

Os Mapas de Relacionamentos do MI e da Secretaria ressaltam alguns parceiros. Os demais parceiros, no entanto, serão identificados ao longo dos trabalhos de mapeamento e detalhamento dos macroprocessos.

## 2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

### 2.1 Planejamento da Unidade

Conforme explanado pelo Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional (SECEX/MI), em 2011 foi adotado o Mapa Estratégico para direcionar a atuação das unidades administrativas e entidades vinculadas ao Ministério. Composto pela Visão de Futuro, Missão e Objetivos, que subdividem em Eixos Temáticos conforme a linha de atuação das diversas áreas do Ministério, o Mapa Estratégico norteia as competências do MI, previstas pelo Decreto nº 8.161/2013, bem como o proposto no PPA e nos Programas e Ações de Governo sob sua a responsabilidade.



No caso específico da SIH o seu objetivo principal, em consonância com o atual planejamento do MI, é garantir segurança hídrica por meio do eixo temático e universalizar a Oferta de Água para diversos usos. Este eixo corresponde ao **Programa Temático 2051- Oferta de Água** inserido no PPA, estando sob sua responsabilidade a implantação de estudos, projetos e obras de infraestrutura hídrica. As ações elencadas nesse Programa são provenientes dos antigos Programas 0515 – Infraestrutura Hídrica e 1036 – Integração de Bacias Hidrográficas, em consonância com a nova contextualização do PPA 2012-2015. Segue abaixo os objetivos e as ações de destaque do citado Programa:

**Objetivo 0479:** Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.

**Ações Orçamentárias prioritárias:**

- 3735 - Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais
- 12G7 - Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba
- 10CT - Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano
- 7L29 - Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 com 149,82 km
- 10E9 - Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará – Eixão das Águas – Trecho V
- 12EP - Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)
- 5900 - Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)
- 10F6 - Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco
- 101N - Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional
- 10AK - Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí
- 11NF - Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia
- 11NO - Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia
- 11PO - Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea
- 124L - Construção da Barragem Arvorezinha no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Bagé - RS
- 12G4 - Implantação de Adutora Chapecozinho com 57 km no Estado de Santa Catarina
- 140S - Implantação do Sistema Adutor Nova Camará no Estado da Paraíba
- 1159 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará
- 1160 - Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul
- 1161 - Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul
- 1164 - Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí
- 1167 - Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais
- 1K44 - Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina
- 1K51 - Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte
- 3445 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás
- 5910 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe
- 7M10 - Construção da Adutora do Siriji no Estado de Pernambuco

Na relação acima constam as obras inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e executadas pela SIH de forma direta, como o Projeto de Integração do Rio

São Francisco - PISF, e indireta, por meio dos Termos de Compromisso firmado com os Estados ou Municípios. Fazem parte do objetivo macro da SIH, considerando serem ações estratégicas para o desenvolvimento das regiões onde serão implantadas.

Neste objetivo houve uma discussão sobre o que é sistema integrado, atribuído na contextualização do SIOP à construção de obras para mais de um município. Entendeu-se, após consultas aos departamentos orçamentário e jurídico do MI que o conceito não impede a execução de obras em apenas uma localidade. Isto impactaria em obras que são executadas pelo Programa, independente da UJ, uma vez que havia na LOA diversas ações para localidades específicas.

Em 2013, foram concluídas as obras: do Sistema Adutor Piauí (PI), o qual abrange os municípios de São Julião, Campo Grande, Fronteiras, Pio IX, Vila Nova do Piauí, beneficiando 25 mil habitantes; e Barragem Figueiredo (CE), executada no Rio Figueiredo, com acumulação de 520 hm<sup>3</sup> de água para controle de cheia do baixo Vale do Rio Jaguaribe, abastecimento humano, irrigação e piscicultura, a qual abrange os núcleos urbanos Alto Santo, Iracema e Potiretama, beneficiando 32 mil habitantes.

Faz parte desse objetivo ainda o Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF, que atenderá os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto é constituído por dois Eixos, Norte e Leste, que, por meio de túneis, canais, aquedutos e barragens, deverão levar água aos referidos Estados. Até 2015, ano final da vigência do atual PPA, pretende-se concluir o Eixo Leste (217 km) e os trechos I e II do Eixo Norte (252 km). Do escopo da obra, até o segundo semestre de 2013, foram executados 55% do Eixo Leste e 50% do Eixo Norte.

**Objetivo 0480:** Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais.

#### **Ações Orçamentárias**

- 12G6 - Recuperação de Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco
- 140N - Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas

Salienta-se a formalização de Termo de Cooperação com o Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs) para execução de grande parte da ação 12G6, considerando que reservatórios elencados na rubrica e beneficiados com o PISF, são de patrimônio desta entidade.

**Objetivo 0549:** Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.

#### **Ações Orçamentárias**

- 10GM - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
- 13RU - Projeto para Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo Sul) - na Região Nordeste
- 8621 - Estudos para Obras de Infraestrutura Hídrica

Uma das formas de implantação do Objetivo 0549 é a elaboração do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS, em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), que contempla a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica.

Também estão sob a responsabilidade da SIH ações vinculadas ao **Programa Temático 2040 - Gestão de Risco e Respostas ao Desastre**, estabelecido no PPA, correlato no Mapa Estratégico do MI ao Objetivo Assegurar Proteção Civil em seu eixo temático Reduzir a Vulnerabilidade por meio de Políticas de Prevenção, sendo:

**Objetivo 0169:** Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais.

**Ações Orçamentárias** (sob a responsabilidade da SIH)

- 140M - Construção da Barragem Serro Azul no Estado de Pernambuco
- 127A - Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial
- 127C - Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco
- 12L6 - Desassoreamento e Recuperação da Bacia do Rio Taquari - No Estado do Mato Grosso do Sul
- 14KS - Implantação de Sistema de Contenção de Cheias na Bacia do Córrego Prosa, no Município de Campo Grande (MS)
- 14KT - Implantação de Sistema de Contenção de Cheias na Bacia do Rio Taquari, no Município de Coxim (MS)
- 1E36 - Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás
- 1O92 - Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado do Tocantins
- 20TI - Obras para Controle de Cheias, de Erosões Marítimas e Fluviais
- 7S46 - Elaboração de Estudos e Projetos para o Controle de Erosão Marítima e Fluvial
- 126Z - Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista, no Estado do Rio de Janeiro
- 127D - Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia

Destaca-se a conclusão da Macrodrenagem em Luís Alves/SC e a conclusão do Sistema de Drenagem na Baixada Campista/RJ, obras inseridas no PAC.

As ações elencadas nesse Programa, considerando a nova contextualização do PPA 2012-2015, migraram do antigo Programa 1138 – Drenagem Urbana Sustentável.

## 2.2. Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

### 2.2.1. Programas Temáticos

As informações referentes ao Programa Temático são apresentadas no quadro a seguir. O Quadro A.2.2.1 – PROGRAMA TEMÁTICO reproduz em parte a estrutura de informação constante do Anexo I da Lei do PPA 2012 - 2015 e acrescenta informações referentes às leis orçamentárias e ao acompanhamento da execução, inclusive de restos a pagar, de forma a possibilitar uma visão geral dos valores planejados e efetivamente direcionados a no Programa 2051.

#### Quadro A.2.2.1 – Programa Temático

##### Oferta de Água - 2051

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	2051				
Título	Oferta de Água				
Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2012-2015	b) Dotação Posição final - 2012	c) Dotação Posição final - 2013	d) Remanescente (a-b-c)	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS	14.106.751.000,00	3.385.751.576,00	2.968.549.701,00	7.752.449.723,00	
Orçamento de Investimentos - OI		-	-	-	
Outras Fontes	50.000.000,00	-	-	-	
Total	14.156.751.000,00	-	-	-	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2013					(em R\$ 1,00)
Lei Orçamentária 2013					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2013)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.2) Não Processados	
2.554.866.019,62	1.052.617.137,35	1.028.484.999,78	24.132.137,57	1.502.248.882,27	-
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 1.1.2013	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	1.437.560.934,54	899.228.479,71	878.102.813,04	115.401.633,13	-
Processados	11.120.665,70	-	21.125.666,67	-	22.578.369,65
0					
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013					
Dotação OFSS	2.968.549.701,00	Dotação OI	-	Outras Fontes	-

Fonte: SIOP Gerencial – BI

### 2.2.1.1. Análise situação dos programas temáticos

O Programa 2051 apresenta todos seus objetivos sob responsabilidade do MI, notadamente:

- i. Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica;
- ii. Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais;
- iii. Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.

O Programa dispõe dos seguintes indicadores:

- i. Capacidade de Reservação de Água
  - a. O índice apurado em 31.1.2014 para o indicador é de 29.3000 milhões de m<sup>3</sup>, conforme dados da SIH/MI. O índice de referência é o mesmo com data de apuração em 28.5.2013.
- i. Quilometragem de Adução de Águas
  - a. O índice apurado em 30.1.2014 para o indicador é de 2.340 quilômetros, conforme dados da SIH/MI. O índice de referência é de 2.039 quilômetros, com data de apuração em 28.5.2013.

Os principais resultados alcançados pelo Programa no ano de 2013 foram:

- i. Avanço na regularização de oferta de água para os sistemas de abastecimento, com previsão de conclusão de aproximadamente 10 empreendimentos em 2014;
- ii. Aumento do avanço físico das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco
- iii. Andamento na revitalização de infraestruturas hídricas, ainda que não tenha conclusão de empreendimentos em 2013.

Destacam-se os seguintes fatores intervenientes ao longo do exercício:

- i. Dificuldades na desapropriação de terrenos particulares nos locais das obras;
- ii. Atraso entrega de materiais de obras;
- iii. Dotações da LOA insuficientes para a execução de todas as ações;
- iv. Necessidade de readequação de orçamentos das obras.

## 2.2.2. Objetivos

As informações referentes aos objetivos são apresentadas no Quadro A.2.2.2, o qual reproduz em parte a estrutura de informação constante do Anexo I da Lei do PPA 2012-2015 e visa possibilitar o cotejo dos resultados anualmente alcançados com as metas previstas por objetivo ao final do PPA.

### Quadro A.2.2.2 - Objetivo

#### Objetivo 0479 – Programa 2051

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO			
<b>Descrição</b>	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.		
<b>Código</b>	0479	<b>Órgão</b>	Ministério da Integração Nacional
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código</b>	2051

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
1	Regularizar a oferta de água para os sistemas de abastecimento	município	297	8	33	11,1%
	<b>Regionalização da Meta</b>	<b>Unidade medida</b>	<b>a)Prevista 2015</b>	<b>b)Realizada em 2013</b>	<b>c)Realizada até 2013</b>	<b>d)% Realização (c/a)</b>
	Região Centro oeste	município	2	0	0	0%
	Região Sul	município	8	0	0	0%
	Região Nordeste	município	250	8	33	13,2%
Região Sudeste	município	37	0	0	0%	

Fonte: SIOF

#### Objetivo 0480 – Programa 2051

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO			
<b>Descrição</b>	Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais..		
<b>Código</b>	0480	<b>Órgão</b>	Ministério da Integração Nacional
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código</b>	2051

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
1	Revitalizar infraestruturas hídricas	un	18	5	8	44%
	<b>Regionalização da Meta</b>	<b>Unidade medida</b>	<b>a)Prevista 2015</b>	<b>b)Realizada em 2013</b>	<b>c)Realizada até 2013</b>	<b>d)% Realização (c/a)</b>
	Região Nordeste	un	18	5	8	44%

Fonte: SIOF

## Objetivo 0549 – Programa 2051

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO			
<b>Descrição</b>	Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.		
<b>Código</b>	0549	<b>Órgão</b>	Ministério da Integração Nacional
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código</b>	2051

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
1	Diagnosticar a situação de operação e segurança física de infraestruturas hídricas	un	48	15	85	177%
	<b>Regionalização da Meta</b>	<b>Unidade medida</b>	<b>a)Prevista 2015</b>	<b>b)Realizada em 2013</b>	<b>c)Realizada até 2013</b>	<b>d)% Realização (c/a)</b>
	Região Nordeste	un	36	14	74	205%
	Região Sudeste	un	8	1	11	137,5%
	Região Sul	un	4	0	0	0%

Fonte: SIOP

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
2	Implementar a gestão do Projeto de Integração do São Francisco	un	1	0	0	0
	<b>Regionalização da Meta</b>	<b>Unidade medida</b>	<b>a)Prevista 2015</b>	<b>b)Realizada em 2013</b>	<b>c)Realizada até 2013</b>	<b>d)% Realização (c/a)</b>
	Região Nordeste	un	1	0	0	0

Fonte: SIOP

METAS QUALITATIVAS	
Sequencial	Descrição da Meta
1	Elaborar marcos legal e institucional para a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica
2	Elaborar o Plano Nacional de Segurança Hídrica

Fonte: SIOP

## **2.2.2.1 Análise Situacional**

### **2.2.2.1.1. Objetivo 0549 – Programa 2051**

Com a elaboração da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, pretende-se organizar a atuação do Poder Público, com a definição de instrumentos que possam induzir a organização deste setor de forma cooperativa com outras políticas setoriais e nacionais. A Política dará sinergia às ações do Estado e permitirá eliminar sobreposições e lacunas nos investimentos. Permitirá também a integração de sistemas, resultando em operação inteligente das infraestruturas com diminuição da pressão sobre o meio ambiente. A atuação articulada do Estado, em seus diversos níveis, e do setor privado, dentro de uma estratégia de desenvolvimento regional e nacional contribui para a universalização do acesso à água e a redução da pobreza.

O Plano Nacional de Infraestrutura Hídrica (PNSH) que, a partir de 2012, é tratado como Plano Nacional de Segurança Hídrica, será o principal instrumento da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e deverá organizar a atuação do Poder Público na formulação e na construção de programas e ações para o setor. Permitirá, com suas orientações, constituir intervenções específicas e até mesmo constituir banco de projetos estratégicos que fortaleça a atuação propositiva do Estado.

Quanto à meta de “Diagnosticar a situação de operação e segurança física de infraestruturas hídricas”, foram realizados levantamentos para subsidiar os termos de referência do edital de contratação de serviços e obras necessários para a revitalização de infraestruturas hídricas. Além disso, este Objetivo tem suas atividades relacionadas com outro Objetivo do Programa 2051, o 0480 (Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais).

Com fundamento no Programa de Segurança de Barragens (PROSB) da Codevasf, foram diagnosticadas 85 barragens e, dentre elas, foi identificada a necessidade de recuperação de 44 barragens. As 85 barragens diagnosticadas se localizam nas Regiões Nordeste (74) e Sudeste (11).

Quanto aos fatores intervenientes, destaca-se que no âmbito do Dnocs, que as dotações provenientes da LOA foram insuficientes para a execução das ações.

Em relação à meta “Elaborar marcos legal e institucional para a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica”, destaca-se, no ano de 2013, a realização de procedimentos para a contratação de empresa para assistência à elaboração do Plano.

Quanto à meta “Elaborar o Plano Nacional de Segurança Hídrica”, observa-se que o Plano está inserido no âmbito do Programa Interáguas em parceria com a Agência Nacional de Águas – ANA.

No que tange à meta “Implementar a gestão do Projeto de Integração do São Francisco”, ressalta-se que a implementação do Sistema de Gestão do PISF obteve avanços no ano de 2013, em que foram concluídos os processos licitatórios das obras remanescentes, ocasionando a retomada da totalidade das obras. O PISF possibilitará a garantia hídrica a 12 milhões de habitantes em municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Destaca-se o andamento do Projeto, composto pelos Eixos Norte e Leste, com 52,2% de execução física. No Eixo Norte, foram concluídos até o segundo semestre de 2013, o Canal de Captação, o Reservatório Tucutu, a concretagem de 90 km de canal, as escavações das três estações elevatórias e a escavação do Túnel Cuncas II com 4 km. A retomada das obras na totalidade do Eixo Norte proporcionou a mobilização de 5.800 trabalhadores até dezembro de 2013 e a execução física alcançou 50%.

No Eixo Leste, foram concluídos, em 2013, o canal de captação, a concretagem de 95 km de canal, o Reservatório Areais, o Reservatório Muquém, as escavações das estações elevatória nº 1 e nº 2, a concretagem do edifício da estação elevatória nº 1 e os Aquedutos Branco e Barreiro. A retomada das obras na totalidade do Eixo Leste proporcionou a mobilização de mais de 1.300 trabalhadores, alcançado 55% de execução física.

#### **2.2.2.1.2. Objetivo 0479 – Programa 2051**

No objetivo 0479, encontram-se obras estruturantes para oferta de água (adutoras, barragens e sistemas integrados de abastecimento), planejadas para resolver por um longo período problemas associados ao déficit hídrico para as localidades beneficiadas. Essa linha de ação é complementada por outras atuações federais, constantes de outros programas do PPA, e importantes para que a universalização do acesso à água potável seja alcançada. É o caso do Água Para Todos (associado à construção de poços, cisternas e sistemas simplificados de abastecimento de água), focado no alcance da população de baixa renda residente em comunidades rurais esparsas. Além disso, emergencialmente, situações críticas associadas à seca são combatidas por meio das operações envolvendo carros-pipa, por meio do Bolsa-Estíagem e do Garantia-Safra.

A Codevasf, no ano de 2013, realizou importantes contribuições ao objetivo, notadamente:

- Continuidade das atividades relativas à implantação da Barragem I do Sistema Jequitá – MG, com investimentos previstos de R\$ 316 milhões. O projeto consiste em empreendimento de usos múltiplos e de desenvolvimento regional composto por dois barramentos, Jequitá I (montante) e II (jusante) e de um perímetro de irrigação com 35.000 hectares. Os empreendimentos possibilitarão gerar 35 mil empregos diretos e 70 mil indiretos, na agricultura irrigada e no desenvolvimento das atividades de aquicultura, piscicultura e do ecoturismo. Em 2013, foi contratada Empresa para execução das obras da Barragem I, e a continuidade aos serviços de avaliação e aquisição de terras, levantamento socioeconômico para remanejamento e reassentamentos, licenciamento ambiental, entre outros, por meio da Fundação Rural Mineira – Ruralminas. No empreendimento foram aplicados R\$ 146 milhões, sendo R\$ 50 milhões no exercício de 2013.
- Continuidade da implantação da 2ª Etapa da Adutora do Algodão (BA), com investimentos previstos de R\$ 44,3 milhões, por meio de parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, que deverá beneficiar quase 55 mil pessoas. Já foram implantados 59,7 km de adutora do Sistema Integrado de Abastecimento de Água – S.I.A. A Caetitê/Maniaçú, com extensão prevista de 82,9 km, que tem como objetivo principal ampliar e melhorar o abastecimento de água no município de Caetitê e nos distritos de Maniaçú, Lagoa de Dentro, Lagoa de Fora e Morrinhos, possibilitando o atendimento de mais de 33 mil habitantes. Em andamento a elaboração do Projeto Executivo do trecho Caetitê-Lagoa Real-Ibitira, com extensão prevista de 74,5 Km, totalizando, assim, 157,4 Km de adutoras. Foram empenhados R\$ 42,6 milhões na execução das obras e na fiscalização, sendo R\$ 32,6 milhões no exercício de 2013.
- Em fase de conclusão a Barragem de Atalaia (PI), a qual apresenta potencial para projetos de irrigação e piscicultura, pretendendo elevar o crescimento da renda para a população beneficiada. Serão beneficiados 29.265 habitantes dos municípios de Sebastião Barros, Corrente e Cristalândia do Piauí e cidades circunvizinhas. O valor previsto do empreendimento é de R\$ 79,4 milhões, sendo liquidados R\$ 12,8 milhões em 2013.
- Alocação de recursos nas atividades relativas à pré-operação do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF, Eixos Norte e Leste, relativos à locação de

imóvel para armazenar equipamentos e a vigilância armada das instalações e equipamentos, com despesas de R\$ 3,5 milhões em 2013.

- Contratação de estudos visando à implantação das adutoras de Dirceu Arcoverde, Queimada Nova, São Raimundo Nonato e Vila Nova, e licitação para a construção da Adutora Massapê e Lagoa do Barro, no estado do Piauí, com investimentos previstos de R\$ 32,6 milhões.
- Celebração de Termo Aditivo de R\$ 20,4 milhões e empenhado R\$14 milhões para a implantação das 3ª e 4ª etapas da Barragem Tinguís, e a 1ª etapa da Barragem Pedregulho no estado do Piauí.
- Publicação de edital para implantação das obras dos lotes 1, 2 e 3 da Adutora do Sudeste que beneficiará os municípios de Padre Marcos, Caldeirão Grande Francisco Macedo, Belém do Piauí, Jaicós, Alegrete, Vila Novado Piauí, São Julião e Campo Grande no estado do Piauí
- Contratação de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Anteprojeto de Engenharia do Canal da Integração do Sertão Piauiense, com 590 km, que constitui etapa do PISF, denominado Eixo Oeste, com captação na Barragem de Sobradinho, no estado da Bahia.
- Contratação de serviços de elaboração do projeto executivo e execução das obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Campo Alegre de Lourdes/BA, pelo Regime Diferenciado de Contratação – RDC, visando atender a 71 localidades rurais dos municípios de Pilão Arcado, Remanso e Campo Alegre de Lourdes, beneficiando uma população de 27 mil pessoas, com investimentos na ordem de R\$ 68 milhões.
- Contratação de estudos, levantamento pedológico e cartográfico do Canal do Sertão Pernambucano, o qual se pretende elevar a produtividade das safras agrícolas, o desenvolvimento rural e o aumento na oferta de alimentos, provendo abastecimento para a população de sua área de abrangência. Serão aplicados R\$ 46,9 milhões no período 2011-2014, sendo liquidado R\$ 1,3 milhão em 2013.

O foco para realização das obras são as regiões de maior déficit hídrico do país, dentre as quais se destaca, pela gravidade da situação hídrica, o semiárido. Ressalte-se que a maior parte das intervenções aqui incluídas compõe a carteira de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, revelando a importância que assumem na estratégia de atuação do governo federal.

A meta constante no PPA 2012-2015 para o objetivo é a de regularizar a oferta de água para sistemas de abastecimento em 297 municípios, distribuídos nas Regiões Centro-Oeste (2), Nordeste (250), Sudeste (37) e Sul (8).

Em 2013, as seguintes obras foram concluídas:

- Sistema Adutor Piaus (PI) com 104 km, o qual abrange os municípios de São Julião, Campo Grande, Fronteiras, Pio IX, Vila Nova do Piauí, beneficiando 25 mil habitantes.
- Barragem Figueiredo (CE), executada no Rio Figueiredo, com acumulação de 520 hm<sup>3</sup> de água para controle de cheia do baixo Vale do Rio Jaguaribe, abastecimento humano, irrigação e piscicultura, a qual abrange os núcleos urbanos Alto Santo, Iracema e Potiretama, beneficiando 32 mil habitantes.

Alguns dos problemas enfrentados ao longo de 2013 foram relacionados às dificuldades de localizar os donos de terrenos, onde as obras passariam para que o Estado providenciasse a desapropriação. Também havia obras que, segundo seu projeto, percorreriam por muitos terrenos

particulares e, por isso, foi necessária uma readequação do plano de trabalho para que os custos com desapropriação não ultrapassassem o planejado. Outro fator que se pode destacar é o atraso na entrega de materiais. Foi necessária a notificação de empresas que estavam nessa situação.

No exercício de 2013, destacam-se ainda as seguintes realizações:

- Definição das especificações técnicas para publicação de edital para adequação do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Sertão Pernambucano.
- Contratação dos serviços para a readequação do projeto básico do trecho inicial da captação ao Reservatório de Rajada (Km 50) e do estudo de viabilidade do Projeto.
- Contratação dos serviços para a adequação e atualização do Estudo de Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do Projeto Sertão Pernambucano. Foram concluídos os serviços de restituição aerofotogramétrica de 200 ha do projeto (escala 1:5.000).
- Obtenção de Licença de Instalação da Barragem de Jequitáí e contratada a execução das obras civis, a supervisão/apoio à fiscalização das obras da barragem I e os serviços para a atualização do Projeto Executivo da Barragem de Jequitáí II, além do fornecimento de Equipamentos Hidromecânicos (comportas, válvulas, grades) e da atualização do Projeto Executivo da Barragem II.
- Contratação dos estudos para elaboração do projeto básico das adutoras Dirceu de Arco verde, Lagoa do Barro, Queimada Nova, São Raimundo Nonato e Vila Nova, no estado do Piauí.
- Realização de diversos serviços relativos à obras em adutoras, barreiros e sistemas de abastecimento de água em municípios da área de abrangência da Codevasf, principalmente em atendimento à demandas apresentadas por emendas parlamentares.
- Execução de 33% da 2ª Etapa de sistema adutor de Guanambi, trecho Caetité/Manjaçu, que será composto de adutoras, estações de tratamento de água, estações de tratamento de lodo e Casas de Cloração.
- Realização de 88% da execução física da Barragem de Atalaia, no estado do Piauí.
- Contratação dos serviços para elaboração de projeto executivo e execução das obras de implantação do Sistema Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Campo Alegre de Lourdes, localizado no estado da Bahia, pelo Regime Diferenciado de Contratação – RDC.

### **2.2.2.1.3. Objetivo 0480 – Programa 2051**

A revitalização de infraestruturas hídricas prevê a recuperação de estruturas danificadas ou com capacidade reduzida de operação e também a sua modernização. Desta forma, são executadas obras para operação, manutenção e recuperação das infraestruturas hídricas; atividades de prestação de assistência técnica; recuperação das estruturas já implementadas; implantação de novos sistemas que garantam a otimização e a atualização do empreendimento.

A Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, que determina ao empreendedor a responsabilidade legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. O artigo 18 da lei é específico sobre a necessidade de recuperação de barragens: “Art 18. A barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas”.

Por meio desse Objetivo busca-se não somente dar cumprimento ao comando legal, mas principalmente garantir a segurança do abastecimento de água à população. Assim, com fundamento no Programa de Segurança de Barragens (PROSB) da Codevasf, foi identificada a

necessidade de recuperação de 44 barragens das 85 barragens diagnosticadas (relacionado ao objetivo 0549 deste mesmo Programa).

Cabe também mencionar que no escopo desse Objetivo é executada a recuperação de reservatórios estratégicos que deverão integrar-se operacionalmente com o Projeto de Integração do Rio São Francisco. São intervenções complementares às obras do PISF, e importantes para que se possa alcançar a máxima efetividade. No momento, aguarda-se o início do contrato que abarca diagnóstico e projetos para a recuperação de 21 desses reservatórios.

Contribui para essa meta a recuperação de reservatórios estratégicos para a integração do Rio São Francisco, empreendimento que faz parte do PAC. Abarca a recuperação de 22 barragens do Dnocs e da Codevasf que serão necessárias à operacionalização do PISF. Em setembro de 2012, o MI descentralizou orçamento ao Dnocs, para as primeiras intervenções no açude Poço da Cruz, cujas obras foram contratadas em dezembro de 2012.

Também cabe mencionar o andamento da contratação das seguintes obras no ano de 2013, com previsão de início em 2014:

- Substituição de trecho da Adutora de Amaraji - Localizado no Município de Amaraji, em Pernambuco, atende aos Municípios de Gravatá e Chã Grande e beneficiará 97 mil habitantes.
- Recuperação da adutora de água bruta Hidrolândia-Irajá, no Ceará - Pretende-se a recuperação de 10,8 km de extensão da adutora, beneficiando 19 mil habitantes.
- Implantação de rede adutora variante, no 1º Trecho da Adutora do Garrincho, visando ao abastecimento humano. Abrange os municípios de São Raimundo Nonato, Cel. José Dias, São Lourenço, Dirceu Arcoverde, Várzea Branca, Anísio de Abreu, Jurema e São Braz, no Estado do Piauí e beneficiará 58 mil habitantes.

Ainda em 2013 foram concluídas a recuperação de 5 barragens: Barragem Bom Jardim, no município de Santa Filomena; Barragens Volta do Riacho, Soledade, Caiçara e Deserto, no município de Petrolina.

Quanto aos fatores intervenientes destaca-se a publicação da Lei 12.844 de 19 de julho de 2013, que dispôs sobre a desoneração da folha de pagamento, a partir de 1º de janeiro de 2014, das obras de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 do CNAE 2.0. Dessa forma, empreendimentos que estavam na fase de contratação tiveram que readequar os orçamentos, causando atrasos no início das obras.

## 2.2.3 Ações

### 2.2.3.1 Ações - OFSS

#### Quadros A.2.2.3.1 – Ações - OFSS

##### Quadros A.2.2.3.1.1 Programa 2051 – Objetivo 0549

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	10GM					<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica						
<b>Iniciativa</b>	023J - Elaboração de planos e estudos no âmbito da infraestrutura hídrica						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0549						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051				<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001 – Nacional	11.900.000	4.307.957	3.097.304	3.849,08	3.849,08	0	3.093.454,92
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0001 – Nacional	Estudo realizado	Unidade	1	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0001 – Nacional	37.692.831	2.471.977,61	30.136.724,26				

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO	
<b>Código</b>	8621 <b>Tipo:</b> Atividade

<b>Descrição</b>	Estudos para Obras de Infraestrutura Hídrica						
<b>Iniciativa</b>	023J - Elaboração de planos e estudos no âmbito da infraestrutura hídrica						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0549						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051				<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001 – Nacional	500.000	400.000	0	0	0	0	0
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0001 – Nacional	Estudo realizado	unidade	1	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0001 – Nacional	0	435.120	0				

Fonte: SIOP 11/03/2014

### Programa 2051 – Objetivo 0480

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	140N	<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas					
<b>Iniciativa</b>	01LP - Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0480					
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051				<b>Tipo:</b>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101					
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria					
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>						

<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001-Nacional	400.000	400.000	0	0	0	-	-
1094 – Maranguape/CE	250.000	250.000	0	0	0	-	-
7000 – Em Municípios/RN	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
7004 – Em Municípios/CE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
7006 – Sistema Adutor do Rio das Garças – Santa Maria da Boa Vista/PE	400.000	400.000	400.000	0	0	-	400.000
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0001-Nacional	Obra apoiada	unidade	1	0	0		
1094 – Maranguape/CE	Obra apoiada	unidade	1	0	0		
7000 – Em Municípios/RN	Obra apoiada	unidade	4	0	0		
7004 – Em Municípios/CE	Obra apoiada	unidade	10	0	0		
7006 – Sistema Adutor do Rio das Garças – Santa Maria da Boa Vista/PE	Obra apoiada	unidade	1	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0001-Nacional	-	-	-			-	
1094 – Maranguape/CE	-	-	-			-	
7000 – Em Municípios/RN	-	-	-			-	
7004 – Em Municípios/CE	-	-	-			-	

7006 – Sistema Adutor do Rio das Garças – Santa Maria da Boa Vista/PE	-	-	-			-
---	---	---	---	--	--	---

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	14RP			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas						
<b>Iniciativa</b>	01LP - Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0480						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b>		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001 – Nacional	20.000	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0001 – Nacional	Infraestrutura recuperada	Unidades por ano	1	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0001 – Nacional	-	-	-				

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO	
<b>Código</b>	14S0 <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Recuperação da Adutora do Garrincho no Estado do Piauí

<b>Iniciativa</b>	01LP - Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0480						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051				<b>Tipo:</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0022 – Piauí	18.000.000	6.600.000	6.600.000	5.931.253,19	5.931.253,19	0	668.746,81
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0022 – Piauí	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	1		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0022 – Piauí	-	-	-				

Fonte: SIOP 11/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	14SL	<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Recuperação da Adutora Amaraji no Estado de Pernambuco					
<b>Iniciativa</b>	01LP - Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0480					
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101					
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria					

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	2.420.788	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	14SQ	<b>Tipo:</b> Projeto					
<b>Descrição</b>	Recuperação do Sistema Adutor Morro do Crioulo no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LP - Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0480						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não    Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	300.291	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	40	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	-	-	-			

Fonte: SIOF 11/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14VK		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Recuperação da adutora de água bruta Hidrolândia-Irajá, com extensão de 11 km, no Estado do Ceará						
<b>Iniciativa</b>	01LP - Recuperação e adequação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0480						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0023 – Ceará	2.843.445	50.272	50.272	0	0	0	50.272
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0023 – Ceará	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	

0023 – Ceará	-	-	-			
--------------	---	---	---	--	--	--

Fonte: SIOP 11/03/2014

### Programa 2051 – Objetivo 0479

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	3735			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais						
<b>Iniciativa</b>	01L5 - Implantação da Barragem Congonhas (MG)						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0031 – Minas Gerais	50.000.000	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0031 – Minas Gerais	Obra executada	Percentual de execução física	25	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0031 – Minas Gerais	1.789.500	1.789.500	0				

Fonte: SIOP 11/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	12G7					<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba						
<b>Iniciativa</b>	01LA - Implantação do Canal da Vertente Litorânea (PB)						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0025 – Paraíba	120.000.000	128.750.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0025 – Paraíba	Obra executada	Percentual de execução física	13	0	10		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0025 – Paraíba	121.161.818,73	141.803.435,87	0				

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	10CT					<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano						
<b>Iniciativa</b>	01LB - Implantação do Canal do Sertão Alagoano (AL)						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0027 – Alagoas	137.000.000	321.513.071	317.958.071	257.700.000	257.700.000	0	60.258.071
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0027 – Alagoas	Obra executada	Percentual de execução física	15	0	36		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0027 – Alagoas	102.918.312,57	60.877.493,79	0				

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO								
<b>Código</b>	7L29						<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 com 149,82 km							
<b>Iniciativa</b>	01LF - Implantação do Cinturão das Águas (CE)							
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479							
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051				<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101							
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria							
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013								
Execução Orçamentária e Financeira								
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013		
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados	
0023 – Ceará	120.000.000	126.572.804	120.000.000	53.704.194,86	53.704.194,86	0	66.295.805,14	
Execução Física da Ação - Metas								
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante					
			Previsto	Reprogramado	Realizado			
0023 – Ceará	Obra executada	Percentual de execução	11	0	1			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas				
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada		
0023 – Ceará	60.199.999,22	75.713.281,03	0					

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	10E9			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará						
<b>Iniciativa</b>	01LG - Implantação do Eixão das Águas (CE)						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0023 – Ceará	100.000	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0023 – Ceará	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0023 – Ceará	0	5.130.548,02	0				

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	10F6					<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LJ - Implantação do Sistema Adutor do Agreste (PE)						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0020 – Nordeste	190.000.000	105.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0020 – Nordeste	Obra executada	Percentual de execução física	16	0	4		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0020 – Nordeste	86.578.400	154.578.400	0				

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	101N			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0020 – Nordeste	200.000	160.000	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0020 – Nordeste	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0020 – Nordeste	-	-	-				

Fonte: SIOP 11/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	109H					<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Construção de Barragens						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
1609 – Casinhas/PE	600.000	600.000	600.000	0	0	0	600.000
1720 – São Vicente Ferrer/PE	800.000	800.000	0	0	0	-	-
1772 – Coruripe/AL	5.000.000	5.000.000	0	0	0	-	-
7000 – Em Municípios/RN	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0026 – Pernambuco	Obra executada	unidade	4	0	0		
1609 – Casinhas/PE	Obra executada	unidade	1	0	0		
1720 – São Vicente Ferrer/PE	Obra executada	unidade	1	0	0		
1772 – Coruripe/AL	Obra executada	unidade	1	0	0		
7000 – Em Municípios/RN	Obra executada	unidade	5	0	0		

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	-	-	-			
1609 – Casinhas/PE	-	-	-			
1720 – São Vicente Ferrer/PE	-	-	-			
1772 – Coruripe/AL	-	-	-			
7000 – Em Municípios/RN	-	-	-			

Fonte: SIOP 11/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	109I			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Construção de Açudes						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0023 – Ceará	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000
1006 – Aratuba/CE	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000
7002 – Açude do Covão/ Campina Grande/ PB	21.738.257	21.738.257	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
0023 – Ceará	Obra executada	unidade	1	0	0	
1006 – Aratuba/CE	Obra executada	unidade	1	0	0	
7002 – Açude do Covão/ Campina Grande/ PB	Obra executada	unidade	1	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0023 – Ceará	-	-	-			
1006 – Aratuba/CE	-	-	-			
7002 – Açude do Covão/ Campina Grande/ PB	-	-	-			

Fonte: SIOP 11/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	109J			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Construção de Aduadoras						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
7002 – Canal Aduador Eixo Norte Bacia Alto Piancó/PB	21.738.257	21.738.257	0	0	0	-	-

Execução Física da Ação - Metas						
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
7002 – Canal Adutor Eixo Norte Bacia Alto Piancó/PB	Obra executada	unidade	1	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
7002 – Canal Adutor Eixo Norte Bacia Alto Piancó/PB	-	-	-			

Fonte: SIOP 13/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	11NF		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0029 – Bahia	100.000	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0029 – Bahia	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0029 – Bahia	0	0	0			

Fonte: SIOP 13/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO	
<b>Código</b>	11NO <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

#### LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013

Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0029 – Bahia	100.000	0	0	0	0	-	-

#### Execução Física da Ação - Metas

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0029 – Bahia	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0029 – Bahia	-	-	-			

Fonte: SIOP 13/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	11PO					<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051				<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0010 – Norte	600.000	480.000	0	0	0	-	-
0035 – São Paulo	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0	0	1.320.000
7002 – Em Municípios/MA	1.800.000	1.800.000	1.790.000	0	0	0	1.790.000
7006 – Em Municípios/TO	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
7010 – Em Municípios/RS	100.000	100.000	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0010 – Norte	Poço implantado	unidade	6	0	0		
0035 – São Paulo	Poço implantado	unidade	9	0	0		
7002 – Em Municípios/MA	Poço implantado	unidade	12	0	0		
7006 – Em Municípios/TO	Poço implantado	unidade	8	0	0		
7010 – Em Municípios/RS	Poço implantado	unidade	2	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo /	<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>				<b>Execução Física - Metas</b>		

Localizador	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0010 – Norte	-	-	-			
0035 – São Paulo	-	-	-			
7002 – Em Municípios/MA	-	-	-			
7006 – Em Municípios/TO	-	-	-			
7010 – Em Municípios/RS	-	-	-			

Fonte: SIOP 13/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	124L			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Construção da Barragem Arvorezinha no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Bagé - RS						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0043 – Rio Grande do Sul	16.416.000	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0043 – Rio Grande do Sul	Obra executada		Percentual de execução física	35	0	0	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	

0043 – Rio Grande do Sul	1.584.000	0	0			
--------------------------	-----------	---	---	--	--	--

Fonte: SIOF 13/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	12G4			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação de Adutora Chapecozinho com 57 km no Estado de Santa Catarina						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0042 – Santa Catarina	9.000.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0042 – Santa Catarina	Adutora implantada	Quilômetro	9	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>			<b>Execução Física - Metas</b>			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0042 – Santa Catarina	815.227,64	815.227,64	0				

Fonte: SIOF 13/03/2014

Identificação da Ação						
<b>Código</b>	12EP		<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Título</b>	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)					
<b>Iniciativa</b>	01LH - Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco					
<b>Objetivo</b>	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica. Código: 0479					
<b>Programa</b>	Oferta de Água		Código: 2051		<b>Tipo:</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	53101 - Ministério da Integração Nacional					
<b>Ação Prioritária</b>	(X) Sim ( ) Não		Caso positivo: (X)PAC		( ) Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
560.000.000	565.652.016	525.687.480,69	24.474.374,63	24.462.946,89	388.957,28	350.723.950,43
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
% de Execução Física		%	Previsto	Reprogramado	Realizado	
			19	0	1	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
350.723.950,43	78.208.991,21	25.000.000,00	% de Execução Física	%	4	

Fonte: SIOF 13/03/2014

Identificação da Ação						
<b>Código</b>	5900		<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Título</b>	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Acu e Apodi (Eixo Norte).					
<b>Iniciativa</b>	01LH - Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco					
<b>Objetivo</b>	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica. Código: 0479					
<b>Programa</b>	Oferta de Água		Código: 2051		<b>Tipo:</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	53101 - Ministério da Integração Nacional					
<b>Ação Prioritária</b>	(X) Sim ( ) Não		Caso positivo: (X)PAC		( ) Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
686.288.989	716.581.249	662.982.181,92	295.269.942,50	295.251.384,50	31.644,54	748.341.873,93
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
% de Execução Física		%	Previsto	Reprogramado	Realizado	
			12	0	9	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
748.341.873,93	503.728.396,52	0,00	% de Execução Física	%	15	

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	140S					<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor Nova Camará no Estado da Paraíba						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	Código: 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	Código: 2051				<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0025 – Paraíba	34.480.000	23.576.741	23.576.741	10.104.317,21	10.104.317,21	0	13.472.423,79
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0025 – Paraíba	Obra executada	Percentual de execução física	46	0	15		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0025 – Paraíba	25.520.000	0	0				

Fonte: SIOP 13/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO						
<b>Código</b>	14RM					<b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Implantação da Barragem Germinal no Estado do Ceará					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	Código: 0479					

<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0023 – Ceará	8.761.782	4.868.948	3.571.337	0	0	0	3.571.337
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0023 – Ceará	Obra executada	Percentual de execução física	40	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0023 – Ceará	-	-	-				

Fonte: SIOP 13/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14RQ		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Congo - Etapa III - no Estado da Paraíba						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados

0025 – Paraíba	3.165.595	3.165.595	3.165.595	0	0	0	3.165.595
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0025 – Paraíba	Obra executada		Percentual de execução física	40	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0025 – Paraíba	-	-	-				

Fonte: SIOP 13/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14RR			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Minador do Negrão, Estrela de Alagoas e Igaci no Estado de Alagoas						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0027 – Alagoas	5.981.299	5.981.299	1.985.974	0	0	0	1.985.974
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0027 – Alagoas	Obra executada		Percentual de execução física	40	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo /	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	

Localizador	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0027 – Alagoas	-	-	-			

Fonte: SIOP 13/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14RS			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Natuba - no Estado da Paraíba						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0025 – Paraíba	7.588.687	7.588.687	7.588.687	2.191.515,7	2.191.515,7	0	5.397.171,3
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0025 – Paraíba	Obra executada	Percentual de execução física	40	0	23		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>			<b>Execução Física - Metas</b>			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0025 – Paraíba	-	-	-				

Fonte: SIOP 13/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	14RT			<b>Tipo:</b> Projeto		
<b>Descrição</b>	Ampliação da Adutora Mirandiba - no Estado de Pernambuco					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479					

<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051	<b>Tipo:</b> Temático				
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	1.160.365	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	14RU	<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Recuperação e Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Bacia Leiteira no Estado de Alagoas					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479					
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051	<b>Tipo:</b> Temático			
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101					
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria					
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>						
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>						

Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0027 – Alagoas	44.272.555	34.772.555	34.772.555	22.328.892,13	22.328.892,13	0	12.443.662,87
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0027 – Alagoas	Obra executada		Percentual de execução física	40	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0027 – Alagoas	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14RV			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Ampliação da Adutora da Barragem Pau Ferro à Barragem São Jacques no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	703.565	200.000	200.000	0	0	0	200.000
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	

0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	14RW <span style="float: right;"><b>Tipo:</b> Projeto</span>
<b>Descrição</b>	Recuperação e Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Olho D'Água do Casado e Piau no Estado de Alagoas
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <span style="float: right;"><b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático</span>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013**

<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0027 – Alagoas	4.935.179	0	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0027 – Alagoas	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0027 – Alagoas	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	14RX		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0029 – Bahia	27.200.000	27.200.000	27.200.000	0	0	0	27.200.000
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0029 – Bahia	Obra executada	Percentual de execução física	40	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0029 – Bahia	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO						
<b>Código</b>	14RY		<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação de Barragem e do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Milagres no Estado do Piauí					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479					
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101					

<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0022 – Piauí	76.000.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0022 – Piauí	Obra executada		Percentual de execução física	40	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0022 – Piauí	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14RZ			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Ampliação da Adutora Redenção no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	6.416.001	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14S2		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Adutor Maria Tereza Coelho no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	596.762	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	

0026 – Pernambuco	-	-	-			
-------------------	---	---	---	--	--	--

Fonte: SIOF 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	14S3			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas no Estado do Rio Grande do Norte						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0024 – Rio Grande do Norte	6.300.000	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0024 – Rio Grande do Norte	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0024 – Rio Grande do Norte	-	-	-				

Fonte: SIOF 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO						
<b>Código</b>	14S5			<b>Tipo:</b> Projeto		
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Alto Sertão no Estado de Sergipe					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479					

<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051	<b>Tipo:</b> Temático				
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0028 – Sergipe	30.272.428	22.317.000	22.317.000	7.675.988,87	7.675.988,87	0	14.641.011,13
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0028 – Sergipe	Obra executada	Percentual de execução física	40	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0028 – Sergipe	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	14S6	<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor Umari-Campo Grande no Estado do Rio Grande do Norte					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479					
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051	<b>Tipo:</b> Temático			
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101					
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria					
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>						
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>						

Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0024 – Rio Grande do Norte	7.800.000	1.340.000	1.340.000	0	0	0	1.340.000
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0024 – Rio Grande do Norte	Obra executada		Percentual de execução física	100	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0024 – Rio Grande do Norte	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14S7		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Implantação da Adutora Inhumas no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	5.000.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026 –	Obra executada		Percentual de	100	0	0	

Pernambuco		execução física				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	14S8 <span style="float: right;"><b>Tipo:</b> Projeto</span>
<b>Descrição</b>	Implantação da Adutora Santa Cruz da Baixa Verde no Estado de Pernambuco
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <span style="float: right;"><b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático</span>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	3.487.308	3.487.308	3.487.308	0	0	0	3.487.308

<b>Execução Física da Ação - Metas</b>					
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	14S9			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação da Adutora de Alto Santo no Estado do Ceará						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0023 – Ceará	5.382.621	1.867.835	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0023 – Ceará	Obra executada		Percentual de execução física	100	0	0	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0023 – Ceará	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO						
<b>Código</b>	14SA			<b>Tipo:</b> Projeto		
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Piauitinga no Estado de Sergipe					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479					
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101					
<b>Ação</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria					

<b>Prioritária</b>							
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0028 – Sergipe	6.023.808	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0028 – Sergipe	Obra executada		Percentual de execução física	100	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0028 – Sergipe	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14SB			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação da Adutora Tabocas-Poço Fundo no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	19.567.489	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo	Descrição da Meta		Unidade de	Montante			

/ Localizador		Medida	Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>			<b>Execução Física - Metas</b>		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14SC		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Sertaneja no Estado de Sergipe						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0028 – Sergipe	13.266.332	9.304.730	9.304.730	3.500.000	3.500.000	0	5.804.730
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0028 – Sergipe	Obra executada		Percentual de execução física	100	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>			<b>Execução Física - Metas</b>			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0028 – Sergipe	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO	
<b>Código</b>	14SD <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Tomar do Geru no Estado de Sergipe
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013**

**Execução Orçamentária e Financeira**

Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0028 – Sergipe	23.792.055	20.712.000	20.712.000	10.189.598,83	10.189.598,83	0	10.522.401,17

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0028 – Sergipe	Obra executada	Percentual de execução física	40	0	4

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0028 – Sergipe	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO	
<b>Código</b>	14SE <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema de Produção de Água de Cabrobó no Estado de Pernambuco
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas

<b>Objetivo</b>	<b>Código: 0479</b>						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código: 2051</b>				<b>Tipo:</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	1.287.437	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	14SF	<b>Tipo: Projeto</b>				
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor Águas Belas no Estado de Pernambuco					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código: 0479</b>					
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código: 2051</b>			<b>Tipo: Temático</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101					
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria					
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>						
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>						

Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	100.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026 – Pernambuco	Obra executada		Percentual de execução física	1	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14SG			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Ampliação da Barragem de Mato Verde no Estado de Minas Gerais						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0031 – Minas Gerais	19.200.000	8.400.000	8.400.000	0	0	0	8.400.000
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0031 – Minas	Obra executada		Percentual de	40	0	0	

Gerais		execução física				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0031 – Minas Gerais	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14SI		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Implantação de Barragem de Regularização no Rio Paracatu e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Brasília de Minas no Estado de Minas Gerais						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0031 – Minas Gerais	24.000.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0031 – Minas Gerais	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0031 – Minas Gerais	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	14SJ		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema de Produção de Água de Bodocó e Ipubi no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	1.610.360	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO						
<b>Código</b>	14SK		<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Itaíba-Tupanatinga no Estado de Pernambuco					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479					
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade</b>	MI – 53101					

<b>Orçamentária</b>							
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	1.522.108	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14SN			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Siriji - Etapa II no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados

0026 – Pernambuco	35.816.726	1.000.000	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026 – Pernambuco	Obra executada		Percentual de execução física	100	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14SO			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Recuperação da Adutora Jatobá-Pioré no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	3.608.789	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026 – Pernambuco	Obra executada		Percentual de execução física	100	0	0	

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>			<b>Execução Física - Metas</b>		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	14SP <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boqueirão no Estado da Paraíba
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013**

<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0025 – Paraíba	22.230.816	0	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0025 – Paraíba	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>			<b>Execução Física - Metas</b>		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0025 – Paraíba	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	14SR <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água para Comunidades Vizinhas do Eixão das Águas no Estado do Ceará
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013**

**Execução Orçamentária e Financeira**

Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0023 – Ceará	3.322.109	0	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0023 – Ceará	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0023 – Ceará	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	14SS <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor Padre Lira no Estado do Piauí
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI – 53101

<b>a</b>							
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0022 – Piauí	19.100.000	5.730.000	5.730.000	3.370.000	3.370.000	0	2.360.000
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0022 – Piauí	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	1		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0022 – Piauí	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>			
<b>Código</b>	14ST	<b>Tipo:</b> Projeto	
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Bocaina-Piauí II no Estado do Piauí		
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas		
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479		
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051	<b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101		
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria		
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>			
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>			
Nº do	Dotação	Despesa	Restos a Pagar inscritos 2013

subtítulo / Localizador	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0022 – Piauí	30.734.712	24.100.000	24.100.000	21.958.247,2	21.958.247,2	0	2.141.752,8
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0022 – Piauí	Obra executada		Percentual de execução física	40	0	26	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0022 – Piauí	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14SV			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Camalaú no Estado da Paraíba						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0025 – Paraíba	21.994.852	18.394.852	11.696.387	2.898.455,6	2.898.455,6	0	8.797.931,4
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	

				o	o	
0025 – Paraíba	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	5	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0025 – Paraíba	-	-	-			

Fonte: SIOF 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14VI			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001 – Nacional	60.00 0	88.776.60 7	57.234.863	11.836.250,0 2	11.836.250,0 2	0	45.398.612,98
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0001 – Nacional	Obra executada	Percentual de execução física	6	0	8		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em	Valor	Valor	Descrição da Meta	Unidade de	Realizada	

	01/01/2013	Liquidado	Cancelado		Medida	
0001 – Nacional	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	14VJ			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boquira (Zabumbão), no Estado da Bahia						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0029 – Bahia	30.000.000	16.140.177	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0029 – Bahia	Obra executada	Percentual de execução física	34	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0029 – Bahia	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO						
<b>Código</b>	14VL			<b>Tipo:</b> Projeto		
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pendências, Macaú, Guamaré e Baixa					

	do Meio, no Estado do Rio Grande do Norte
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013**

**Execução Orçamentária e Financeira**

Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0024 – Rio Grande do Norte	31.500.000	4.240.000	4.240.000	4.200.000	4.200.000	0	40.000

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0024 – Rio Grande do Norte	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0024 – Rio Grande do Norte	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

**IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO**

<b>Código</b>	14VM <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Tucano (Águas do Sertão), no Estado da Bahia
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101

<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0029 – Bahia	50.000.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0029 – Bahia	Obra executada		Percentual de execução física	35	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0029 – Bahia	-	-	-				

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	1851			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001 – Nacional	7.538.795	7.538.795	5.999.999,97	67.331,34	67.331,34	0	5.932.668,63
0017 –	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000

Tocantins							
0023 – Ceará	4.500.000	4.500.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000,
0025 – Paraíba	5.525.000	5.525.000	5.508.967,9	0	0	0	5.508.967,9
0026 – Pernambuco	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
0028 – Sergipe	1.500.000	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000
0029 – Bahia	1.000.000	1.000.000	0	0	0	-	-
0031 – Minas Gerais	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000
0043 – Rio Grande do Sul	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000
1861 – Município de Canindé de São Francisco/SE	20.000.000	20.000.000	0	0	0	-	-
7000 – Em Municípios/P B	8.700.000	8.700.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000
7002 – Em Municípios/B A	1.600.000	1.600.000	1.516.534,15	0	0	0	1.516.534,15
7006 – Em Municípios/C E	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000
7014 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos / MG	25.000.000	25.000.000	0	0	0	-	-
7018 – 2ª etapa Sistema Adutor de Siriji/PE	30.305.831	30.305.831	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0001 – Nacional	Obra executada	Unidade	31	0	
0017 – Tocantins	Obra executada	Unidade	1	0	

0023 – Ceará	Obra executada	Unidade	5	0	
0025 – Paraíba	Obra executada	Unidade	5	0	
0026 – Pernambuco	Obra executada	Unidade	8	0	
0028 – Sergipe	Obra executada	Unidade	7	0	
0029 – Bahia	Obra executada	Unidade	7	0	
0031 – Minas Gerais	Obra executada	Unidade	20	0	
0043 – Rio Grande do Sul	Obra executada	Unidade	1	0	
1861 – Município de Canindé de São Francisco/SE	Obra executada	Unidade	1	0	
7000 – Em Municípios/P B	Obra executada	Unidade	19	0	
7002 – Em Municípios/B A	Obra executada	Unidade	15	0	
7006 – Em Municípios/C E	Obra executada	Unidade	15	0	
7014 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos / MG	Obra executada	Unidade	20	0	
7018 – 2ª etapa Sistema Adutor de Siriji/PE	Obra executada	Unidade	1	0	

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0001 – Nacional	35.438.000	5.324.534,56	906.930,89			
0017 – Tocantins	-	-	-			
0023 – Ceará	1.300.000	0	0			
0025 –	1.500.000	750.000	0			

Paraíba						
0026 – Pernambuco	-	-	-			
0028 – Sergipe	499.500	0	499.500			
0029 – Bahia	1.250.000	0	0			
0031 – Minas Gerais	0	0	0			
0043 – Rio Grande do Sul	-	-	-			
1861 – Município de Canindé de São Francisco/SE	-	-	-			
7000 – Em Municípios/P B	-	-	-			
7002 – Em Municípios/B A	-	-	-			
7006 – Em Municípios/C E	-	-	-			
7014 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos / MG	-	-	-			
7018 – 2ª etapa Sistema Adutor de Siriji/PE	-	-	-			

Fonte: SIOP 14/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	1160 <span style="float: right;"><b>Tipo:</b> Projeto</span>
<b>Descrição</b>	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <span style="float: right;"><b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático</span>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101
<b>Ação</b>	( x ) Sim    ( ) Não    Caso positivo: ( x ) PAC    ( ) Brasil Sem Miséria

<b>Prioritária</b>							
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0043 – Rio Grande do Sul	30.000.000	4.000.000	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0043 – Rio Grande do Sul	Obra executada		Percentual de execução física	23	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0043 – Rio Grande do Sul	-	-	-				

Fonte: SIOP 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	1161			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0043 – Rio Grande do Sul	20.000.000	8.000.000	0	0	0	-	-

Execução Física da Ação - Metas						
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
0043 – Rio Grande do Sul	Obra executada	Percentual de execução física	20	0	0	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0043 – Rio Grande do Sul	0	6.599.523,2	0			

Fonte: SIOP 17/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	1164			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor de Pias com 104 km no Estado do Piauí						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0022 – Piauí	3.063.307	76.629	76.628,87	76.628,87	76.628,87	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0022 – Piauí	Obra executada	Percentual de execução física	10	0	2		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em	Valor	Valor	Descrição da	Unidade de	Realizada	

	01/01/2013	Liquidado	Cancelado	Meta	Medida	
0022 – Piauí	3.063.307	3.063.307	0			

Fonte: SIOF 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	1167			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051			<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0031 – Minas Gerais	100.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0031 – Minas Gerais	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>			<b>Execução Física - Metas</b>			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0031 – Minas Gerais	0	2.766.967,95	0				

Fonte: SIOF 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	1K44 <b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina

<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código: 0479</b>						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código: 2051</b>				<b>Tipo: Temático</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0042 – Santa Catarina	7.785.715	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0042 – Santa Catarina	Obra executada	Percentual de execução física	22	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0042 – Santa Catarina	880.000	0	0				

Fonte: SIOP 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	1K51	<b>Tipo: Projeto</b>				
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte					
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
<b>Objetivo</b>	<b>Código: 0479</b>					
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código: 2051</b>				<b>Tipo: Temático</b>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101					
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria					
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>						

<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0024 – Rio Grande do Norte	100.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0024 – Rio Grande do Norte	Obra executada		Percentual de execução física	1	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0024 – Rio Grande do Norte	-	-	-				

Fonte: SIOP 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	3445	<b>Tipo:</b> Projeto					
<b>Descrição</b>	Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático			
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0052 – Goiás	100.000	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	

0052 – Goiás	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0052 – Goiás	0	8.220.000	0			

Fonte: SIOP 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	5910 <span style="float: right;"><b>Tipo:</b> Projeto</span>
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479
<b>Programa</b>	Oferta de Água <span style="float: right;"><b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático</span>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013**

<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0028 – Sergipe	100.000	0	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0028 – Sergipe	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0028 – Sergipe	3.244.396,88	3.684.224,67	0			

Fonte: SIOP 17/03/2014

**IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO**

<b>Código</b>	7M10	<b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Construção da Adutora do Siriji no Estado de Pernambuco	
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas	
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479	
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101	
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria	

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013**

**Execução Orçamentária e Financeira**

Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	1.800.000	0	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0026 – Pernambuco	Obra executada	Percentual de execução física	12	0	0

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026 – Pernambuco	15.000.000	15.811.744,72	0			

Fonte: SIOP 17/03/2014

**IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO**

<b>Código</b>	14SH	<b>Tipo:</b> Projeto
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Oeste no Estado de Pernambuco	
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas	
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479	
<b>Programa</b>	Oferta de Água	<b>Código:</b> 2051 <b>Tipo:</b> Temático
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101	
<b>Ação</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria	

<b>Prioritária</b>							
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026 – Pernambuco	100.000.000	35.000.000	35.000.000	3.324.906,74	3.324.906,74	0	31.675.093,26
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
					Previsto	Reprogramado	Realizado
0026 – Pernambuco	Obra executada		Percentual de execução física		33	0	0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	14S4			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema Adutor Ouricuri no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0479						
<b>Programa</b>	Oferta de Água		<b>Código:</b> 2051		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados

0026 – Pernambuco	20.000.000	6.155.019	6.155.019	0	0	0	6.155.019
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026 – Pernambuco	Obra executada		Percentual de execução física	57	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026 – Pernambuco	-	-	-				

Fonte: SIOP 17/03/2014

### Quadro 2.2.3.1.2 Programa 2040 – Objetivo 0169

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>							
<b>Código</b>	140M			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Construção da Barragem Serro Azul no Estado de Pernambuco						
<b>Iniciativa</b>	00EN - Construção da Barragem Serro Azul (PE)						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0169						
<b>Programa</b>	Gestão de riscos e resposta a desastres.			<b>Código:</b> 2040		<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026	90.000.000	90.000.000	90.000.000	84.187.275,77	70.000.000,	14.187.275,77	5.812.724,23
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do	Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		

subtítulo / Localizador			Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026	Barragem construída	Percentual de execução	50	0	40	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026	12.460.113,03	12.460.113,03	0			

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	127A <span style="float: right;"><b>Tipo:</b> Projeto</span>
<b>Descrição</b>	Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha e Fluvial
<b>Iniciativa</b>	00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações decorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0169
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres <span style="float: right;"><b>Código:</b> 2040 <b>Tipo:</b> Temático</span>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria

<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001	18.400.000	2.000.000,	2.000.000,	0	0	0	2.000.000,
0029	1.800.000,	1.800.000,	0	0	0	0	0
0033	800.000,	800.000,	800.000,	0	0	0	800.000,
0052	4.000.000,	4.000.000,	4.000.000,	0	0	0	4.000.000,
0111	30.000.000,	30.000.000,	0	0	0	0	0

0211	50.000.000,	50.000.000,	0	0	0	0	0
2125	1.000.000,	1.000.000,	1.000.000,	0	0	0	1.000.000,
3272	23.000.000,	23.000.000,	0	0	0	0	0
3301	2.400.000,	2.400.000,	2.400.000,	0	0	0	2.400.000,
5253	30.000.000,	30.000.000,	30.000.000,	0	0	0	-
7000	1.000.000,	1.000.000,	1.000.000,	0	0	0	1.000.000,
7002	23.000.000,	23.000.000,	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0001	Projeto Executado	Percentual de execução física.	21	0	0
0029	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0
0033	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0
0052	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0
0111	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0
0211	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0
2125	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0
3272	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0

		física.				
3301	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0	
5253	Projeto Executado	Percentual de execução física.	1	0	0	
7000	Projeto Executado	Percentual de execução física.	100	0	0	
7002	Projeto Executado	Percentual de execução física.	1	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0001	53.645.284,18	24.793.735,21	9.240.000,00			
0029	0	0	0			
0033	0	0	0			
0052	5.000.000,	0	0			
0111	0	0	0			
0211	0	0	0			
2125	0	0	0			
3272	0	0	0			
3301	-	-	-			
5253	-	-	-			
7000	-	-	-			
7002	-	-	-			

Fonte: SIOP 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>	
<b>Código</b>	127C <span style="float: right;"><b>Tipo:</b> Projeto</span>
<b>Descrição</b>	Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco
<b>Iniciativa</b>	00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações decorrentes em áreas urbanas por

	meio de obras de engenharia e recuperação ambiental						
<b>Objetivo</b>	<b>Código: 0169</b>						
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres			<b>Código: 2040</b>		<b>Tipo: Temático</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	(x) Sim ( ) Não Caso positivo: (x) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026	1.310.442,	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0026	Projeto Executado		Percentual	3	0	0	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0026	12.132.701,69	31.346.558,11	0				

Fonte: SIOP 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	14RL	<b>Tipo: Projeto</b>				
<b>Descrição</b>	Realização de Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais					
<b>Iniciativa</b>	00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações decorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental					
<b>Objetivo</b>	<b>Código: 0169</b>					
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres			<b>Código: 2040</b>		<b>Tipo: Temático</b>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101					

<b>ria</b>							
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001	100.000,	125.793.656,	101.879.033,62	37.274.187,44	37.274.187,44	0	64.604.846,18
6023	45.000.000,	54.000.000,	38.785.000,	15.443.663,2	15.443.663,2	0	23.341.336,8
6024	45.000.000,	50.000.000,	17.200.000,	0	0	0	17.200.000,
6025	45.000.000,	0	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0001	Obra Executada	Percentual de execução física.	1	0	0		
6023			23				
6024			23				
6025			23				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0001	-	-	-				
6023	-	-	-				
6024	-	-	-				
6025	-	-	-				

Fonte: SIOP 17/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	1E36			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás						
<b>Iniciativa</b>	00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações decorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0169						
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres			<b>Código:</b> 2040		<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0050	100.000,	80.000,	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0050	Obra executada.		Percentual de execução física.	1	0	0	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0050	-	-	-				

Fonte: SIOP 17/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO						
<b>Código</b>	1O92			<b>Tipo:</b> Projeto		
<b>Descrição</b>	Macro drenagem na Cidade de Palmas no Estado do Tocantins					
<b>Iniciativa</b>	00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações decorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental					

<b>Objetivo</b>	<b>Código: 0169</b>						
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres				<b>Código: 2040</b>	<b>Tipo: Temático</b>	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0017	100.000,	80.000,	0	0	0	-	-
<b>Execução Física da Ação - Metas</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0017	Obra executada.	Percentual de execução física	1	0	0		
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0017	-	-	-				

Fonte: SIOP 17/03/2014

<b>IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO</b>						
<b>Código</b>	20TI	<b>Tipo: Atividade</b>				
<b>Descrição</b>	Obras para Controle de Cheias, de Erosões Marinhas e Fluviais					
<b>Iniciativa</b>	00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações decorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental					
<b>Objetivo</b>	<b>Código: 0169</b>					
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres				<b>Código: 2040</b>	<b>Tipo: Temático</b>
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101					
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria					

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013**

**Execução Orçamentária e Financeira**

Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0001	20.500.000,00	20.100.000,00	10.445.164,57	0	0	0	10.445.164,57
3265	2.900.000,00	2.900.000,00	0	0	0	-	-
6021	520.000,00	416.000,00	0	0	0	-	-
6022	1.000.000,00	800.000,00	0	0	0	-	-
7000	28.651.080,00	28.651.080,00	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0001	Obra executada	Percentual de execução física	100	0	0
3265			100		
6021			1		
6022	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0
7000	Obra executada	Percentual de execução física	1	0	0

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0001	500.000,	500.0000,	0			
3265	-	-	-			
6021	-	-	-			

6022	-	-	-			
7000	-	-	-			

Fonte: SIOF 17/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	12L6			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Desassoreamento e Recuperação da Bacia do Rio Taquari - No Estado do Mato Grosso do Sul						
<b>Iniciativa</b>	00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações decorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0169						
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres			<b>Código:</b> 2040		<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0054	100.000,	80.000	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0054	Projeto executado	Percentual de execução física	1	0	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0054	-	-	-				

Fonte: SIOF 17/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	127D		<b>Tipo:</b> Projeto				
<b>Descrição</b>	Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia						
<b>Iniciativa</b>	00EV - Obras de Macrodrenagem em Salvador (BA)						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0169						
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres		<b>Código:</b> 2040		<b>Tipo:</b> Temático		
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0029	100.000,	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
0029	Projeto Executado		Percentual de obra física	1	0	0	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0029	0	0	0				

Fonte: SIOP 17/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO						
<b>Código</b>	8348		<b>Tipo:</b> Atividade			
<b>Descrição</b>	Apoio a Obras Preventivas de Desastres					
<b>Iniciativa</b>	00ET - Execução de obras emergenciais em situações de risco iminente					
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0169					
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres		<b>Código:</b> 2040		<b>Tipo:</b> Temático	

<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
<b>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013</b>							
<b>Execução Orçamentária e Financeira</b>							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0026	2.000.000,	2.000.000,	500.000,	0	0	0	500.000,
0032	1.800.000,	1.800.000,	0	0	0	-	-
0035	1.000.000,	1.000.000,	500.000	0	0	0	500.000,
0042	300.000,	300.000,	0	0	0	-	-
0116	20.000.000,	20.000.000,	0	0	0	-	-
1695	1.000.000,	1.000.000,	1.000.000,	0	0	0	1.000.000,
2261	600.000,	600.000,	0	0	0	-	-
2814	500.000,	500.000,	500.000,	0	0	0	500.000,
3265	2.900.000,	2.900.000,	2.900.000,	0	0	0	2.900.000,
7002	5.000.000,	5.000.000,	3.950.000,	0	0	0	3.950.000,
7004	300.000,	300.000,	0	0	0	-	-
7006	5.000.000,	5.000.000,	250.000	0	0	0	250.000
7008	420.000,	420.000,	280.000,	0	0	0	280.000,

7010	500.000,	500.000,	500.000,	0	0	0	500.000,
7012	60.611.663,	60.611.663,	0	0	0	-	-
7014	20.000.000,	20.000.000,	0	0	0	-	-
7020	80.000.000,	80.000.000,	0	0	0	-	-
7024	5.000.000,	5.000.000,	0	0	0	-	-

**Execução Física da Ação - Metas**

Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
0026	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
0032	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
0035	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
0042	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
0116	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
1695	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
2261	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
2814	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
3265	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
7002	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
7004	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
7006	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0

7008	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
7010	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
7012	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
7014	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
7020	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0
7024	Projeto implantado	Percentual de execução	100		0

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada
0026	-	-	-			
0032	-	-	-			
0035	-	-	-			
0042	-	-	-			
0116	-	-	-			
1695	-	-	-			
2261	-	-	-			
2814	-	-	-			
3265	-	-	-			
7002	-	-	-			
7004	-	-	-			
7006	-	-	-			
7008	-	-	-			
7010	-	-	-			
7012	-	-	-			
7014	-	-	-			
7020	-	-	-			
7024	-	-	-			

Fonte: SIOP 17/03/2014

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO							
<b>Código</b>	126Z			<b>Tipo:</b> Projeto			
<b>Descrição</b>	Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista, no Estado do Rio de Janeiro						
<b>Iniciativa</b>	00EU - Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista (RJ)						
<b>Objetivo</b>	<b>Código:</b> 0169						
<b>Programa</b>	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres			<b>Código:</b> 2040		<b>Tipo:</b> Temático	
<b>Unidade Orçamentária</b>	MI - 53101						
<b>Ação Prioritária</b>	( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil Sem Miséria						
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo / Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0033	100.000,	0	0	0	0	-	-
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo / Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
0033	Projeto executado	Percentual de execução física	1	1	0		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Nº do subtítulo / Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0033	-	-	-				

Fonte: SIOP 17/03/2014

### **2.2.3.1.1. Análise situacional**

#### **2.2.3.2.1.1.1 Programa 2051 – Objetivo 0549**

As ações 10GM e 8621 são referentes a estudos e projetos de Infraestrutura Hídrica. Em 2013, houve avanço no projeto da barragem Inhobim, porém a sua conclusão está prevista para 2014, ocasionando a inscrição em restos a pagar em 2013.

#### **Programa 2051 – Objetivo 0480**

As ações 14RP e 14SQ não tiveram execução em 2013, pois não foi celebrado convênios relacionados a elas. Já a ação 14SL também não teve execução em 2013, porém a obra de recuperação da adutora Amaraji está prevista para iniciar em 2014.

As ações 140N e 14VK tiveram inscrição em restos a pagar em 2013, pois não houve execução. Quanto à ação 14VK, referente à recuperação da adutora de água bruta Hidrolândia-Irajá, a obra terá início em 2014.

A ação 14S0 se refere à recuperação da adutora do Garrincho no Estado do Piauí. Sua execução iniciou final de 2013, totalizando 1% de execução, e terá continuidade em 2014, ocasionando, portanto, a inscrição em restos a pagar em 2013.

Quanto aos fatores intervenientes destaca-se a publicação da Lei 12.844 de 19 de julho de 2013, que dispôs sobre a desoneração da folha de pagamento, a partir de 1º de janeiro de 2014, das obras de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 do CNAE 2.0. Dessa forma, empreendimentos que estavam na fase de contratação tiveram que readequar os orçamentos, causando atrasos no início das obras.

#### **Programa 2051 – Objetivo 0479**

##### **12G7 – Canal Adutor Vertente Litorânea**

Implantação dos trechos I e II do sistema adutor Vertente Litorânea Paraibana, com aproveitamento das águas oriundas do Projeto de Integração do São Francisco, composto por canais, adutoras, túneis e estações elevatórias, visando abastecimento humano. Abrange 11 municípios situados na planície costeira da Paraíba, e beneficia 200 mil habitantes. O percentual de execução física desse empreendimento em 2013 foi de:

- (a) Etapa 1: aproximadamente 50%
- (b) Etapa 2: 30%
- (c) Etapa 3: 3%
- (d) Etapa 4 e 5: 7%
- (e) Etapa 6: 1%

O percentual global acumulado da obra é de 21% e a previsão de conclusão das obras é 2015.

Como fator superveniente pode-se citar a necessidade de readequação do plano de trabalho no decorrer das obras.

Os restos a pagar de exercícios anteriores se devem ao fato da previsão superestimada de execução da obra. Dessa forma, a previsão orçamentária foi maior que a efetiva realização do empreendimento, gerando restos a pagar.

##### **10CT – Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano.**

Análise Situacional da Iniciativa: Implantação dos trechos I e II e da 1ª etapa do trecho III de canal adutor com captação no rio São Francisco e da adutora do Alto Sertão, visando abastecimento humano e irrigação. O Canal do Sertão abrange 42 municípios entre Delmiro Gouveia e Arapiraca e beneficia 1 milhão de habitantes. Os Trechos I e II estão concluídos e foram inaugurados pela Presidente em 12/03/2013. Já o percentual executado em 2013 dos demais

trechos foi:

- (a) Trecho III (1º etapa): 40% executado;
- (b) Trecho III (2º etapa): 29% executado;
- (c) Trecho IV: 4% executado;
- (d) Sistema elétrico: 47% executado
- (e) Interligação com adutora Alto Sertão e Comportas do trecho I e II ainda não tem percentual de execução física, pois tiveram seu início em novembro de 2013;
- (f) Trecho V ainda não foi iniciado.

O percentual global acumulado da obra é de 51% e a previsão de conclusão das obras é 2015.

A obra apresentou um acelerado desenvolvimento, executando mais que o dobro do previsto para 2013, necessitando, dessa forma, de recursos adicionais. Tais recursos foram maior que a necessidade de realização no ano de 2013 o que provou inscrição em restos a pagar nesse ano.

Por ter tido início em 2007, a construção do canal do Sertão Alagoano vem acumulando créditos em restos a pagar nos exercícios anteriores.

### **7L29 – Integração das Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará – Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I**

O Trecho I do CAC possui canal principal com 30m<sup>3</sup>/s de capacidade, visando abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, uso industrial e lazer. Abrange 17 municípios entre Jati e Orós.

O processo licitatório das obras do Trecho I foi concluído em meados de 2013. Em 2013, foi dada a continuidade dos Projetos Executivos das etapas 1, 2, 3 e 4

- (a) Projeto Executivo Etapa 1: 50%;
- (b) Projeto Executivo Etapa 2: 46%;
- (c) Projeto Executivo Etapa 3: 45%;
- (d) Projeto Executivo Etapa 4: 41%.

O Projeto Executivo da Etapa 1 já foi concluído e a previsão de conclusão dos demais projetos é abril de 2014.

Concomitantemente à realização dos Projetos Executivos em 2013, as obras se iniciaram em outubro, e têm como percentual executado de aproximadamente 1,0%.

Como fatores intervenientes, houve dificuldade encontrada pelo Estado em localizar os donos dos terrenos do lote 1.4 da obra e o atraso na expedição da licença de instalação provocada pela demora da expedição de relatório específico pelo IPHAN.

Por ter tido início em 2011, a integração das bacias do Cinturão das Águas vem acumulando créditos em restos a pagar nos exercícios anteriores.

### **10F6 - Implantação da Adutora do Agreste**

O Sistema Adutor do Agreste abrange a construção de Adutora com 1.050km de extensão, estações elevatórias, reservatórios e tubulações que visam garantir a oferta de água para o abastecimento das populações residentes em diversos municípios do Estado de Pernambuco, destacando-se Pesqueira, São Bento do Uno, Garanhuns, Caetés e Bom Conselho. No momento, focaliza-se a implantação da Etapa I e da 1ª fase da Etapa II da Adutora (SÃO 5 ETAPAS AO TODO), derivada do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF). Esse empreendimento, integrante da carteira PAC-Recursos Hídricos, possui 419 km de extensão e contempla 17 dos 68 municípios beneficiados pelo Sistema.

As obras iniciaram em meados de 2013, sua execução segue em ritmo adequado. A conclusão das obras está prevista para julho de 2015. Em maio de 2013 foi elaborado relatório conjunto entre Ministério da Integração e Compesa, a Companhia de Saneamento regional, acerca da sincronia desta obra com aquelas do Eixo Leste do PISF e do Ramal do Agreste.

Por ter tido início em 2011, a implantação da Adutora do Agreste vem acumulando créditos em restos a pagar nos exercícios anteriores.

**Ações 11PO e 109I**, referentes, respectivamente, à implantação de sistemas de poços de água subterrânea e construção de açudes, não tiveram sua execução iniciada em 2013 ocasionando restos a pagar no ano de 2013.

#### **Análise das Ações relacionadas a Barragens (3735, 109H, 124I, 14RM, 14RY, 14SG, 14SI, 1I60, 1I61, 1K44)**

A maioria das ações apresentadas não tiveram execução iniciada, nem inscrição em restos a pagar. Destacam-se, dentre elas, as ações 1k44 – Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina, que apesar de ter o projeto executivo pronto não teve início devido o cancelamento da licença ambiental pelo MPF; 1I60 – Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul, a qual se encontra paralisada desde março de 2012, aguardando conclusão dos estudos e projetos dos serviços complementares (conclusão do maciço, energização da tomada d'água, construção de diques de fuga e supressão vegetal da bacia hidráulica e construção das pontes sobre a ERS 630) ; 1I61 – Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul, encontra-se paralisada desde Janeiro de 2012. O contrato com a empresa executora da obra foi suspenso e o novo projeto executivo foi reprovado por falta de justificativa plausível para o pedido de aporte adicional, a expectativa é que as obras voltem à regularidade ainda em 2014.

#### **Análise das Ações relacionadas a Adutoras**

Diversas ações não tiveram execução iniciada em 2013, conseqüentemente não houve movimentação financeira e orçamentária. As demais ações tiveram execução em 2013 abaixo do previsto por fatores intervenientes, tais como: dificuldade na realização do processo licitatório, dificuldades na obtenção da titularidade das áreas e do licenciamento ambiental e necessidade de readequação do projeto executivo antes do início das obras, ou no seu decorrer.

#### **2.2.3.2.1.1.2 Programa 2040 – Objetivo 0169**

##### **140M – Construção da Barragem Serro Azul / PE**

O empreendimento consiste na implantação de barragem no Rio Una, como parte do Sistema Integrado de Controle de Enchentes da Bacia do Una, visando controle e minimização de enchentes e inundações. O sistema abrange 28 municípios da Mata Sul pernambucana, beneficiando 135 mil habitantes. Sua previsão de conclusão é para 2014.

A execução física da obra era estimada em 50% em 2013, porém executou-se 40%, ocasionando a inscrição em restos a pagar em 2013. Em 2012 houve uma paralisação das obras, pois foram necessárias modificações significativas na barragem devido às condições do solo. A barragem de CCR teve que ser alterada para barragem mista. Essa paralisação ocasionou a inscrição em restos a pagar nos exercícios anteriores.

##### **14RL - Realização de Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais;**

Os projetos e obras abrangidos nessa ação são: Barragem Igarapeba e Barragem Guabiraba em Pernambuco; Barragem Oeste e Barragem Sul, Bacia do Rio Itajaí, Rio Itajaí Mirim e Comportas e Rios Tributários, Rio do Sul e Rio Itajaí em Santa Catarina.

Em 2013, foram iniciados projetos referentes a alguns empreendimentos para que as obras sejam iniciadas. Algumas obras tiveram início no final de 2013.

##### **1E36 - Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás;**

O empreendimento consiste na urbanização do Córrego Cascavel em Goiânia. O contrato anteriormente celebrado com a empresa de obras foi suspenso e posteriormente cancelado devido

índices de irregularidades. As obras serão retomadas até final de janeiro de 2014, após novo projeto executivo e processo licitatório. As obras serão concluídas após 12 meses.

#### **8348 – Apoio a obras preventivas de desastres**

Esta ação abrange os empreendimentos do Programa PAC Prevenção Seca e o empreendimento Nova Camará.

São 45 empreendimentos, 20 já estão com as obras iniciadas e 2 serão contratadas ainda em 2014. Dos 44 empreendimentos, 17 estarão concluídas até final de 2014.

#### **Análise das Obras de Macrodrenagem (127D 126Z 1O92 127C 127A)**

Dentre as ações, ressalta-se a 126Z que teve sua execução concluída em 2012

Dos instrumentos de repasse listados acima alguns são recentes, celebrados no final de 2012 e muitos ainda em fase de licitação. Por isso, não houve pagamento em 2013 e, conseqüentemente, os valores empenhados foram inscritos em restos a pagar. Outros encontram-se paralisados devido a fatores intervenientes.

Como fatores intervenientes podemos citar a dificuldade na remoção de invasores em determinado trecho de obra, necessidade de readequação de plano de trabalho.

#### **2.3 Informações sobre outros resultados da gestão**

Em 2013, houve esforços para melhoria dos processos internos por meio do mapeamento e redesenho utilizando as técnicas de BPM (Business Process Management). A partir dos novos processos serão criados indicadores para monitorar e avaliar o desempenho dos departamentos a fim de aumentar a eficiência e efetividade dos processos executados pelo Ministério.

### **3 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO**

#### **3.1 Estrutura de Governança**

A organização e o funcionamento da SIH está devidamente normatizado no Regimento Interno deste Ministério, visando ao cumprimento de sua função pública, nos termos da Portaria n.º 117, de 7 03.2012. Ressalta-se que o mesmo está sendo alterado, em função da publicação do Decreto n.º 8.161, de 18.12.2013, o qual aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em comissão e das Funções de Confiança e remanejam cargos em comissão no âmbito deste MI.

Esta Secretaria por ser Unidade da Administração Direta do Poder Executivo Federal não possui Unidade de Auditoria Interna em sua estrutura. A Controladoria Geral da União, segundo o Decreto 3.591, de 06.09.2000 é a quem detém a competência de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Portanto, é responsável pela realização de auditorias no âmbito desta Secretaria.

Contamos no âmbito da SIH com a CIAPISF – Comissão de Integração das Ações de Execução do PISF, cuja atribuição segurança e vigilância de todos os ativos, incluindo as estruturas civis, , equipamentos eletromecânicos, subestações elétricas e outros; comissionamento das obras concluídas e equipamentos instalados; operação e manutenção assistidas, com caráter preventivo, de obras e equipamentos; acompanhamento da implantação do Centro de Controle e Operação –CCO - ; elaboração de manuais de operação e manutenção. É composta por representantes de cada Coordenação Geral do DPE e da Codevasf, todos nomeados por portaria do Ministério da Integração Nacional (Portaria Mi n.º 543, de 20 de setembro de 2012), coordenada pelo representante da Codevasf.

### 3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

**Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ**

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS	VALORES				
	1	2	3	4	5
<b>Ambiente de Controle</b>					
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.					X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.					X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.				X	
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.					
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.					X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.					X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.					X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.					X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.					X
<b>Avaliação de Risco</b>					
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.					X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.				X	
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.				X	
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.				X	
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.				X	
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.				X	
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.					X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.		X			
<b>Procedimentos de Controle</b>					
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.				X	
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.			X		
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de			X		

benefícios que possam derivar de sua aplicação.					
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.			X		
<b>Informação e Comunicação</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.				X	
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				X	
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.				X	
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.				X	
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.			X		
<b>Monitoramento</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.			X		
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.				X	
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.				X	

Em virtude da impossibilidade circunstancial de se reunirem, em um primeiro momento, representantes das áreas estratégicas da Unidade, as afirmativas constantes do quadro foram estabelecidas com base na percepção e validação direta da assessoria da Secretaria de Infraestrutura Hídrica. A UJ não adotou a estratégia de realizar entrevistas, em vista do acentuado fluxo de servidores e dirigentes que tanto entraram como saíram da SIH durante o exercício, impossibilitando assim uma manifestação mais representativa da realidade.

Com relação ao item “Avaliação de Risco” destaca-se que é prática desta Secretaria avaliar a possibilidade de ocorrência de gargalos, riscos e pontos críticos, relativos à consecução de objetivos e metas, para que sejam adotadas tempestivamente medidas para sua mitigação. Contudo, essa avaliação não é feita utilizando-se metodologia formal apropriada.

### 3.3 Sistema de Correição

As Corregedorias Seccionais são unidades específicas de correição nos órgãos que compõem a estrutura dos Ministérios e de suas entidades vinculadas. São subordinadas às autoridades dos respectivos órgãos no desempenho de suas funções, ficando sujeitas à orientação normativa da Corregedoria-Geral da União, como Órgão Central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - SisCOR, e à supervisão técnica das respectivas Corregedorias Setoriais.

As competências das unidades setoriais e seccionais do SisCOR estão definidas no art. 5º do Decreto n.º 5.480/2005:

*Art. 5º Compete às unidades setoriais e seccionais do Sistema de Correição:*

*I - propor ao Órgão Central do Sistema medidas que visem a definição, padronização, sistematização e normatização dos procedimentos operacionais atinentes à atividade de correição;*

*II - participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do Sistema de Correição, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que lhes são comuns;*

*III - sugerir ao Órgão Central do Sistema procedimentos relativos ao aprimoramento das atividades relacionadas às sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares;*

*IV - instaurar ou determinar a instauração de procedimentos e processos disciplinares, sem prejuízo de sua iniciativa pela autoridade a que se refere o art. 143 da Lei no 8.112, de 1990;*

*V - manter registro atualizado da tramitação e resultado dos processos e expedientes em curso;*

*VI - encaminhar ao Órgão Central do Sistema dados consolidados e sistematizados, relativos aos resultados das sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como à aplicação das penas respectivas;*

*VII - supervisionar as atividades de correição desempenhadas pelos órgãos e entidades submetidos à sua esfera de competência; (Redação dada pelo Decreto nº 7.128, de 2010).*

*VIII - prestar apoio ao Órgão Central do Sistema na instituição e manutenção de informações, para o exercício das atividades de correição; e*

*IX - propor medidas ao Órgão Central do Sistema visando à criação de condições melhores e mais eficientes para o exercício da atividade de correição.*

Desde 2009, há um esforço no Ministério da Integração Nacional para estruturar e fortalecer unidades de Corregedoria no Ministério da Integração Nacional e em suas Entidades Vinculadas: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS); Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e atualmente também na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO).

Essa estruturação objetiva a organização interna para apuração de indícios de irregularidade no âmbito do MI e de suas Entidades Vinculadas promovendo assim uma cultura de maior preocupação e interesse para com a utilização eficaz, eficiente e com lisura dos recursos públicos.

Assim, dada a inexistência ainda na estrutura ministerial de um órgão de Correição, em 16 de julho de 2009, o Ministério, por meio de seu Secretário-Executivo, nomeou uma servidora cedida da Controladoria-Geral da União, para as atribuições de Corregedora Seccional, nos termos do Decreto nº 5.480/2005 e também Presidente da Comissão Disciplinar Permanente, enquanto o processo para criação formal do órgão tramita junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A Presidência da Comissão Disciplinar Permanente foi repassada a outro servidor também efetivo da Controladoria-Geral da União, requisitado por este Ministério, por meio da Portaria nº 722 de 13/10/2011, publicada no DOU de 14/10/2011.

A Portaria nº 102, de 16 de fevereiro de 2011, publicada no DOU nº 34, de 17 de fevereiro de 2011, delegou competência a nomeada Corregedora Seccional para determinar a instauração de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, em consequência, suas prorrogações, reconduções e substituições.

Foram verificados avanços nessa área.

Em 2013, foram instaurados 22 processos correicionais. Foram concluídos (entrega de Relatório Final) 21 procedimentos, entre Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares. Atualmente, estão pendentes de instauração cerca de 65 processos administrativos, o que se dá em face da enorme carência de pessoal evidenciada na pasta e, sobretudo, do enorme passivo de demandas correicionais represadas pela inexistência de área específica anterior a 2009.

Registra-se, por oportuno, que para as instaurações são adotados os critérios de relevância da matéria, impacto social e proximidade da prescrição. Também são analisadas a capacidade técnica dos membros de Comissão, o que pode influir na escolha do procedimento a ser instaurado de imediato. Merece constar ainda que a carência de pessoal capacitado é o grande impasse para que sejam zerados os estoques de procedimentos pendentes de apuração.

Atualmente, a Corregedoria Seccional possui a seguinte força de trabalho:

### FORÇA DE TRABALHO – 2013

Nº de Colaboradores	Escolaridade	Formação	Estabilidade	Situação	Órgão
1	SUPERIOR	DIREITO	SIM	ATIVO PERMANENTE	CGU
22	SUPERIOR	TEOLOGIA	SIM	ATIVO PERMANENTE	CGU
33	SUPERIOR	BIOMÉDICA	SIM	ATIVO PERMANENTE	MI
24	SUPERIOR	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	SIM	ATIVO PERMANENTE	MI
25	SUPERIOR	PSICOLOGIA	NÃO	ATIVO PERMANENTE	MI
36	SUPERIOR	DIREITO	NÃO	ATIVO PERMANENTE	MI
07	INTERMEDIÁRIO	2º GRAU	SIM	ATIVO PERMANENTE	IN
28	INTERMEDIÁRIO	2º GRAU	SIM	ATIVO PERMANENTE	IBGE
09	SUPERIOR	PUBLICIDADE	NÃO	N/A	TERCEIRIZADO*
010	INTERMEDIÁRIO	2º GRAU	NÃO	N/A	TERCEIRIZADO*
011	INTERMEDIÁRIO	2º GRAU	NÃO	N/A	TERCEIRIZADO*
012	SUPERIOR	DIREITO	NÃO	N/A	TERCEIRIZADO*
13	SUPERIOR INCOMPLETO	DIREITO	NÃO	N/A	ESTAGIÁRIO
14	SUPERIOR INCOMPLETO	DIREITO	NÃO	N/A	ESTAGIÁRIO

\* Atividades de Apoio Técnico e Administrativo.

É de se ressaltar que a unidade de correição recebeu novas instalações físicas em agosto/2012, dispondo de 02 salas específicas para Comissões de Processo Administrativo Disciplinar, bem como de Arquivo privativo próprio.

A Corregedoria Seccional do Ministério da Integração Nacional não possui base normativa própria e se pauta nos ditames da Lei nº 8.112/90, e em especial, no Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria-Geral da União. Entretanto, existem Portarias que auxiliam o bom andamento da matéria correicional neste Ministério:

- Portaria nº 402, de 1º de março de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 102, Seção 1, pág. 102, de 2 de junho de 2011 – Política de Utilização do Sistema CGU-PAD.

- Portaria 128-A, de 26 de fevereiro de 2.010 – Disciplina o atendimento às demandas correicionais no âmbito do Ministério;

No entanto, há muitas iniciativas que ainda aguardam implementação. A seguir, são delineadas tais iniciativas, as situações em que se encontram e possíveis encaminhamentos.

- a. ***Formalização da Unidade de Corregedoria-Geral do Ministério da Integração Nacional:*** O Decreto de Estrutura para o MI foi concluído e aprovado, prevendo a formalização da Unidade de Corregedoria-Geral, foi publicado no Diário Oficial da União Nº 246, em 19/12/2013, entrando em vigor a partir de 03/01/2014.
- b. ***Criação e formalização das Unidades de Corregedoria das Entidades Vinculadas:*** Embora tenha havido ações para sensibilizar a criação de unidades correicionais nas Entidades Vinculadas, verifica-se a necessidade de disponibilização de novos cargos de confiança, e em alguns casos, a alteração da estrutura do órgão.
- c. ***Implantação e um sistema para cadastramento e acompanhamento das Comissões de Sindicância e de Processo Administrativo:*** O Departamento de Gestão Estratégica (DGE), por meio da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), iniciou o desenvolvimento de um sistema denominado SISPAD, que será usado para esse fim, integrando MI e Entidades Vinculadas. O sistema já foi homologado e está em fase de teste.
- d. ***Criar mecanismos para garantir a participação de servidores do MI e das Entidades Vinculadas em Comissões de Sindicância e de Processo Administrativo.***

***Regimento Interno com as competências para a Corregedoria-Geral do Ministério: Já foi finalizado o processo de estruturação da unidade, aguardando-se a publicação do Regimento Interno.***

### 3.4 Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria n.º 1.043/2007 da CGU

A unidade de correição do Ministério da Integração Nacional se encontra formalizada em sua estrutura, todavia, possui enorme passivo de processos pendentes de instauração.

Em 2009, com o intuito de se adequar às disposições constantes da Portaria n.º 1.043, de 24 de julho de 2.007, o Ministério da Integração Nacional iniciou o processo de capacitação de seus servidores para inserção de processos no sistema CGU-PAD, seja no próprio Ministério, como também em suas Entidades Vinculadas: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS); Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF).

A Portaria MI n.º 40, de 5 de março de 2009 que implementou a Política de Uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD, no âmbito do Ministério da Integração Nacional e de suas entidades vinculadas foi editada e posteriormente alterada pela Portaria n.º 402, de 1.º de março de 2011, publicada no Diário Oficial da União n.º 102, Seção 1, pág. 102, de 2 de junho de 2011. No contexto interno, o Corregedor Seccional é o coordenador do sistema responsável pela gestão do sistema CGUPAD, com as seguintes atribuições:

- I - definir a Política de Uso do Sistema CGU-PAD;*
- II - fomentar o uso correto do sistema CGU-PAD;*
- III - encaminhar ao Órgão Central a indicação do servidor ou empregado que será o administrador principal do sistema CGU-PAD no âmbito do MI;*
- IV - solicitar à Corregedoria Setorial do MI, vinculada à CGU, a promoção de capacitações dos usuários do sistema CGUPAD;*
- V - autorizar as inclusões e exclusões de usuários e suas funções no sistema CGU-PAD;*
- VI - autorizar o administrador principal a criar ou remover as contas para todos os usuários do sistema CGU-PAD, no âmbito de sua atuação; e*
- VII - responder às solicitações e questionamentos da Corregedoria Setorial do MI vinculada à CGU.*

Em relação às disposições do artigo 4º da Portaria n.º 1.043, de 24 de julho de 2.007, cabe dizer que esta unidade de correição já cadastrou a totalidade dos processos instaurados de 2008 a 2012, contudo, há processos anteriores a essas datas que não se encontram nos arquivos próprios da unidade correicional.

Em relação aos prazos, em que pese à disposição em atender as determinações dessa Portaria, este Ministério apresenta particularidades que dificultam o estrito cumprimento desses prazos, sobretudo, em face de não possuir unidades correicionais em suas unidades vinculadas e ainda, por ter absorvido os processos passivos de unidades extintas como as: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – ex-SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – ex-SUDENE, Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ex-ADENE e Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ex-ADA. Frequentemente, em face dos potenciais recursos humanos envolvidos, a competência para instauração da sede correicional se desloca para a autoridade máxima do órgão (MI), e tais comissões são instauradas pelo Ministério da Integração Nacional. Assim, somente a portaria é editada por esta pasta, mas o processo é autuado e desenvolvido no local do fato, o que tem sido uma das causas que contribuem para não atendimento ao prazo de 30 (trinta) dias para cadastramento. Outro fator que obstaculiza o cadastramento nesse prazo é a deficiência técnica observada para operacionalização do sistema. E por fim, a carência de pessoal para atuação nos diversos segmentos da seara correicional.

Relação de Processos instaurados no âmbito desta Corregedoria Seccional no ano de 2013.

<b>ÓRGÃO</b>	<b>ANO</b>	<b>PROCESSOS</b>	<b>DATA DE INSTAURAÇÃO</b>	<b>DATA DE CADASTRAMENTO</b>
MI	2013	59400.001608/2013-14	14/01/2013	09/05/2013
MI	2013	59000.000835/2012-54	15/02/2013	12/04/2013
MI	2013	59000.000965/2012-97	15/02/2013	12/04/2013
MI	2013	59000.000265/2013-83	20/02/2013	12/04/2013
MI	2013	59000.000384/2013-36	15/04/2013	26/04/2013
MI	2013	59000.000376/2013-90	15/04/2013	06/05/2013
MI	2013	59000.000476/2013-16	14/05/2013	21/05/2013
MI	2013	59000.000544/2013-47	01/05/2009	21/06/2013
MI	2013	59400.004138/2013-41	05/08/2013	18/12/2013
MI	2013	59000.000959/2013-11	26/08/2013	30/12/2013
MI	2013	59000.000969/2013-56	26/08/2013	30/12/2013
MI	2013	59000.000957/2013-21	26/08/2013	30/12/2013
MI	2013	59000.000956/2013-87	26/08/2013	30/12/2013
MI	2013	59000.000955/2013-32	26/08/2013	30/12/2013
MI	2013	59000.000864/2013-05	26/08/2013	30/12/2013
MI	2013	59000.001396/2013-88	29/10/2013	17/12/2013
MI	2013	59000.001286/2013-16	29/10/2013	19/12/2013
MI	2013	59000.001285/2013-71	29/10/2013	18/12/2013
MI	2013	59000.000050/2014-43	30/12/2013	10/01/2014
MI	2013	59400.001608/2013-14	14/01/2013	09/05/2013
MI	2013	59000.000835/2012-54	15/02/2013	12/04/2013
MI	2013	59000.000965/2012-97	15/02/2013	12/04/2013

### **3.5 Indicadores para Monitoramento e Avaliação do Modelo de Governança e Efetividade dos Controles Internos**

Em 2013 foi instituído no âmbito deste MI o Escritório de Processos - EP, por meio da Portaria nº 8, de 22 de março de 2013, o qual é coordenado pela Secretaria Executiva e conta com a participação de representantes de todas as Secretarias do Ministério.

Para a realização dos trabalhos do EP foi elaborado um Plano de Trabalho Detalhado onde em uma das fases está prevista a etapa de criação de um sistema de medição dos Macroprocessos identificados, a partir do desenvolvimento de indicadores de desempenho.

Em conformidade com as discussões travadas com a equipe da CGU que participou de reuniões do Escritório de Processos em 09.08.2013 e 16.08.2013, foi acordado que um conjunto de indicadores será desenvolvido de forma incremental e evolutiva, ou seja, que com os anos novos indicadores poderão ser agregados e que melhorias serão incorporadas nos sistemas inicialmente desenvolvidos.

Nesse sentido, foram elaborados inicialmente dez indicadores:

- a) Índice de efetivação do empenho;
- b) Índice de estoque de restos a pagar;
- c) Índice de eficiência das propostas de convênios;
- d) Índice de Aderência dos recursos aplicados dos Fundos Constitucionais à PNDR;
- e) Índice de Aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FCF), aderentes à PNDR, por região;
- f) Índice de integração de Órgãos Municipais (OM) de Defesa Civil ao SINPDEC;
- g) Índice de mapeamento de áreas de risco;
- h) Índice de capacitação dos Agentes;
- i) Índice de concessão do Cartão de Pagamento de Defesa Civil – CPDC;
- j) Índice de adesão no S2ID;

Ressaltamos que esses indicadores foram validados pelas respectivas Secretarias do MI e que os mesmos começam a ser medidos no exercício de 2014, com o acompanhamento do Escritório de Processos.

A SIH ainda não possui indicadores estabelecidos para o monitoramento. Estes encontram-se em fase de elaboração e/ou discussão, no âmbito do Escritório de Processos instituído neste MI

#### 4 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

##### 4.1 Execução das Despesas

##### 4.1.1 Movimentação

**Quadro A.4.1.1.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa**

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas								
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes				
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes		
Concedidos								
Recebidos								
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital				
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida		
Concedidos	530013-SIH	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	12EP	16.073.566,75				
		Fundação Universidade Federal Vale São Francisco		10.362.900,29				
		Universidade Federal de Pernambuco		158.595,82				
		Ministério da Saúde		2.124.245,16				
		Ministério da Defesa		5.783,12				
		Comando do Exército		4.315.698,10				
		Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	5900	24.110.350,17				
		Fundação Universidade Federal Vale São Francisco		14.298.929,71				
		Universidade Federal de Pernambuco		249.794,80				
		Ministério da Saúde		3.050.637,20				
		Comando do Exército		783.692,94				
		Recebidos						
		Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão						
		Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida		3 – Outras Despesas Correntes		

Concedidos						
Recebidos						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos	530013-SIH	Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco	12EP	2.950.000,00		
		Departamento Nacional de Obras Contra as Secas		3.000.000,00		
		Departamento Nacional de Obras Contra as Secas	12G6	3.750.000,00		
		Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco	13RU	3.000.000,00		
		Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco	5900	3.290.000,00		
		Departamento Nacional de Obras Contra as Secas		4.500.000,00		
Recebidos						

#### Quadro A.4.1.1.2 – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2013	2012	2013	2012
<b>1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>299.388.700,34</b>	<b>139.802.223,75</b>	<b>299.388.700,34</b>	<b>139.399.697,45</b>
a) Convite				
b) Tomada de Preços				
c) Concorrência	<b>280.313.941,83</b>	<b>139.802.223,75</b>	<b>280.313.941,83</b>	<b>139.399.697,45</b>
d) Pregão	<b>853.859,63</b>		<b>853.859,63</b>	
e) Concurso				
f) Consulta				
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	<b>18.220.898,88</b>		<b>18.220.898,88</b>	
<b>2. Contratações Diretas (h+i)</b>				
h) Dispensa		<b>4.994,59</b>		<b>4.994,59</b>
i) Inexigibilidade	<b>1.763.249,00</b>		<b>1.763.249,00</b>	
<b>3. Regime de Execução Especial</b>				
j) Suprimento de Fundos				
<b>4. Pagamento de Pessoal (k+l)</b>				
k) Pagamento em Folha				

l) Diárias				
<b>5. Outros</b>	<b>697.510.617,31</b>	<b>241.195.802,93</b>	<b>683.293.355,80</b>	<b>240.869.047,17</b>
<b>6. Total (1+2+3+4+5)</b>	<b>998.662.566,65</b>	<b>381.003.021,27</b>	<b>984.445.305,14</b>	<b>380.273.739,21</b>

#### Quadro A.4.1.1.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<b>1. Despesas de Pessoal</b>								
Nome 1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
<b>2. Juros e Encargos da Dívida</b>								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>								
39 Outros Serviços De Terceiros - PJ	486.996,01	80.000,00	456.996,01		30.000,00	80.000,00	456.996,01	
47 Obrigações Tributárias e Contributivas	47.615,03	617.230,42	47.615,03	617.230,42			47.615,03	617.230,42
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<b>4. Investimentos</b>								
51 Obras e Instalações	1.135.779.723,67	752.748.999,46	293.686.292,87	124.938.417,30	842.093.430,80	627.810.582,16	293.686.292,87	124.549.460,02
42 Auxílios - Fundo a Fundo	994.761.678,82	840.872.479,77	678.413.638,48	219.655.632,69	316.348.040,34	621.216.847,08	664.226.362,71	219.341.681,13
93 Indenizações e Restituições	17.560.404,46	14.349.464,05	4.380.384,60	4.672.233,09	13.180.019,86	9.677.230,96	4.350.398,86	4.659.428,89
Demais elementos do grupo	35.329.534,48	56.001.324,59	21.677.639,66	31.114.513,18	13.651.894,82	24.886.811,41	21.677.639,66	31.100.944,16
<b>5. Investimentos Financeiras</b>								

1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
<b>6. Amortização da Dívida</b>								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

## 4.2 Movimentação e os Saldos de restos a Pagar de Exercícios Anteriores

**Quadro A.4.2 - Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores**

<b>Restos a Pagar Processados</b>				
<b>Ano de Inscrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Cancelados Acumulados</b>	<b>Pagamento Acumulados</b>	<b>Saldo a Pagar em 31/12/2013</b>
2012	38.729.282,06	2.841,25	0	0
2011	8.002.841,25	1.368.097,72	16.718.863,00	26.622.053,75
...	237.169.038,39	20.998.299,49	18.010.353,99	143.898.294,29
<b>Restos a Pagar não Processados</b>				
<b>Ano de Inscrição</b>	<b>Montante</b>	<b>Cancelados Acumulados</b>	<b>Pagamento Acumulados</b>	<b>Saldo a Pagar em 31/12/2013</b>
2012	1.291.407.480,90	53.098.633,08	827.749.669,63	448.559.178,19
2011	465.550.724,13	84.421.474,24	191.191.339,48	197.937.910,41
...	365.583.074,89	0	142.679.050,69	232.457.100,35

Fonte: SIAFI Gerencial

### 4.2.1 Análise Crítica

O pagamento de RP de exercícios anteriores no exercício de referência impacta na disponibilidade de recursos financeiros, devido a acumulação com os pagamentos do exercício de referência, dentro da lógica de que a acumulação de servas orçamentarias não guarda relação com a disponibilidade financeira nos exercícios posteriores a sua inscrição.

As principais razões que fundamentam a permanência de RP existente são:

- No não cumprimento em tempo hábil das exigências legais necessárias ao atendimento da Cláusula Condicionante constantes nos Instrumentos de Repasse (Convênios e Termos de Compromisso), principalmente quanto à comprovação da propriedade do imóvel ou na imissão de posse na forma do Inciso IV do Art. 39 e Parágrafos da Portaria Interministerial nº 507, de 24/11/2011 e o Licenciamento Ambiental e seus desdobramentos.
- Complicações no Processo Licitatório para contratação dos serviços e/ou fornecimento dos materiais por parte do Convenente/Compromissário.

Não consta, até a presente data, ocorrência de registros no SIAFI de valores inscritos em RP, de exercícios anteriores, referentes a Instrumentos de Repasse que tenham sofrido solução de continuidade por extrapolação do prazo de vigência.

No âmbito do Projeto de Integração de São Francisco – PISF, a execução dos contratos extrapola o exercício financeiro. Desta forma os valores inscritos em Restos a Pagar ocorrem principalmente nos casos em que houve frustração da execução do cronograma financeiro previsto. Nestes casos a inscrição em restos a pagar está garantida pelo Decreto nº 7.654 de 23/12/2011, uma vez que os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC.

### 4.3 Transferências de Recursos

#### Quadro A.4.3.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

##### Quadro A.4.3.1.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HÍDRICAS

Posição em 31.12.2013

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Departamento de Obras Hídricas/SIH/MI									
CNPJ: 03.353.358/0001-96				UG/GESTÃO: 530013/00001 530016/00001 530021/00001					
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	416836	13.106.935/0001-07	R\$ 3.150.000,00	R\$ 150.000,00	-	R\$ 3.000.000,00	29/06/2000	03/08/2013	1
1	447151	12.200.192/0001-69	R\$ 405.649.591,10	R\$ 44.214.682,43	-	R\$ 361.434.908,67	31/12/2001	19/03/2014	1
1	521749	01.409.580/0001-38	R\$ 1.900.000,00	R\$ 100.000,00	-	R\$ 200.000,00	07/01/2005	14/02/2015	1
1	555831	01.612.092/0001-23	R\$ 19.417.777,77	R\$ 1.941.777,77	-	R\$ 8.650.665,77	30/12/2005	30/12/2014	1
1	556490	31.941.370/0001-57	R\$ 2.050.000,00	R\$ 410.000,00	-	R\$ 448.000,00	30/12/2005	22/03/2014	1
1	555291	00.535.623/0001-69	R\$ 1.078.000,00	R\$ 98.000,00	-	R\$ 980.000,00	30/12/2005	17/11/2013	1
1	554883	24.851.511/0001-85	R\$ 2.800.000,00	R\$ 280.000,00	-	R\$ 500.000,00	05/01/2006	13/05/2014	1
1	572375	05.995.766/0001-77	R\$ 13.578.947,37	R\$ 678.947,37	-	R\$ 7.000.000,00	10/11/2006	25/02/2014	1
1	582139	01.409.580/0001-38	R\$ 68.099.790,60	R\$ 18.149.790,60	R\$ 17.500.000,00	R\$ 49.500.000,00	11/12/2009	31/10/2014	1
1	589950	18.314.609/0001-09	R\$ 3.065.735,00	R\$ 613.147,00	-	R\$ 1.839.441,00	03/01/2007	25/05/2014	1
1	581217	10.408.839/0001-17	R\$ 8.190.600,00	R\$ 744.600,00	-	R\$ 5.584.500,00	05/01/2007	27/01/2014	1
1	599220	13.751.102/0001-90	R\$ 7.542.097,61	R\$ 699.951,08	-	R\$ 1.679.000,00	21/12/2007	30/05/2013	5
1	639268	01.612.092/0001-23	R\$ 11.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	-	R\$ 4.906.228,99	07/01/2008	31/12/2014	1
4	653295	07.954.480/0001-79	R\$ 156.779.717,80	R\$ 15.677.971,78	-	R\$ 141.101.746,02	07/01/2009	30/06/2014	1
4	654410	00.299.180/0001-54	R\$ 13.000.000,00	R\$ 650.000,00	-	R\$ 12.350.000,00	21/12/2009	04/09/2013	1
4	657219	89.814.693/0001-60	R\$ 24.600.000,00	R\$ 1.230.000,00	-	R\$ 18.524.730,00	23/12/2009	26/08/2014	1
4	657220	13.927.801/0001-49	R\$ 41.738.714,02	R\$ 2.086.935,70	-	R\$ 39.651.778,32	22/12/2009	18/06/2013	1
4	657221	05.943.030/0001-55	R\$ 23.500.000,00	R\$ 1.175.000,00	-	R\$ 21.737.833,97	22/12/2009	10/06/2012	1
4	657223	83.102.855/0001-50	R\$ 22.747.224,45	R\$ 1.342.374,29	-	R\$ 21.404.850,00	23/12/2009	30/04/2014	1
4	657240	13.927.801/0001-49	R\$ 50.852.742,78	R\$ 2.542.623,65	-	R\$ 48.309.848,72	23/12/2009	31/07/2014	1
4	657242	13.927.801/0001-49	R\$ 7.560.166,10	R\$ 378.008,30	-	R\$ 3.216.441,97	22/12/2009	30/07/2014	1
4	657266	83.102.301/0001-53	R\$ 2.783.592,72	R\$ 139.179,64	-	R\$ 2.644.413,08	28/12/2009	10/03/2013	1
4	657268	10.408.839/0001-17	R\$ 68.060.528,15	R\$ 3.403.026,36	15.502.997,08	R\$ 31.408.707,12	22/12/2009	20/12/2014	1

4	657277	07.954.480/0001-79	R\$ 287.955.510,91	R\$ 28.795.551,09	-	R\$ 254.029.405,80	23/12/2009	30/06/2014	1
4	657434	83.169.623/0001-10	R\$ 5.234.474,88	R\$ 1.150.052,25	2.722.888,42	R\$ 4.084.362,63	24/12/2009	10/60/2014	1
4	657808	13.937.032/0001-60	R\$ 7.249.841,77	R\$ 1.249.841,60	-	R\$ 6.000.000,00	31/12/2009	31/03/2012	1
4	659416	83.108.357/0001-15	R\$ 18.585.891,27	R\$ 2.150.891,27	5.043.813,27	R\$ 14.449.336,27	30/12/2009	20/06/2014	1
4	659418	83.108.357/0001-15	R\$ 7.343.291,96	R\$ 28.291,96	992.989,57	R\$ 4.617.173,66	30/12/2009	17/06/2014	1
4	659419	83.108.357/0001-15	R\$ 9.033.836,73	R\$ 198.836,73	-	R\$ 6.330.852,51	30/12/2009	23/06/2014	1
4	659479	10.571.982/0001-25	R\$ 15.806.656,23	R\$ 2.983.094,54	-	R\$ 6.106.618,32	31/12/2009	06/04/2014	1
1	611248	11.294.402/0001-62	R\$ 20.570.506,30	R\$ 5.570.506,30	-	R\$ 15.000.000,00	02/01/2008	31/03/2014	1
1	615661	87.934.675/0001-96	R\$ 55.189.204,47	R\$ 10.934.870,35	-	R\$ 34.814.852,72	02/01/2008	17/10/2014	1
1	621518	87.934.675/0001-96	R\$ 41.710.000,00	R\$ 8.342.000,00	-	R\$ 33.368.000,00	28/08/2009	25/05/2014	1
1	621679	07954480/0001-79	R\$ 12.188.686,58	R\$ 1.523.585,82	-	R\$ 7.165.100,76	03/01/2008	24/05/2012	1
1	620662	05.535.095/0001-61	R\$ 127.748.027,41	R\$ 12.774.802,74	-	R\$ 90.000.000,00	03/10/2008	23/06/2015	1
1	620673	07.954.480/0001-79	R\$ 16.656.191,05	R\$ 2.769.523,88	-	R\$ 13.886.667,00	03/01/2008	30/12/2012	1
1	621503	82.951.229/0001-76	R\$ 66.285.714,29	R\$ 13.257.142,86	-	-	31/12/2008	31/01/2015	1
1	610857	01.786.029/0001-03	R\$ 56.355.046,66	R\$ 5.635.504,66	-	R\$ 36.856.377,33	07/01/2009	22/03/2012	1
4	661776	08.241.739/001-05	R\$ 41.998.831,47	R\$ 3.710.405,84	-	R\$ 38.288.425,63	08/07/2010	05/04/2014	1
4	662142	88.073.291/0001-87	R\$ 49.291.384,93	R\$ 4.525.544,14	-	R\$ 12.419.873,15	11/08/2010	31/12/2014	1
4	662302	14.215.818/0001-36	R\$ 7.575.757,58	R\$ 75.757,58	-	R\$ 7.499.947,65	03/09/2010	20/11/2012	1
4	662411	76.416.940/0001-28	R\$ 21.978.340,00	R\$ 9.808.840,00	-	-	29/12/2009	27/12/2014	1
4	662437	10.571.982/0001-25	R\$ 1.776.425,60	R\$ 221.425,60	-	R\$ 1.450.000,00	14/09/2010	11/01/2012	1
4	662676	87.934.675/0001-96	R\$ 25.596.461,35	R\$ 2.359.870,35	-	R\$ 23.236.591,00	28/09/2010	17/10/2014	1
4	662747	87.934.675/0001-96	R\$ 25.599.021,35	R\$ 8.267.736,55	-	R\$ 17.331.284,80	28/09/2010	25/05/2014	1
1	700633	13.927.801/0001-49	R\$ 4.736.845,00	R\$ 236.845,00	-	R\$ 4.500.000,00	29/12/2008	27/12/2012	1
1	700491	07.598.626/0001-90	R\$ 212.106,56	R\$ 12.106,56	-	R\$ 199.999,99	24/12/2008	04/03/2014	1
1	700630	06.738.132/0001-00	R\$ 155.559,79	R\$ 15.559,79	-	R\$ 100.000,00	31/12/2008	29/12/2013	1
1	700490	07.683.956/0001-84	R\$ 679.616,99	R\$ 79.616,99	-	R\$ 600.000,00	24/12/2008	10/03/2012	1
1	701884	07.443.708/0001-66	R\$ 1.153.960,76	R\$ 34.618,82	-	R\$ 1.118.334,53	31/12/2008	26/03/2012	1
1	662838	07.551.179/0001-14	R\$ 371.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	14/01/2009	07/04/2014	1
4	663129	13.937.032/0001-60	R\$ 6.857.142,86	R\$ 857.142,86	-	R\$ 1.457.852,24	11/11/2010	30/09/2014	1
4	663932	12.200.176/0001-76	R\$ 309.234.904,37	R\$ 55.864.000,36	R\$ 23.210.900,98	R\$ 225.200.902,33	31/12/2009	23/04/2014	1
1	700080	27.174.085/0001-80	R\$ 3.113.377,29	R\$ 93.401,32	-	R\$ 1.509.987,99	11/11/2008	31/12/2014	1
1	701082	01.740.422/0001-66	R\$ 1.320.000,00	R\$ 120.000,00	-	R\$ 800.000,00	23/12/2008	29/10/2013	1
1	701795	06.377.063/0001-48	R\$ 1.894.980,00	R\$ 94.980,00	R\$ 450.000,00	R\$ 1.350.000,00	31/12/2008	29/12/2014	1
1	700622	10.438.570/0001-11	R\$ 621.000,00	R\$ 21.000,00	-	R\$ 360.000,00	31/12/2008	29/12/2012	1
1	701030	18.125.120/0001-80	R\$ 1.546.591,21	R\$ 46.591,21	-	R\$ 1.000.000,00	12/01/2009	19/11/2013	1
1	702125	01.051.819/0001-40	R\$ 105.431,13	R\$ 5.431,13	-	R\$ 100.000,00	02/01/2009	31/12/2012	1
1	701386	01.614.538/0001-	R\$ 1.499.555,69	R\$ 44.986,67	-	R\$ 1.454.569,02	06/01/2009	31/07/2013	1

		59							
1	701797	01.615.653/0001-48	R\$ 2.061.855,71	R\$ 61.855,71	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00	31/12/2008	07/04/2014	1
1	700660	08.881.666/0001-08	R\$ 1.322.723,09	R\$ 39.681,69	R\$ 962.281,05	R\$ 1.283.041,40	31/12/2008	20/11/2013	1
1	701771	01.613.323/0001-13	R\$ 1.065.762,21	R\$ 31.972,87	R\$ 308.564,66	R\$ 1.033.789,34	05/01/2009	17/02/2014	1
1	701674	01.613.323/0001-13	R\$ 1.608.300,00	R\$ 48.249,00	R\$ 131.687,48	R\$ 1.560.051,00	02/01/2009	31/12/2013	1
1	701206	08.891.541/0001-69	R\$ 247.500,00	R\$ 7.500,00	-	R\$ 194.776,37	02/01/2009	20/01/2013	1
1	702018	10.408.839/0001-17	R\$ 14.570.000,00	R\$ 736.000,00	R\$ 4.741.796,79	R\$ 6.510.561,89	05/01/2009	03/01/2014	1
1	700475	35.667.377/0001-83	R\$ 232.000,00	R\$ 7.000,00	-	R\$ 75.000,00	30/12/2008	28/12/2013	1
1	700860	10.912.293/0001-37	R\$ 111.115,00	R\$ 11.115,00	-	R\$ 40.000,00	31/12/2008	27/06/2013	1
1	702247	06.553.481/0001-49	R\$ 22.716.021,39	R\$ 2.716.021,39	-	R\$ -	02/01/2009	31/12/2014	1
1	700496	77.870.475/0001-63	R\$ 103.744,00	R\$ 3.744,00	-	R\$ 68.379,30	30/12/2008	29/12/2014	1
1	701864	76.247.345/0001-06	R\$ 103.000,00	R\$ 3.090,00	-	R\$ 99.910,00	05/01/2009	03/01/2013	1
1	701322	08.110.439/0001-89	R\$ 158.105,34	R\$ 18.105,34	-	R\$ 140.000,00	29/12/2008	27/03/2013	1
1	700663	08.110.439/0001-89	R\$ 233.751,46	R\$ 13.751,46	R\$ 130.000,00	R\$ 220.000,00	29/12/2008	25/07/2014	1
1	701248	95.815.379/0001-02	R\$ 286.571,50	R\$ 86.571,50	-	R\$ 200.000,00	31/12/2008	22/04/2013	1
1	700627	01.237.403/0001-11	R\$ 529.128,38	R\$ 29.128,38	-	R\$ 334.000,00	30/12/2008	25/12/2012	1
1	700631	00.299.180/0001-54	R\$ 5.210.522,99	R\$ 210.522,99	-	R\$ 3.750.000,00	31/12/2008	18/04/2014	1
4	675829	05.533.935/0001-57	R\$ 6.317.189,36	R\$ 1.573.775,64	R\$ 209.624,10	R\$ 209.624,10	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675832	05.533.935/0001-57	R\$ 13.610.533,62	R\$ 3.234.092,55	R\$ 458.462,60	R\$ 458.462,60	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675831	05.533.935/0001-57	R\$ 8.368.879,56	R\$ 1.852.990,98	R\$ 287.954,49	R\$ 287.954,49	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675830	05.533.935/0001-57	R\$ 10.923.937,62	R\$ 2.429.438,44	R\$ 375.394,57	R\$ 375.394,57	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675856	05.533.935/0001-57	R\$ 11.213.073,61	R\$ 2.581.160,00	R\$ 381.467,28	R\$ 381.467,28	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675839	05.533.935/0001-57	R\$ 9.486.419,45	R\$ 1.825.295,33	R\$ 338.565,50	R\$ 338.565,50	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675838	05.533.935/0001-57	R\$ 10.621.203,81	R\$ 2.527.445,48	R\$ 357.684,76	R\$ 357.684,76	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675836	05.533.935/0001-57	R\$ 7.759.000,00	R\$ 1.872.072,63	R\$ 260.159,02	R\$ 260.159,02	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675841	05.533.935/0001-57	R\$ 6.150.338,74	R\$ 1.342.383,14	R\$ 212.476,38	R\$ 212.476,38	11/01/2013	05/05/2014	1
4	676914	05.533.935/0001-57	R\$ 31.195.531,16	R\$ -	-	-	11/01/2013	31/12/2014	1
4	676915	05.533.935/0001-57	R\$ 5.153.301,71	R\$ -	-	-	11/01/2013	05/05/2014	1
4	676919	05.533.935/0001-57	R\$ 8.956.235,66	R\$ -	-	-	11/01/2013	31/12/2014	1
4	676916	05.533.935/0001-57	R\$ 5.869.728,42	R\$ -	-	-	11/01/2013	31/12/2014	1
4	676918	05.533.935/0001-57	R\$ 3.197.413,57	R\$ -	-	-	11/01/2013	31/12/2014	1
4	676730	05.533.935/0001-57	R\$ 9.055.775,55	R\$ 3.589.024,24	-	-	11/01/2013	31/12/2014	1
4	675857	05.533.935/0001-57	R\$ 8.833.200,45	R\$ 2.033.177,58	R\$ 300.511,14	R\$ 300.511,14	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675864	05.533.935/0001-57	R\$ 10.605.479,97	R\$ 2.119.400,74	R\$ 375.022,47	R\$ 375.022,47	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675858	05.533.935/0001-57	R\$ 9.445.295,21	R\$ 2.257.078,54	R\$ 317.666,46	R\$ 317.666,46	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675865	05.533.935/0001-57	R\$ 6.639.490,61	R\$ -	R\$ 293.416,79	R\$ 293.416,79	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675958	05.533.935/0001-57	R\$ 6.358.402,24	R\$ -	-	-	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675975	05.533.935/0001-57	R\$ 6.855.588,38	R\$ 1.692.284,42	-	-	11/01/2013	05/05/2014	1

4	675974	05.533.935/0001-57	R\$ 3.201.018,64	R\$ -	-	-	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675973	05.533.935/0001-57	R\$ 77.031.788,61	R\$ -	-	-	11/01/2013	31/12/2014	1
4	675972	05.533.935/0001-57	R\$ 6.019.198,43	R\$ -	-	-	11/01/2013	05/05/2014	1
4	675967	05.533.935/0001-57	R\$ 9.198.573,86	R\$ 2.251.138,46	-	-	11/01/2013	05/05/2014	1
4	672852	12.200.176/0001-76	R\$ 10.544.418,81	R\$ -	R\$ 5.272.209,41	R\$ 10.544.418,81	28/09/2012	20/04/2014	1
4	673941	12.200.176/0001-76	R\$ 89.438.067,71	R\$ -	R\$ 26.412.590,23	R\$ 26.412.590,23	11/01/2013	04/07/2014	1
4	673754	12.200.176/0001-76	R\$ 25.151.183,95	R\$ -	R\$ 4.178.710,36	R\$ 4.178.710,36	11/01/2013	02/09/2014	1
1	770834	13.894.878/0001-60	R\$ 2.084.000,00	R\$ 84.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	780433	13.529.136/0001-35	R\$ 1.404.655,16	R\$ 154.655,16	-	-	07/01/2013	07/07/2014	1
1	770819	14.242.200/0001-65	R\$ 562.000,00	R\$ 12.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	773053	07.620.701/0001-72	R\$ 410.000,00	R\$ 10.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770791	07.540.925/0001-74	R\$ 566.151,26	R\$ 266.151,26	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	05/12/2012	04/06/2014	1
1	781232	07.810.468/0001-90	R\$ 1.101.656,47	R\$ 101.656,47	-	-	07/01/2013	07/07/2014	1
1	781330	07.536.444/0001-95	R\$ 1.021.000,00	R\$ 21.000,00	-	-	08/01/2013	08/07/2014	1
1	781366	11.821.253/0001-42	R\$ 666.803,80	R\$ 66.803,80	-	-	07/01/2013	07/07/2014	1
1	772462	27.174.093/0001-27	R\$ 1.797.800,00	R\$ 597.800,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	769308	01.165.729/0001-80	R\$ 5.208.334,00	R\$ 208.334,00	-	-	02/01/2013	02/07/2014	1
1	773978	06.769.798/0001-17	R\$ 3.474.520,17	R\$ 173.726,00	-	-	28/12/2012	20/06/2014	1
4	676052	10.829.387/0001-47	R\$ 17.000.000,00	R\$ -	R\$ 5.100.000,00	R\$ 5.100.000,00	11/01/2013	04/07/2014	1
1	772594	06.138.366/0001-08	R\$ 4.455.780,00	R\$ 129.780,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
4	676039	05.475.103/0001-21	R\$ 15.000.000,00	R\$ -	-	-	11/01/2013	10/01/2015	1
1	779351	15.457.856/0001-68	R\$ 46.984.914,31	R\$ 4.698.491,43	-	-	28/12/2012	21/04/2014	1
1	773444	08.939.944/0001-30	R\$ 797.009,30	R\$ 15.940,19	R\$ 390.534,56	R\$ 390.534,56	02/01/2013	02/07/2014	1
1	779439	08.939.944/0001-30	R\$ 1.536.000,00	R\$ 36.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	779263	01.613.168/0001-35	R\$ 512.000,00	R\$ 12.000,00	-	-	10/01/2013	10/07/2014	1
1	781455	08.923.997/0001-63	R\$ 2.041.000,00	R\$ 41.000,00	-	-	04/01/2013	04/07/2014	1
1	773290	01.613.283/0001-00	R\$ 2.262.200,24	R\$ 62.200,24	-	-	07/12/2012	06/06/2014	1
1	772586	09.084.815/0001-70	R\$ 1.500.000,00	R\$ 60.000,00	-	-	08/01/2013	08/07/2014	1
1	779437	01.615.653/0001-48	R\$ 2.041.000,00	R\$ 41.000,00	-	-	08/01/2013	08/07/2014	1
1	782219	01.615.784/0001-25	R\$ 2.449.000,00	R\$ 49.000,00	-	-	07/01/2013	07/07/2014	1
1	782269	08.874.935/0001-09	R\$ 612.300,00	R\$ 12.300,00	-	-	08/01/2013	08/07/2014	1
1	779446	08.922.718/0001-47	R\$ 613.000,00	R\$ 13.000,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	781043	08.924.078/0001-04	R\$ 3.062.000,00	R\$ 62.000,00	-	-	04/01/2013	04/07/2014	1
1	773294	11.358.173/0001-00	R\$ 425.680,54	R\$ 25.680,54	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	773414	11.358.157/0001-00	R\$ 310.000,00	R\$ 10.000,00	-	-	03/01/2013	07/03/2014	1
1	769242	10.113.710/0001-81	R\$ 2.780.744,42	R\$ 55.614,89	-	R\$ 117.600,00	03/07/2012	03/07/2014	1
1	780875	10.282.945/0001-05	R\$ 4.167.000,00	R\$ 167.000,00	-	-	10/01/2013	10/07/2014	1
1	779440	08.662.837/0001-08	R\$ 1.703.316,33	R\$ 203.316,33	-	-	07/01/2013	07/07/2014	1
4	674457	10.571.982/0001-25	R\$ 61.435.132,56	R\$ -	R\$ 15.714.982,33	R\$ 15.714.982,33	11/01/2013	04/07/2014	1

4	676081	09.034.960/0001-47	R\$ 2.894.104,47	R\$ -	-	-	11/01/2013	02/09/2014	1
4	676080	09.034.960/0001-47	R\$ 2.925.358,01	R\$ -	-	-	11/01/2013	09/09/2014	1
1	770459	95.594.800/0001-94	R\$ 258.179,82	R\$ 8.179,82	-	-	02/01/2013	02/07/2014	1
1	770375	75.666.131/0001-01	R\$ 255.811,82	R\$ 5.811,82	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770365	78.121.985/0001-09	R\$ 259.185,25	R\$ 9.185,25	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770453	01.612.443/0001-04	R\$ 255.329,86	R\$ 5.329,86	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770371	78.121.902/0001-73	R\$ 258.151,35	R\$ 8.151,35	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770457	75.972.760/0001-60	R\$ 260.000,00	R\$ 10.000,00	-	-	04/01/2013	04/07/2014	1
1	779111	76.105.618/0001-88	R\$ 272.000,00	R\$ 22.000,00	-	-	30/12/2012	29/06/2014	1
1	770454	76.206.473/0001-01	R\$ 255.132,00	R\$ 5.132,00	-	-	04/01/2013	04/07/2014	1
1	772554	76.205.657/0001-57	R\$ 257.000,00	R\$ 7.000,00	-	-	28/12/2012	27/06/2014	1
1	770464	76.208.818/0001-66	R\$ 270.000,00	R\$ 20.000,00	-	-	11/01/2013	10/07/2014	1
1	773993	78.198.975/0001-63	R\$ 310.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770446	76.995.430/0001-52	R\$ 255.500,00	R\$ 5.500,00	-	-	02/01/2013	02/07/2014	1
1	770366	01.614.343/0001-09	R\$ 260.088,86	R\$ 10.088,86	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770382	95.583.571/0001-02	R\$ 260.000,00	R\$ 10.000,00	-	-	31/12/2012	10/07/2014	1
1	770381	76.205.665/0001-01	R\$ 257.532,80	R\$ 7.532,80	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770445	76.206.465/0001-65	R\$ 261.173,88	R\$ 11.173,88	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770378	95.589.289/0001-32	R\$ 255.103,00	R\$ 5.103,00	-	-	02/01/2013	02/07/2014	1
1	770450	78.103.884/0001-05	R\$ 259.882,75	R\$ 9.882,75	-	-	02/01/2013	02/07/2014	1
1	774124	76.995.448/0001-54	R\$ 1.342.228,26	R\$ 107.378,26	-	-	10/12/2012	02/06/2014	1
1	779434	76.995.448/0001-54	R\$ 6.360.441,03	R\$ 508.835,28	-	-	28/12/2012	20/06/2014	1
1	770461	75.924.290/0001-69	R\$ 256.250,00	R\$ 6.250,00	-	-	10/01/2013	10/07/2014	1
1	770462	76.460.526/0001-16	R\$ 256.237,32	R\$ 6.237,32	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770460	78.113.834/0001-09	R\$ 255.126,46	R\$ 5.126,46	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770443	95.590.832/0001-11	R\$ 256.049,28	R\$ 6.049,28	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770447	76.205.673/0001-40	R\$ 256.000,00	R\$ 6.000,00	-	-	28/12/2012	27/12/2013	1
1	770444	76.205.699/0001-98	R\$ 266.834,07	R\$ 16.834,07	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770451	76.205.707/0001-04	R\$ 259.200,00	R\$ 9.200,00	-	-	28/12/2012	27/06/2014	1
1	772598	76.205.715/0001-42	R\$ 270.051,90	R\$ 20.051,90	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770452	75.927.582/0001-55	R\$ 290.020,51	R\$ 40.020,51	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770376	01.613.052/0001-04	R\$ 296.243,28	R\$ 46.243,28	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770363	75.636.530/0001-20	R\$ 256.200,00	R\$ 6.200,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	770675	32.512.501/0001-43	R\$ 487.371,97	R\$ 187.371,97	-	-	26/12/2012	27/06/2014	1
1	779152	08.349.052/0001-80	R\$ 306.122,45	R\$ 6.122,45	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	779454	08.294.654/0001-87	R\$ 255.500,00	R\$ 5.500,00	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	769273	13.106.183/0001-76	R\$ 40.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.801.810,69	R\$ 7.801.810,69	26/12/2012	25/06/2014	1
1	782266	13.128.798/0019-22	R\$ 555.000,00	R\$ 55.500,00	-	-	01/12/2012	30/11/2014	1
1	769218	45.299.104/0001-87	R\$ 5.500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.162.672,49	R\$ 1.162.672,49	04/05/2012	24/12/2014	1

1	769396	49.576.416/0001-41	R\$ 1.946.675,30	R\$ 446.675,30	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	777178	95.990.255/0001-55	R\$ 871.227,15	R\$ 21.227,15	-	-	03/01/2013	03/07/2014	1
1	781533	00.766.717/0001-49	R\$ 1.500.000,00	R\$ 30.000,00	-	-	08/01/2013	08/07/2014	1
4	672701	08.761.124/0001-00	R\$ 62.271.056,68	R\$ 6.233.727,53	-	-	24/07/2012	23/07/2014	1
4	677871	42.498.709/0001-09	R\$ 125.334.389,00	R\$ 81.634.389,00	-	-	12/12/2012	06/06/2015	1
4	677870	42.498.709/0001-09	R\$ 74.838.178,77	R\$ 35.738.178,77	-	-	12/12/2012	09/06/2015	1
4	677882	42.498.709/0001-09	R\$ 131.946.316,85	R\$ 39.946.316,85	-	-	12/12/2012	09/06/2015	1
4	673020	82.951.229/0001-76	R\$ 1.254.643,57	R\$ 125.464,37	R\$ 1.129.179,20	R\$ 1.129.179,20	08/11/2012	01/04/2014	1
4	677883	42.498.709/0001-09	R\$ 90.717.266,29	R\$ 53.917.266,29	-	-	12/12/2012	09/06/2015	1
1	770368	76.205.681/0001-96	R\$ 274.556,15	R\$ 24.556,15	-	-	28/12/2012	27/06/2014	1
4	668823	12.200.192/0001-69	R\$ 347.667.328,35	R\$ -	R\$ 118.158.266,74	R\$ 289.792.062,93	27/12/2011	26/03/2016	1
1	760483	12.200.176/0001-76	R\$ 9.456.357,17	R\$ 945.635,72	R\$ 4.255.360,73	R\$ 4.255.360,73	03/01/2012	31/05/2014	1
1	768338	12.200.283/0001-02	R\$ 411.730,60	R\$ 11.730,60	-	-	03/01/2012	15/03/2015	1
1	755476	02.210.303/0001-64	R\$ 5.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.317.000,00	R\$ 2.317.000,00	22/11/2011	20/11/2014	1
1	765340	13.894.878/0001-60	R\$ 2.710.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	30/12/2011	25/08/2014	1
1	757340	14.108.286/0001-38	R\$ 2.040.816,33	R\$ 40.816,33	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
4	672590	14.239.578/0001-00	R\$ 3.436.318,25	R\$ 137.452,73	R\$ 1.068.124,16	R\$ 2.366.676,01	15/03/2012	14/03/2014	1
4	667865	07.954.480/0001-79	R\$ 29.008.567,12	R\$ 2.900.856,71	R\$ 19.183.626,42	R\$ 26.107.710,41	11/10/2011	30/06/2014	1
4	667986	12.200.176/0001-76	R\$ 6.371.991,14	R\$ 371.991,14	-	-	18/10/2011	30/10/2014	1
1	768416	06.741.565/0001-06	R\$ 316.472,68	R\$ 16.742,68	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	13/01/2012	11/01/2014	1
1	758729	07.540.925/0001-74	R\$ 1.114.997,19	R\$ 114.997,19	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	05/01/2012	03/01/2014	1
1	763525	07.598.683/0001-70	R\$ 1.030.000,00	R\$ 30.000,00	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	757338	07.620.701/0001-72	R\$ 1.376.061,87	R\$ 36.061,87	R\$ 670.000,00	R\$ 670.000,00	05/01/2012	02/02/2015	1
1	764469	07.598.634/0001-37	R\$ 575.950,83	R\$ 75.950,83	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
4	669882	07.954.480/0001-79	R\$ 1.464.556.648,15	R\$ 393.565.215,27	R\$ 119.796.483,67	R\$ 119.796.483,67	03/01/2012	02/01/2016	1
1	768071	10.517.878/0001-52	R\$ 255.500.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	10/01/2012	08/01/2014	1
1	765983	08.673.715/0001-17	R\$ 804.428,81	R\$ 160.896,56	-	-	03/01/2012	26/01/2015	1
1	765984	08.673.715/0001-17	R\$ 553.055,46	R\$ 110.611,09	-	-	03/01/2012	25/02/2014	1
1	765989	08.673.715/0001-17	R\$ 421.200,00	R\$ 125.680,00	-	-	03/01/2012	25/02/2014	1
1	765980	08.673.715/0001-17	R\$ 565.184,06	R\$ 113.036,81	-	-	03/01/2012	25/02/2014	1
1	765982	08.673.715/0001-17	R\$ 349.139,50	R\$ 69.827,90	-	-	03/01/2012	25/02/2014	1
1	755490	08.673.715/0001-17	R\$ 4.792.722,21	R\$ 958.544,54	-	-	09/12/2011	07/12/2014	1
1	767162	27.167.477/0001-12	R\$ 11.896.381,62	R\$ 952.000,00	R\$ 3.648.127,20	R\$ 3.648.127,20	03/01/2012	01/02/2014	1
1	756516	27.174.051/0001-96	R\$ 444.000,00	R\$ 8.880,00	R\$ 217.560,00	R\$ 217.560,00	05/01/2012	04/12/2014	1
1	768078	02.204.196/0001-61	R\$ 1.354.167,00	R\$ 54.167,00	-	-	10/01/2012	08/01/2015	1
1	768061	01.613.315/0001-77	R\$ 257.500,00	R\$ 7.500,00	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	755386	18.715.383/0001-40	R\$ 11.563.142,92	R\$ 1.563.142,92	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	02/09/2011	31/08/2014	1
4	672805	17.291.105/0001-40	R\$ 9.655.000,00	R\$ 965.500,00	-	R\$ 3.475.800,00	18/07/2012	08/07/2014	1

4	672847	10.571.982/0001-25	R\$ 36.522.746,29	R\$ 6.522.746,29	15.811.744,72	R\$ 19.721.578,56	22/08/2012	31/07/2014	1
4	667611	08.761.124/0001-00	R\$ 16.337.942,23	R\$ 1.633.794,23	-	R\$ 10.902.377,80	15/08/2011	29/07/2014	1
1	767631	09.090689/0001-67	R\$ 1.332.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	05/01/2012	27/11/2014	1
1	767627	08.999.682/0001-08	R\$ 4.592.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.000,00	05/01/2012	02/07/2014	1
4	667849	08.761.124/0001-00	R\$ 956.460.928,69	R\$ 95.646.092,79	R\$ 258.001.665,67	R\$ 294.457.670,73	05/10/2011	03/02/2016	1
4	673350	08.761.124/0001-00	R\$ 8.689.457,56	R\$ 868.945,76	R\$ 3.057.013,25	R\$ 3.057.013,25	20/10/2012	30/10/2014	1
1	768828	08.993.917/0001-46	R\$ 8.334.000,00	R\$ 334.000,00	-	-	10/01/2012	08/01/2015	1
1	760070	08.993.917/0001-46	R\$ 8.888.888,89	R\$ 888.888,89	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	18/01/2012	16/01/2014	1
1	768829	08.993.917/0001-46	R\$ 2.090.000,00	R\$ 90.000,00	-	-	10/01/2012	08/01/2015	1
1	759482	10.571.982/0001-25	R\$ 32.004.745,56	R\$ 3.200.474,56	R\$ 7.804.271,00	R\$ 7.804.271,00	05/01/2012	03/01/2015	1
4	672992	10.571.982/0001-25	R\$ 334.277.202,18	R\$ 134.277.202,18	R\$ 119.065.680,19	R\$ 196.605.567,16	01/11/2012	26/01/2015	1
1	768069	10.091.536/0001-13	R\$ 15.700.000,00	R\$ 700.000,00	-	-	03/01/2012	11/01/2015	1
1	755448	10.571.982/0001-25	R\$ 15.000.000,00	R\$ 3.460.000,00	-	R\$ 4.616.000,00	20/07/2011	18/07/2014	1
4	668655	10.571.982/0001-25	R\$ 1.385.355.223,00	R\$ 138.592.223,00	R\$ 254.578.400,00	R\$ 254.578.400,00	23/12/2011	22/04/2016	1
1	755449	10.571.982/0001-25	R\$ 50.000.000,00	R\$ 11.540.000,00	-	R\$ 18.058.551,11	20/07/2011	18/07/2014	1
1	759475	10.113.728/0001-83	R\$ 601.860,50	R\$ 12.639,06	R\$ 294.610,72	R\$ 294.610,72	05/01/2012	03/01/2014	1
1	759256	10.377.679/0001-96	R\$ 13.550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.000.000,00	08/12/2011	05/02/2014	1
1	764266	76.169.879/0001-61	R\$ 845.953,24	R\$ 345.953,24	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	05/01/2012	02/07/2014	1
1	768415	76.020.452/0001-05	R\$ 200.000,00	R\$ 5.000,00	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	757512	28.521748/0001-59	R\$ 869.565,22	R\$ 69.565,22	-	-	02/01/2012	01/01/2015	1
1	764227	08.078.958/0001-07	R\$ 204.200,00	R\$ 4.200,00	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	762015	04.391.512/0001-87	R\$ 2.054.596,67	R\$ 54.596,67	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	05/01/2012	03/01/2015	1
1	758728	02.070.720/0001-59	R\$ 4.107.146,00	R\$ 118.574,81	-	-	05/01/2012	03/01/2015	1
1	764834	00.766.717/0001-49	R\$ 1.020.409,00	R\$ 20.409,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	05/01/2012	02/07/2014	1
1	768341	00.766.717/0001-49	R\$ 510.205,00	R\$ 10.205,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	03/01/2012	25/02/2014	1
4	674423	12.200.176/0001-76	R\$ 365.493.125,98	R\$ -	R\$ 98.344.816,07	R\$ 127.789.816,07	13/03/2013	31/01/2015	1
4	674565	12.200.176/0001-76	R\$ 592.392.926,62	R\$ -	R\$ 43.000.000,00	R\$ 43.000.000,00	13/05/2013	02/09/2015	1
4	674700	10.571.982/0001-25	R\$ 99.274.541,43	R\$ -	R\$ 24.818.635,36	R\$ 24.818.635,36	27/12/2012	27/08/2014	1
1	786149	14.198.543/0001-70	R\$ 1.022.000,00	R\$ 22.000,00	-	-	10/10/2013	09/10/2014	1
4	675935	07.954.480/0001-79	R\$ 371.857.018,62	R\$ 19.644.176,22	-	-	01/10/2013	13/11/2016	1
1	783423	07.387.525/0001-70	R\$ 255.103,00	R\$ 5.103,00	-	-	01/08/2013	01/08/2014	1
1	790878	07.620.701/0001-72	R\$ 1.376.061,87	R\$ 28.897,30	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	785178	07.540.925/0001-74	R\$ 515.000,00	R\$ 15.000,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	790786	07.540.925/0001-74	R\$ 1.030.000,00	R\$ 30.000,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	782760	07.598.600/0001-42	R\$ 1.530.613,00	R\$ 30.613,00	-	-	03/12/2013	02/06/2015	1
1	790824	07.660.350/0001-23	R\$ 2.085.000,00	R\$ 85.000,00	-	-	30/11/2013	30/11/2014	1

1	788381	07.598.618/0001-44	R\$ 461.250,00	R\$ 11.250,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	783655	07.673.106/0001-03	R\$ 515.000,00	R\$ 15.000,00	-	-	09/12/2013	08/06/2015	1
1	785173	07.438.591/0001-22	R\$ 511.000,00	R\$ 11.000,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	794201	07.827.165/0001-80	R\$ 1.041.667,00	R\$ 41.667,00	-	-	16/12/2013	16/12/2014	1
1	799488	10.393.593/0001-57	R\$ 10.000.000,00	R\$ 200.000,00	-	-	30/12/2013	30/12/2014	1
1	783400	07.387.509/0001-88	R\$ 306.123,00	R\$ 6.123,00	-	-	17/12/2013	16/06/2015	1
1	790790	23.718.034/0001-11	R\$ 510.205,00	R\$ 10.205,00	-	-	01/11/2013	01/11/2014	1
1	795979	07.891.674/0001-72	R\$ 1.565.000,00	R\$ 65.000,00	-	-	31/12/2013	31/12/2014	1
1	778191	07.736.390/0001-01	R\$ 408.164,00	R\$ 8.164,00	-	-	20/12/2012	20/12/2013	1
1	799538	07.533.656/0001-19	R\$ 2.041.000,00	R\$ 41.000,00	-	-	31/12/2013	31/12/2014	1
1	798246	02.391.654/0001-19	R\$ 3.600.000,00	R\$ 72.000,00	-	-	18/12/2013	31/12/2014	1
1	785176	01.165.729/0001-80	R\$ 4.717.952,97	R\$ 717.952,97	-	-	01/10/2013	01/10/2014	1
4	677541	06.553.481/0001-49	R\$ 320.652.774,60	R\$ -	-	-	15/03/2013	27/02/2016	1
1	799540	01.621.539/0001-20	R\$ 1.531.000,00	R\$ 31.000,00	-	-	30/12/2013	30/12/2015	1
4	675143	08.761.124/0001-00	R\$ 37.423.397,09	R\$ 3.742.339,73	R\$ 10.104.317,21	R\$ 10.104.317,21	22/07/2013	12/07/2013	1
1	790831	08.923.997/0001-63	R\$ 740.000,00	R\$ 15.000,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	790801	09.067.562/0001-27	R\$ 307.000,00	R\$ 7.000,00	-	-	31/12/2013	31/12/2015	1
1	790817	01.612.640/0001-15	R\$ 510.250,00	R\$ 10.250,00	-	-	31/12/2013	31/12/2015	1
1	798258	08.939.936/0001-94	R\$ 564.894,89	R\$ 64.894,89	-	-	01/11/2013	31/12/2014	1
1	798472	08.944.084/0001-23	R\$ 205.000,00	R\$ 5.000,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
4	676716	08.761.124/0001-00	R\$ 7.067.127,84	R\$ 706.712,78	-	-	19/11/2013	15/08/2014	1
1	790831	08.923.997/0001-63	R\$ 740.000,00	R\$ 15.000,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	790801	09.067.562/0001-27	R\$ 307.000,00	R\$ 7.000,00	-	-	31/12/2013	31/12/2015	1
1	790789	08.739.625/0001-81	R\$ 255.105,00	R\$ 5.105,00	-	-	31/12/2013	31/12/2015	1
1	798440	09.084.815/0001-70	R\$ 452.668,63	R\$ 20.000,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	783661	08.943.268/0001-79	R\$ 410.000,00	R\$ 10.000,00	-	-	31/08/2013	31/08/2015	1
1	791440	08.787.392/0001-92	R\$ 307.000,00	R\$ 7.000,00	-	-	31/12/2013	31/12/2015	1
1	790782	08.882.524/0001-65	R\$ 1.122.449,00	R\$ 22.449,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	790774	01.618.704/0001-95	R\$ 612.500,00	R\$ 12.500,00	-	-	08/05/2013	31/12/2014	1
1	792988	08.662.837/0001-08	R\$ 4.477.975,67	R\$ 2.477.975,67	-	-	20/01/2014	20/07/2015	1
1	790795	10.091.577/0001-00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 100.000,00	-	-	24/10/2013	24/10/2014	1
1	793171	10.572.055/0001-20	R\$ 426.933,80	R\$ 26.933,80	-	-	01/12/2013	31/12/2014	1
1	795543	01.612.531/0001-06	R\$ 1.020.500,00	R\$ 20.500,00	-	-	25/12/2013	31/12/2014	1
1	790816	06.008.569/0001-80	R\$ 618.000,00	R\$ 18.000,00	-	-	12/08/2013	31/12/2014	1
1	783390	06.117.709/0001-58	R\$ 1.000.000,00	R\$ 100.000,00	-	-	02/12/2013	30/12/2014	1
1	798247	01.615.124/0001-44	R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00	-	-	20/12/2013	23/10/2014	1
1	795517	05.277.173/0001-75	R\$ 1.020.500,00	R\$ 20.500,00	-	-	25/12/2013	31/12/2014	1
1	795518	06.113.690/0001-71	R\$ 510.500,00	R\$ 10.500,00	-	-	25/12/2013	31/12/2014	1
1	799539	18.602.086/0001-98	R\$ 306.122,50	R\$ 6.122,50	-	-	01/11/2013	30/06/2015	1

1	791102	01.615.882/0001-62	R\$ 1.430.000,00	R\$ 30.000,00	-	-	01/11/2013	01/11/2014	1
1	783388	28.916.716/0001-52	R\$ 870.000,00	R\$ 70.000,00	-	-	19/08/2013	31/08/2014	1
1	786151	01.615.882/0001-62	R\$ 1.021.000,00	R\$ 21.000,00	-	-	01/08/2013	01/08/2014	1
1	786154	08.349.011/0001-93	R\$ 613.000,00	R\$ 13.000,00	-	-	19/06/2013	20/06/2014	1
1	783403	01.612.383/0001-11	R\$ 256.000,00	R\$ 6.000,00	-	-	02/10/2013	04/11/2014	1
1	783399	08.096.596/0001-87	R\$ 256.000,00	R\$ 6.000,00	-	-	27/06/2013	31/12/2014	1
1	786146	08.085.771/0001-30	R\$ 415.000,00	R\$ 15.000,00	-	-	13/06/2013	30/06/2015	1
1	785180	87.613.147/0001-35	R\$ 255.500,00	R\$ 5.500,00	-	-	16/09/2013	16/03/2015	1
1	792860	13.113.626/0001-56	R\$ 256.000,00	R\$ 6.000,00	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	790800	13.097.068/0001-82	R\$ 256.250,00	R\$ 6.250,00	-	-	27/11/2013	27/11/2014	1
1	798341	13.128.855/0001-44	R\$ 2.091.000,00	R\$ 91.000,00	-	-	23/12/2013	23/12/2014	1
4	675310	82.951.229/0001-76	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	-	-	09/08/2013	08/08/2014	1
4	675312	82.951.229/0001-76	R\$ 94.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.128.514,73	R\$ 3.128.514,73	09/08/2013	07/08/2016	1
4	675308	82.951.229/0001-76	R\$ 60.000.000,00	R\$ -	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	09/08/2013	26/11/2015	1
4	675107	82.951.229/0001-76	R\$ 87.900.000,00	R\$ -	R\$ 3.315.148,47	R\$ 3.315.148,47	09/08/2013	07/08/2016	1
4	677506	83.102.855/0001-50	R\$ 2.221.787,67	R\$ 221.787,67	-	-	20/12/2013	31/05/2014	1
1	785177	44.477.909/0001-00	R\$ 1.554.296,30	R\$ 234.296,30	-	-	09/01/2014	09/07/2015	1
1	786670	46.583.654/0001-96	R\$ 2.041.000,00	R\$ 41.000,00	-	-	06/01/2014	06/07/2015	1
1	783387	01.067.107/0001-10	R\$ 255.500,00	R\$ 5.500,00	-	-	16/07/2013	16/07/2014	1
1	783671	01.067.149/0001-50	R\$ 255.102,04	R\$ 5.102,04	-	-	10/08/2013	10/08/2014	1
1	783402	33.254.558/0001-52	R\$ 255.500,00	R\$ 5.500,00	-	-	17/07/2013	17/07/2014	1
1	783677	24.851.503/0001-39	R\$ 255.102,04	R\$ 5.102,04	-	-	30/12/2013	30/12/2014	1
1	786150	37.344.371/0001-09	R\$ 255.200,00	R\$ 5.200,00	-	-	14/10/2013	13/10/2014	1
1	783676	25.043.449/0001-68	R\$ 257.500,00	R\$ 7.500,00	-	-	10/08/2013	10/08/2014	1
1	783686	01.612.820/0001-05	R\$ 255.150,00	R\$ 5.150,00	-	-	05/08/2013	31/12/2014	1
1	620648	08.761.124/0001-00	R\$ 19.870.328,85	R\$ 2.483.791,11	-	13.386.573,74	02/01/2008	22/01/2012	1
1	620649	13.937.032/0001-60	R\$ 3.128.732,77	R\$ 379.841,60	-	R\$ 2.748.891,00	03/01/2008	31/03/2012	1
1	620659	08.241.739/0001-05	R\$ 122.083.270,75	R\$ 15.260.408,84	-	R\$ 80.850.000,00	02/01/2008	05/04/2014	1
1	620643	13.937.032/0001-60	R\$ 25.802.857,43	R\$ 3.225.357,18	-	R\$ 22.577.500,00	02/01/2008	30/04/2013	1
1	620646	13.937.032/0001-60	R\$ 29.933.883,15	R\$ 3.741.735,40	-	R\$ 20.192.147,76	03/01/2008	30/09/2014	1
1	620641	12.200.176/0001-76	R\$ 17.869.785,41	R\$ 2.233.723,18	2.690.818,67	R\$ 4.690.818,67	02/01/2008	30/10/2014	1
1	620655	06.553.481/0001-49	R\$ 37.505.825,88	R\$ 4.305.314,86	3.139.935,87	R\$ 30.073.897,87	02/01/2008	28/07/2013	1
1	620653	07.954.480/0001-79	R\$ 4.048.914,26	R\$ 506.114,28	-	R\$ 1.300.000,00	03/01/2008	09/06/2012	1
1	620632	17.387.481/0001-32	R\$ 26.063.174,07	R\$ 3.257.896,76	-	R\$ 22.805.277,31	30/10/2009	30/11/2013	1
1	620637	10.571.982/0001-25	R\$ 7.280.560,20	R\$ 910.070,03	-	R\$ 4.815.490,00	02/01/2008	11/01/2012	1
1	620638	10.571.982/0001-25	R\$ 21.397.636,00	R\$ 2.674.704,50	-	R\$ 18.042.198,63	03/01/2008	08/08/2012	1
1	611237	05.054.861/0001-76	R\$ 1.132.190,86	R\$ 141.523,86	-	R\$ 990.667,00	31/12/2007	02/04/2014	1

**LEGENDA**

**Modalidade:**

- 1 - Convênio
- 2 - Contrato de Repasse
- 3 - Termo de Cooperação
- 4 - Termo de Compromisso

**Situação da Transferência:**

- 1 - Adimplente    4 - Concluído    7 - Arquivado
- 2 - Inadimplente    5 - Excluído
- 3 - Inadimplência Suspensa    6 - Rescindido

**Fonte: SIAFI; SICONV**

**Quadro A.4.3.1.2 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA									
CNPJ:						UG/Gestão: 530013			
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	
3	59100.000380/2009-73	CNPQ	3.564.837,52	-		58.221.205,34	01/2010	04/2010	EXECUTADO
3	59030.000091/2010-59	CNPQ	2.425.417,82	-			05/2010	06/2010	EXECUTADO
3	59030.000326/2010-11	CNPQ	77.493.545,86	-	14.921.321,06		09/2010	12/2014	EM EXECUÇÃO
<b>TOTAL</b>			<b>83.483.801,20</b>		<b>14.921.321,06</b>	<b>58.221.205,34</b>			

Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	
3	59100.000013/2008-69	UNIVASF	10.787.019,06	-		68.226.707,47	01/2008	12/2009	EXECUTADO
3	59100.000079/2008-59	UNIVASF	4.223.006,17	-			01/2008	12/2009	EXECUTADO
3	59030.000163/2010-68	UNIVASF	7.946.073,20	-			01/2010	12/2011	EXECUTADO
3	59100.000276/2011-73	UNIVASF	17.666.819,32	-			07/2011	12/2011	EXECUTADO
3	59100.000309/2012-66	UNIVASF	23.254.524,60	-	21.453.237,98				
3	59100.000254/2013-75	UNIVASF	24.661.829,97	-	7.354.934,17		09/2013	12/2014	EM EXECUÇÃO
<b>TOTAL</b>			<b>88.539.272,32</b>		<b>28.808.172,15</b>	<b>68.226.707,47</b>			

Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	
3	59100.000331/2008-20	UFPE	710.030,60	-	-	1.913.954,92	01/2008	12/2008	EXECUTADO
3	59030.000392/2010-82	UFPE	1.076.733,00	-	-		01/2010	12/2011	EXECUTADO
3	59100.001077/2012-63	UFPE	408.390,62	-	170.278,42		03/2013	12/2013	EXECUTADO
<b>TOTAL</b>			<b>2.195.154,22</b>		<b>170.278,42</b>	<b>1.913.954,92</b>			

Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	

3	59100.000290/2005-29	UFRPE	18.446,00	-	-	28.446,00	01/2005	12/2005	EXECUTADO
3	59000.000727/2007-14	UFRPE	9.911,37	-	-		01/2007	12/2007	EXECUTADO
<b>TOTAL</b>			<b>28.357,37</b>		-	<b>28.446,00</b>			

Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	
3	59000.000706/2007-07	FUNASA	26.301.990,14	-	-	13.898.961,84	01/2007	12/2008	EXECUTADO
3	59000.000457/2009-85	FUNASA	-	-	-		01/2009	12/2009	EXECUTADO
3	59030.000074/2010-11	FUNASA	1.460.396,78	-	-		01/2010	12/2011	EM EXECUÇÃO
3	59100.000159/2011-18	FUNASA		-	-				
3	59100.000342/2012-96	FUNASA	893.053,09	-	1.413.025,68				
<b>TOTAL</b>			<b>28.655.440,01</b>		<b>1.413.025,68</b>	<b>13.898.961,84</b>			

Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	
3	59100.000284/2008-14	EMBRAPA	17.354,00	-	-	17.354,00	01/2008	12/2008	EXECUTADO
<b>TOTAL</b>			<b>17.354,00</b>		-		<b>17.354,00</b>		

Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	
3	59000.000435/2005-10	DNOCS	805.000,00	-		83.005.566,92	01/2005	12/2005	EXECUTADO
3	59000.001932/2005-35	DNOCS	895.000,00	-					EXECUTADO
3	59000.000960/2005-35	DNOCS	11.500.000,00	-					EXECUTADO
3	59000.002324/2005-48	DNOCS	26.607.458,00	-					EXECUTADO
3	59100.000172/2005-11	DNOCS	585.900,00	-					EXECUTADO
3	59100.000245/2005-74	DNOCS	5.000.000,00	-					EXECUTADO
3	59000.000447/2006-25	DNOCS	646.875,00	-					EXECUTADO
3	59000.000448/2006-70	DNOCS	649.874,00	-					EXECUTADO
3	59000.002764/2006-86	DNOCS	816.474,93	-					EXECUTADO
3	59400.000656/2006-66	DNOCS	2.400.000,00	-					EXECUTADO
3	59000.000301/2007-61	DNOCS	1.543.299,71	-					EXECUTADO
3	59000.000423/2007-57	DNOCS	59.947,90	-					EXECUTADO
3	59000.000352/2007-92	DNOCS	820.000,00	-					EXECUTADO





			13.805.682,50		6.240.000,00	7.850.698,50			
--	--	--	---------------	--	--------------	--------------	--	--	--

Modalidade	Nº do Instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Global	Contrapartida	No exercício	Acumulado até o exercício	Início	Fim	
3	59100.000444/2013-92	FNS	5.174.882,36	-	-	-	07/2013	08/2013	
			5.174.882,36		-	-			

Fonte:

66.175.841,75 648.582.692,22

**LEGENDA**

MODALIDADE:

- 1 Convênio
- 2 Contrato de Repasse
- 3 Termo de Cooperação
- 4 Compromisso

Situação da Transferência:

- 1 Adimplente
- 2 Inadimplente
- 3 inadimplência Suspensa
- 4 Concluído
- 5 Excluído
- 6 Rescindido
- 7 Arquivado

**Quadro A.4.3.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios**

**Quadro A.4.3.2.1 – DEPARTAMENTO DE OBRAS HÍDRICAS**

Unidade Concedente ou Contratante						
<b>Nome:</b>	Departamento de Obras Hídricas/SIH/MI					
<b>CNPJ:</b>	03.353.358/0001-96					
<b>UG/GESTÃO:</b>	530013/00001 530016/00001 530021/00001					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
<b>Convênio</b>	102	51	7	990.534,56	117.600,00	22.674.551,11
<b>Contrato de Repasse</b>	0	0	0	-	-	-
<b>Termo de Cooperação</b>	0	0	0	-	-	-
<b>Termo de Compromisso</b>	43	14	6	222.467.484,96	91.496.282,06	649.921.958,83
<b>Totais</b>	145	65	13	223.458.019,52	91.613.882,06	672.596.509,94
<b>Fonte: SIAFI; SICONV</b>						

**Quadro A.4.3.2.2 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

Unidade Concedente ou Contratante						
<b>Nome:</b>	Secretaria de Infraestrutura Hídrica					
<b>CNPJ:</b>						
<b>UG/Gestão:</b>	530013 / 00001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício			Montantes repassados em cada exercício independentemente do ano de celebração do instrumento(em R\$ 1,00)		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
<b>Convênio</b>	0	1			117.600,00	
<b>Contrato de Repasse</b>	0					
<b>Termo de Cooperação</b>	8		7	66.175.841,75	34.559.239,64	R\$80.493.569,28
<b>Termo de Compromisso</b>	0	1		R\$ -	R\$-	R\$ -
<b>Totais</b>	8	2	7	R\$ 66.175.841,75	R\$ 34.676.839,64	R\$ 80.493.569,28
<b>Fonte:</b>						

**Quadro A.4.3.3 - Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse.**

**Quadro A.4.3.3.1 - Resumo da Prestação de Contas Sobre Transferências Concedidas Pela UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Compromisso e Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse**

Unidade Concedente					
Nome: Secretaria de Infraestrutura Hídrica					
CNPJ:			UG/Gestão: 530013/00001		
Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos (Quantitativo e Montante Repassados)		
			SIAFI	SICONV	Contratos de Repasse
2013	Contas Prestadas	Quantidade	<b>1</b>	<b>2</b>	
		Montante Repassado	76.226.301,98	1.419.500,00	
	Contas Não Prestadas	Quantidade	0	0	
		Montante Repassado	0,00	0,00	
2012	Contas Prestadas	Quantidade	<b>1</b>	<b>2</b>	
		Montante Repassado	10.283.600,00	2.400.000,00	
	Contas Não Prestadas	Quantidade	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Montante Repassado	0,00	0,00	
2011	Contas Prestadas	Quantidade	<b>2</b>	<b>1</b>	
		Montante Repassado	76.000.000,00	5.950.000,00	
	Contas Não Prestadas	Quantidade	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		Montante Repassado	0,00	0,00	21.120.000,00
Anteriores a 2011	Contas Não Prestadas	Quantidade	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Montante Repassado	0,00	0,00	

**Quadro A.4.3.4 - Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênio e de Contratos de Repasse**

**Quadro A.4.3.4.1 – Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse**

Unidade Concedente						
Nome: Secretaria de Infraestrutura Hídrica						
CNPJ:			UG/Gestão: 530013/00001			
Exercício da Prestação de Contas Quantitativos e Montante Repassados	Quantitativos e Montantes Repassados		Instrumentos			
			SIAFI	SICONV	Contratos de Repasse	
2013	Com prazo de análise ainda não vencidos	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	0	1	
			Quantidade Reprovada	0	0	
			Quantidade de TCE	0	0	
			Montante Repassado (R\$)	0,00	1.419.500,00	
	Contas NÃO analisadas	Quantidade	0	0		
		Montante Repassado (R\$)	0,00	0,00		
	Com prazo de análise vencidos	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	1	0	
			Quantidade Reprovada	0	0	
			Quantidade de TCE	0	0	
			Montante Repassado (R\$)	76.226.301,98	0,00	
Contas NÃO analisadas		Quantidade	0	1		
		Montante Repassado (R\$)	0,00	951.500,00		
2012	Quantidade de Contas Prestadas		0	0		
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	1	1		
		Quantidade Reprovada	0	0		
		Quantidade de TCE	0	0		
		Montante Repassado (R\$)	10.283.600,00	2.400.000,00		
	Contas Não analisadas	Quantidade	0	1		
Montante Repassado (R\$)		0,00	352.937,00			
2011	Quantidade de Contas Prestadas		0	0		
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	2	0		
		Quantidade Reprovada	0	0		
		Quantidade de TCE	0	0		
		Montante Repassado (R\$)	74.000.000,00	0,00		
	Contas Não analisadas	Quantidade	2	1		
Montante Repassado (R\$)		74.000.000,00	64.711.230,00			
Anteriores a 2011	Contas Não analisadas	Quantidade	15	0		
		Montante Repassado (R\$)	253.213.002,29	0,00		

#### 4.3.1 – Análise Crítica

4.3.1.1 – Departamento de Obras Hídricas

4.3.1.2 – Departamento de Projetos Estratégicos

#### 4.4.1.1 – Departamento de Obras Hídricas

##### **Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de contas inadimplente.**

As transferências não são efetivamente realizadas pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica- SIH, e sim, pela Secretaria de Execução – SECEX. Esta não efetua pagamentos caso o conveniente esteja em situação inadimplente, ou seja, a transferência não é efetuada. Nesse caso, a SIH comunica ao conveniente as irregularidades encontradas para que ele tome providências a fim de saná-las.

##### **Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos transferidos nos últimos três anos.**

Houve um aumento significativo no volume de recursos repassados por este Ministério no ano de 2013. Como causadores desse aumento têm-se os lançamentos das carteiras do PAC prevenção de seca e de cheia, em 2012, e da Portaria Interministerial 130 de Abril de 2013, a qual flexibilizou a liberação de recursos nos casos de estiagem prolongada, cheias, enxurradas, inundações ou alagamentos, e ainda, deslizamento de encostas.

##### **Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos regulamentares no decorrer dos últimos exercícios.**

Os convenientes procuram atender o que dispõe a legislação a respeito das prestações de contas.

Os Estados e Municípios encaminham a documentação referente à prestação de contas ao Ministério via SICONV. A análise técnica da prestação de contas é realizada pelo corpo de técnicos e engenheiros, já a financeira é realizada pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios - CGCONV. Após o parecer técnico da área finalística, a CGCONV verifica a existência de glosa e realiza a análise final da prestação de contas e a submete ao ordenador de despesa.

##### **Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2013, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à disponibilidade adequada dos recursos humanos e materiais para tanto.**

Os procedimentos adotados para a análise da prestação de contas consistem em verificar a compatibilidade entre o objeto executado e a documentação comprobatória do cumprimento do objeto. Análise dessa documentação ocorre de forma tempestiva nas situações em que todas as informações necessárias são encaminhadas ao Ministério. Quando há pendências de documentos, o conveniente é notificado mediante Ofício e novo prazo é concedido para atendimento da demanda.

A significativa quantidade de irregularidade apontadas nas prestações de contas resulta em reanálises devido às justificativas e esclarecimentos de defesas. O volume de trabalho agregado à grande quantidade de processos é incompatível com a quantidade de colaboradores, já que os técnicos responsáveis pela prestação de contas são os mesmos que acompanham e supervisionam a execução do objeto.

Devido ao exposto, há dificuldade no atendimento tempestivo de processos antigos que se encontram em reanálise ou com pendências na prestação de contas.

**Estruturas de controle definidas para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados.**

As estruturas de controle se dão a partir da padronização de procedimentos como: análise das planilhas do contratado para a execução das obras em conformidade com a LOA a fim de se proceder a 1ª liberação; modelagem e uniformidade dos relatórios de vistorias das obras; uniformidade no acompanhamento do plano de trabalho com a exigência de readequação no caso de alterações do previsto para o efetivamente realizado; e uniformidade na verificação técnica da prestação de contas final, do cumprimento integral do objeto físico e do objeto social pactuado.

Um problema enfrentado é a incompatibilidade do corpo técnico disponível com o volume de instrumentos celebrados, o que prejudica a adequada fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados.

**Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução descentralizada das políticas públicas a cargo da UJ.**

Quanto a intervenções de drenagem e controle de cheias e de erosões marítimas e fluviais em municípios suscetíveis a inundações e enxurradas foram concluídas 4 obras, que beneficiaram aproximadamente 70 mil habitantes em 4 municípios. Já as obras para a regularização de oferta de água para os sistemas de abastecimento abrangeram 33 municípios, beneficiando 439 mil pessoas.

#### 4.4.1.2 – Departamento de Projetos Estratégicos

Na execução do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, tornou-se necessária a parceria com diversas entidades públicas, por meio de Cooperação Técnica, para a realização de obras e serviços necessários à implantação do projeto de forma descentralizada.

2. Os órgãos parceiros que receberam recursos do Ministério da Integração para execução de obras, serviços e aquisição de equipamentos foram os seguintes:

<b>Órgão</b>	<b>Valor</b>
1 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	83.483.801,20
2 – Universidade Federal do Vale do São Francisco	74.207.142,64
3 – Universidade Federal de Pernambuco	2.335.605,60
4 – Universidade Federal Rural de Pernambuco	28.357,37
5 – Fundação Nacional da Saúde	28.655.440,01
6 – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA	17.354,00
7 – Departamento de Obras Contra Secas - DNOCS	94.386.052,91
8 – Ministério da Defesa – Comando do Exército	860.564.792,00
9 – Agência Nacional de Águas	10.336.511,09
10- Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	2.100.000,00
11 - Ministério da Saúde	3.043.000,00
12 - Companhia do Vale do São Francisco - CODEVASF	10.805.682,50
<b>Total</b>	<b>1.173.108.159,64</b>

3. Os recursos descentralizados tiveram a seguinte execução orçamentária e financeira:

<b>Órgão</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>% Utilizado</b>
1 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	83.483.801,20	53.196.338,87	76%
2 – Universidade Federal do Vale do São Francisco	84.969.487,53	51.249.246,61	60%
3 – Universidade Federal de Pernambuco	1.935.546,00	1.708.911,00	88%
4 – Universidade Federal Rural de Pernambuco	28.357,37	28.357,37	100%
5 – Fundação Nacional da Saúde	14.303.207,06	14.281.218,58	100%
6 – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA	17.354,00	17.354,00	100%
7 – Departamento de Obras Contra Secas – DNOCS	91.942.248,40	88.223.890,50	96%

8 – Ministério da Defesa – Comando do Exército	655.667.997,72	597.944.414,52	91%
9 – Agência Nacional de Águas	10.027.304,20	10.027.304,20	100%
10 - Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	2.100.000,00	2.100.000,00	100%
11 - Ministério da Saúde	2.265.045,24	2.265.045,24	100%
12 - Companhia do Vale do São Francisco - CODEVASF	8.051.134,94	1.778.254,21	22%
<b>Total</b>	<b>954.791.483,66</b>	<b>822.820.335,10</b>	<b>86%</b>

4. Os resultados alcançados na aplicação dos recursos e os efeitos a médio e a longo prazo:

### **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Técnico – CNPq**

#### **Resultados alcançados:**

Cumprimento das normas legais estabelecidas pela Constituição Federal e pelas portarias do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que dispõe sobre os procedimentos necessários à proteção dos patrimônios históricos e arqueológicos em área de obras impactadas em território nacional;

Atendimento à condicionante 2.18 da licença de Instalação do IBAMA nº438/2007, através da execução do Programa de identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos, parte integrante do Projeto Básico Ambiental do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do nordeste Setentrional;

#### **Serviços Realizados:**

Acompanhamento de obras civis, acompanhamento de abertura de canal, acompanhamento de escavação de jazidas, acompanhamento de supressão vegetal destocamento e expurgo e prospecção arqueológica de superfície.

Considerando-se os eixos norte e leste, os serviços realizados foram os seguintes:

Prospecção: 42.993.793m<sup>2</sup>

Destocamento: 1.016.585 m<sup>2</sup>

Acompanhamentos:

- Supressão mecânica 1.025.020 m<sup>2</sup>
- Remoção de expurgo 1.764.193 m<sup>2</sup>
- Escavação de canal 45.694 m<sup>2</sup>
- Escavação de Jazida 242.725 m<sup>2</sup>
- Escavação caixa de empréstimo 112.619 m<sup>2</sup>
- Obra civil 123.798 m<sup>2</sup>

Resgate de sítios arqueológicos: 20

Resgate de ocorrências arqueológicas: 95

Foram coletados 34.868 vestígios arqueológicos

Em todo o período foram produzidos Relatórios Semanais de Atividades e Relatórios Semanais de execução, este enviado ao IBAMA.

Todos estes relatórios são baseados nos relatórios diários de todas as frentes de trabalho de campo. São informações que são processadas diariamente e integradas à base de dados do Inapas/ Fumdham. Faz também parte desta base de dados todos os aspectos de gestão administrativa do PBA6, assim como toda a cartografia descritiva e temática das atividades desenvolvidas.

Além dos benefícios indiretos para sociedade, como a não interrupção do andamento das obras do Projeto por conta do desempenho das atividades desenvolvidas pela equipe arqueológica.

A partir do estudo e contextualização dos achados arqueológicos históricos e pré-históricos da região, é possível a produção de conhecimento que contribuirá para o resgate e a valorização do patrimônio cultural local e regional, bem como a sensibilização da comunidade local em relação ao patrimônio cultural.

#### **Efeitos a médio e em longo prazo:**

No momento as atividades afetadas à arqueologia estão em ritmo adequado. A previsão de conclusão é dezembro de 2015. Para os anos subsequentes a perspectiva é a de disseminação do conhecimento obtido a respeito do patrimônio cultural da região sejam através de publicações acadêmicas e científica da construção de um museu natural na região ou da comunicação oral entre a sociedade exposta as atividades de educação patrimonial.

A finalização da educação patrimonial – atividades previstas no Programa de identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos – é criar as condições para que a população que habita a área do entorno da obra participe das atividades destinadas à proteção do patrimônio cultural, arqueológico e patológico de seus municípios; que os membros da comunidade reconheçam a si próprios como participantes do processo de proteção de seu patrimônio cultural.

#### **Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)**

#### **Resultados alcançados:**

Atendimento às condicionantes 2.43, 2.44 e 2.45 da Licença de Instalação do IBAMA nº438/2007, através da execução do Programa de Monitoramento da Qualidade da água e Limnologia – PBA22, parte integrante do Projeto Básico Ambiental do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional;

O cumprimento das condicionantes citadas permite, não só a manutenção da validade da referida licença de instalação, bem a sua renovação em 23 de março de 2013 .

#### **Serviços Realizados:**

Campanhas anuais de monitoramento de qualidade da água, sendo 2, no período da seca e 2 no período chuvoso, em 86 pontos de coleta em conformidade como PBA-22, inseridos nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, e Pernambuco.

Em todo o período foram produzidos Relatórios Semestrais de Execução, estes enviados ao IBAMA.

O benefício social alcançado foi conhecido e caracterizado da qualidade das águas dos rios e reservatórios das bacias hidrográficas que receberão as águas do Projeto São Francisco.

#### **Efeitos a médio e em longo prazo:**

Atualmente as atividades estão sendo executadas em conformidade com o cronograma de obras cuja previsão de conclusão 2015. Espera-se que a partir do monitoramento executado, todas as condicionantes da Licença de instalação nº438/2007 sejam devidamente atendidas e com isso seja possível obter a licença de operação para o Projeto São Francisco. Acredita-se que com a operação desse Projeto haja melhoria na qualidade de água e segurança na oferta hídrica nas bacias receptoras e, com isso, potencializando os usos nessas bacias.

#### **Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF**

##### **Resultados alcançados:**

O Programa de Conservação de Fauna e Flora é fundamental e parte integrante do Processo de Licenciamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF no que se refere aos subprogramas de Monitoramento de Fauna e Resgate de Fauna esses subprogramas estão relacionados a mitigar os impactos negativos e fornece as diretrizes para a conservação da diversidade biótica local, sendo a grande contribuição desse subprogramas incrementar o conhecimento científico no Nordeste Setentrional, formação de recursos humanos fomentando informações para o Bioma Caatinga.

##### **Serviços Realizados:**

Os subprogramas de Monitoramento e Resgate de Fauna : Monitoramento de Avifauna, Mastofauna, Entomofauna, Ictiofauna, Herpetofauna estão ampliando informações científicas como; distribuição e ecologia de espécies raras e ameaçadas assim como descrevendo novos locais de ocorrência de espécies no semi-árido Brasileiro. Também no ano de 2012 foram planejadas as Contenções da Biota Aquática do Eixo Norte e Leste do PISF.

O Subprograma de Herpetofauna do Projeto de Integração do Rio São Francisco no ano de 2012 foram monitorados 67 espécies amostrados 4.081 indivíduos no Eixo Norte e Leste do PISF.

O Subprograma de Avifauna Monitorados no Projeto de Integração do Rio São Francisco no ano de 2012 foram contabilizados 214 espécies de aves com 8.763 indivíduos monitorados.

O Subprograma de Mastofauna monitorados foram 37 espécies no ano de 2012 amostrados em 271 indivíduos.

O Subprograma de Ictiofauna apresentou total de 81 espécies com 46.345 indivíduos monitorados no ano de 2012.

O Subprograma de Entomofauna está dividido em Entomologia Aquática e Entomologia Terrestres, no ano de 2012 foram monitorados para Entomologia Aquática 21.894 indivíduos em 160 Taxa. Para a Entomologia terrestre foram monitorados 119 espécies num total de 5.223 indivíduos.

Subprograma de Resgate de Fauna Silvestre do total de 12.000 indivíduos resgatados o ano de 2012 foram afugentados e resgatados 1074 indivíduos nas áreas de Supressão da Vegetação do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Em relação ao Subprograma de Monitoramento das Modificações na Cobertura, Composição e Diversidade Vegetal, de forma semelhante aos Subprogramas de Fauna listados anteriormente, essas ações vem se consolidando como um dos grandes esforços científicos para descrição e entendimento dos padrões de biodiversidade atualmente existentes no Brasil. Esse esforço culminou no lançamento do livro **“Flora das Caatingas do Rio São Francisco”**, obra técnico científico com mais de 500 paginas e 13 capítulos que descrevem os padrões vegetacionais das Caatingas do sertão setentrional ligadas ao Rio São Francisco.

Ainda no ano de 2012 foi entregue a compilação geral do **“Inventário Florístico das Áreas Diretamente Afetadas (ADA) do PISF”**, documento que integra a importante condicionante para liberação das Autorizações de Supressão Vegetal-ASV.

As ações pormenorizadas do subprograma de Monitoramento das Modificações na Cobertura, Composição e Diversidade Vegetal, estão apresentadas abaixo com seus quantitativos totais desde o início das atividades para um adequado acompanhamento.

Nas ações vinculadas ao inventário já foram coletadas um total de 10.600 amostras, distribuídas em 1.100 espécies identificadas até o ano de 2012 na área do PISF. Ainda nessa ação, mais de 556 amostras de madeiras nativas da Caatinga já foram coletadas e estão distribuídas em 115 espécies lenhosas. Esse acervo é de extrema importância para identificação do potencial florestal do bioma e está em franco crescimento.

O Resgate de Germoplasma consiste na coleta e manutenção do acervo genético da Caatinga nas áreas do PISF através de sementes e matrizes, além do resgate de plantas inteiras ou em parte de dentro das áreas a serem suprimidas. Nessa ação já foram marcadas 630 árvores de vigor fenotípico reconhecido e alta sobrevivência, essas matrizes estão distribuídas em 12 espécies nativas e serão as fontes de sementes para projetos de recuperação de áreas degradadas. Também foram resgatadas 8.480 indivíduos de 58 espécies que seriam perdidas por estarem nas áreas de ASV, resguardando patrimônio genético de populações que sofreriam diminuição acentuada em sua abundância. Ainda nessa ação, mais de 900 lotes de sementes provenientes de 157 espécies de plantas nativas já foram coletadas, somando até o momento 1,338 toneladas de sementes.

Na ação vinculada ao monitoramento da diversidade vegetal, em 2012 foram realizadas a segunda e terceira medições dos 27 pontos de monitoramento semestralmente. Nesses pontos de monitoramento estão instaladas 5 parcelas de 10x10 totalizando 135 parcelas permanentes onde aproximadamente 4.870 indivíduos lenhosos são medidos e acompanhados. Para a execução dessas ações, foi rodado no ano de 2012 um total de 164.374 km por toda a área de sob influência do PISF. Para o atendimento desta condicionante foram encaminhados relatórios semanais e relatórios semestrais, bem como notas técnicas estes enviados ao IBAMA

### **Efeitos a médio e em longo prazo:**

No momento as atividades afetas ao monitoramento da fauna e da flora estão em ritmo adequado. As atividades devem ser realizadas durante todo o período da obra e por mais dois anos na fase de operação.

Os resultados gerados contribuem para a ampliação do conhecimento sobre os possíveis impactos e norteará estratégias para a conservação de áreas prioritárias. Os grupos escolhidos possuem funções ecológicas distintas para a avaliação da mudança de habitat, uma vez que cada grupo possui relações particulares com elementos específicos no ecossistemas

### **Fundação Nacional de Saúde - Funasa**

#### **Resultados alcançados:**

Atendimento das demandas apresentadas pelas comunidades indígenas e quilombolas, através da execução do Programa de Apoio aos Povos Indígenas – PBA12 e Programa de Desenvolvimento das Comunidades Quilombolas-PBA 17, parte integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

#### **Serviços Realizados:**

Substituição de 488 casas de taipa por residências de alvenaria, sendo 267 nas quatro (04) comunidades indígenas e 221 nas dezesseis (16) comunidades quilombolas atendidas pelo PISF.

Construção de 02 Postos de Saúde nas comunidades indígenas, sendo 01 já concluído na comunidade Tumbalálá no Município de Abaré/BA e 01, em fase de conclusão, na comunidade Truká, no município de Cabrobó/PE.

### **Efeitos a médio e em longo prazo:**

A substituição das casas, além de proporcionar condições mais dignas para a população das comunidades indígenas e quilombolas, tem como propósito diminuir a incidência da doença de chagas na região.

Os postos de saúde auxiliarão as comunidades a ter uma assistência médica voltada para suas necessidades e características culturais, além da melhoria da qualidade de vida.

### **O Ministério da Defesa – Comando do Exército**

**EIXO LESTE: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE APROXIMAÇÃO À EBV-1 E BARRAGEM DE AREIAS.**

**Responsável :** 3º Batalhão de Engenharia de Construção – 3º BEC

#### **Caracterização dos serviços:**

**- Canal de Aproximação à EBV-1**

Características principais:

- Extensão total de 5.733,87 m, sendo trecho I – est. 0 / 80 (taludes 1/4 e 1/2,5); trecho II – est. 80 / 240 (taludes 1/2,5 e 1/2), e trecho III – est. 240 / 286 + 13,87 m (taludes 1/1,5 e 1/1,25).
- Revestimento dos taludes do trecho III em gabião-manta, e proteção com transição e enrocamento nos demais taludes dos trechos I e II.
- N.A. máx.: 305,00 m  
N.A. mín.: 299,00 m

#### **- Barragem de Areias**

Características principais:

- Extensão: 1.120 m (compreendendo: 1.000 m de barramento artificial, 60 m de barramento natural e 60 m de vertedouro).
- Altura máxima: 17,90 m
- Largura do coroamento: 6 m
- Volume do reservatório: 7,8 milhões de m<sup>3</sup>
- Dique auxiliar: 220 m
- Largura da crista: 362,90 m
- N.A. máx.: 361,60 m
- Soleira do vertedouro: 361,60 m

#### **Objetivo das obras:**

Conduzir água a partir da barragem de Itaparica, no município de Floresta/PE, ao longo do Eixo Leste, alcançando o rio Paraíba, na Paraíba e atingindo os reservatórios existentes nas bacias receptoras: Poço da Cruz/PE e Epitácio Pessoa(Boqueirão)/PA. Ramificações serão construídas para transferir parte da vazão para as bacias do Rio Pajeú, do Rio Moxotó e para a região agreste de Pernambuco, através da construção de um ramal de 70 km que interligará o Eixo Leste à bacia do rio Ipojuca. A vazão máxima prevista é de 28 m<sup>3</sup> /s, mas a vazão média operacional será de 10 m<sup>3</sup> /s.

#### **Resultados alcançados na aplicação dos recursos:**

##### **- Canal de Aproximação à EBV 1**

Encontram-se concluídos a terraplanagem (com exceção da escavação da seção propriamente dita do canal, no trecho entre as estacas 0/4, a ser executada quando da implantação da biota aquática), o revestimento de taludes em gabião-manta; a proteção de taludes com transição / enrocamento; a drenagem externa e parte da drenagem interna.

### **- Barragem de Areias**

Concluída a execução do maciço, da proteção dos paramentos de montante e jusante com transição e enrocamento, da berma de equilíbrio, da maior parte das estruturas da câmara de restituição e da torre de comando da tomada de uso difuso. Foram montados os equipamentos hidromecânicos da câmara de restituição. Com relação ao vertedouro, encontram-se em execução os muros laterais, os blocos centrais em concreto armado e o canal de transição.

## **EIXO NORTE: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE APROXIMAÇÃO À EBI-1 E DA BARRAGEM TUCUTU.**

**Responsável:** 2º Batalhão de Engenharia de Construção – 2º BEC

### **Caracterização dos serviços**

#### **- Canal de Aproximação à EBI-1 – Obra concluída**

Características principais

- Extensão do Canal: 2.080,00 m
- Quantitativos gerais dos serviços realizados

<b>CANAL DE APROXIMAÇÃO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>UNL.</b>	<b>QUANT.</b>
1.0	Escavação de material de 1ª categoria, carga e transporte até 1,0 km com esgot	m³	327.002,70
2.0	Escavação de material de 2ª categoria, carga e transporte até 1,0 km com esgot.	m³	204.717,68
3.0	Escavação de material de 3ª categoria, carga e transporte até 1,0 km com esgotamento.	m³	247.755,33
4.0	Colchão tipo reno (4,00, 5,00 ou 6,00m)x2,00x0,17 - malha hexagonal de dupla torção (ABNT 10514), tipo 6x8, fabricados em arame BTC (baixo teor de carbono) com revestimento zinco-alumínio (ABNT 8964 e ASTM 856) no diâmetro 2,00mm, com revestimento em PVC.	m³	11.838,79

### **- Barragem Tucutu**

Características principais

- Extensão da Barragem: 1.790,00 m
- Quantitativos gerais dos serviços realizados

<b>BARRAGEM TUCUTU</b>			
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>UNL.</b>	<b>QUANT.</b>
1.0	Escavação de material de 1ª categoria, carga e transporte até 1,0 km	m³	503.120,91
2.0	Escavação de material de 2ª categoria, carga e transporte até 1,0 km	m³	1.890.261,06
3.0	Escavação de material de 3ª categoria, carga e transporte até 1,0 km	m³	365.016,48
4.0	Aterro compactado	m³	1.140.242,68
5.0	Encorocamento compactado (BICA CORRIDA)	m³	69.062,39
6.0	Fabricação, transporte e lançamento de concreto estrutural Mpa	m³	2.874,72

### **Objetivo das obras**

Transportar águas por um percurso de aproximadamente 400 km, com ponto de captação próximo à cidade de Cabrobó-PE. Operará com uma vazão contínua de 16,4 m³/s, destinados ao consumo humano. Em períodos de escassez de água nas bacias receptoras e de abundância na bacia do São Francisco, as vazões transferidas poderão atingir a capacidade máxima estabelecida, que é de 99 m³/s. Os volumes excedentes transferidos serão armazenados em reservatórios estratégicos existentes nas bacias receptoras: Atalho e Castanhão, no Ceará; Armando Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte; Engenheiro Ávidos e São Gonçalo, na Paraíba; e Chapéu e Entre Montes, em Pernambuco.

## **CONSTRUÇÃO DOS NÚCLEOS HABITACIONAIS**

**Responsável:** Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar – CRO/7

### **- Caracterização dos serviços**

Construção de 10 (dez) núcleos habitacionais nas fazendas Junco(Baixio dos Grandes) em Cabrobó/PE, Uri em Salgueiro/PE, Pilões em Verdejante/PE, Queimada Grande em Salgueiro/PE, Descanso em Mauriti/CE, Salão em Sertânia/PE, Malícia em Salgueiro/PE, Negreiros em Salgueiro/PE, Vassouras em Brejo Santo/CE, Captação em Cabrobó/PE, totalizando quatrocentos e setenta (470) casas populares, dez escolas, dez postos médicos, dez associações comunitárias, 02(dois) galpões e toda infra-estrutura inerente, incluindo construção de adutoras de água bruta para abastecimento dos núcleos, rede elétrica, rede de distribuição de água e terraplenagem. Desses núcleos, foram já entregues à população Captação, Junco(Baixio dos Grandes), Negreiros, Uri e Pilões. As demais vilas Queimada Grande, Salão, Descanso, Vassouras e Malícia encontram-se em execução.

### **Objetivo das obras.**

Propiciar às famílias afetadas condições que permitam sua reprodução social e econômica em situação, no mínimo similar à atual, conforme o Projeto Básico Ambiental (PBA nº 8), integrante do Programa de Reassentamento das Populações, do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

### **Resultados alcançados na aplicação dos recursos.**

Tiveram prosseguimento os serviços relativos à construção das VPRs constantes do quadro a seguir: Descanso, Vassouras, Salão, Queimada Grande e Malícia. Prevê-se a conclusão desses serviços para julho de 2013.

VPR	Total de casas
1 - Descanso	80
2 - Vassouras	145
3 - Salão	39
4 - Queimada Grande	25
5 - Malícia	20
Total	309

## **5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS**

### **5.1 Estrutura de Pessoal da Unidade**

A.5.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação Apurada em 31/12/2013;

A.5.1.1.2 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho da UJ – Situação em 31/12/2013;

A.5.1.2.1 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ – Situação em 31/12/2013;

A.5.1.2.2 – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária – Situação em 31/12/2013;

A.5.1.2.3 – Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade – Situação apurada em 31/12/2013;

A.5.1.3 – Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois Anteriores;

A.5.1.4.1 – Composição do Quadro de Servidores Inativos – Situação apurada em 31/12/2013;

A.5.4.2 – Instituidores de Pensão – Situação apurada em 31/12/2013;

A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (art. 3º da IN TCU 55/2007);

A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (art. 3º da IN TCU 55/2007);

A.5.1.5.3 – Regularidade do Cadastro dos Atos no SISAC;

A.5.1.5.4 – Atos Sujeitos à Remessa Física ao TCU (art. 14 da IN TCU 55/2007);

5.1.6 – Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos;

5.1.7 – Providências Adotadas nos Casos de Acumulação de Indevida de Cargos Funções e Empregos Públicos;

5.1.8 – Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos;

5.2 – Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários;

5.2.1 – Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão;

A.5.2.1 – Cargos e Atividades Inerentes as Categorias Funcionais do Plano de Cargos da Unidade Jurisdicionada;

A.5.2.2 – Autorizações para Realização de Concursos Públicos ou Provimento Adicional para Substituição de Terceirizados;

9.4 – Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93;

A.9.4.1 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de Entregar a Declaração de Bens e Rendas.

Assim, a seguir apresentamos os quadros, devidamente preenchidos, contendo os dados solicitados:

Quadro A.5.1.1.1 - Força de Trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2013

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorização	Efetiva		
<b>1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)</b>		<b>109</b>	<b>28</b>	<b>23</b>
1.1 Membros de poder e agentes Políticos				
1.2 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)		109	28	23
1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão		31	22	7
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado		72	6	16
1.2.3 Servidores de carreira em exercício provisório			0	0
1.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas		6	0	0
<b>2 Servidores com Contratos Temporários</b>			<b>0</b>	<b>5</b>
<b>3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública</b>		<b>13</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>4 Total de servidores (1+2+3)</b>		<b>122</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

Fonte: SIAPE e Outros Controles Manuais

Quadro A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12/2013

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro
<b>1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)</b>	
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	
1.2. Exercício de Função de Confiança	
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)	
<b>2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	
<b>3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	
3.1. De ofício, no interesse da Administração	
3.2. A pedido, a critério da Administração	
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	
<b>4. Licença remunerada (4.1+4.2)</b>	
4.1. Doença em pessoa da família	
4.2. Capacitação	
<b>5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)</b>	
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro	

5.2. Serviço militar	
5.3. Atividade política	
5.4. Interesses particulares	
5.5. Mandato classista	
<b>6. Outras situações (Especificar o ato normativo)</b>	
<b>7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)</b>	

Fonte: SIAPE

Obs. Os dados relacionados a esse quadro são apresentados no Relatório de Gestão em nome da Secretaria-Executiva.

Quadro A.5.1.2.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ - Situação apurada em 31 de dezembro de 2013

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorização	Efetiva		
<b>1. Cargos Comissão</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
1.1 Cargos de Natureza Especial			0	0
1.2 Grupo de Direção e Assessoramento Superior		29	0	0
1.2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão			0	0
1.2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado		11	5	4
1.2.3 Servidores de Outros Órgãos e Esferas		5	0	0
1.2.4 Sem Vínculo		13	5	4
1.2.5 Aposentados			0	0
<b>2. Funções Gratificadas</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		3	5	2
2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado			0	0
2.3 Servidores de outros Órgãos e Esferas			0	0
<b>3. Total de Servidores em Cargo em Função (1+2)</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

Fonte: Decretos n°s 7.472/2011 e 7.659/2011 e SIAPE

Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2013

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
<b>1. Provedimento de cargo efetivo</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
1.1. Membros de poder e agentes políticos					
1.2. Servidores de Carreira	21	32	33	15	8
1.3. Servidores com Contratos Temporários					
<b>2. Provedimento de cargo em comissão</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
2.1. Cargos de Natureza Especial					
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	1	2	3	4	3

2.3. Funções gratificadas					
<b>3. Totais (1+2)</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>11</b>

Fonte: SIAPE

Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2013

Tipologias do Cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Provimento de cargo efetivo</b>	-	-	-	-	4	102	-	3	-
1.1. Membros de poder e agentes políticos									
1.2. Servidores de Carreira					4	102		3	
1.3. Servidores com Contratos Temporários									
<b>2. Provimento de cargo em comissão</b>	-	-	-	-	5	8	-	-	-
2.1. Cargos de Natureza Especial									
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior					5	8		0	
2.3. Funções gratificadas									
<b>3. Totais (1+2)</b>	-	-	-	-	9	110	-	3	-
<b>LEGENDA</b>									
<b>Nível de Escolaridade</b>									
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.									

Quadro A.5.1.3 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores											Em R\$ 1,00
Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e vantagens fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e previdenciários	Demais despesas variáveis				
<b>Membros de poder e agentes políticos</b>											
Exercícios	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão</b>											
Exercícios	2013	502.892,80	29.280,18	37.364,56	11.104,94	62.675,11	8.224,70	8.129,28	1.765,04	1.197,02	662.633,63
	2012	2.540.648,23	19.722,35	198.774,54	76.102,68	126.336,23	38.125,45	18.362,61	48.293,35	12.810,37	3.079.175,81
	2011	5.311.537,33	19.925,65	420.196,73	162.413,99	237.230,75	71.897,77	59.970,93	0,00	10.657,43	6.293.830,58
<b>Servidores com Contratos Temporários</b>											
Exercícios	2013	295.942,33	0,00	24.655,83	20.459,18	6.790,08	0,00	45.802,47	0,00	0,00	393.649,89
	2012	962.005,96	0,00	73.615,01	34.090,49	35.346,87	675,00	24.790,98	0,00	0,00	168.518,35
	2011	1.161.136,67	0,00	96.738,34	31.784,95	42.850,19	750,00	13.512,98	0,00	0,00	1.346.773,13
<b>Servidores Cedidos com ônus ou em Licença</b>											
Exercícios	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	64.890,66	12.318,57	8.389,20	3.091,09	9.880,60	2.579,77	0,00	0,00	0,00	101.149,89
	2011	11.892,24	1.471,68	0,00	0,00	1.197,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	15.574,92
<b>Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial</b>											
Exercícios	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior</b>											
Exercícios	2013	0,00	1.495.511,64	123.162,85	38.750,30	77.476,84	21.313,89	16.147,24	0,00	0,00	1.772.362,76
	2012	313.263,74	1.372.516,49	140.748,32	53.068,24	72.677,75	24.257,00	1.235.601,77	2.250,00		3.214.383,31
	2011	1.054.391,54	1.702.892,83	231.556,15	98.366,45	114.188,32	36.489,00	458.286,20	-	2.224,65	3.698.395,14
<b>Servidores ocupantes de Funções gratificadas</b>											
Exercícios	2013	132.821,71	19.111,35	18.908,68	6.701,01	13.304,64	4.914,54	0,00	0,00	0,00	195.761,93
	2012	80.506,39	13.882,20	8.606,09	2.567,54	10.879,99	5.044,00	0,00	5.365,60	0,00	126.851,81
	2011	124.727,40	19.865,63	9.515,76	7.525,69	15.337,16	7.637,77	11.250,00	0,00	0,00	195.859,41

Fonte: SIAPE e Controles Manuais

### Quadro A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro/2013

Regime de proventos / Regime de aposentadoria	Quantidade	
	De Servidores Aposentados até 31/12/2011	De Aposentadorias iniciadas no exercício de referência
<b>1. Integral</b>		
1.1 Voluntária		
1.2 Compulsória		
1.3 Invalidez Permanente		
1.4 Outras		
<b>2. Proporcional</b>		
2.1 Voluntária		
2.2 Compulsória		
2.3 Invalidez Permanente		
2.4 Outras		
<b>3. Totais (1+2)</b>		

Fonte: SIAPE

**Quadro A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2013**

Regime de proventos do servidor instituidor	Quantidade de Beneficiários de Pensão	
	Acumulada até 31/12/	Iniciada no exercício de referência
<b>1. Aposentado</b>		
1.1. Integral		
1.2. Proporcional		
<b>2. Em Atividade</b>		
<b>3. Total (1+2)</b>		

Fonte:

**Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)**

Tipos de Atos	Quantidade de atos sujeitos ao registro no TCU		Quantidade de atos cadastrados no SISAC	
	Exercícios		Exercícios	
	2012	2011	2012	2011
Admissão				
Concessão de aposentadoria				
Concessão de pensão civil				
Concessão de pensão especial a ex-combatente				
Concessão de reforma				
Concessão de pensão militar				
Alteração do fundamento legal de ato concessório				
<b>Totais</b>				

**Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)**

Tipos de Atos	Quantidade de atos sujeitos à comunicação ao TCU		Quantidade de atos cadastrados no SISAC	
	Exercícios		Exercícios	
	2012	2011	2012	2011
Desligamento				
Cancelamento de concessão				
Cancelamento de desligamento				
<b>Totais</b>				

**Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no SISAC**

Tipos de Atos	Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC			
	Exercício de 2012			
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	Mais de 90 dias
<b>Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)</b>				
Admissão				
Concessão de aposentadoria				
Concessão de pensão civil				
Concessão de pensão especial a ex-combatente				
Concessão de reforma				
Concessão de pensão militar				
Alteração do fundamento legal de ato concessório				
<b>Total</b>				
<b>Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)</b>				
Desligamento				
Cancelamento de concessão				
Cancelamento de desligamento				
<b>Total</b>				

**Quadro A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)**

Tipos de Atos	Quantidade de atos sujeitos ao envio ao TCU		Quantidade de atos enviados ao TCU	
	Exercícios		Exercícios	
	2012	2011	2012	2011
Pensões gratuitas ou indenizatórias				
Outros atos fora do SISAC (especificar)				
<b>Totais</b>				

Obs. Os dados relacionados aos Quadros A.5.1.4.1, A.5.1.4.2, A.5.1.5.1, A.5.1.5.2, A.5.1.5.3 e A.5.1.5.4 constam do Relatório de Gestão em nome da Secretaria-Executiva.

Com relação à acumulação de cargos, apresentamos a seguir os esclarecimentos sobre os registros relacionados aos itens A.5.1.6 – Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos e A.5.1.7 – Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos.

No âmbito do Poder Executivo Federal os órgãos da administração direta e indireta, cuja despesa com pessoal é custeada com recursos do Orçamento Geral de União, tem o cadastro e a folha de pagamento de seus servidores ativos, aposentados e pensionistas administradas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), cujo gerenciamento encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEGEP/MP).

Com isso, o próprio SIAPE restringe e não permite a ocorrência de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos, desde que se trate de cargos ocupados na sua área de abrangência.

Quando se trata de novas nomeações para cargos de provimento em caráter efetivo e/ou em comissão, previamente à posse do cargo público, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério solicita ao empossando que declare formalmente que referida posse não incorrerá em acumulação indevida de cargo público.

Somando-se a isso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), em cumprimento ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério da Previdência Social, periodicamente efetua o cruzamento das informações disponíveis no SIAPE com as constantes na base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), utilizando o NIS (PIS/PASEP) como campo chave para identificação de mais de um vínculo funcional ou trabalhista.

Sobre o item A.5.1.8 – Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos, registramos que o Ministério da Integração Nacional ainda não apresenta indicadores desenvolvidos para a área de Gestão de Pessoas, que será parte de um trabalho futuro desta Pasta.

Cumprido esclarecer, que, para a realização dos trabalhos do Escritório de Processos deste Ministério foi elaborado um Plano de Trabalho Detalhado em que uma das fases está prevista a etapa de criação de um sistema de medição dos Macroprocessos identificados, a partir do desenvolvimento de indicadores de desempenho.

Em conformidade com as discussões travadas com a equipe da Controladoria-Geral da União (CGU) que participou de reuniões do Escritório de Processos em 09.08.2013 e 16.08.2013, foi acordado que um conjunto de indicadores seria desenvolvido de forma incremental e evolutiva, ou seja, que com os anos novos indicadores poderão ser agregados e que melhorias serão incorporadas nos sistemas inicialmente desenvolvidos.

Nesse sentido, foram elaborados inicialmente dez indicadores:

- a) Índice de efetivação do empenho;
- b) Índice de estoque de restos a pagar;
- c) Índice de eficiência das propostas de convênios;
- d) Índice de Aderência dos recursos aplicados dos Fundos Constitucionais à PNDR;
- e) Índice de Aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FCF), aderentes à PNDR, por região;
- f) Índice de integração de Órgãos Municipais (OM) de Defesa Civil ao SINPDEC;

- g) Índice de mapeamento de áreas de risco;
- h) Índice de capacitação dos Agentes;
- i) Índice de concessão do Cartão de Pagamento de Defesa Civil – CPDC;
- j) Índice de adesão no S2ID;

Ressaltamos que esses indicadores foram validados pelas respectivas Secretarias do MI e que os mesmos começam a ser medidos no exercício de 2014, com o acompanhamento do Escritório de Processos.

## 5.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários.

**Quadro A.5.2.1 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da Unidade Jurisdicionada**

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do órgão em que há ocorrência de servidores terceirizados	Quantidade no final do exercício			Ingresso no exercício	Egresso no exercício
	2013	2012	2011		
Administrador, Economista, Engenheiro Civil, Analista Técnico-Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Técnico em Comunicação Social	0	8	24	0	25
Agente Administrativo, Técnico de Contabilidade, Assistente Técnico-Administrativo	0	6	13	0	16
<b>Análise crítica da situação da terceirização no órgão</b>					

### **Análise críticas relacionadas aos dados do Quadro A.5.2.1 – Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de cargos da UJ**

Como sugestão será apresentada a análise crítica emitida por esta Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/CGGP em relação aos dados que integrarão o Relatório de Gestão em nome da Secretaria-Executiva, no entanto, essa Secretaria tem liberdade para se pronunciar com outra análise.

No intuito de acabar com a contratação de serviços terceirizados irregulares na Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, o Termo de Conciliação Judicial (TCJ), celebrado entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a União, representada pela Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), objeto da Ação Civil Pública nº 00810-2006-017-10-00-7, homologado judicialmente em 11 de dezembro de 2007, dentre outras cláusulas, estipulou cronograma prevendo a substituição dos contratados em dissonância com o Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, até o dia 31 de dezembro de 2012.

Em 2013 este Ministério possuía 135 (cento e trinta e cinco) postos de trabalho terceirizados, advindos dos contratos celebrados com a empresa C & P Soluções em Telemarketing LTDA., CNPJ nº 09.267.699/0001-25, Contrato Administrativo nº 30/2011, e SERVEGEL Apoio Administrativo e Suporte Operacional LTDA. CNPJ n.º 01.608.603/0001-33, Contrato Administrativo nº 06/2008.

Visando cumprir o TCJ, o MP, mediante a Portaria MP nº 48, de 8 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 12 de junho de 2012, autorizou a realização de

concurso público para o provimento de 122 (cento e vinte e dois) cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal Efetivo deste Ministério da Integração Nacional, sob a condição da total substituição dos trabalhadores terceirizados que executavam atividades em desacordo com a legislação vigente. Com relação ao quantitativo, cabe esclarecer que o autorizado pelo MP foi inferior ao número de terceirizados existentes no MI porque somente 122 (cento e vinte e dois) eram irregulares, os 13 (treze) restantes referiam-se a postos de trabalho de informática, que se encontram amparados pelo Decreto nº 2.271, de 1997, conforme se verifica a seguir:

*“Art . 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.*

*§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta..”* (destacamos)

Após iniciados os trabalhos concernentes ao certame autorizado, verificamos a necessidade de adequação dos cargos oferecidos, de modo a adequá-los à realidade desta Pasta. Ademais, em caso de alteração da portaria de autorização do concurso público, e conseqüentemente seu cronograma, era imprescindível a prorrogação do prazo estabelecido no citado TCJ, a fim de não acarretar a descontinuidade dos serviços do Órgão. Diante disso, solicitamos ao MP, por meio do Ofício nº 510/2012/SECEX/MI, de 27 de setembro de 2012, a retificação da Portaria MP nº 48/2012, para fazer constar nova relação de cargos e quantitativos bem como a prorrogação do TCJ. Ambos os pleitos foram atendidos, tendo sido o concurso público novamente autorizado pela Portaria MP nº 6, de 3 de janeiro de 2013, publicada no DOU subsequente, e o TCJ prorrogado até 31 de julho de 2013. Em decorrência, os contratos celebrados com a empresas C & P e SERVEGEL também foram prorrogados até 31 de julho de 2013.

Em 22 de março de 2013 foi publicado o Edital nº 1 – MI, de 21 de março de 2013, o qual regeu o certame em comento, tendo sido homologado pelo Edital nº 10 – MI, de 30 de julho de 2013, publicado no DOU de 31 de julho de 2013. Nessa mesma data ocorreu a saída dos 135 (cento e trinta e cinco) terceirizados. Os postos de trabalho foram extintos a partir de 1º de agosto de 2013, conforme se verifica na Portaria MI nº 367, de 15 de agosto de 2013, publicada no DOU subsequente. Em 03 de outubro de 2013, o Ministério do Planejamento publicou a Portaria MP nº 348, de 2 de outubro de 2013, autorizando o provimento de 121 (cento e vinte e um) cargos, tendo em vista que 1 (uma) vaga não foi preenchida. Já em 04 de outubro de 2013, mediante Portaria MI nº 454, de 3 de outubro de 2013, todos os aprovados dentro do número de vagas preenchidas foram nomeados. Desde então, este Ministério vem recebendo os novos servidores e, nos casos de desistência ou vacância, procedendo a novas nomeações dos candidatos homologados.

Item 5.2.2 – Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a realização de Concursos Públicos para substituição de Terceirizados.

**Quadro A.5.2.2 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados**

Nome do órgão autorizado a realizar o concurso ou provimento adicional	Norma ou expediente autorizador, do exercício e dos dois anteriores		Quantidade autorizada de servidores
	Número	Data	

Fonte:

Obs. Na forma do que dispõe o item A.5.2.2 da parte A, item 5, do Anexo II da DN/TCU nº 127, de 15/5/2013, a responsabilidade pelo preenchimento desse Quadro é da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEGEP/MP).

**Quadro 5.2.3 – Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada.**

<b>Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva</b>													
Unidade Contratante													
Nome:													
UG/Gestão:						CNPJ:							
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	CNPJ da Empresa Contratada	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
Observações:													
<b>LEGENDA</b>													
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Fonte:

Obs. A gestão de os contratos relacionados aos serviços de limpeza e higienização e de vigilância ostensiva se encontram sob o acompanhamento de servidores em exercício na Coordenação-Geral de Suporte Logístico do Departamento de Gestão Interna da Secretaria-Executiva (CGSL/DGI/SECEX/MI).

**Quadro 5.2.4 – Informações sobre locação de Mão de Obra para atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão.**

QUADRO A.5.2.4 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA													
Unidade Contratante													
Nome: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA - SIH													
UG/Gestão: 43							CNPJ:						
Informações sobre os contratos													
Ano do contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	CNPJ da Empresa Contratada	Período contratual de execução das atividades contratadas		Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2012	12	O	51/2012	05.933.861/0001-46	01/10/2012	30/09/2014	0	0	17	17	0	0	P
2013	12	O	492013	09.267.699/0001-25	28/05/2013	27/05/2014	0	0	8	6	4	4	A
2012	12	O	16/2012	10.704.092/0001-44	26/03/2012	28/02/2013	0	0	11	11	0	0	E
Observações:													
<b>LEGENDA</b>							Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.						
<b>Área:</b>							Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino						
1. Segurança;							Médio; (S) Ensino Superior.						
2. Transporte;							Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado						
3. Informática;							(E) Encerrado.						
4. Copeiragem;							Quantitativo de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C)						
5. Recepção;							Efetivamente contratado.						
6. Repografia;													
7. Telecomunicações;													
8. Manutenção de bens móveis;													
9. Manutenção de bens imóveis;													
10. Brigadistas;													
11. Apoio Administrativo - menores Aprendizes;													
12. Outras													

Considerando que os dados constantes do Quadro A.5.2.3 não são acompanhados pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, passaremos a análise dos dados relativos ao Quadro A.5.2.4.

Conforme está demonstrado no Quadro A.5.2.4, no exercício de 2013 três empresas prestaram serviços a este Ministério em atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão.

A Empresa Seter – Serviços e Terceirização de Mão de Obra Ltda., Contrato Administrativo nº 16, de 26 de março de 2012 (Extrato publicado no DOU de 30/03/2012), cujo objeto era a prestação de serviços de secretariado mediante o preenchimento de 80 (oitenta) postos de trabalho, foi pactuado para vigorar no período de 26/03/2012 até 25/03/2013. No entanto, por solicitação da Contratada, a prestação de serviços foi interrompida em 1º de março de 2013, antecipando-se o encerramento da vigência do Contrato em 25 (vinte e cinco) dias antes da data fixada para o seu término.

Destaque-se que o pagamento das verbas rescisórias dos prestadores de serviços não ocorreu amigavelmente, haja vista que os recursos que estavam recolhidos a título de provisão

foram arrestados judicialmente pela Justiça do Trabalho para saldar obrigações trabalhistas em nome de empregados da Empresa vinculados a outros contratos.

A Empresa C&P – Soluções em Telemarketing – EIRELLI – EPP Ltda., após o regular processo licitatório, sucedeu a Empresa Seter na prestação de serviços de secretariado, celebrando com esta Pasta o Contrato Administrativo nº 49/2013-MI, para vigorar no período de 28/05/2013 a 27/05/2014 (Extrato publicado no DOU do dia 03/06/2013). Tal Contrato, que até a presente data vêm transcorrendo sem qualquer anormalidade, prevê, de acordo com a necessidade apresentada, o preenchimento de até 32 (trinta e dois) postos de trabalho de Secretário Executivo e 73 (setenta e três) de Técnico de Secretariado.

O Instituto de Pesquisa e Elaboração de Projetos (IPEPPI), após procedimento licitatório, celebrou com este Ministério o Contrato Administrativo nº 51/2012-MI, com vigência inicial de 01/10/2012 a 30/09/2013 (Extrato publicado no DOU de 02.10.2012), objetivando a prestação de serviços de Auxiliar de Apoio Administrativo às unidades deste Ministério sediadas em Brasília, mediante o preenchimento de 90 (noventa) postos de trabalho, que, até o momento, vem transcorrendo sem qualquer anormalidade.

Os serviços de que trata o presente Contrato eram ou são executados por ocupantes de cargos extintos ou em extinção, tais como os elencados na Lei nº 9.632/98 e na forma do § 2º do artigo 7º da Instrução Normativa nº 02/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP).

Na oportunidade, cabe ressaltar que os valores salariais e dos benefícios pagos aos prestadores de serviços vinculados aos contratos administrativos ora citados correspondem aos pisos previstos nas Convenções Coletivas de Trabalhos das categoriais profissionais empregadas na prestação dos serviços.

#### **Quadro A.5.2.5 – Composição do Quadro de Estagiários.**

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício em R\$ 1,00
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
<b>1. Nível Superior</b>	7	6	6	6	44.580,66
1.1 Área Fim	7	6	6	6	44.580,66
1.2 Área Meio	0	0	0	0	-
<b>2. Nível Médio</b>	0	0	0	0	-
2.1 Área Fim	0	0	0	0	-
2.2 Área Meio	0	0	0	0	-
<b>3. Total (1+2)</b>	7	6	6	6	44.580,66

O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes, e ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. O Programa de Estágio no âmbito deste Ministério foi instituído pela Portaria MI nº 267, de 15 de maio de 2012, publicado no Boletim Interno nº 5.4, de 30 de maio de 2012, e é destinado aos estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. O Programa aceita estudantes para a realização de estágio obrigatório e não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, da modalidade, da área de ensino, e do projeto pedagógico do curso em que o aluno encontra-se matriculado.

O Programa de Estágio seleciona estudantes de cursos cujas áreas estejam relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pelo Órgão, constantes das seguintes áreas do conhecimento: engenharias (civil, elétrica, mecânica, ambiental, dentre outras), computação, administração, direito, secretariado-executivo, arquivologia, biblioteconomia, geografia, contabilidade ou outras áreas correlacionadas com as atividades fins deste Ministério.

Para intermediar a relação Ministério, Estudante e Instituição de Ensino, este órgão utiliza os serviços de Agente de Integração. Entre os anos de 2008 a 2013, o Agente de Integração do Programa de Estágio desta Pasta foi Instituto Euvaldo Lodi (IEL/DF). Com o término do Contrato com citado Agente de Integração, o MI, visando à continuidade da prestação do serviço, lançou, em 21 de outubro de 2013, a licitação na modalidade Pregão Eletrônica, do tipo menor preço global, com condições e especificações estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 34/2013, prevendo a contratação máxima de 60 (sessenta) estagiário de nível superior. A empresa vencedora do pregão foi o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), sendo celebrado o Contrato Administrativo nº 107/2013-MI, com vigência entre 01 de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014, conforme publicado no DOU de 02 de dezembro de 2013, Seção 3, página 121.

## 6 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVOS

### 6.1 Tratamento de Deliberações exaradas em Acórdão do TCU

#### 6.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

##### Quadro A.6.1.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
001	013.071/2013-0	2062/2013		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
<p>9.1. Com fundamento no art.43, inciso I, da Lei nº8.443/1992, determinar ao Ministério da Integração Nacional que encaminhe a este tribunal, tão logo estejam concluídos, cópia dos Processos nº59100.000731/2011-31 e 59100.000720-510, instaurados pelo Órgão para apurar discrepâncias entre o numero dos quantitativos apontados no projeto executivo e aqueles efetivamente medidos nos Lotes 1 e 2;</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE					43032
Síntese da Providência Adotada					
Foi elaborado memorando nº410/2013/CGOC/DPE/SIH/MI, de 26/08/2013.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Respondido por meio do Memorando nº518/SIH/MI.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
002	013.069/2013-6	2060/2013		DE	OFÍCIO
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
Descrição da Deliberação					
<p>9.1. Com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, determinar ao Ministério da Integração Nacional que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal, em meio magnético, cópia de todo o processo investigativo instaurado para apuração das deficiências detectadas no projeto executivo do Lote B (Trecho II), contendo as conclusões alcançadas, bem como os possíveis impactos financeiros e de prazo que tais impropriedades acarretarão ao contrato em execução no âmbito do Lote 5, mencionando, inclusive, as medidas efetivadas para correção dessas deficiências, além de eventual responsabilização administrativa dos agentes envolvidos e/ou de terceiros contratados para a elaboração do projeto executivo;</p> <p>9.2.1. Do Ministério da Integração Nacional, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da subcontratação de empresas para execução de serviços sem previsão no Contrato 45/2012 e no edital de licitação, bem como sem a autorização prévia e expressa da administração;</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG

Departamento de Projetos Estratégicos/DPE	43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>	
Foi elaborada Nota Técnica nº02/DPE/SIH/MI, de 23/12/2013.	
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>	
Respondido através do Ofício nº382/SIH/MI.	
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>	

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
003	013.070/2013-4	2061/2013		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					<b>43032</b>
<b>Descrição da Deliberação</b>					
<p>9.1. Com fundamento no art. 250, inciso V, do regimento Interno, promover a oitiva do Ministério da Integração Nacional, a ser analisada no âmbito do TC 014.736/2011-0, para que, no prazo de 15(quinze) dias, manifeste-se sobre o descumprimento de determinação deste tribunal contemplada na decisão do Exmo. Sr. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa e referendada por este Plenário (TC 014.736/2011-0, peça 71), em desacordo com o art.58, § 1º, da lei nº8.443/1992;</p> <p>9.2. Dar ciência ao Ministério da Integração Nacional que foram identificados, no âmbito do contrato 25/2011-MI, a medição e o pagamento de serviços além dos quantitativos originalmente pactuados, sem que houvesse sido formalizado o respectivo termo aditivo, contrariando o art.60, caput, da Lei nº8666/1993;</p>					
Providências Adotadas					
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>					<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE					43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>					
Foi elaborado Parecer Técnico nº41/2013, de 17/07/2013.					
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>					
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>					

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
004	008.058/2013-2	2058/2013		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					<b>43032</b>
<b>Descrição da Deliberação</b>					
<p>9.1. Com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, recomendar ao Ministério da Integração Nacional que envide esforços no sentido de efetivar nova metodologia de gestão, acompanhamento e fiscalização das obras do Pisf, a exemplo das tratativas em andamento conforme descrito no relatório é parte integrante desta deliberação, de forma a evitar a manutenção e progressão das dificuldades e irregularidades já levantadas por este Tribunal na consecução do empreendimento;</p> <p>9.2. Dar ciência ao Ministério da Integração Nacional que a publicação dos editais referentes à Meta 3N e 3L, sem a delimitação precisa dos serviços a serem executados com base em inventário devidamente aprovado,</p>					

constitui descumprimento ao item 9.1.3 do Acórdão nº 1.919/2012-TCU-Plenário, o que sujeita os responsáveis às sanções previstas na Lei nº 8.443/1992; 9.3. Solicitar ao Ministério da Integração Nacional, na condição de órgão coordenador do Sistema de Gestão do Projeto de Integração de Bacias (SGIB), que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, o relatório atualizado de gestão para o PISF;

Providências Adotadas	
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>	<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE	43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>	
Foi elaborado memorando nº412/2013/CGOC/DPE/SIH/MI, de 27/08/2013, nº64/2013/CGDR/DPE/SIH/MI, de 23/08/2013.	
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>	
Respondido por meio do Memorando nº520/SIH/MI.	
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>	

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
<b>Deliberações do TCU</b>					
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>					
<b>Ordem</b>	<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
005	009/861/2013-0	2059/2013		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
<b>Descrição da Deliberação</b>					
9.2. Dar ciência ao Ministério da Integração Nacional sobre a impropriedade "acréscimos e supressões em percentual ao legalmente permitido", identificada nos Contratos 45/2007-MI e 25/2008-MI, informando que os limites de aditamento estabelecidos no art. 65, inciso II, § 1º, da Lei nº 8.666/93 devem considerar a vedação da compensação entre acréscimos e supressões de serviços, consoante a jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada, por exemplo, pelos Acórdãos nº 749/2010, 1.599/2010, 2.819/2011 e 2.530/2011, todos do Plenário;					
<b>Providências Adotadas</b>					
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>					<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE					43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>					
Foi elaborado Memorando nº411/2013/CGOC/DPE/SIH/MI, de 26/08/2013.					
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>					
Respondido por meio do Memorando nº519/SIH/MI.					
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>					

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
<b>Deliberações do TCU</b>					
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>					
<b>Ordem</b>	<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
006	006.357/2013-0	2929/2013		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA		43032
<b>Descrição da Deliberação</b>		
9.5. Determinar ao Ministério da Integração Nacional que se abstenha de celebrar convênio ou instrumento congênere com vistas ao custeio das obras de Construção da Barragem do Rio Arraias, em Arraias/TO, sem que, previamente, seja comprovado o cumprimento das medidas corretivas determinadas por meio do <u>Acórdão n. 3.239/2011 - TCU - Plenário</u>		
<b>Providências Adotadas</b>		
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>		<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE		43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>		
Foi elaborada Nota Técnica PRS-66/2013, de 29/11/2013.		
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>		
Respondido por meio do Memorando nº683/2013/SIH/MI.		
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>		

<b>Unidade Jurisdicionada</b>						
<b>Denominação Completa</b>						<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL						43032
<b>Deliberações do TCU</b>						
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>						
<b>Ordem</b>	<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Comunicação Expedida</b>	
007	016.366/2010-7	1183/2012		DE	OFÍCIO	
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>						<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA						43032
<b>Descrição da Deliberação</b>						
9.1. Considerar ilegal a concessão de pensão civil a Maria Helena Souza Cáceres, recusando o registro;						
9.2. Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária;						
9.3. Determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para:						
9.3.1. Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;						
9.3.2. Fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;						
9.3.3. Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do Acórdão.						
<b>Providências Adotadas</b>						
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>						<b>Código SIORG</b>
Departamento de Obras Hídricas/DOH						43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>						
Foi elaborada Nota Técnica ALCB/AIE 14/2013, de 08/03/2013.						
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>						
Respondido por meio do Memorando nº310/SIH/MI.						
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>						

<b>Unidade Jurisdicionada</b>						
<b>Denominação Completa</b>						<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL						43032
<b>Deliberações do TCU</b>						
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>						
<b>Ordem</b>	<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Comunicação Expedida</b>	
08	020.394/2004-3	1595/2005		DE	OFÍCIO	
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>						<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA						43032
<b>Descrição da Deliberação</b>						

9.4. Inclua, nos contratos a serem assinados em decorrência da Concorrência nº 02/2004, cláusula estabelecendo que a emissão das ordens de serviço para fabricação dos conjuntos de moto bombas, considerados os respectivos prazos previstos de entrega, esteja de acordo com a ordem de execução dos lotes referentes às obras civis dos canais, na forma prevista pelo edital da Concorrência nº 02/2005, obedecendo à sequência montante-jusante e ao andamento das obras civis das estações de bombeamento, de forma a otimizar o uso dos recursos financeiros, maximizar os benefícios à população e minimizar a possibilidade de ocorrência de danos ao Erário;

<b>Providências Adotadas</b>	
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>	<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE	43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>	
Foi elaborada Nota Técnica nº001/2014/CGEM/DPE/SIH/MI, de 27/01/2014.	
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>	
Respondido por meio do Memorando nº44/SIH/MI.	
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>	

<b>Unidade Jurisdicionada</b>					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
<b>Deliberações do TCU</b>					
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>					
<b>Ordem</b>	<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
09	002.590/2008-0	1577/2008		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					<b>43032</b>
<b>Descrição da Deliberação</b>					
1. Ao Ministério da Integração Nacional que, no âmbito do contrato n.º 09/2005-MI, verifique se a contratada está recolhendo tempestivamente os encargos sociais relativos à execução do contrato;					
<b>Providências Adotadas</b>					
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>					<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE					43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>					
Foi elaborado Memorando nº05/2014 /DPE/SIH/MI, de 23/01/2014.					
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>					
Respondido por meio do Memorando nº44/SIH/MI.					
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>					

<b>Unidade Jurisdicionada</b>					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
<b>Deliberações do TCU</b>					
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>					
<b>Ordem</b>	<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
10	007.326/2010-6	908/2010		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					<b>43032</b>
<b>Descrição da Deliberação</b>					
1.6.determinações ao Ministério da Integração Nacional-MI;					
1.6.1incluir, em suas faturas licitações de maneira clara e objetiva, clausula edilício prevendo a adoção de critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global, bem como, estabeleça os preços máximos aceitáveis para a contratação de serviços, tende por referência os preços estimados no edital com base em pesquisas de mercado e as					

especificidades do objeto, conforme o disposto no art.40, inciso X, c/c art. 43 Inciso IV da lei 8.666/93 e jurisprudência pacífica desta corte de contas.

Providências Adotadas	
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>	<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE	43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>	
Foi elaborado Memorando nº 01/2014/CGOC/DPE/SIH/MI, de 07/01/2014, Memorando nº 014/2014/CGEM/DPE/SIH/MI, de 27/01/2014 e Memorando nº 077/2014/CGPA/DPE/SIH/MI, de 27/01/2014.	
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>	
Respondido por meio do Memorando nº44/SIH/MI.	
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>	

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
<b>Deliberações do TCU</b>					
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
11	013.125/2009-6	1701/2012		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
<b>Descrição da Deliberação</b>					
1.6.2.1. Condicione a liberação da quarta parcela do Convênio nº011/2005(SIAFI nº525158) a integralização, pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, de contrapartida a que se comprometeu, na proporção dos recursos federais já liberados, consoante estabelecido no art. 7º, Inciso II, da IN STN nº01/97, com a redação dada pela IN STN nº04/2007, bem assim à análise prévia, devidamente fundamentada, acerca da existência ou não do superfaturamento apontado pela Controladoria Geral da União-CGU no Relatório nº213884, informado a esta Corte, no prazo de 30(trinta) dias, as providências então adotadas e o teor da análise empreendida.					
<b>Providências Adotadas</b>					
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>					<b>Código SIORG</b>
Departamento de Obras Hídricas/DOH					43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>					
Foi elaborado Parecer Técnico VOPF-83/2013, de 03/07/2013.					
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>					
Respondido através do Ofício nº336/2013-SECEX/MI.					
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>					

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
<b>Deliberações do TCU</b>					
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
12	022.745/2009-0	1009/2013		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					43032
<b>Descrição da Deliberação</b>					
9.3. Determinar ao Ministério da Integração Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, que, caso não obtenha êxito na negociação de que trata o item precedente, promova a anulação do Contrato nº 34/2009-MI, conforme inciso IX, do art. 71 da Constituição Federal de 1988, e exija da contratada a devolução dos valores resultantes do sobrepreço, em função das irregularidades verificadas no certame, e, na hipótese de realização de nova licitação, adote providências com vistas a evitar a irregularidade de sobrepreço detectada;					
9.4. Determinar ao Ministério da Integração Nacional que , no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta					

deliberação, promova alterações do Contrato nº 34/2009-MI, bem como inclua naquele que o suceder, se for o caso, de forma a:	
9.4.1. Deixar claro que os valores da planilha de preços unitários das passagens aéreas nacionais e internacionais são referentes a passagens de ida-e-volta;	
9.4.2. Definir as unidades de medida dos serviços atualmente alocados como "verba" e a forma exata de pagamento, antes da execução dos mesmos, de forma a evitar a ocorrência de medições erradas das tais "verbas" e pagamentos subsequentes incorretos;	
9.4.3. Condicionar o pagamento dos serviços contratados à apresentação de documento comprobatório do recolhimento mensal do INSS e do FGTS a cargo da empresa contratada, gerado pelo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP; Guia de Recolhimento do FGTS - GRF ou documento equivalente), de acordo com a legislação e os padrões estabelecidos pela Previdência Social e pela Caixa Econômica Federal;	
9.4.4. Exigir da empresa contratada, no ato do recebimento do Boletim de Medição e de entrega dos relatórios mensal e final, a apresentação de relação nominal dos empregados designados para execução dos serviços, com CPF, cargo, valor do salário mensal, carga horária mensal trabalhada, período trabalhado, valor pago do INSS e do FGTS, Número de Identificação do Trabalhador - NIT, entre outras informações que se fizerem necessárias à verificação do efetivo e tempestivo controle do recolhimento, pela contratada, dos encargos trabalhistas e previdenciários (FGTS e INSS) relacionados aos pagamentos de salários dos trabalhadores alocados no contrato;	
9.4.5. Exigir que o contratado apresente, no mínimo, 03 (três) orçamentos prévios ao Ministério, quando da execução de despesas sob a rubrica "despesas reembolsáveis" ou "despesas eventuais", anexando a documentação ao processo, bem como a aprovação formal para a execução dessas despesas, de forma a cumprir o Acórdão nº 222/2005-TCU-Plenário, item 9.1.1 e a assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração;	
<b>Providências Adotadas</b>	
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>	<b>Código SIORG</b>
Departamento de Obras Hídricas/DOH.	43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>	
Respondido através do Ofício nº 326/SIH/MI.	
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>	
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>	

<b>Unidade Jurisdicionada</b>					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
<b>Deliberações do TCU</b>					
<b>Deliberações Expedidas pelo TCU</b>					
<b>Ordem</b>	<b>Processo</b>	<b>Acórdão</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
13	003.050/2012-2	168/2012		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					<b>43032</b>
<b>Descrição da Deliberação</b>					
9.1. Determinar ao Ministério da Integração Nacional, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, que:					
9.1.1. Promova junto às contratadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a celebração de termos aditivos aos Contratos nº 8/2007-MI, nº 10/2007 e nº 21/2007-MI, destinados ao fornecimento, à instalação e à manutenção de moto-bombas, fazendo incluir cláusula que explicita que a periodicidade de reajuste é anual;					
<b>Providências Adotadas</b>					
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>					<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE					43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>					
Foi elaborado Memorando nº 852/CGEM/DPE/SIH/MI, de 21/12/2014.					
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>					
Respondido por meio do Memorando nº 218/SIH/MI.					
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>					

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					43032
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
14	003.415/2010-4	3600/2013		DE	OFÍCIO
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA					<b>43032</b>
<b>Descrição da Deliberação</b>					
<p>1.7. Determinar ao Ministério da Integração Nacional que apresente, nas próximas contas da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, a cópia do relatório com as conclusões da Corregedoria, acerca da apuração de eventuais responsabilidades, em atendimento ao Despacho proferido pelo Secretário-Executivo em 18/4/2011, publicado no D.O.U. de 28/4/2011, o qual revogou a Concorrência 15/2009-MI, bem como as providências adotadas pelo ministério, em decorrência dessas conclusões;</p> <p>1.8. Dar ciência ao MI, acerca das seguintes irregularidades:</p> <p>1.8.1 Sobrepreço apurado no valor da mão de obra, equivalente a 35 % do total estimado para a Concorrência 15/2009;</p> <p>1.8.2. Inexistência de memórias de cálculo que indicassem os critérios adotados para o cálculo da quantidade de homem-hora necessária para realização dos serviços constantes do edital 15/2009, em afronta ao art. 6º, IX, alínea f, da lei 8.666/93.</p> <p>1.9. Encaminhar ao MI, cópia da instrução da Secob (peça 19) que fundamentou a apuração das irregularidades descritas nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 acima;</p>					
Providências Adotadas					
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>					<b>Código SIORG</b>
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE					43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>					
Informamos que foi instaurado por meio da Portaria nº 51, de 24 de maio de 2012, publicado no DOU de 28 de maio de 2012, com o objetivo de apurar as possíveis irregularidades cometidas na Concorrência Pública nº 15/2009. A Comissão de PAD entregou o Relatório Final em 28/05/2013, encaminhado a CGU-PR para manifestação quanto a regularidade técnica, ainda pendente, para que possa ser encaminhado para julgamento					
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>					
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>					

## 6.2 Tratamento de Recomendações do OCI

### 6.2.1.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

#### Quadro A.6.2.1.1 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL			43032
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
001	201305984		Ofício
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA			43032
<b>Descrição da Recomendação</b>			
<p><b>RECOMENDAÇÃO Nº 1-</b> Priorizar o atendimento das recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 2011.06599 (Auditoria da Gestão 2010 da SIH), reiteradas a seguir:            Informar o resultado da análise da prestação de contas do Convênio 553/2005 firmado com a prefeitura municipal de Campo Grande/MS, ou das providências para instauração de Tomada de Contas Especial (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 016 - Recomendação 001).</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO Nº 2 -</b> Demonstrar o resultado das providências adotadas por essa Secretaria no atendimento das determinações contidas no Acórdão nº 23/2010-TCU/Plenário (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 023 - Recomendação 001).</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO Nº 3 -</b> Informar as providências adotadas por essa Secretaria para atendimento da recomendação desta CGU acerca da elaboração de normas referentes aos critérios de aceitabilidade para os estudos geotécnicos preliminares a serem empregados na elaboração dos projetos básicos das obras executadas diretamente pela SIH (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 024 - Recomendação 001).</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO Nº 6 -</b> Demonstrar o resultado dos trabalhos objeto da Portaria 384/2011, referente à elaboração de normativos que disciplinem a gestão de convênios, conforme informado no Ofício 303/SIH/MI, de 19.12.2011, considerando inclusive a necessidade de normatização sobre atuação da fiscalização, para que se acompanhe tempestivamente a execução das obras (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 043 - Recomendação 001).</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO Nº 1-</b> Implementar controles internos efetivos sobre a gestão de licitações e compras, bem como sobre a gestão dos convênios no que se refere à fiscalização e análise das prestação de contas.</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO Nº 1-</b> Realizar estudo de dimensionamento do quadro de pessoal necessário para o desempenho das atribuições da SIH/MI na gestão de contratos e convênios, bem como avaliar a pertinência em realocar servidores e/ou pleitear junto à SE/MI e ao MPOG, a adequação do quadro funcional, com perfil e quantitativo adequado.</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO Nº 1 -</b> Observar os critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e nas contratações de serviços e obras, conforme estabelece a IN- SLTI/MPOG nº 01/2010.</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO Nº 1 -</b> Planejar as fiscalizações dos convênios a serem realizadas no exercício, vinculando-as, sempre que possível, ao cronograma de execução das obras/serviços.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE e Departamento de Obras Hidricas/DOH			43032
Síntese da Providência Adotada			
Respondido Através do Ofício n. 308/SIH/MI, de 16.09.2013			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Encaminhamos o Ofício n. 308/SIH/MI, de 16.09.2013, para CGU, em respostas as Recomendações.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL			43032
<b>Recomendações do OCI</b>			
<b>Recomendações Expedidas pelo OCI</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do RA</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
02	38º Sorteio Público		Ofício
<b>Órgão/Entidade Objeto da Recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA			43032
<b>Descrição da Recomendação</b>			
Exigência para que as empresas licitantes de outros estados da federação, e seus responsáveis técnicos, comprovem o prévio registro e quitação no conselho de classe da Paraíba, causando restrição à competitividade. Trata-se da análise do Convênio Siafi nº 725762/2009-MI (Proposta Siconv nº 101907/2009), celebrado em 28/12/2009 entre o Ministério da Integração Nacional (Concedente – CNPJ 03.353.358/0001-96) e a Prefeitura de Picuí/PB (Conveniente – CNPJ 08.741.399/0001-73), no valor pactuado de <b>R\$ 850.000,00</b> , cujo objeto é a construção do Açude Público de Gravatá, distante cerca de 8 km da sede do Município.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Departamento de Obras Hidricas/DOH			43032
<b>Síntese da Providência Adotada</b>			
Respondido através da Nota Técnica n.º PRS 16/2014, de 18 de março de 2014			
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>			
Encaminhamos o Ofício n.º 74/SIH/MI, de 20 de março de 2014, em resposta a CGU.			
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>			

## Quadro A.6.2.1.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

### Quadro A.6.2.1.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL			43032
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201305984		Ofício
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA			43032
Descrição da Recomendação			
<p>RECOMENDAÇÃO - Implementar indicadores de desempenho próprios para avaliar o desempenho da gestão da SIH, independente do que vier a ser feito no âmbito da SE/MI, considerando a morosidade do Ministério como um todo na implementação desses índices.</p> <p><b>Informação atualizada referente aos indicadores de desempenho no Item 3.5 deste Relatório.</b></p> <p>RECOMENDAÇÃO - Priorizar a conclusão da análise da prestação de contas do Convênio 722/2005-FUNCATE (SIAFI-548773), à luz do contido na Nota Técnica nº 3157/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, de 24.12.2009, considerando que esta pendência já se arrasta há mais de quatro anos.</p> <p>RECOMENDAÇÃO Nº 4 - Informar acerca da conclusão da análise da prestação de contas do convênio nº 031/2013 (SIAFI 500876), bem como das medidas adotadas para devolução de recursos indevidos (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 024 - Recomendação 003).</p> <p>RECOMENDAÇÃO Nº 5 –</p> <p>a) Estabelecer rotinas na Secretaria a fim de aperfeiçoar as análises de propostas de Planos de Trabalho, de forma que os projetos aprovados estejam adequados e com os elementos suficientes à descrição do projeto, os cronogramas físico-financeiros sejam compatíveis com o empreendimento, os impactos e condicionantes ambientais sejam verificados, de forma que estejam previstos os elementos que possam impactar o cronograma de execução (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 039 - Recomendação 002).</p> <p>b) Orientar os proponentes quanto à necessidade de realização de estudos com os elementos necessários e suficientes para a implantação do empreendimento, tais como, estudos geológicos mais precisos, estudos de viabilidade, estudo do adequado tratamento do impacto ambiental, dentre outros, a fim de se apresentar Projeto Básico completo, com todos os elementos necessários, e previstos em lei, para adequada caracterização do objeto (Conforme RA 2011.06599 - Constatação 039 - Recomendação 002).</p> <p>RECOMENDAÇÃO Nº 2 - Editar o normativo específico sobre procedimentos de acompanhamento e fiscalização de convênios, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 23 da Portaria MI nº 555, de 4.10.2012.</p> <p>RECOMENDAÇÃO Nº 1 - Priorizar as análises técnicas das prestações de contas dos convênios com situação "a aprovar", de forma a se adotar medidas tempestivas no caso de desaprovação das contas.</p> <p>RECOMENDAÇÃO Nº 2 - Realizar levantamento das Transferências com prazo de apresentação da prestação de contas expirado, notificar os convenientes e, sendo o caso, proceder à inscrição de inadimplência e instauração de TCE pela omissão do dever de prestar contas.</p> <p>RECOMENDAÇÃO Nº 1- Implementar controle efetivo sobre o cumprimento de metas de execução das ações de governo, de forma a identificar fragilidades no processo e permitir intervenção tempestiva com vistas a otimizar os resultados da Unidade.</p> <p><b>RECOMENDAÇÃO</b> - Adotar providências pertinentes e tempestivas para sanar as falhas apontadas pelos órgãos de controle, em especial quando se tratar de danos potenciais ou efetivos ao erário, tais como sobrepreço, superfaturamento, má qualidade e atraso de obras e serviços.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Departamento de Projetos Estratégicos/DPE e Departamento de Obras Hidricas/DOH			43032
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Em virtude de estas Recomendações, contidas na Nota Técnica n.º 6637/2014/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, de 18 de março de 2014, terem chegado ao conhecimento desta Secretaria somente em 21.03.2014, com prazo para atendimentos até 31.03.2014, comunicamos que seu atendimento tornou-se inexecutável. Informamos, entretanto que			

já foram iniciadas ações no sentido do cumprimento das referidas recomendações.

**Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor**

### **6.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n.º 8.730/93**

As atividades relacionados a este Item, dizem respeito ao acompanhamento da entrega das Declarações de Bens e Renda/DBR pelas pessoas obrigadas pela Lei nº 8.730/93, essas atividades são desempenhadas pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/CGGP, e os dados vinculados ao Quadro A.9.4.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridade e servidores da UJ, da Obrigação de entregar a DBR, relativo a todos os servidores do Ministério da Integração Nacional, constam do Relatório de Gestão em nome da Secretaria-Executiva.

## 6.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário

### Quadro A.6.4.1 - Medidas adotadas em caso de dano ao Erário em 2013

UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL	Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais									TOTAL
		Não instauradas			Instauradas						
		Dispensadas			Não remetidas ao TCU						
		Débito < R\$75.000	Prazo > 10 anos	Outros Casos**	Arquivamento			Não enviadas < 180 dias do exercício instauração*	Não enviadas > 180 dias do exercício instauração	Remetidas ao TCU	
Recebimento Débito	Não Comprovação				Débito < R\$75.000						
530012	957	4	0	1	0	0	17	10	0	5	37
530013	220	2	0	1	0	0	9	2	0	2	16
530022	92	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
530023	392	2	0	1	0	0	4	3	0	2	12
<b>TOTAL</b>	<b>1661</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	

\* Informação que não consta do modelo original, entretanto, necessária para contemplar as TCEs instauradas que estão dentro do prazo de 180 dias para envio ao TCU.


\*\* Parecer de TCE em reanálise, considerando eventuais revisão do valor do dano, qualificação do responsável ou apresentação da prestação de contas.

## 6.5 - Alimentação SIASG e SICONV

### DECLARAÇÃO

Eu, Eluza Cavalcanti Barra, CPF nº 014.977.152-53, coordenadora-geral, exercido na Coordenação-Geral de Análise de Projetos do Departamento de Obras Hídricas declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de maio de 2012 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 28 de fevereiro de 2014.



Eluza Cavalcanti Barra

014.977.152-53

Coordenadora-Geral da Coordenação-Geral de Análise de Projetos do  
Departamento de Obras Hídricas

## 7 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

### 7.1 Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas.

Em relação ao item 10.1 da DN, que trata dos canais de acesso do cidadão a este órgão, informo que esta Ouvidoria recebeu 860 manifestações, de um total de 2644, que demandavam respostas da Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH), registradas no sistema da Ouvidoria (Fale Conosco), conforme tabela abaixo. Isto representa em torno de 33% de todas as manifestações recebidas pelo sistema.

Área Responsável	Denúncia	Elogio	Outras Situações	Pedido de Informação	Reclamação	Sugestão	Total Geral
SIH-DOH	2						2
SIH-GAB	1		2	34	5		40
SIH-PISF	3	85	208	338	152	41	818
Total Geral	6	85	210	372	157	41	860

Fonte: Sisouvidor3, extraído em 14.01.2014

Importante frisar que muitas dessas manifestações são oriundas das caixas de comunicação do PISF, coletadas em diversas localidades beneficiadas pela obra e que são cadastradas no sistema pela equipe de campo do projeto.

Em relação às demandas do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, o atual sistema de controle de demanda interno do ministério, não permite identificar o setor/área responsável pelo assunto, quando consultado por aqui. Quando em consulta com o sistema da CGU (e-Sic) ele identifica apenas o órgão superior e não os órgãos singulares, como as secretarias finalísticas.

Já estamos em contato com a CGTI para solução deste problema uma vez que também necessitamos dessas informações para controle gerencial e para subsidiar as demais áreas do ministério.

Outro serviço que é feito por esta ouvidoria, como canal de atendimento é o serviço do 0800. Considerando que a central própria de atendimento foi implantada apenas em setembro de 2013, não foi registrada nenhuma ligação referente a essa Secretaria.

### 7.2 Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e serviços resultantes da atuação da unidade.

Por fim, quanto aos itens 10.2, mecanismos para medir satisfação, e 10.3, demonstração de resultados de pesquisas de opinião, da supracitada decisão normativa, informo que ainda não realizamos esses serviços.

### 7.3 Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas nos últimos três últimos anos com cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos produtos e serviços resultantes da atuação do órgão ou entidade

Por fim, quanto aos itens 10.2, mecanismos para medir satisfação, e 10.3, demonstração de resultados de pesquisas de opinião, da supracitada decisão normativa, informo que ainda não realizamos esses serviços.

## 8 INFORAMAÇÕES CONTÁBEIS

### 8.1 Declaração do Contador Atestado a Conformidade das Demonstrações Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)			Código da UG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA - SIH			530013
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Convênios a Comprovar com data expirada – a ocorrência se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes;</li><li>b) Convênios a aprovar com data expirada - a ocorrência se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes;</li><li>c) Convênios a liberar expirados - a ocorrência se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes;</li></ul> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
<b>Local</b>	Brasília-DF	<b>Data</b>	19 de fevereiro de 2014
<b>Contador Responsável</b>	Leonizia Virgolino Ramos	<b>CRC nº</b>	DF-010944/0-7

DECLARAÇÃO DO CONTADOR			
Denominação completa (UJ)			Código da UG
PROAGUA/SIH/SE/MI			530016
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Convênios a aprovar com data expirada - a ocorrência se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes;</li></ul> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
<b>Local</b>	Brasília-DF	<b>Data</b>	19 de fevereiro de 2014
<b>Contador Responsável</b>	Leonizia Virgolino Ramos	<b>CRC nº</b>	DF-010944/0-7

<b>DECLARAÇÃO DO CONTADOR</b>			
<b>Denominação completa (UJ)</b>			<b>Código da UG</b>
PROAGUA NACIONAL/SIH			530021
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, <b>EXCETO</b> no tocante a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Convênios a Comprovar com data expirada – a ocorrência se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes;</li> <li>c) Convênios a aprovar com data expirada - a ocorrência se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes;</li> <li>d) Convênios a liberar expirados - a ocorrência se deu pela falta de Recursos Humanos qualificados para análise do volume de processos existentes.</li> </ul> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
<b>Local</b>	Brasília-DF	<b>Data</b>	19 de fevereiro de 2014
<b>Contador Responsável</b>	Leonizia Virgolino Ramos	<b>CRC nº</b>	DF-010944/0-7

**PARTE B DO ANEXO II DA DN 127/2013 – CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS.**

**ITEM 24 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA – INFORMAÇÕES  
SOBRE AS AÇÕES RELATIVAS AO PROJETO SÃO FRANCISCO**

**I. Fluxo de recursos aplicado no projeto, demonstrando as fontes de recursos utilizadas para financiá-lo e a execução das rubricas orçamentárias destinadas ao custeio do projeto;**

MI/SIH/DPE/CGCC

**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS  
SÉRIE HISTÓRICA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PISF - DE 1997 A 2013**

**UO: 53101 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**

Posição 14/03/2012

<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>LOA Inicial</b>	<b>Autorizado LOA</b>	<b>Empenhado <sup>1</sup></b>	<b>Pago <sup>2</sup></b>	<b>RAP Pago</b>	<b>Total Pago</b>
	<b>EXERCÍCIOS DE 1997 A 1999</b>						<b>26.756.000,00</b>
3406	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica	-	-	-	-	-	17.066.000,00
1234	Irrigação Nacional	-	-	-	-	-	2.068.061,00
3690	Construção de Adutoras	-	-	-	-	-	7.621.939,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2000</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.760.000,00</b>
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00		7.760.000,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2001</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.400.000,00</b>
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00		7.400.000,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2002</b>	<b>5.820.000,00</b>	<b>5.765.387,00</b>	<b>5.765.387,00</b>	<b>621.275,00</b>	<b>-</b>	<b>621.275,00</b>
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	5.820.000,00	5.765.387,00	5.765.387,00	-	-	-
3429	Infraestrutura Hídrica	-	-	-	621.275,00	-	621.275,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2003</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>341.495,00</b>	<b>1.287.938,00</b>	<b>-</b>	<b>1.287.938,00</b>
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	2.400.000,00	2.400.000,00	341.495,00	-	-	-
3429	Infraestrutura Hídrica	-	-	-	1.287.938,00	-	1.287.938,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2004</b>	<b>23.301.000,00</b>	<b>17.301.000,00</b>	<b>8.012.062,00</b>	<b>5.912.062,00</b>	<b>341.495,00</b>	<b>6.253.557,00</b>
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi	4.800.000,00	7.500.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00

	(Eixo Norte)						
5906	Estudo para Integração entre as Bacias do Rio Tocantins e São Francisco	4.000.000,00	-	-	-	-	-
5908	Estudo de Integração das Bacias dos Rios Tocantins e Parnaíba com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Poti, Acaraú e Piranhas	4.000.000,00	-	-	-	-	-
5912	Estudo de Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Grande com a Bacia do São Francisco no Estado de Minas Gerais	6.000.000,00	-	-	-	-	-
101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)	4.501.000,00	9.801.000,00	3.812.062,00	3.412.062,00	-	3.412.062,00
5414	Estudos para a Transposição das Águas do Rio São Francisco	-	-	-	-	341.495,00	341.495,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2005</b>	<b>563.889.282,00</b>	<b>512.820.200,00</b>	<b>135.518.789,15</b>	<b>49.312.081,50</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>51.012.081,50</b>
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	43.750.001,00	65.590.001,00	38.264.554,00	890.800,00	-	890.800,00
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	519.639.281,00	446.730.199,00	97.254.235,15	48.421.281,50	-	48.421.281,50
5904	Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul)	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	-	-	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2006</b>	<b>451.240.540,00</b>	<b>344.721.251,00</b>	<b>25.883.192,01</b>	<b>7.795.433,01</b>	<b>19.498.660,50</b>	<b>27.294.093,51</b>

12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	22.185.000,00	13.458.782,00	35.824,00	-	8.660,00	8.660,00
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	429.055.540,00	331.262.469,00	25.847.368,01	7.795.433,01	19.490.000,50	27.285.433,51
	<b>EXERCÍCIO DE 2007</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>397.049.798,00</b>	<b>392.042.448,00</b>	<b>19.959.586,00</b>	<b>16.689.273,79</b>	<b>36.648.859,79</b>
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	15.000.000,00	383.902.000,00	379.224.542,00	19.177.445,00	2.600.425,65	21.777.870,65
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	-	-	-	-	14.088.848,14	14.088.848,14
10GM <sup>1</sup>	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	-	13.147.798,00	12.817.906,00	782.141,00		782.141,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2008</b>	<b>837.144.000,00</b>	<b>1.010.401.664,00</b>	<b>1.000.789.657,00</b>	<b>69.417.361,00</b>	<b>101.539.440,79</b>	<b>170.956.801,79</b>
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	309.452.500,00	419.053.451,00	416.279.375,00	29.563.795,00	92.538.172,56	122.101.967,56
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	499.725.500,00	588.496.006,00	581.814.584,00	39.120.726,00	-	39.120.726,00
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	-	-	-	-	9.001.268,23	9.001.268,23
10GM <sup>1</sup>	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	27.966.000,00	2.852.207,00	2.695.698,00	732.840,00		732.840,00
	<b>EXERCÍCIO DE 2009</b>	<b>1.164.576.680,00</b>	<b>1.166.192.131,00</b>	<b>1.162.943.570,00</b>	<b>221.478.164,00</b>	<b>616.290.605,99</b>	<b>837.768.769,99</b>

12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	492.896.000,00	673.845.664,00	673.189.597,00	180.263.697,00	431.923.607,36	612.187.304,36
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	671.680.680,00	492.346.467,00	489.753.973,00	41.214.467,00	170.057.178,38	211.271.645,38
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	-	-	-	-	14.309.820,25	14.309.820,25
<b>EXERCÍCIO DE 2010</b>		<b>1.135.583.352,00</b>	<b>1.135.583.352,00</b>	<b>995.898.073,00</b>	<b>173.652.853,84</b>	<b>859.882.086,86</b>	<b>1.033.534.940,70</b>
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	809.200.000,00	809.200.000,00	605.602.136,00	127.235.769,00	531.970.017,37	659.205.786,37
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	326.383.352,00	326.383.352,00	390.295.937,00	46.417.084,84	327.912.069,49	374.329.154,33
<b>EXERCÍCIO DE 2011</b>		<b>1.104.736.690,00</b>	<b>1.114.732.066,00</b>	<b>281.737.272,77</b>	<b>96.473.898,09</b>	<b>539.772.471,02</b>	<b>636.246.369,11</b>
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	609.651.001,00	609.651.001,00	54.909.779,72	21.619.931,43	190.291.318,64	211.911.250,07
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	495.085.689,00	505.081.065,00	226.827.493,05	74.853.966,66	349.481.152,38	424.335.119,04
<b>EXERCÍCIO DE 2012</b>		<b>924.032.503,00</b>	<b>950.724.189,00</b>	<b>851.357.021,67</b>	<b>184.222.504,98</b>	<b>518.817.305,80</b>	<b>703.039.810,78</b>
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	<b>439.967.366,00</b>	<b>149.967.366,00</b>	<b>117.432.025,90</b>	<b>33.437.894,73</b>	167.660.244,06	201.098.138,79
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	<b>439.967.366,00</b>	<b>790.659.052,00</b>	<b>727.111.810,98</b>	<b>150.784.610,25</b>	<b>351.157.061,74</b>	<b>501.941.671,99</b>

13RU	Projeto para a integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo sul) na Região Nordeste.	97.771,00	97.771,00	-	-	-	-
12G6	Recuperação de reservatórios estratégicos da integração para a Integração do Rio São Francisco.	44.000.000,00	10.000.000,00	6.813.184,79	-	-	-
<b>EXERCÍCIO DE 2013</b>		<b>1.288.288.989,00</b>	<b>1.288.983.267,00</b>	<b>1.273.266.833,06</b>	<b>331.448.661,40</b>	<b>622.962.079,21</b>	<b>954.410.740,61</b>
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	560.000.000,00	565.652.018,00	562.328.106,87	29.715.512,77	93.411.975,44	123.127.488,21
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	686.288.989,00	716.581.249,00	707.938.726,19	301.733.148,63	525.232.781,77	826.965.930,40
13RU	Projeto para a integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo sul) na Região Nordeste.	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
12G6	Recuperação de reservatórios estratégicos da integração para a Integração do Rio São Francisco.	30.000.000,00	3.750.000,00	-	-	4.317.322,00	4.317.322,00
<b>TOTAL DO MINISTÉRIO</b>		<b>7.531.173.036,00</b>	<b>7.961.834.305,00</b>	<b>6.148.715.800,66</b>	<b>1.176.741.818,82</b>	<b>3.297.493.418,96</b>	<b>4.474.235.237,78</b>

**Nota Explicativa:**

Inclui os valores da ação do Programa 0515 (10GM) - Estudos e Projetos de Infra-estrutura

1) Hídrica - 2007 e 2008.

No exercício de 2005, na coluna "Empenhado" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$

2) 311.349.168,85, referente a:

a) Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social - Secretaria de Segurança Alimentar R\$

50.000.000,00

b) Convênio Governo do Estado do Ceará

R\$

	168.630.000,00
c) Convênio Governo do Estado de Alagoas	R\$ 92.055.991,85
d) DNOCS (Adutora Pajeú)	R\$ 963.177,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 311.649.168,85</b>
No exercício de 2005, na coluna "Pago" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$ 50.000.000,00, referente Convênio com o Ministério do Desenvolvimento	
3) Social - Secretaria de Segurança Alimentar.	
No exercício de 2006, na coluna " RAP Pago" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$ 56.904026,13, referente a Convênio com o Estado do	
4) Ceará e Alagoas.	
5) No exercício de 2007, na coluna "RAP Pago" na ação "12EP" foi excluído o valaor de R\$ 151.426.008,71.831,71, referernte a:	
a) Convênio Governo do Estado de Alagoas	R\$ 50.370.661,21
b) Convênio Governo do Estado do Ceará	R\$ 100.092.170,50
c) Adutora PAJEU/DNOCS	R\$ 963.177,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 151.426.008,71</b>
No exercício de 2008, na coluna "RAP Pago" na ação "12EP" foi excluído o valor de R\$ 53.319.134,01, referente a pagamento de convênio do	
6) Estado do Ceará.	

## II. Estágio de execução física do projeto;

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

### EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF – 2013

Função	Subfunção	Programa	Ação		Tipo de Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta Prevista %	Meta Realizada	Meta a ser realizada em 2014 (LOA)
18	544	2051	12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional - (Eixo Leste)	Projeto	1	%	19,00	5,00	4,00
18	544	2051	5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi - (Eixo Norte)	Projeto	1	%	12,00	24,00	13,00
18	544	2051	12G6	Recuperação dos Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco	Projeto	1	%	9,00	4,00	3,00
18	544	2051	152D	Construção do Sistema Adutor do Ramal do Agreste Pernambucano	Projeto	1	%	-	-	100,00
18	544	2051	152E	Construção do Sistema Adutor do Ramal do Entremontes	Projeto	1	%	-	-	100,00
18	544	2051	152F	Construção do Sistema Adutor Ramal do Apodi	Projeto	1	%	-	-	100,00

**III. Lista das licitações realizadas até o exercício de competência do relatório de gestão, informando o nome das empresas contratadas e o objeto das licitações;**

**III - PISF - Licitações realizadas até o exercício de 2013**

ANO	Nº EDITAL / LOTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Data de Publicação do Edital	EMPRESA CONTRATADA
2004	01/04	Gerenciamento e Apoio Técnico do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional Acórdão222-07/05P Acórdão1007/2011 Acórdão2183/2011 TC020.413/2007-5	27/08/2004	Cons. Logos Engenharia S.A / Concremat Engenharia e Tecnologia S.A
2004	02/04 Lote I	Fornecimento de Conjuntos moto-bombas, transporte e supervisão de montagem, comissionamento e operação  3 Lotes Acórdão: AC-1595/2005-P AC-85/2007-P	18/11/2004	Cons. KSB Bombas Hidráulicas S.A./ Sulzer Brasil S.A.
	02/04 Lote II			Cons. KSB Bombas Hidráulicas S.A./ Sulzer Brasil S.A.
	02/04 Lote III			Alstom Brasil Ltda.
2005	REVOGADA	Execução de Obras Civas, Instalação, Montagem, Testes e Comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos da Primeira Etapa do PISF 14 lotes		REVOGADA
2007	01/07 Lote A	Elaboração dos Projetos Executivos  6 Lotes Lote A-Trecho I Lotes 1, 2, 3, 4 e 8 Lote B-Trecho II Lotes 5,6,7 e 14 Lote C-Trecho V Lotes 9, 10 e 13 Lote D -Trecho V Lotes 11, 12 e 13	12/01/2007	Engecorps Corpo de Engenheiros - Consultores Ltda
	01/07 Lote B			Cons.Hidroconsult / MWH Brasil
	01/07 Lote C			Cons.Techne / Projetec / BRL ingénierie
	01/07 Lote D			Ecoplan/Skill
	01/07 Lote			Sondotécnica/Engevix/Magna

	E	Lote E-Ramal do Agreste		
	01/07 Lote F	Lote F-Trechos III e IV Lotes A-B e F - Eixo Norte Lotes C-D e E - Eixo leste TCU Acórdão 297/2007-P Acórdão 701/2007-P Acórdão 2191/2007		Engesoft/KL/VBA
2007	02/07 Lote 1	Execução das Obras Civas, Instalação, Montagem, Testes e Comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos da Primeira Etapa do PISF  14 lotes  TCU Acórdão 1523/2005-P 2288/2007 Acórdão 2628/2011-P (lote 11)	13/03/2007	Consórcio Carioca / Serveng / S.A. Paulista
	02/07 Lote 2			Consórcio Carioca / Serveng / S.A. Paulista
	02/07 Lote 3			ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD
	02/07 Lote 4			ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD
	02/07 Lote 5			NÃO CONTRATADA
	02/07 Lote 6			EIT/DELTA/GETEL
	02/07 Lote 7			CARIOCA/S.A. PAULISTA/SERVENG
	02/07 Lote 8			Construtora LJA/EBISA - Contrato rescindido. Publicado em 10/02/2009
	02/07 Lote 9			CAMTER/EGESA
	02/07 Lote 10			MENDES JÚNIOR/EMSA
	02/07 Lote 11			OAS / GALVÃO / BARBOSA MELLO / COESA
	02/07 Lote 12			OAS / GALVÃO / BARBOSA MELLO / COESA
	02/07 Lote 13			ENCALSO/CONVAP/ARVEK/RECORD
	02/07 Lote 14			CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES/TONIOLO BUSNELLO/AMBIENTAL
2007	01/05 Lote 1	Supervisão, Acompanhamento Técnico e Controle tecnológico das Obras Civas, do Projeto Executivo, do	06/03/2007	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
	01/05 Lote 2			SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.

	01/05 Lote 3	Fornecimento e montagem de Equipamentos Mecânicos e Elétricos da Primeira Etapa do PISF TCU Acórdão 2288-46/07P Acórdão 1523/05 AC 446/2011-P Acórdão 2215-2012-P14 lotes		MWH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	
	01/05 Lote 4			Engevix Engenharia S/A	
	01/05 Lote 5			Engevix Engenharia S/A	
	01/05 Lote 6			Magna Engenharia S/A	
	01/05 Lote 7			Magna Engenharia S/A	
	01/05 Lote 8			Ductor Implantação de Projetos Ltda.	
	01/05 Lote 9			ENGER ENGENHARIA S.A	
	01/05 Lote 10			ENGER ENGENHARIA S.A	
	01/05 Lote 11			TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A	
	01/05 Lote 12			Ecoplan Engenharia Ltda	
	01/05 Lote 13			Ductor Implantação de Projetos Ltda.	
	01/05 Lote 14			Maubertec / Esteio / LBR	
<b>2007</b>	22/2007		Serviços Topográficos na primeira e segunda etapa do PISF - Eixos Norte e Leste, nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e rio Grande do Norte.	17/10/2007	Acquatool Consultoria Ltda
<b>2009</b>	01/2009		Execução e Acompanhamento de Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA) Acórdão 3033/2009	22/04/2009	CMT ENG. LTDA
<b>2009</b>	02/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de válvulas para as estruturas componentes do Eixo Leste	06/02/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS	
<b>2009</b>	03/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de tubulação em aço carbono para as estações de bombeamento do Eixo Leste	09/02/2009	GM5 / ENATEC	
<b>2009</b>	03/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais/equipamentos, comissionamento e testes de campo das Linhas de Distribuição, em 13,8 kV e 6,9 kV, para o Eixo Norte.	Revogada	REVOGADA	

<b>2009</b>	04/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de Comportas, grades e seus complementos para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Leste	09/02/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
<b>2009</b>	04/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, comissionamento e testes de campo da Linha de Transmissão, em 230 kV, para o Eixo Leste.	09/06/2009	SCHAIM ENGENHARIA S/A.
<b>2009</b>	05/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de pórticos e pontes rolantes para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Leste	09/02/2009	BAUMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
<b>2009</b>	05/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais, comissionamento e testes de campo da Linha de Transmissão, em 230 kV, para o Eixo Norte.	09/06/2009	SCHAIM ENGENHARIA S/A.
<b>2009</b>	06/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de válvulas para as estruturas componentes do Eixo Norte	10/02/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS
<b>2009</b>	06/2009	Construção, incluindo Projeto Executivo, Execução de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, Fornecimento de Materiais e Equipamentos, Comissionamento e Testes de Subestações, bem como o Fornecimento e a Supervisão de Montagem, Comissionamento e Testes de Equipamentos Elétricos de Estações de Bombeamento para o Eixo Leste.	09/06/2009	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA
<b>2009</b>	07/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de tubulação em aço carbono para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Norte	11/02/2009	CONSÓRCIO GM5/ENATEC
<b>2009</b>	07/2009	Construção, incluindo Projeto Executivo, Execução de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, Fornecimento de Materiais e Equipamentos, Comissionamento e Testes de Subestações, bem como o Fornecimento e a Supervisão de Montagem, Comissionamento e Testes de Equipamentos Elétricos de Estações de Bombeamento para o Eixo Norte.	09/06/2009	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA
<b>2009</b>	08/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de Comportas, grades e seus complementos para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Norte	11/02/2009	CONS. ENERG POWER/EMALTO

<b>2009</b>	09/2009 - Pregão Presencial	Fornecimento de pórticos e pontes rolantes para as estações de bombeamento e estruturas do Eixo Norte	11/02/2009	CONS. ENERG POWER/SERMATEC
<b>2009</b>	09/2009	Fornecimento do Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC e do Sistema de Telecomunicações, bem como a elaboração do Projeto Básico de Edificação do Centro de Controle e Operação - CCO para a Primeira Etapa de Implantação do EIXO LESTE.	26/08/2009	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
<b>2009</b>	10/2009	Fornecimento do Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC e do Sistema de Telecomunicações, para a Primeira Etapa de Implantação do EIXO NORTE .	26/08/2009	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
<b>2009</b>	11/2009	Gerenciamento e Apoio Técnico da continuidade da implantação da Primeira Etapa e da implantação da Segunda Etapa do PISF Acórdão 1009/2011 2184/2011 Acórdão TC 022.745/2009-0	23/09/2009	CONSÓRCIO LOGOS-CONCREMAT 2
<b>2010</b>	12/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais/equipamentos, comissionamento e testes de campo das Linhas de Distribuição, em 13,8 kV e 6,9 kV, para o Eixo Leste.	18/12/2009	CONSÓRCIO SANTA RITA - ECE
<b>2010</b>	13/2009	Construção, incluindo projeto executivo, execução de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais/equipamentos, comissionamento e testes de campo das Linhas de Distribuição, em 13,8 kV, para o Eixo Norte.	18/12/2009	CONSÓRCIO SANTA RITA - ECE
<b>2010</b>	14/2009	TRECHO VI - Execução dos Serviços de Adequação dos Estudos de Engenharia Existentes e Elaboração do Projeto Básico do Trecho VI do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, abrangendo terras nos municípios de Parnamirim, Salgueiro, Serrita, Terra Nova, Ouricuri, Exu e Granito no estado de Pernambuco	29/12/2009	ENGEORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

<b>2010</b>	15/2009	CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PISF Serviços de engenharia de controle de qualidade para implantação das subestações, das linhas de transmissão e de distribuição, do sistema digital de supervisão e controle – SDSC e do Sistema de Telecomunicações	24/12/2009 28/04/2010 Revogada	CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO
<b>2010</b>	01/2010	Execução de obras civis, fornecimento, instalação, montagem, testes e comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos dos Lotes 05, 08, 15, 16, 17 e 18 do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.	28/09/2010	REVOGADA
<b>2010</b>	15/2010 - Pregão Presencial	Fornecimento; elaboração do projeto; fabricação; ensaios; embalagem; carga; transporte; supervisão de montagem; comissionamento e testes de cubículos com dispositivos de soft-starter para os conjuntos motobombas das estações de bombeamento localizadas no Eixo Leste	17/06/2010	VORAX ACIONAMENTO E AUTOMAÇÃO LTDA
<b>2010</b>	04/2010 - Pregão Presencial	AQUISIÇÃO DE SOFT-STARTER Fornecimento; elaboração do projeto; fabricação; ensaios; embalagem; carga; transporte; supervisão de montagem; comissionamento e testes de cubículos com dispositivos de soft-starter para os conjuntos motobombas das estações de bombeamento localizadas no Eixo Leste da Primeira Etapa de Implantação do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.	02/03/2010	LICITAÇÃO DESERTA
<b>2011</b>	01/2011 Lote 8	Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos do Lote 08 do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL. Relatório de Fiscalização - TCU nº 14736-2011-0	02/05/2011	MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A/GDK

<b>2011</b>	12011/2011	Execução de obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos do Lote 5, do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL. Acórdão nº1165/2012 723/2012 TCU nº 1919/2012	Acórdão nº Relatório de Auditoria -	28/11/2011	CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR-GDK
<b>2012</b>	01/2012 Trecho I	Supervisão, acompanhentno técnico e controle tecnológico em obras do PISF. Acórdão 2399/2012 Acórdão 1919/2012 Acórdão 3156/2012		07/05/2012	CEQ INTEGRAÇÃO
	01/2012 Trecho II				MAGNA ENGENHARIA
	01/2012 Trecho V				ECOPLAN-TECHNE-SKILL
<b>2012</b>	2/2012	Execução de obras civis, instalação, montagem, Testes e Comissionamento dos Equipamentos mecânicos e elétricos para obras comp. Da Meta 1L e Obras Civis e montagem das Subestações SE-EO/SE-E1/SE-E2		29/08/2012	REVOGADA Licitação Deserta
<b>2012</b>	3/2012	Execução de obras civis, instalação, montagem, Testes e Comissionamento dos Equipamentos mecânicos e elétricos para obras comp. Da Meta 1L e Obras Civis e montagem das Subestações SE-EO/SE-E1/SE-E2		14/11/2012	REVOGADA Licitação Deserta
<b>2012</b>	4/2012	Execução de Obras Civis, Instalação, Montagem, Testes e Comissionamento das Obras Complementares da Meta 1N		23/12/2012	MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A
<b>2013</b>	1/2013	Execução dos serviços complementares necessários para a conclusão da linha de distribuição do eixo leste		17/06/2013	CONSÓRCIO CONCREMAT – ARCADIS LOGOS
<b>2013</b>	9/2013	Execução dos serviços complementares necessários para a conclusão da linha de transmissão do eixo norte		12/12/2013	Deserta.
<b>2013</b>	5/2013	Execução dos serviços complementares necessários para a conclusão da linha de transmissão do eixo norte		01/11/2013	REVOGADA
<b>2013</b>	3/2013	Execução das obras civis e eletromecânicas complementares dos lotes 6 e 7		10/05/2013	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO
<b>2013</b>	2/2013	Execução de obras civis e eletromecânicas complementares dos lotes 10, 11 e 12		09/05/2013	CONSÓRCIO BACIA DO SÃO FRANCISCO (S.A. PAULISTA/FBS CONSTRUTORA)

<b>2013</b>	1/2013	Execução de obras civis, instalação, montagem, comissionamento e testes das obras complementares das Metas 1L e 2L	19/02/2013	CONSÓRCIO SÃO FRANCISCO LESTE (S.A PAULISTA/SOMAGUE S.A)
-------------	--------	--	------------	---

**IV. Lista dos contratos assinados, discriminando valores e termos aditivos eventualmente firmados, motivos para assinatura dos termos aditivos, estágio da execução físico-financeira de cada contrato;**

MI/SIH/DPE

**IV - PISF - Contratos assinados**

Serviço	Lote	Nº Contrato / Data da Assinatura	EMPRESA / CONSÓRCIO	Situação	Valor Contratado	Termos Aditivos	Avanço Financeiro
Gerenciamento	-	09/2005 15/03/2005	Cons. Logos Engenharia S.A / Concremat Engenharia e Tecnologia S.A	Concluído	<b>78.233.953,86</b>	1º TA - Adequação da planilha de preços, modelo 12 do Anexo I, do Edital de Concorrência nº 01/04. Assinatura: 30/04/2008 - D.O.U.: 16/05/2008; 2º TA - Acréscimo de 25% ao seu valor total - R\$ 15.646.790,77 e prorrogação da Vigência. Assinatura: 13/03/2009. Data DOU: 26/03/2009.	100,00%
	-	34/2009 17/12/2009	Cons. Logos Engenharia S.A / Concremat Engenharia e Tecnologia S.A 2	Concluído	<b>91.092.773,52</b>	1º TA - Alteração de valor contratual para inclusão de encargos sociais e trabalhistas sobre valor adicional de transferência-R\$ 4.310.871,93; 2º TA - Readequação de quantitativos da planilha de preços e serviços, sem acréscimos financeiros. Data assinatura: 07/12/11 - D.O.U.: 08/12/11. 3º TA - Alteração da razão social da consorciada Logos Engenharia LTDA em razão de sua incorporação por sua controladora, a empresa Arcadis Logos SA. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Data de Assinatura: 10/04/2012. D.O.U: 11/04/2012; 4º TA - Replanilhamento dos quantitativos da planilha contratual, com acréscimos financeiros ao Contrato Administrativo n.º 34/2009-MI. Valor Total: R\$13.159.886,10. Data de Assinatura: 13/07/2012. D.O.U: 20/07/12.	100,00%

	-	77/2013 10/10/2013	Consórcio Concremat Engenharia S/A-Arcadis Logos S/A	Em Execução	<b>85.008.188,81</b>	Nenhum	8,00%
<b>Motobombas</b>	<b>Lote I</b>	21/2007 14/08/2007	Cons. KSB Bombas Hidráulicas S.A./ Sulzer Brasil S.A.	Em execução	<b>38.637.680,82</b>	1º TA -Prorrogar o prazo de vigência - 14/08/2010 a 28/07/2011, bem como promover a modificação das condições de pagamento do Contrato Administrativo - Data Contrato: 30/10/2009 - Data D.O.U.: 09/11/2009; 2º TA - Alteração da redação das cláusulas 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª. Valor do aditivo: R\$ 2.173.683,41-Assinatura: 28/07/2011 - D.O.U: 1º/08/2011. 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência com acréscimos; valor: R\$ 2.173.683,41; Assinatura: ; DOU: 28/08/2013.	97,38%
	<b>Lote II</b>	08/2007 02/05/2007	Cons. KSB Bombas Hidráulicas S.A./ Sulzer Brasil S.A.	Em execução	<b>71.543.720,28</b>	1º TA - Prorrogar o prazo de vigência - 02/04/2010 a 28/07/2011, bem como promover a modificação das condições do Contrato Administrativo.Assinatura: 30/10/2009 - DOU: 09/11/2009; 2º TA - Alteração da redação das cláusulas 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª. Valor do aditivo: R\$ 4.028.937,23 - Assinatura: 28/07/2011 - D.O.U: 1º/08/2011. 3º TA - Alteração da redação da Cláusula Décima ; DOU:15/05/2013 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência com acréscimos; Valor: R\$ 4.028.937,24; DOU:	94,22%
	<b>Lote III</b>	10/2007 02/05/2007	Alstom Brasil Ltda.	Em execução	<b>51.402.826,58</b>	1º TA- Prorrogação do prazo de execução do Contrato - 02/04/2010 a 01/03/2013, bem como proceder a retificação do polo passivo tendo em vista a operação empresarial ocorrida, e aprovada - Assinatura: 01/04/2010 - D.O.U.: 07/05/2010; 2º TA - Alteração da redação da Alínea "f" da Cláusula Quinta, e a inclusão da	92,50%

						<p>Subalínea "e.1" na Alínea "e" da Cláusula Nona do Contrato Administrativo n.º 10/2007-MI. Data de Assinatura: 23/03/2012. D.O.U: 27/03/2012.</p> <p>3º TA - Prorrogação do prazo de vigência e aleyração da redação da cláusula DÉCIMA ; DOU: 31/05/2013</p> <p>4º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; DOU: 15/07/2013</p> <p>5º TA - Prorrogação do prazo de vigência com acréscimos financeiros e alteração da redação das cláusulas PRIMEIRA, QUINTA, SEXTA, NONA e DÉCIMA PRIMEIRA; Valor: 3.920.826,58; DOU: 20/08/2013</p>	
<b>Projeto Executivo</b>	<b>Lote A</b>	30/2007 13/11/2007	Engecorps Corpo de Engenheiros - Consultores Ltda	Em execução	<b>22.513.564,65</b>	<p>1º TA -Acréscimo Serv. Topográficos - R\$ 597.204,04;</p> <p>2º TA -Acréscimo serv. Geológicos e Geotécnicos - R\$ 673.038,02;</p> <p>3º TA - Prorrogação do contrato por 4 meses;</p> <p>4º TA (Prorrogação do contrato por 6 meses);</p> <p>5º TA (Corresponde a 7,31% do valor original do presente contrato. R\$ 1.321.355,23);</p> <p>6º TA (Corresponde a 3,84% do valor atualizado do contrato e prorrogação do prazo contratual - 14/09/2010 a 13/05/2011. R\$ 695.154,15);</p> <p>7º TA - Prorrogação de prazo de vigência - 14/05/2011 a 13/11/2011. Assinatura: 13/05/2011 D.O.U: 27/05/2011;</p> <p>8º TA - Readequação dos quantitativos, sem acréscimos financeiros. Assinatura: 26/09/2011. -DOU: 29/09/2011;</p> <p>9º TA - Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato : de 14/11/11 a</p>	92,96%

						<p>13/03/2012. Assinatura: 07/11/11. - D.O.U.: 18/11/11;</p> <p>10° TA - Adequação dos projetos executivos de estações de bombeamento para ompatibilização com os projetos executivos dos fornecedores do Contrato Administrativo 30/2007-MI com acréscimo de valores. Valor Total: R\$243.444,24. Assinatura: 28/12/2011. D.O.U: 15/02/2012</p> <p>11° TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato; DOU 23/03/2012.</p> <p>12° TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato; DOU 27/09/2012.</p> <p>13° TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato; DOU 20/06/2013</p> <p>14° TA - Readequação de quantitativos para os serviços de Acompanhamento Técnico das obras com acréscimos financeiros; Valor: R\$893.150,46; DOU 13/08/2013.</p>	
<b>Lote B</b>	31/2007 04/12/2007	Cons.Hidroconsult / MWH Brasil	Em execução	<b>23.325.488,74</b>	<p>1° TA ( Acréscimo serviços topográficos R\$ 182.526,00;</p> <p>2° TA (Acréscimo serviços geológicos e geotécnicos R\$ 1.910.346,96) e</p> <p>3° TA (Prorrogação de Prazo, Alteração comport. Hidráulico e Serv. Geotécnico R\$ 1.281.820,00);</p> <p>4° TA (Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de 04/07/2010 a 03/07/2011);</p> <p>5° TA - Prorrogação do prazo de vigência:DE 04/07/2011 a 03/12/2011.Assinatura: 01/07/2011.D.O.U: 04/07/2011;</p> <p>6° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 31/2007-MI. Vigência: 04/12/2011 a 02/03/2012. Assinatura: 02/12/2011.D.O.U: 12/12/2011.;</p>	86,48%	

					<p>7° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 31/2007-MI. Vigência: 03/03/2012 a 29/08/2012. Data de Assinatura: 23/02/2012. D.O.U: 09/03/2012;</p> <p>8° TA - Supressão de Quantitativos e serviços dos Projetos Executivos, bem como a inclusão de serviços com acréscimos financeiros e o pagamento de parcela compensatória a ser paga à Contratada. Total:R\$ 124.859,45. Data de Assinatura: 06/07/2012. D.O.U: 17/07/2012;</p> <p>9° TA - Alteração da descrição das partes contratuais face à modificação de razão social e alteração de tipo jurídico de empresa integrante do consórcio, bem como mudança de domicílio bancário e prorrogação de prazo de vigência do Contrato 31/2007- MI. Vigência: 30/08/2012 a 25/02/2013. Data de Assinatura: 29/08/2012. D.O.U: 11/09/2012</p> <p>10° TA - Prorrogação do prazo de vigência; DOU 01/03/2013.</p> <p>11° TA - Prorrogação do prazo de vigência; DOU 29/08/2013.</p> <p>12° TA - Readequação de quantitativos; Valor: R\$ 1.079.447,13; DOU 19/11/2013.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<b>Lote C</b>	32/2007 05/12/2007	Cons.Techne / Projetec / BRL ingénierie	Em execução	<b>17.285.351,73</b>	<p>1º TA ( Acréscimo serviços topográficos R\$ 161.250,18;  2º TA (Acréscimo serviços topográficos/Geotécnicos R\$ 736.956,03 ) e  3º TA (Acréscimo serv. Geológicos, Geotécnicos e Topográficos complem. R\$ 753.824,84);  4º TA (Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 4 meses);  5º TA (Prorrogação da vigência do contrato por 8 meses);  6º TA - Prorrogação do prazo de vigência de 04/04/2011 a 03/12/2011.Assinatura: 01/04/2011.D.O.U: 24/04/2011;  7º TA - Readequação de quantitativos, com acréscimos à Avença, bem como a inclusão de novos itens a Planilha Contratual - R\$ 232.467,65.Assinatura: 09/06/2011.D.O.U: 15/06/2011;  8º TA - Revisão, adequação de itens e elaboração de projeto no Contrato Administrativo n.º 32/2007-MI, com acréscimos financeiros à Avença, bem como a prorrogação do seu prazo devigência. Vigência: 03/12/2011 a 02/06/2012. Valor Total: R\$848.160,07. Assinatura: 02/12/2011. D.O.U: 14/12/2011; -  9º TA - Inclusão de serviços geotécnicos com créscimos financeiros ao Contrato Administrativo 32/2007-MI. Vigência: 02/06/2012 a 02/03/2013. Valor Total: R\$48.127,72. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 15/05/2012.  10º TA - Prorrogação do prazo de vigência; DOU 07/03/2013.  11º TA - Prorrogação do prazo de vigência; DOU 02/12/2013.</p>	91,12%
--	---------------	-----------------------	--	-------------	----------------------	---	--------

						12° TA - Readequação de quantitativos; Valor: R\$617.120,99 ; DOU11/02/2014.	
	<b>Lote D</b>	38/2007 20/12/2007	Ecoplan/Skill	Em execução	<b>15.614.614,34</b>	1° TA (Acréscimo Serv. Topográficos, R\$ 272.633,50) 2° TA (Estudo alternativo e Ambiental Túnel Monteiro R\$ 510.192,35; 3° TA (Prorrogação do prazo da vigência por 4 meses); 4° TA (Corresponde a 1,45% do valor atualizado do contrato. R\$ 204.839,51); 5° TA (Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 4 meses); 6° TA (Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 10 meses); 7° TA (Readequação dos quantitativos dos itens geotécnicos complementares. R\$ 466.425, 44); - 8° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato (20/06/2011 a 19/12/2011).Assinatura: 20/06/2011. DOU: 06/07/2011; 9° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 38/2007-MI. Vigência:20/12/2011 a 19/07/2012.Assinatura: 19/12/2011;	89,46%

					<p>10° TA - Readequação de quantitativos com acréscimos financeiros e prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 38/2007. Vigência: 20/07/2012 a 19/01/2013. Valor Total: R\$705.906,97.  Data de Assinatura: 20/04/2012. D.O.U: 07/05/2012;  11° TA - Readequação de quantitativos com acréscimos financeiros à avença. Data de Assinatura: 03/12/2012. DOU:04/12/12. R\$ 121.306,05.  12° TA - Prorrogação de prazo; DOU 21/01/2013.  13° TA - Prorrogação de prazo; DOU 25/07/2013.  14° TA - Prorrogação de prazo; DOU 08/01/2014.</p>	
<b>Lote E</b>	1/2009 8/4/2009	Sondotécnica / Engevix / Magna	Em execução	<b>19.733.619,66</b>	<p>1° TA (Acréscimo Serviços de Topografia R\$ 213.828,32 corresponde a 1,29% do valor atualizado do contrato);  2° TA (Corresponde a 4,25% do valor atualizado do contrato. R\$ 705.908,51);  3° TA (Readequação de quantitativos com acréscimo de 4,29% do valor inicial do contrato. R\$ 711.750,76);  4° TA - prorrogação do prazo de vigência. De 08/04/2011 a 07/09/2011. Assinatura: 07/04/2011. D.O.U: 14/04/2011;  5° TA - Alteração da subcláusula quarta da cláusula nona, bem como a prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 07/09/2011 a 07/02/2012 Assinatura: 06/09/2011 D.O.U: 12/09/2011;  6° TA - Acréscimo de serviços com reflexo financeiro ao contrato 01/2009-MI. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Valor Total:R\$996.203,21. Data de</p>	25,96%

					Assinatura: 05/12/2011. D.O.U: 07/12/2012; 7° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 08/02/2012 a 07/08/2012. Data de Assinatura: 01/02/2012.D.O.U:15/02/2012; 8° TA - Acréscimo de serviços com impacto financeiro. Valor Total: R\$170.396,08. Data de Assinatura: 06/07/2012. D.O.U: 11/07/2012; 9° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 1/2009-MI. Vigência: 08/08/2012 a 07/02/2013. Data de Assinatura: 07/08/2012. D.O.U: 23/08/2012; 10° TA - Acréscimos de serviços. Data de Assinatura: 19/12/12 DOU:24/12/12. R\$ 360.421,81. 11° TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato. DOU 05/03/13.	
<b>Lote F</b>	37/200721/12/2007	Engesoft / KL / VBA	Em execução	<b>14.638.432,23</b>	1° TA (Acréscimo Serviços de Topografia R\$ 489.319,40 corresponde a 4,08% do valor atualizado do contrato); 2° TA (Prorrogação da vigência por 12 meses - 21/12/2009 a 20/12/2010); 3° TA (Prorrogação do prazo de vigência de 21/12/2010 a 20/12/2011); 4° TA - Acréscimo de quantitativos para execução de serviços e prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 37/2007-MI. Vigência: 21/12/2011 a 20/12/2012. Valor Total: R\$2.156.989,51. Data de Assinatura: 09/12/2011. D.O.U: 14/12/2011; - 5° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato. Vigência: 21/12/2012 a 20/11/2013. Data de Assinatura: 20/12/2012.D.O.U: 15/01/13.6° TA - Prorrogação do prazo; vIGENCIA ATÉ	

						até 31/07/2014; DOU 18/11/2013.	
	<b>Lote G</b>	12/2010 20/05/2010	Engecorps Corpo de Engenheiros - Consultores Ltda	Em execução	<b>19.154.927,92</b>	1º TA - Acréscimo do Valor do Contrato - R\$ 263.999,5 -alteração da Subcláusula Primeira da cláusula Sexta - Preços, bem como alteração da denominação da razão social da Contratada, face à modificação do seu tipo jurídico. Assinatura: 13/04/2011.D.O.U.: 02/05/11; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 24/02/2012 a 17/02/2013. Assinatura: 13/02/2012.D.O.U.: 14/02/2012. 3º TA -Alteração da denominação social da Contratada, alteração das Subcláusulas Segunda e Terceira da Cláusula Décima Oitava e prorrogação de prazo.; DOU 04/03/2013 4º TA -Readequação dos quantitativos da planilha de Preços e Serviços com acréscimos financeiros. VALOR: R\$1194254,56; DOU 20/06/2013 5º TA -Prorrogação do Prazo de vigência; até 10/01/2014; DOU 21/08/2013 6º TA -Acréscimo de quantitativos e prorrogação de prazo. VALOR: R\$ 15120; DOU 10/02/2014	89,28%
<b>Supervisão</b>	<b>Lote 1</b>	34/2007 20/12/2007	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.	Em execução	<b>8.207.723,33</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 19/06/2011-Assinatura: 20/04/2011Diario oficial: 04/05/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência.Vigência: 20/06/2011 a 30/10/2011 Assinatura: 17/06/2011-	82,86%

					D.O.U: 04/07/2011; 3° TA - Readequação da planilha de Quantitativos e Custos, com acréscimos financeiros, conforme planilha anexa ao Presente Termo. Valor Total: R\$1.443.951,22. Data de Assinatura: 14/09/2011 D.O.U: 21/09/2011.	
<b>Lote 2</b>	41/2007 31/12/2007	SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.	Em execução	<b>7.524.698,46</b>	1° TA (Readequação dos quantitativos. Corresponde a 15,16% do valor original do contrato. R\$ 961.357,59); 2° TA - Prorrogação do prazo de vigência para 29/06/2011. Assinatura: 29/04/2011 D.O.U: 10/05/2011; 3° TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 30/06/2011 a 30/10/2011-Assinatura: 28/06/2011 - D.O.U: 04/07/2011; 4° TA - Readequação da planilha de quantitativos e custos, com acréscimos financeiros, conforme planilha aprovada, Anexo I do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 41/2007-MI. Valor Total: R\$223.427,03. Data de Assinatura: 14/09/2011. D.O.U: 21/09/2011.	69,02%
<b>Lote 3</b>	15/2008 20/12/2007	MWH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Em execução	<b>5.850.958,23</b>	1° TA - Replanejamento com readequação de quantitativos da planilha de preços e serviços do contrato administrativo 15/2008-MI, sem acréscimos financeiros. Assinatura: 08/09/2011-D.O.U: 14/09/2011; 2° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato. Vigência: 11/10/2011 a 31/01/2012. Assinatura: 06/10/2011. D.O.U.: 07/10/11; 3° TA - Readequação dos quantitativos da Planilha Contratual sem acréscimos financeiros e prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/02/2012 a 30/04/2012. Assinatura:	82,82%

					30/01/2012.D.O.U: 02/02/2012; 4° TA - Readequação de quantitativos da Planilha Contratual, sem acréscimos financeiros, bem como a prorrogação da vigência do prazo do Contrato Administrativo nº 15/2008-MI. Vigência: 01/05/2012 a 30/06/2012. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 15/05/2012.	
<b>Lote 4</b>	14/2008 10/06/2008	Engevix Engenharia S/A	Em execução	<b>6.401.577,27</b>	1° TA - Prorrogação do prazo de vigência e readequação de planilha de preços e serviços sem impacto financeiro ao Contrato Administrativo 14/2008-MI. Vigência: 11/10/2011 a 31/01/2012. Data de Assinatura: 10/10/2011.D.O.U: 27/10/2011; 2° TA - Readequação de quantitativos sem acréscimos financeiros e prorrogação de prazo do Contrato. Vigência: 31/01/2012 a 30/04/2012. Assinatura: 30/01/2012. D.O.U: 03/02/2012. 3° TA- Prorrogação de prazo e readequação dos quantitativos da Planilha de Preços e Serviços, sem impacto financeiro a Avença; até 30/06/2012; DOU 17/05/2012	65,53%
<b>Lote 5</b>	10/2008 10/06/2008	Engevix Engenharia S/A	Rescindido	<b>6.161.505,18</b>	Rescindir amigavelmente o Contrato Administrativo nº 10/2008; DOU 16/08/2011	1,58%
<b>Lote 6</b>	11/2008 02/06/2008	Magna Engenharia S/A	Em execução	<b>8.159.205,43</b>	1° TA - Readequação da planilha de quantitativos e custos com acréscimos financeiros ao contrato Administrativo Valor Total: R\$156.525,52. Assinatura: 15/09/2011.D.O.U: 16/09/2011; 2° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato. Vigência: 01/10/2011 a 31/01/2012.Assinatura: 30/09/2011.D.O.U.: 05/10/2011; 3° TA - Readequação da planilha de	89,36%

					preços, com acréscimos financeiros, a alteração da redação da Subcláusula Primeira da Cláusula Sexta, alteração das Subcláusulas Quinta e Sexta da Cláusula Oitava do Contrato Administrativo n.º 11/2008-MI, bem como a prorrogação do prazo de vigência :01/02/2012 a 30/04/2012. Valor Total: R\$523.467,67. Assinatura: 30/01/2012.D.O.U: 02/02/2012; 4º TA - Prorrogação do prazo da vigência e a terceira readequação da Planilha de Quantitativos e Custos, com acréscimos financeiros. Vigência: 01/05/2012 a 30/11/2012. Valor Total: R\$1.075.484,58. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 28/05/2012.	
<b>Lote 7</b>	12/2008 02/06/2008	Magna Engenharia S/A	Em execução	<b>6.501.764,99</b>	1º TA - Readequação da planilha de quantitativos e custos, com acréscimos financeiros, conforme planilha aprovada, anexo do presente Termo Aditivo. Valor Total: R\$22.373,10.Assinatura: 22/09/2011. D.O.U: 23/09/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 01/10/11 a 31/01/12. Assinatura: 29/09/11. D.O.U.: 03/10/11; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/02/2012 a 30/04/2012. Assinatura: 30/01/2012. D.O.U: 02/02/2012; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 12/2008. Vigência: 01/05/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 28/05/12; 5º TA - Readequação de quantitativos da planilha de preços, sem reflexos financeiros. Data de assinatura: 13/11/12. D.O.U.: 14/11/12.	64,66%

	<b>Lote 8</b>	35/2007 12/05/2008	Ductor Implantação de Projetos Ltda.	Em execução	<b>6.478.735,81</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para 18/06/2011. Assinatura: 29/04/2011-D.O.U: 10/04/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência: de 20/06/2011 a 30/10/2011 Assinatura: 17/06/2011-D.O.U: 04/07/2011.	16,64%
	<b>Lote 9</b>	36/2007 20/12/2007	ENGER ENGENHARIA S.A	Em execução	<b>7.027.225,83</b>	1º TA - Readequação de quantitativos do contrato com acréscimo financeiro no valor de R\$ 990.219,34 D.O.U: 04/03/2011-Assinatura:24/02/2011; 2º TA -Prorrogação do prazo de vigência para: 19/06/2011 Assinatura: 18/04/2011- D.O.U.: 04/05/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 20/06/2011 a 31/10/2011- Assinatura: 17/06/2011.D.O.U: 04/07/2011: 4º TA - Readequação dos quantitativos do Contrato Administrativo, com acréscimos financeiros à Avença. Valor Total:R\$ 415.025,72 Assinatura: 17/08/2011 D.O.U: 25/08/2011	95,49%
	<b>Lote 10</b>	46/200731/12/2007	ENGER ENGENHARIA S.A	Em execução	<b>6.708.531,36</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 29/06/2011-Assinatura: 29/04/2011 Diário oficial: 04/05/2011; 2º TA - Correção do valor do Contrato, bem como a inclusão de itens contratuais novos e a readequação de quantitativos, sem reflexo financeiro à Avença. Valor Total: R\$5.621.981,86Assinatura: 09/06/2011-D.O.U: 17/06/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 30/06/2011 a 31/10/2011-Assinatura: 28/06/2011-D.O.U: 04/07/2011; 4º TA - Segunda readequação dos quantitativos do contrato , com acréscimos financeiros. Valor Total: R\$1.086.549,50. Assinatura: 08/09/2011.D.O.U: 14/09/2011.	91,27%

	<b>Lote 11</b>	13/2008 10/06/2008	TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A	Em execução	<b>5.621.936,53</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 29/06/2011. Assinatura: 29/04/2011-D.O.U.: 4/05/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 10/10/2011 a 31/01/2012. Assinatura: 30/09/2011.D.O.U.:05/10/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/02/2012 a 30/04/2012. Assinatura: 30/01/2012.D.O.U.: 22/02/2012.	94,17%
	<b>Lote 12</b>	16/2008 10/06/2008	Ecoplan Engenharia Ltda	Em execução	<b>6.146.141,91</b>	1º TA (Replanilhamento sem reflexo financeiro); 2º TA -Redimensionamento de equipe e readequação de quantitativos do Contrato, sem reflexos financeiros à Avença. Assinatura: 19/09/2011.D.O.U: 23/09/2011; 3º TA - Prorrogação da vigência do prazo do contrato: 10/10 a 31/01/2012. Assinatura: 10/10/2011 DOU: 13/10/2011; 4º TA - Redimensionamento de equipe e readequação de quantitativos do Contrato, sem reflexos financeiros à Avença. Assinatura: 19/09/2011. D.O.U: 23/09/2011; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 16/2008-MI e ajustes de quantitativos sem acréscimos financeiros. Vigência: 01/05/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 11/05/2012; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 16/2008-MI. Data de Assinatura: 30/11/2012.DOU: 04/12/12.	97,00%

	<b>Lote 13</b>	40/2007 31/12/2007	Ductor Implantação de Projetos Ltda.	Em execução	<b>6.655.587,80</b>	1º TA (Readequação de quantitativos sem acréscimo financeiro); 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 01/05/2011 a 29/06/2011. Assinatura: 29/04/2011 D.O.U: 10/05/2011; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 30/06/2011 a 30/10/2011. Assinatura: 28/06/2011. D.O.U: 04/07/2011.	77,76%
	<b>Lote 14</b>	19/2008 15/07/2008	Maubertec / Esteio / LBR	Em execução	<b>7.826.241,98</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato: 15/11/2011 a 31/01/2012. Assinatura: 17/10/2011. D.O.U: 01/11/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 31/01/2012 a 30/04/2012. Assinatura: 30/01/2012. D.O.U? 03/02/2012; - 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato administrativo nº 19/2008-MI, bem como a readequação de quantitativos com reflexos financeiros. Vigência: 30/04/2012 a 30/11/2012. Valor Total: R\$684.113,71. Data de Assinatura: 30/04/2012. D.O.U: 24/05/2012; - 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência e readequação de quantitativos com reflexos financeiros. Vigência: 01/12/2012 a 28/02/2013. Valor Total: R\$376.164,59. Fonte: 100000000 - 012NE800090. Data de Assinatura: 30/11/2012. DOU: 11/12/12. 5º TA - Prorrogação de prazo de vigência, bem como a readequação de quantitativos; VALOR: r\$ 400723,36; até 31/05/2013; DOU 01/03/2013	74,25%
	<b>Trecho V</b>	56/2012 24/10/2012	Ecoplan Engenharia Ltda	Em execução	<b>59.795.544,19</b>	1º TA - Alteração de Cláusula - Sanções Administrativas; DOU 19/04/2013	15,15%

	<b>TRECHO II</b>	68/2012 08/02/2013	Magna Engenharia S/A	Em execução	<b>58.453.651,96</b>	1º TA - Alteração de Cláusula - Sanções Administrativas; DOU 01/04/2013	15,46%
	<b>Trecho I</b>	69/2012 20/12/2012	Consórcio CEQ Integração - Engevix/Quanta	Em execução	<b>39.884.739,92</b>	1º TA - Alteração de Cláusula - Sanções Administrativas; DOU 08/04/2013 2º TA - Alteração do anexo do Contrato nº 69/2012, com retificação de planilha; DOU 19/08/2013	35,14%
<b>Obras</b>	<b>Lote 1</b>	45/2007 31/12/2007	Consórcio Carioca / Serveng / S.A. Paulista	Em execução	<b>301.173.665,48</b>	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA (Replanilhamento sem acréscimo); 3º TA (Readequação dos quantitativos em 9,84%. R\$ 23.486.474,19); 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência:01/05/2011 a 31/10/2011. Assinatura: 29/04/2011.D.O.U: 6/6/2011; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato:31/10/2011 a 30/10/2012. Assinatura: 30/10/2011.D.O.U: 28/12/2011; 6º TA - Readequação de quantitativos da Planilha Contratual, com acréscimos financeiros à Avença,e a alteração e inclusão de cláusulas contratuais no Contrato Administrativo n.º 45/2007-MI. Valor Total: R\$35.804.100,08. Data de Assinatura: 27/01/2012. D.O.U: 23/03/2012; - 7º TA - Alteração da Subcláusula Décima Segunda da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos do Contrato. de 2007. Data de Assinatura: 25/10/2012.D.O.U.: 29/10/12; 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato. Vigência: 31/10/12 a 30/05/14. Data de Assinatura: 26/10/12. D.O.U.: 14/11/12. 9º TA - Readequação dos quantitativos ; VALOR:R\$ 3287691,71 ; DOU	85,20%

					22/11/2013	
<b>Lote 2</b>	25/2008 23/07/2008	Consórcio Carioca / Serveng / S.A. Paulista	Em execução	<b>257.922.256,58</b>	<p>1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento);</p> <p>2º TA (Readequação dos quantitativos iniciais do contrato em 3,4% - R\$ 7.211.057,13);</p> <p>3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato:01/12/2011 a 30/11/2012. Assinatura: 30/11/2011.D.O.U: 28/12/2011;</p> <p>4º TA - Readequação de quantitativos com crescimentos financeiros ao Contrato Administrativo 25/2008-MI. Valor Total: R\$44.611.945,63. Data de Assinatura: 27/01/2012. D.O.U: 29/03/2012;</p> <p>5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 25/2008- MI. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 01/12/2012 a 30/11/2014. Data de Assinatura: 30/11/2012.DOU:11/12/12.</p> <p>6º TA - Readequação de quantitativos da planilha de preços; VALOR R\$ - 6046964,58; DOU 17/04/2013</p>	79,67%

<p><b>Lote 3</b></p>	<p>26/2008 10/06/2008</p>	<p>ENCALSO / CONVAP / ARVEK / RECORD</p>	<p>Em execução</p>	<p><b>70.144.722,19</b></p>	<p>1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA - Readequação de quantitativos iniciais conforme planilha integrante do 2º Termo Aditivo. Assinatura: 30/05/2011.D.O.U: 01/06/2011; 3º TA - Replanilhamento com adequação de quantitativos , com acréscimos financeiros. Valor de R\$ 5.473.663,98.Assinatura: 04/07/2011.DO: 2/07/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 26/2008- MI. Vigência: 28/11/2011 a 27/11/2012. Data de Assinatura: 25/11/2011. D.O.U.: 21/12/2011. -OBS: Retificação publicada no D.O.U., de 13/01/12, Vigência 28/11/2011 a 29/02/2012; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 26/2008- MI. Vigência: 01/03/2012 a 30/04/2012. Data de Assinatura: 29/02/2012. D.O.U: 22/03/2012. - <b>O CONTRATO FOI ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO.</b></p>	<p>92,20%</p>
<p><b>Lote 4</b></p>	<p>27/2008 28/07/2008</p>	<p>ENCALSO / CONVAP / ARVEK / RECORD</p>	<p>Em execução</p>	<p><b>44.360.292,42</b></p>	<p>1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA Inclusão na Planilha de Administração local de serviços retirados do BDI e replanilhamento com acréscimos financeiros de R\$20.256.909,88Assinatura: 04/07/2011 D.O.U: 13/07/2011; 3º TA- Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo no- 27/2008- MI. Vigência: 27/11/2011 a 29/02/2012. Data de Assinatura: 25/11/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de</p>	<p>54,42%</p>

					vigência do Contrato Administrativo n.º 27/2008-MI. Vigência: 01/03/2012 a 30/04/2012. Data de Assinatura: 29/02/2012. D.O.U: 22/03/2012.	
<b>Lote 5</b>	<b>10/2008</b> <b>10/06/2008</b>	ENCALSO / CONVAP / ARVEK / RECORD	<b>Edital revogado</b>	<b>0,00</b>	-	-
	45/2012 20/08/2012	SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS -ASSOCIADAS DE ENGENHARIA		<b>554.834.579,76</b>	1º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços em função do 1º replanilhamento.; VALOR: R\$ 36764464,88; DOU 7/11/2013	14,10
<b>Lote 6</b>	32/2008 13/10/2008	EIT / DELTA / GETEL	Em execução	<b>178.948.030,89</b>	1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2º TA (Readequação dos quantitativos sem acréscimos); 3º TA - Readequação de Quantitativos e Custos com acréscimos financeiros; alteração da liderança e das cotas de participação das empresas do CONSÓRCIO NORDESTINO; alteração da redação do Preâmbulo; da Cláusula Sexta, da subcláusula Primeira da Cláusula Oitava, da subcláusula Décima Segunda da Cláusula Nona e inclusão das Subcláusulas Terceira e Quarta na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 32/2008. Valor Total: R\$40.456.946,31. Assinatura: 10/08/2011.D.O.U: 15/08/2011; 4º TA- Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 13/02/2012 a 11/08/2012.Assinatura: 10/02/2012. D.O.U: 14/02/2012 <b>O CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO.</b>	77,42%
<b>Lote 7</b>	33/2008 31/12/2008	CARIOCA /S.A. PAULISTA / SERVENG	Em execução	<b>170.473.826,20</b>	1º TA - Alteração do cálculo de reajustamento do contrato, devido a descontinuidade da publicação, pela	15,41%

					Fundação Getúlio Vargas - FGV, do índice da Coluna 56, a partir de Janeiro de 2009. Assinatura: 14/09/2009. DOU: 28/09/2009	
<b>Lote 8</b>	1º Contrato - 35/200720/12/2007- 2º Contrato - 25/2011 05/10/11	1º Contrato - Construtora LJA/EBISA - Contrato rescindido. Publicado em 10/02/2009. 2º Contrato - Mendes Júnior/GDK	Em execução	<b>321.865.380,38</b>	1º TA - Alteração da Subcláusula Quadragésima Sexta da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos, do Contrato n.º 25/2011-MI. Assinatura: 28/12/2011. D.O.U: 03/01/2012; 2º TA - Alteração da Subcláusula Décima Nona da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos do Contrato Administrativo n.º 25/2011-MI. Data de Assinatura: 26/04/2012. D.O.U: 30/04/2012; 3º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços do Contrato n.º 25/2011-MI, em função do primeiro replanilhamento. Valor Total: R\$24.938.784,68. Data de Assinatura: 20/07/2012. D.O.U: 23/07/12. 4º TA - Alteração do preâmbulo do Contrato Administrativo (saída da GDK do consórcio); DOU 07/02/2013 5º TA - Acréscimo em decorrência da readequação dos quantitativos iniciais do contrato.; VALOR: R\$9570439,18; DOU 08/03/2013 6º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços em função do 3º replanilhamento. VALOR: R\$11427894,13 ; DOU 15/07/2013	60,36%
<b>Lote 9</b>	36/2008 08/12/2008	CAMTER / EGESA	Em execução	<b>182.951.277,32</b>	1º TA (Corresponde a cerca de 15,32% do valor do contrato. R\$ 32.653.071,98); 2º TA (Retificação de subcláusula, para adequá-la aos valores do Edital de concorrência nº 02/07 para o lote 09, e a exclusão da subcláusula única da cláusula 2ª); 3ª TA (Reflexo financeiro de aproximadamente 17,6399% ao contrato	72,13%

					<p>original. R\$ 4.942.230,63);  4º TA (Inserção de serviços novos e a readequação dos quantitativos iniciais, com reflexo financeiro. Reajuste de 5,3%. R\$ 13.288.260,79);  5º TA - Alteração da contratada do contrato, pela substituição do Consórcio Transposição Camter-Egesa, pela Camter Construções e Empreendimentos S.A, e alteração das demais cláusulas decorrentes. Assinatura: 03/08/2011 D.O.U: 05/08/2011.  6º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; ATÉ 31/12/2012 ; DOU 19/04/2012</p>	
<b>Lote 10</b>	34/2008 30/01/2009	MENDES JÚNIOR / EMSA	Em execução	<b>274.554.800,21</b>	<p>1º TA (Alteração da liderança do consórcio, da garantia e preâmbulo);  2º TA (Alteração do cálculo de reajustamento do contrato);  3º TA (Alteração das cotas de participação das empresas);  4º TA (2ª readequação dos quantitativos, sem acréscimos);  5º TA (Índice de ajuste de 14,59%. R\$ 34.365.681,79);  6º TA - Replaniamento com acréscimos financeiros e prorrogação do prazo contratual. Vigência: 29/05/2012 a 25/05/2014. Valor Total: R\$4.608.596,73. Data de Assinatura: 17/04/2012. D.O.U: 19/04/2012.  7º TA - Replaniamento com adequação de quantitativos da planilha de preços; a supressão de serviços contratados e a prorrogação de prazo; VALOR: R\$ 26644355,41; até 31/07/2014; DOU 24/12/2013</p>	64,59%

<p><b>Lote 11</b></p>	<p>29/2008 27/08/2008</p>	<p>OAS / GALVÃO / BARBOSA MELLO / COESA</p>	<p>Em execução</p>	<p><b>302.816.360,97</b></p>	<p>1º TA (Readequação de Quantitativos e índice de reajustamento) 2º TA (Readequação de quantitativos sem acréscimo); 3º TA (Corresponde a 20,68% do valor atualizado do contrato. R\$ 51.888.544,35); 4º TA (Readequação de quantitativos, com acréscimo de 0,35% ao valor do instrumento. R\$ 886.201,58); 5º TA - A quinta readequação da planilha de quantitativos e custos, com reflexos financeiros, conforme planilha aprovada, a alteração da redação da Cláusula Sexta e a inclusão das Subcláusula Segunda e Terceira na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo n.º 29/2008 Valor Total: R\$880.936,05. Assinatura: 16/11/2011. D.O.U: 17/11/2011; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 27/12/2011 a 26/12/2012. Assinatura: 26/12/2011.D.O.U: 30/12/2011. 7º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; VIGENCIA: 27/12/2013 a 26/08/2013 ; DOU 07/03/2013 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; até 26/11//2013; DOU 25/09/2013. 9º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; Até 25/01/2014; DOU 27/12/2013. 10º TA - Readequação de quantitativos em função do 6º replanejamento (Decréscimo); VALOR: R\$15318835,31; DOU 10/02/2014</p>	<p>94,33%</p>
-----------------------	-------------------------------	---	--------------------	------------------------------	--	---------------

<p><b>Lote 12</b></p>	<p>30/2008 27/08/2008</p>	<p>OAS / GALVÃO / BARBOSA MELLO / COESA</p>	<p>Em execução</p>	<p><b>179.101.368,16</b></p>	<p>1° TA (Alteração do cálculo de reajustamento); 2° TA (Readequação dos quantitativos iniciais do contrato, sem acréscimos); 3° TA (Readequação dos quantitativos iniciais, com acréscimo de 3,85%. R\$ 10.409.724,61 ); 4° TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato: 27/12/2011 a 26/12/2012. Assinatura: 26/12/2011. D.O.U: 17/02/2012; 5°TA - Adequação de quantitativos da planilha orçamentária com decréscimos financeiros ao contrato Administrativo 30/2008-MI. Valor Total: R\$ (101.673.928,63). Data de Assinatura: 14/03/2012. D.O.U: 16/03/2012; 6° TA - Replanilhamento com adequação de quantitativos da planilha de preços, acréscimo de serviços e seus respectivos preços unitários, a supressão de serviços contratados, com reflexos financeiros à Avença, que reduzirá seu valor em 28,6980%, bem como a prorrogação do prazo de vigência do aludido Contrato. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 29/02/2012 a 29/11/2012. Valor Total: R\$63.179.277,96. Fonte: 100000000 - 2012NE800011. Data de Assinatura: 29/02/2012. DOU 07/03/2013 7° TA - Prorrogação do prazo de vigência ; até 26/11/2013; DOU 25/09/2013 8° TA - Prorrogação do prazo de vigência ;até 25/01/2014; DOU 27/12/2013 9° TA - Readequação de quantitativos em função de replanilhamento (Decréscimo); VALOR: R\$</p>	<p>71,82%</p>
-----------------------	-------------------------------	---	--------------------	------------------------------	--	---------------

					36570098,04;DOU 10/02/2014	
<b>Lote 13</b>	09/2008 12/05/2008	ENCALSO / CONVAP / ARVEK / RECORD	Em execução	<b>88.863.115,74</b>	<p>1º TA (Alteração do cálculo de reajustamento);</p> <p>2º TA (Replanilhamento com serviços novos e reflexo financeiro. Corresponde aproximadamente a 10,61% do valor do contrato. R\$ 13.217.819,47);</p> <p>3º TA (Replanilhamento com serviços novos e reflexo financeiro. Corresponde a 2,51% do valor atualizado do contrato. R\$ 3.461.179,23);</p> <p>4º TA (Readequação dos quantitativos iniciais e o acréscimo de novos itens com reflexo financeiro. R\$ 3.717.566,77);</p> <p>5º TA - Replanilhamento c/ adequação de quantitativos da planilha de preços e serviços, com acréscimos financeiros. Assinatura: 04/07/2011. DOU: 07/07/2011;</p> <p>6º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 9/2008-MI. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 12/09/2011 a 29/02/2012. Assinatura: 12/09/2011. D.O.U: 01/12/2011;</p> <p>7º TA - Replanilhamento com adequação</p>	79,01%

					de quantitativos da planilha de preços, acréscimo de serviços e seus respectivos preços unitários, a supressão de serviços contratados, com reflexos financeiros à Avença, que reduzirá seu valor em 28,6980%, bem como a prorrogação do prazo de vigência do aludido Vigência: 29/02/2012 a 29/11/2012. Valor Total: R\$(63.179.277,96). Data de Assinatura: 29/02/2012. D.O.U: 28/03/2012	
<b>Lote 14</b>	35/2008 29/01/2009	CONSTRUCAP / FERREIRA GUEDES / TONIOLO BUSNELLO / AMBIENTAL	Em execução	<b>380.700.344,36</b>	1º TA - Alteração do cálculo de reajustamento do contrato, devido a descontinuidade da publicação, pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, do índice da Coluna 56, a partir de Janeiro de 2009. Assinatura: 24/09/2009. DOU: 28/09/2009; 2º TA - Retificação da Subcláusula primeira da cláusula décima do contrato, para adequá-la aos valores estabelecidos no item 9.1 do edital de concorrência nº 02/07 para o lote 14, e a excusão da subcláusula única da cláusula segunda. Assinatura: 31/08/2010. D.O.U: 06/09/2010; 3º TA - Alteração da Subcláusula Décima Segunda da Cláusula Nona do Contrato. Assinatura: 22/12/2010 D.O.U: 27/12/2010; 4º TA - Readequação dos quantitativos iniciais com acréscimos financeiros à Avença. R\$ 3.327.525,1 Assinatura: 09/06/2011. D.O.U: 14/06/2011; 5º TA - Readequação de quantitativos com acréscimos financeiros ao Contrato Administrativo 35/2008-MI. Valor Total: R\$16.248.104,68. Data de Assinatura: 24/02/2012. D.O.U:	78,78%

					19/03/2012; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 35/2008-MI. Vigência: 29/05/2012 a 28/05/2014. Data de Assinatura: 28/05/2012. D.O.U: 06/06/2012. 7º TA - Readequação de quantitativo, com acréscimos; VALOR: R\$ 127801261,74; DOU. 19/03/2013 8º TA - Prorrogação do prazo de vigência e a adequação de quantitativos e inclusão de serviços novos sem reflexo financeiro; VALOR: R\$ 40623259,73;	
<b>1 N</b>	14/2013 16/01/2013	MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A	Em execução	<b>814.112.230,17</b>	1º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços em função do 1º replanilhamento.; VALOR: R\$ 789164626,79; DOU 23/08/2013 2º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de preços e serviços em função do 2º replanilhamento. VALOR: R\$ 24947603,38; DOU 07/11/2013 3º TA - Readequação dos quantitativos da planilha de Preços e Serviços do contrato em função do 3º Replanilhamento. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Valor Total: R\$77.978.185,59. Data de Assinatura: 12/02/2014	18,71%
<b>Eixo Leste META 1L E 2L</b>	47/2013 23/05/2013	Consórcio São Francisco Leste ( S.A Paulista/ Somage)	Em execução	<b>467.426.535,09</b>	1º TA-Alteração da redação das cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, Quinta, Oitava e Nona	1,32%
<b>Eixo Leste META 3L</b>	58/2013 26/08/2013	Consórcio Bacia do São Francisco (S.A Paulista/FBS Construtora)	Em execução	<b>705.199.999,81</b>	Nenhum	0,36%
<b>Eixo Norte META 3N</b>	75/2013 27/09/2013	Construtora Queiroz Galvão	Em execução	<b>587.500.000,00</b>	Nenhum	1,52%
<b>IPT</b>	78/2013	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -		<b>3.952.590,80</b>	Nenhum	0,00%

			IPT				
<b>Topografia</b>	-	33/2007 04/12/2007	Acquatool Consultoria Ltda	Rescindido	<b>779.000,00</b>	-	-
<b>Hidromecânicos</b>	<b>Válvulas - Leste</b>	06/2009 12/05/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Em execução	<b>23.258.272,71</b>	1º TA (Prorrogação do prazo do contrato); 2º TA (Alteração dos quantitativos previstos, fornecimento de equipamentos adicionais, novos prazos de fornecimento desses equipamentos, modificação das condições de pagamento do contrato. R\$ 3.576.316,52); 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 21/06/2011 a 30/06/2012 Assinatura: 20/06/2011.D.O.U: 04/07/2011; 4º TA - Readequação de quantitativos previstos com reflexos financeiros ,alteração de prazo de entrega de quipamentos e alteração do endereço da CONTRATADA do Contrato Administrativo 6/2009-MI. Valor Total: R\$97.600,00. Assinatura: 03/11/2011. D.O.U: 07/11/2011; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 6/2009-MI. Vigência: 01/07/2012 a 31/10/2012. Data de Assinatura: 30/06/2012. D.O.U: 05/07/2012; 6º TA - Prorrogação do prazo de vigencia do Contrato Vigência: 01/11/2012 a 31/03/2013. Data de Assinatura: 30/10/2012. D.O.U.: 03/12/12. 7º TA - Exclusão da Supervisão, Teste e Comissionamento e da Válvula Globo Auto-Operada DN 500mm, item 1.2.1.3	94,66%



<p><b>Comportas e Grades - Leste</b></p>	<p>08/2009 12/05/2009</p>	<p>HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA</p>	<p>Em execução</p>	<p><b>24.849.353,93</b></p>	<p>1º TA -Prorrogação do prazo do contrato - vigência 12/10/2010 a 20/06/2011.Assinatura:11/10/10.DO: 21/10/2010; 2º TA-Alteração dos quantitativos de materiais, equipamentos e serviços do Contrato Administrativo, as alterações qualitativas para compatibilização das exigências do projeto executivo e a modificação das condições de pagamento.Assinatura: 27/12/2010.DO: 30/12/2010; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 21/06/2011 a 30/06/2012.Assinatura: 20/06/2011.D.O.U: 05/07/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 8/2009-MI. Vigência: 01/07/2012 a 31/10/2012. Data de Assinatura: 30/06/2012. D.O.U: 05/07/2012; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato. Vigência: 01/11/2012 a 31/03/2013. Data de Assinatura: 30/10/2012. D.O.U.: 03/12/12. 6º TA - Prorrogação do prazo de vigência e exclusão de serviços com decréscimos financeiros; Vlaor: R\$ - 198930,66 ; DOU 06/8/2013</p>	<p>99,33%</p>
<p><b>Pórticos e Pontes - Leste</b></p>	<p>05/2009 12/05/2009</p>	<p>BAUMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</p>	<p>Em execução</p>	<p><b>10.521.695,71</b></p>	<p>1º TA - Prorrogação do Contrato Administrativo por 10 meses (12/08/2010 a 11/06/0211).Assinatura: 11/08/2010.DO: 19/08/2010; 2º TA-Redimensionamento das capacidades dos pórticos e pontes rolantes, modificação das condições de pagamento. R\$ 115.660,00; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência de 12/06/2011 a</p>	<p>100,00%</p>

						30/06/2012. Assinatura: 09/06/2011. D.O.U.: 14/06/2011; 4° TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo nº 5/2009-MI. Vigência: 01/07/2012 a 30/06/2013. Data de Assinatura: 30/06/2012. D.O.U.: 09/07/2012 5° TA - Exclusão da Supervisão, Teste e Comissionamento; Valor: R\$ - 743964,29; DOU 05/07/2013	
<b>Válvulas - Norte</b>	07/2009 12/05/2009	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Em execução	<b>32.331.278,79</b>	1° TA - (Inclusão de equipamentos adicionais no escopo de fornecimento de válvulas para o Eixo Norte e as modificações das condições de pagamento R\$ 2.143.790,56; 2° TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato: 11/08/2011 a 31/12/2011. Assinatura: 11/08/2011. D.O.U.: 06/09/2011; 3° TA - Inclusão da execução de descarga dos equipamentos do contrato, com acréscimos financeiros à Avença, bem como a alteração de sua Cláusula Quinta - Obrigações da Contratada. Valor Total: R\$ 37.488,23 Assinatura: 09/12/2011. D.O.U.: 19/12/2011; 4° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/01/2012 a 31/03/2012. Data de Assinatura: 28/12/2011. D.O.U.: 29/12/2010; 5° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 7/2009-MI. Vigência: 01/04/2012 a 31/05/2012. Data de Assinatura: 30/03/2012. D.O.U.: 05/04/2012; 6° TA - A prorrogação do prazo de vigência, bem como a alteração da Cláusula Décima Quarta - Garantia Contratual. Vigência: 01/06/2012 a 31/08/2012. Data de Assinatura:	94,56%	

					31/05/2012. D.O.U: 14/06/2012; 7° TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato Administrativo 07/2009-MI. Vigência: 01/09/2012 a 30/10/2012. Data de Assinatura: 30/08/2012. D.O.U: 11/09/2012; 8° TA - Prorrogação de prazo Vigência:31/10/2012 a 28/02/2013. Data de assinatura: 30/10/2012 DOU 03/12/12. 9° TA - Prorrogação do prazo de vigência; até 31/08/2013; DOU 27/03/2013	
<b>Tubulações - Norte</b>	10/2009 12/05/2009	G.M 5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ENATEC	Em execução	<b>38.681.792,26</b>	1° TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 12/05/2011 a 12/11/2012. Assinatura: 20/04/2011.D.O.U: 28/04/2011; 2° TA - Prorrogação do prazo 13/11/2012 a 12/02/2013. Data da Assinatura 12/11/2012. DOU 244 de 19/12/2012. 3° TA - Prorrogação de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 10/2009-MI. ; até 12/04/2013; DOU 25/2/2013 4° TA - Prorrogação do prazo de vigência; até 12/04/2014; DOU 29/04/2013	52,91%
<b>Comportas e Grades - Norte</b>	13/2009 30/06/2009	ENERG POWER S/A	Em execução	<b>38.163.414,90</b>	1° TA - Para fornecimento de equipamentos adicionais e modificações nas condições de pagamentos. Reajuste de (3,7481%) do valor total do contrato. R\$1.309.064,21; 2° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 30/09 a 31/12/2011. Assinatura: 29/09/11.D.O.U.: 11/10/11; 3° TA - Alteração na Cláusula Quinta, acréscimo de valor , Alteração na	100,00%

					Cláusula nona e prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 13/2009-MI. Vigência: 01/01/2012 a 30/06/2012. Valor Total: R\$1.928.692,48. Assinatura: 28/12/2011.D.O.U: 30/12/2012; - 4º TA - Prorrogação de prazo. Vigência: 01/07/2012 a 1/01/2013. Data de Assinatura: 30/06/2012. D.O.U: 13/07/2012. 5º TA - Prorrogação do prazo, sem acréscimos financeiros. ; até 31/12/2013; DOU 01/07/2013	
<b>Pórticos e Pontes - Norte</b>	14/2009 07/07/2009	ENERG POWER S/A	Em execução	<b>16.819.694,47</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência: 07/03/2011 a 30/11/2011.Assinatura: 09/03/2011.D.O.U 06/04/2011; 2º TA - Alteração das condições de pagamento do contrato, sem acréscimos financeiros. Assinatura: 04/07/2011.DO.U: 06/07/2011; 3º TA - Alteração da Cláusula Quinta, Acréscimo de valor, Alteração na Cláusula nona e prorrogação do prazo de vigência do Contrato: 01/12/2011 à 31/05/2012. Valor Total: R\$1.319.694,47. Assinatura: 30/11/2011. D.O.U.: 20/12/2011; 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 01/06/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 31/05/2012. D.O.U: 13/07/2012 5º TA - Prorrogação do prazo; até 31/05/2013; DOU 30/01/2013 6º TA - Prorrogação do prazo; até 30/11/2013; DOU 19/08/2013	100,00%

<b>Meio Ambiente</b>	<b>Pacote 1711</b>	23/2009 07/01/2010	CMT ENG. LTDA	Em execução	<b>132.910.931,43</b>	1º TA (Acréscimo decorrente da inclusão da incidência dos encargos sociais e trabalhistas sobre os valores referentes ao adicional de transferência. R\$ 4.835.726,37); 2º TA (Readequação de quantitativos, sem acréscimos no valor contratado); 3º TA - Alteração da Subcláusula Terceira da Cláusula Décima - Reajustamento do Contrato Administrativo n.º 23/2009-MI. Data de Assinatura: 19/07/2012. D.O.U: 20/07/2012 4º TA - Acréscimo no quantitativo dos itens da Planilha Contratual. ; Valor: R\$ 21738312,71; DOU 05/03/2013	80,86%
<b>Pacote Elétrico</b>	<b>Linhas de Transmissão - Norte</b>	41/2009 21/01/10	SCHAHIN ENGENHARIA S/A.	Em execução	<b>57.501.490,07</b>	1º TA - Alterações da Cláusula Sexta - Preços, da Cláusula Vigésima Sexta - Anexos, bem como a prorrogação do prazo de vigência do contrato. Vigência: 19/04/2011 a 18/01/2012 Assinatura: 18/04/2011 D.O.U: 05/05/2011; 2º TA - Readequação dos quantitativos iniciais, gerndo um acréscimo no percentual de 24,529719% ao valor da avença: R\$ 10.242.330,71. Data da assinatura: 09/06/2011 D.O.U: 17/06/2011; 3º TA - A alteração da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos, Item 9.1 - Materiais, Subitem 9.1.1., Alínea "d" e do Item 9.4 - Considerações Gerais, Subitem 9.4.15; a alteração de quantidades e totais dos Itens 2.3 e 2.4 da Planilha Contratual; e a inclusão de itens adicionais, com acréscimos financeiros à Avença, conforme demonstrado na Planilha Contratual anexa ao Termo. Valor Total:	76,65%

					R\$1.435.387,29. Data de Assinatura: 18/10/2011. D.O.U: 20/10/2011; 4º TA - Readequação de quantitativos e inclusão de itens novos, com acréscimos financeiros à Avença. Valor Total: R\$1.790.717,94. Data de Assinatura: 22/12/2011. D.O.U: 13/01/2012; 5º TA - Prorrogação do prazo de vigência, bem como o replanejamento da planilha contratual, com acréscimos financeiros à Avença. Vigência: 19/01/2012 a 18/12/2012. Valor Total: R\$857.889,22. Assinatura: 18/01/2012.D.O.U.: 28/02/12; 6º TA - 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2009, Publicado no DOU de 29/08/2012, Pagina 88.	
<b>Linhas de Transmissão - Norte</b>	33/2010 18/11/2010	CONSÓRCIO SANTA RITA-ECE	Em execução	<b>13.065.460,75</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 33/2010- MI. Vigência: 19/02/2012 a 18/06/2012. Data de Assinatura: 17/02/2012. D.O.U: 02/04/2012; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 33/2010-MI. Vigência: 19/06/2012 a 30/09/2012. Data de Assinatura: 18/06/2012. D.O.U: 23/08/2012; 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 33/2010-MI. . Vigência: 01/10/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 28/09/2012. D.O.U; 17/10/2012	11,09%
<b>Linhas de Transmissão - Leste</b>	31/2010 18/11/2010	CONSÓRCIO SANTA RITA-ECE	Em execução	<b>19.434.672,39</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 31/2010-MI. Vigência: 19/02/2012 a 18/06/2012. Data de Assinatura: 17/02/2012. D.O.U: 02/04/2012; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 31/2010-MI. Vigência: 19/06/2012 a	14,72%

					30/09/2012. Data de Assinatura: 18/06/2012. D.O.U: 23/08/2012; 3° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 31/2010-MI. Vigência: 01/10/2012 a 30/11/2012. Data de Assinatura: 28/09/2012. D.O.U: 17/10/2012.	
<b>Linhas de Transmissão - Leste</b>	38/2009 21/01/10	SCHAHIN ENGENHARIA S/A.	Rescisão	<b>44.137.213,48</b>	1° TA - Prorrogação do prazo de vigência para 18/01/2012. Assinatura: 18/04/2011. D.O.U: 05/05/2011; 2° TA - A alteração da Cláusula Nona - Medições e Pagamentos, Item 9.1 - Materiais, Subitem 9.1.1., Alínea "d" e do Item 9.4 - Considerações Gerais, Subitem 9.4.15; a alteração de quantidades e totais dos Itens 2.3 e 2.4 da Planilha Contratual; e a inclusão de itens adicionais, com acréscimos financeiros à Avença, conforme demonstrado na Planilha Contratual anexa ao Termo. Valor Total: R\$5.357.691,48. Data de Assinatura: 18/10/2011. D.O.U: 20/10/2011; 3° TA - Alteração de quantidades e totais dos itens da planilha contratual, com acréscimos financeiros à Avença. Valor Total: R\$879.553,37. Data de Assinatura: 29/12/2011. D.O.U: 17/01/2012; 4° TA - Prorrogação do prazo de vigência, bem como o replanejamento da planilha contratual, com acréscimos financeiros à Avença. Vigência: 19/01/2012 a 18/12/2012. Valor Total: R\$895.762,85. Assinatura: 18/01/2012. D.O.U.: 28/02/12; 5° TA - Termo Aditivo nº 5° - Acréscimo Financeiro no valor de R\$ 678.896,34, Data da Assinatura: 28/08/2012,	88,96%

					Publicado DOU em: 12/09/2012. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL - DOU 31/08/2012	
<b>Subestações - Norte</b>	39/2009 20/01/2010	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	Em execução	<b>67.196.029,06</b>	1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 18/06/2011 Assinatura: 18/04/2011 Diário oficial: 04/05/2011; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 19/06/2011 a 18/02/2012 Assinatura: 17/06/2011 D.O.U: 05/07/2011; 3º TA - Alteração da Planilha Contratual, da redação da Cláusula Sexta - Preços e da Cláusula Vigésima Segunda - Prazo de Garantia de Peças, Componentes e Equipamentos do Contrato Valor Total: R\$3.025.759,21. Data de Assinatura: 08/09/2011. D.O.U: 14/09/2011; 4º TA - Alteração da razão social, endereço da contratada e inserção de novo item na Cláusula 9.7 do Contrato Administrativo 39/2009-MI. Data de Assinatura: 14/10/2011. D.O.U: 17/10/2011.	77,00%

Subestações - Leste	40/2009 21/01/10	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	Em execução	38.270.434,54	<p>1º TA - Prorrogação do prazo de vigência para: 18/06/2011 Assinatura: 18/04/2011 Diário oficial: 04/05/2011;</p> <p>2º TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 19/06/2011 a 18/12/2011 Assinatura: 17/06/2011 D.O.U: 05/07/2011;</p> <p>3º TA - Alteração da planilha contratual, da redação da cláusula sexta - Preços e da cláusula vigésima segunda - Prazo de garantia de peças, componentes e equipamentos do contrato Valor Total: R\$2.918.822,95. Data de Assinatura: 08/09/2011. D.O.U: 14/09/2011;</p> <p>4º TA - Alteração da razão social, do endereço da contratada e inserção de novo item na Cláusula 9.7 do Contrato Administrativo 40/2009-MI. Data de Assinatura: 13/10/2011. D.O.U: 17/10/2011;</p> <p>5º TA - Alteração de itens da planilha contratual, inclusão de serviços extracotratuais e prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 40/2009-MI. Vigência: 19/12/2011 a 30/03/2012. Valor Total: R\$260.413,98. Data de Assinatura:18/12/2011. D.O.U: 28/12/2012;</p> <p>6º TA - Termo Aditivo nº 5 Objeto: Exclusão de Itens e Prorrogação de Prazo. Decrescimento: R\$ 4.724381,22; Vigência até: 31/01/2013.</p> <p>7º TA - Exclusão e inclusão de novos itens na planilha contratual, com redução financeira e prorrogação de prazo ; Valor: R\$4724381,22; até 31/01/2013; DOU 17/09/2012</p> <p>8º TA - Prorrogação de Prazo; até 03/5/2013; DOU 11/03/2013</p>	89,09%
------------------------	---------------------	---	-------------	---------------	--	--------

						9° TA - Prorrogação de Prazo; até 02/8/2013; DOU 29/05/2013	
	<b>Subestações - Norte</b>	82/2013 12/11/2013	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	Em execução	<b>48.542.878,82</b>	Nenhum	2,38%
	<b>Subestações - Leste</b>	82/2013 12/11/2013	TOSHIBA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA	Em execução	<b>24.846.225,64</b>	Nenhum	2,38%
<b>Sistema Digital de Supervisão e Controle</b>	<b>Eixo Leste</b>	13/2010 11/06/2010	VECTOR ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	Em execução	<b>23.031.419,62</b>	1° TA - Inclusão desubitens 9.2.1.1, 9.4,9.4.1 e 9.4.2 na Cláusula Nona - Medições e pagamentos do Contrato Administrativo 13/2010-MI. Data de Assinatura: 15/03/2012. D.O.U: 19/03/2012; 2° TA - Inclusão da Subcláusula décima Primeira- Prazo do Contrato Administrativo. Data de Assinatura: 31/05/2012. D.O.U: 14/06/2012; 3° TA - Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 12/06/2012 a 10/09/2013. Data de Assinatura: 06/06/2012. D.O.U: 15/06/2012. 4° TA -Alteração redação das cláusulas com acrescimo financeiro; Valor:	84,08%

						R\$96239,27; DOU 27/03/2013 5ºTA - Prorrogação de prazo , inclusão e supressão no fornecimento de itens e alteração de redação ;Valor: R\$ R\$2.315.656,71 (acréscimo) R\$ 246.347,44 (decréscimo); até 11/09/2015; DOU 27/12/2013	
	<b>Eixo Norte</b>	16/2010 01/09/2010	VECTOR ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	Em execução	<b>19.531.937,40</b>	1º TA - Inclusão dos Subitens 9.2.1.1.1, 9.4 e 9.4.1 na Cláusula Nona - Medições e Pagamentos do Contrato Administrativo n.º 16/2010-MI. Data de Assinatura: 21/03/2012. D.O.U: 22/03/2012; 2º TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 16/2010-MI e alteração da Cláusula Nona - medições e pagamentos. Vigência: 01/09/2012 a 01/05/2013. Data de Assinatura: 31/08/2012 D.O.U: 11/09/2012 3º TA - Prorrogação do prazo de vigência ; até 06/09/2013; DOU 15/05/2013 4º TA - Prorrogação do prazo de vigência; até 05/10/2013; DOU 13/09/2013 5º TA - Prorrogação de prazo, inclusão e supressão de itens, com acréscimos financeiros e alteração da redação das cláusulas PRIMEIRA, QUINTA, SEXTA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA, DÉCIMA QUARTA E VOGÉSIMA PRIMEIRA; Valor: R\$1339061,42; até 05/09/2015; DOU 31/10/2013	48,70%
<b>Soft-starter</b>	<b>Eixo Leste</b>	20/2010 19/08/2010	VORAX ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA	Em execução	<b>7.427.309,24</b>	1º TA - Alteração e inclusão de cláusulas contratuais, acréscimo na planilha contratual, incluindo novos itens à Avença, com acréscimo financeiros ao Contrato em tela. Vigência: 17/02/2012 a 16/02/2014. Valor Total:	89,34%

						R\$789.909,72. Data de Assinatura: 17/02/2012. D.O.U:09/03/2012 2° TA - Alteração da cláusula Nona e inclusão do subitem 9.1DOU 31/10/2013; DOU 10/04/2013	
<b>Controle de Qualidade de Elétricos</b>	<b>Eixo Leste</b>	44/2010 LIMINAR	LEME / THEMAG / QUANTA	Revogado	<b>25.085.209,00</b>	Liminar	Liminar
<b>Publicação de Editais</b>	<b>Eixo Leste / Norte</b>	28/2010 25/08/2010	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPrensa E EDITORA	Em execução	<b>492.187,50</b>	1° TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato. Vigência: 25/08/2011 a 24/08/2012 Assinatura: 24/08/2011 D.O.U: 30/08/2011; 2° TA - Prorrogação do prazo de vigência, bem como acréscimo financeiro ao Contrato 28/2010-MI. Vigência: 25/08/2012 a 24/08/2013. Valor Total: R\$98.437,50. Data de Assinatura: 24/08/2012. D.O.U: 11/09/2012. 3° TA - Prorrogação de prazo ; até 24/08/2014; DOU 10/10/2013	0,00%
<b>Publicação de Editais</b>	<b>Eixo Leste / Norte</b>	29/2010 25/08/2010	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	Em execução	<b>768.750,00</b>	1° TA - Prorrogação do prazo de vigência do contrato. Prazo: 25/08/2011 a 24/08/2012 Assinatura: 24/08/2011 D.O.U: 29/08/2011; 2° TA - Prorrogação do Prazo de vigência do contrato e acréscimo de 25% à Avença. Vigência : 25/08/12 a 25/08/13. Assinatura: 24/08/12. - Valor Total : R\$ 153.750,00 3° TA - Prorrogação de prazo; até 24/08/2014; DOU 07/10/2013	0,00%
<b>Cadastramento Fundiário</b>	<b>Eixo Leste / Norte</b>	01/2012 20/01/2012	JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Em execução	<b>1.503.083,41</b>	1° TA - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo 01/2012- MI. Vigência: 19/06/2012 a 16/09/2012. Data de Assinatura: 18/06/2012. D.O.U: 20/06/2012; 2° TA - Termo Aditivo n° 02, Prorrogação do Prazo da Vigência: 17/09/2012 a 15/12/2012. Data de	0,00%

						<p>Assinatura:14/09/2012; 3° TA - Adequação nos quantitativos nos serviços contatados com acréscimos.Data de assinatura:03/12/12 DOU 04/12/12. 4° TA - Prorrogação de prazo.; até 15/03/2013; DOU 10/01/2013 5° TA - Prorrogação de prazo.; até 13/06/2013; DOU 18/03/2013 6° TA - Prorrogação de prazo.; até 13/07/2013; DOU 20/06/2013</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

**V. Convênios, inclusive termos aditivos, ajustes, termos de parceria, ou outros instrumentos congêneres, celebrados para execução do projeto, indicando nome do convenente, número Siafi do convênio, valor, objeto e estágio da execução física e financeira;**

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SIH/DPE/CGCC

V - TERMOS DE COOPERAÇÃO - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO - PISF

Unidade Concedente ou Contratante								
Nome: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA						UNIDADE GESTORA:		530013
MODALIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS: TERMO DE COOPERAÇÃO								
Informações sobre as transferências								
Órgão Beneficiado	Nº do Processo	Objeto	Valor Descentralizado	Vigência				Estágio
				Início	Fim	Física	Financeira	
CNPQ	59100.000380/2009-43	Prospecção e salvamento dos sítios arqueológicos	3.564.837,52	01/2010	04/2010	100%	100%	EXECUTADO
CNPQ	59030.000091/2010-59	Continuação dos trabalhos de prospecção e salvamentos dos sítios arqueológicos, monitoramento da abertura das valas para canais e poços nos eixos Norte e Leste PISF	2.425.417,82	05/2010	06/2010	100%		EXECUTADO
CNPQ	59030.000326/2010-11	Continuação dos trabalhos de prospecção e salvamentos dos sítios arqueológicos, monitoramento da abertura das valas para canais e poços nos eixos Norte e Leste PISF	40.183.916,92	01/2012	12/2015	70%		EM EXECUÇÃO
<b>Subtotal</b>			<b>46.174.172,26</b>					
UNIVASF	59100.000013/2008-69	Programa de conservação de fauna e flora	9.086.142,21	01/2008	12/2009		93,295%	EXECUTADO
UNIVASF	59100.000079/2008-59	Programa de identificação e salvamento de bens arqueológicos	4.223.006,17	01/2008	12/2009	100%		EXECUTADO
UNIVASF	59030.000163/2010-68	Inventário, resgate, manejo e monitoramento da fauna e flora PIRSF, e estruturação de centro de manejo especializado, Trechos I, II e V do PIRSF.	7.946.073,20	01/2010	12/2011	100%		EXECUTADO
UNIVASF	59100.000276/2011-73	Descentralização de crédito para continuidade da execução do programa de conservação da fauna e da flora PBA-23 do projeto básico ambiental - PISF	14.307.345,87	07/2011	12/2011	100%		EXECUTADO
UNIVASF	59100.000309/2012-66	Descentralização de crédito orçamentário, para inventário, resgate, manejo e monitoramento da fauna nas áreas dos eixos norte e leste, trechos I, II e V PISF,	23.244.524,60	07/2012	12/2012	100%	83,000%	EXECUTADO

		Proc.59100.000309/2012-66						
UNIVASF	59100.000254/2013-75	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONSERVACAO DA FAUNA E DA FLORA-PBA 23 DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF	30.974.031,92				83%	EM EXECUÇÃO
UNIVASF	MEMO 188/2013-PCFF-PISF	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SUA NOTA DE CRÉDITO 2013NC000065 EM VIRTUDE DA NÃO UTILIZAÇÃO DA SUA TOTALIDADE, ATENDENDO AO MEMO 188/2013-PCFF-PISF.	(3.284.523,17)					
UNIVASF	MEMO 150/2013-PROGEST-UNIVASF	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SUA NOTA DE CRÉDITO 2013NC000043 EM VIRTUDE DA NÃO UTILIZAÇÃO DA SUA TOTALIDADE, ATENDENDO AO MEMO 150/2013-PROGEST-UNIVASF.	(3.027.678,78)					
<b>Subtotal</b>			<b>83.468.922,02</b>					
UFPE	59100.000331/2008-20	Caracterização Físico-química e Biológica de 44 amostras de água do PISF	710.030,60	01/2008	12/2008	100%	96,180%	EXECUTADO
UFPE	59030.000392/2010-82	Programa de monitoramento de qualidade de água e limnologia do PISF	1.076.733,00	01/2010	12/2011	100%		EXECUTADO
UFPE	59100.001077/2012-63	Transferência Orçamentária para atender o projeto programa de monitoramento de qualidade de água e limnologia do PISF com as bacias hidrográficas do NS	847.464,22		12/2014	70%		EM EXECUÇÃO
<b>Subtotal</b>			<b>2.634.227,82</b>					
UFRPE	59100.000290/2005-29	Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Prospecções Aqueológicas - Integração do Rio São Francisco	18.446,00	01/2005	12/2005	100%	100%	EXECUTADO
UFRPE	59000.000727/2007-14	Programa de identificação e salvamento de bens arqueológicos	9.911,37	01/2007	12/2007	100%		EXECUTADO
<b>Subtotal</b>			<b>28.357,37</b>					
FUNASA	59000.000706/2007-07	Programa de desenvolvimento das Comunidades Quilombolas e Indígenas - Substituição de casas de taipas por casa de alvenaria e implantação de postos de saúde	26.301.990,14	01/2007	12/2008	100%	50,590%	EXECUTADO

FUNASA	59000.000457/2009-85	Substituição de casas de taipa por casas de alvenaria em áreas indígenas de Tumbalalá município de Curaça/BA		01/2009	12/2009	100%		EXECUTADO
FUNASA	59030.000074/2010-11	Execução de obras e serviços de engenharia, para a construção de casas e posto de saúde em comunidade Indígena (Truká)	1.460.396,78	01/2010	12/2011	100%		EM EXECUÇÃO
FUNASA	59100.000159/2011-18	Descentralização de crédito orçamentário, para substituição de casas de taipa por casas de alvenaria, e conclusão dos postos de saúde nas comunidades indígenas e quilombolas em Ibimirim e Floresta/PE				0%		
FUNASA	59100.000342/2012-96	Descentralização de crédito orçamentário, para substituição de casas de taipa por casas de alvenaria em comunidades indígenas e quilombolas: Cabrobó, Mirandiba, Carnaubeira e posto de saúde em Ibimirim e Floresta/PE.	1.343.053,09	01/2012	12/2013	100%		EXECUTADO
<b>Subtotal</b>			<b>29.105.440,01</b>					
EMBRAPA	59100.000284/2008-14	Programa de monitoramento de qualidade de água e limnologia do PISF	17.354,00	01/2008	12/2008	100%	100%	EXECUTADO
<b>Subtotal</b>			<b>17.354,00</b>					
DNOCS	59000.000435/2005-10	Desapropriação de terras - Projeto São Francisco	805.000,00	01/2005	12/2005			EXECUTADO
DNOCS	59000.001932/2005-35	Desapropriação de terras em decorrência da implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco.	895.000,00					EXECUTADO
DNOCS	59000.000960/2005-35	Desapropriação de terras - Projeto São Francisco	11.500.000,00					EXECUTADO
DNOCS	59000.002324/2005-48	Serviços de Desapropriação de terras e benfeitorias em decorrência do projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, em cumprimento as prioridades e Diretrizes do Governo Federal	26.607.458,00					EXECUTADO
DNOCS	59100.000172/2005-11	Proposta de dotação de abastecimento de águas às comunidades situadas ao longo dos Eixos Norte e Leste do Projeto São Francisco	585.900,00				93,265%	EXECUTADO
DNOCS	59100.000245/2005-74	Implementação de Rede de energia de alta tensão, interligando a subestação da Celpa de Gravada a Cumaru	5.000.000,00					EXECUTADO
DNOCS	59000.000447/2006-25	Plano de trabalho para ações de desapropriação de terras e benfeitorias em decorrência do Projeto de Integração do Rio São Francisco.	646.875,00					EXECUTADO
DNOCS	59000.000448/2006-70	Plano de trabalho para ações de inclusão social na população residentes as margens dos canais do Projeto de Integração do Rio São Francisco.	649.874,00					EXECUTADO

DNOCS	59000.002764/2006-86	Desapropriação de terras e benfeitorias do PISF com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	816.474,93				EXECUTADO
DNOCS	59400.000656/2006-66	Descentralização de crédito orçamentário, objetivando a continuação e a conclusão da elaboração do projeto executivo do sistema adutor do Pajeú	2.400.000,00				EXECUTADO
DNOCS	59000.000301/2007-61	Continuação de serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste	1.543.299,71				EXECUTADO
DNOCS	59000.000423/2007-57	Serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	59.947,90				EXECUTADO
DNOCS	59000.000352/2007-92	Serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	820.000,00				EXECUTADO
DNOCS	59000.000658/2007-49	Serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	22.000.000,00				EXECUTADO
DNOCS	59000.000007/2008-10	Apoio logístico para a execução de serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas	282.020,00				EXECUTADO
DNOCS	59100.000027/2008-82	Serviços de desapropriação de terras e benfeitorias, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional	2.050.799,84				EXECUTADO
DNOCS	59100.000007/2009-92	Desapropriação de terras para implementação do PISF.	88.000,00				EXECUTADO
DNOCS	59100.000037/2009-07	Desapropriação de Terras e Benfeitorias nos Estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco - PISF.	912.248,95				EXECUTADO
DNOCS	59100.000192/2009-15	Desapropriação de Terras e benfeitorias em decorrência do PISF, Publicação de Editais.	450.000,00				EXECUTADO
DNOCS	59100.000216/2009-36	Desapropriações.	3.153.131,40				EXECUTADO
DNOCS	59100.000239/2009-41	Complementação de Depósitos Judiciais das Ações de Desapropriação inscritas na Justiça Federal - PISF.	1.245.415,57				EXECUTADO

DNOCS	59100.000283/2009-51	Publicação de editais de citação e jornais de grande circulação, referente ao Programa de Desapropriação de Terras ref. Ao PISF.	2.376.358,16					EXECUTADO
DNOCS	59100.000383/2009-87	Solicitação de complementação de recursos para diárias- PROJETO SÃO FRANCISCO - PISF (PAC/PPI).	325.000,00					EXECUTADO
DNOCS	59100.000035/2010-43	Continuação de serviços de desapropriação de terras e benfeitorias nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco, em função da implantação do projeto de integração do Rio São Francisco	122.306,94					EXECUTADO
DNOCS	59100.000025/2010-16	Atender determinações judiciais com obrigações legais de publicações de editais e realização de depósitos judiciais complementares	1.550.942,51	01/2010	12/2010			EXECUTADO
DNOCS	59100.000473/2012-73	Descentralização de crédito orçamentário para execução de obras e serviços de recuperação do açude público Engenheiro Francisco Saboya (Barragem Poço da Cruz) no Município de Ibimirim/PE. Processo nº 59100.000473/2012-73	6.813.184,79					
DNOCS	59100.001133/2012-60	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO LONGO DOS CANAIS	7.500.000,00	01/2013	12/2015		0,0%	EM EXECUÇÃO
DNOCS	59100.001079/2012-52	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO 03/2013	3.750.000,00					
<b>Subtotal</b>			<b>104.949.237,70</b>					
M. DEFESA	59000.001198/2005-12	Pavimentação na Ilha de Assunção-Cabrobo/PE	7.766.802,99				100%	CONCLUÍDO
M. DEFESA	59000.001074/2005-29	Projeto Executivo das obras de integração do Rio São Francisco	1.852.983,17				100%	CONCLUÍDO
M. DEFESA	59000.001691/2005-24	Impl. de canais de aproximação das barragens de Aréias - Projeto São Francisco	64.998.211,15				85%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59000.002531/2005-01	Elaboração do Projeto Executivo das Rodovias de acesso as estações de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco	686.378,04					EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59000.000413/2007-11	Canais de aproximação da EBI - 1 e EBV - 1 e Barragens de Tucutu e Areias do Projeto de Integração do Rio São Francisco	38.999.994,95				95%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59000.000509/2007-80	Elaboração do Projeto Básico das Rodovias de acesso as estações de bombeamento do Projeto de Integração do Rio	824.189,19				100%	CONCLUÍDO

		São Francisco					
M. DEFESA	59000.001173/2007-72	Serviços de segurança nas áreas do Projeto de Integração de Bacias do Rio São Francisco	441.853,81			100%	CONCLUÍDO
M. DEFESA	59100.000202/2008-31	Manutenção da segurança das áreas sob administração militar nos eixos norte e leste do Projeto de Integração São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional.	1.143.887,29			100%	CONCLUÍDO
M. DEFESA	59100.000106/2008-93	Canais de aproximação da EBI - 1 e EBV - 1 e Barragens de Tucutu e Areias do Projeto de Integração do Rio São Francisco	20.088.012,05			90%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000069/2008-13	Construção de núcleos habitacionais nos estados Ceará, Paraíba e Pernambuco, em áreas do Projeto de Integração de Bacias do Rio São Francisco ( Vilas Produtivas).	47.359.793,08			42%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000257/2008-41	Elaboração de Projeto Básico de Rodovias de acesso as estações de bombeamento do Eixos Leste/Norte do PISF.	499.416,13			100%	CONCLUÍDO
M. DEFESA	59100.000276/2008-78	Construção do Canal de aproximação na Barragem do TUCUTU.	29.103.027,20			95%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000315/2008-37	Canais de aproximação da EBI - 1 e EBV - 1 e Barragens de Tucutu e Areias do Projeto de Integração do Rio São Francisco	36.915.564,08			85%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000134/2009-91	Complementação da Construção de 14 núcleos habitacionais	7.686.014,88			60%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000319/2009-04	Construção do canal de aproximação EBV-1 da barragem de Areias	19.941.766,57			85%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000323/2009-64	Construção do canal de aproximação EBI-1 da barragem de Tucutu	29.532.196,38			95%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59030.000001/2010-20	Construção de 5 casas em Salgueiro/PE, 5 casas em Pena Forte/CE, 5 casas em Malícia salgueiro/PE e 13 casas em Pena Forte/Ce, 13 casas em Brejo Santo/CE.	4.408.066,92			80%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59030.000082/2010-68	Cercamento com Mourões de Concreto e 10 fios de arame farpado da área desapropriada para área de Cerqueira e irrigação da VPR Junco em Cabrobó/PE	988.076,11			95%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59030.000077/2010-55	Construção do Canal de Aproximação a EBV-1 e da Barragem de Areias	35.366.181,72			85%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000173/2010-22	Construção do Canal de Aproximação à EBI-01 da Barragem de tucutu.	13.491.353,54			95%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59030.000297/2010-89	Abastecimento de água potável por carro pipa	643.004,70			100%	EM EXECUÇÃO

M. DEFESA	59030.000223/2010-42	Construção da extensão da rede de energia elétrica de ligação entre a rede existente da concessionária e a rede núcleos habitacionais em municípios de PE	2.514.997,88			25%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59030.000191/2010-12	Obas complementares Construção de Núcleos Habitacionais	11.695.584,51			30%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000279/2010-26	Transferência definitiva de famílias que serão assentadas nas VPRs das fazendas: Captação em Cabrobo-PE, Pilões em Verdejante-PE, Negreiros e Uri em Salgueiro-PE.	165.037,52			100%	CONCLUÍDO
M. DEFESA	59100.000274/2010-01	Transferência orçamentária para construção de 40 casas em Descanso e Mauriti/CE e 32 em Vassouras e Brejo Santo/CE totalizando 72 casas. Construção Compl. Cerca perimetral Descanso Mauriti/CE.	3.940.988,81			60%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59010.000429/2010-00	Descentralização de crédito orçamentário para construção de cerca para o fechamento do perímetro externo das fazendas constantes do plano de trabalho nº 07.040.10.17.01.14	8.692.588,22			50%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000116/2011-24	Construção do Canal de Aproximação à EBV-1 EBV-1 e da Barragem de areias	11.644.185,83			85%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000199/2011-51	Descentralização de crédito orçamentário para construção do canal de aproximação à EBI-01 e da barragem de Tucutu	14.512.201,33			95%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000262/2011-50	Descentralização de crédito orçamentário, complementação das obras de infraestrutura, adequação dos equipamentos comunitários, readequação do sistema de esgoto sanitário para vala de infiltração	47.669.963,06			1%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000492/2011-19	Descentralização de crédito orçamentário para a construção do Canal de Aproximação a EBV-1 e da Barragem de Areias	24.566.763,85			85%	EM EXECUÇÃO
M. DEFESA	59100.000628/2012-71	Descentralização de Crédito Orçamentário para apoio ao estabelecimento da segurança do canteiro de obras do PISF - Eixo Norte. UGR 160203. PT 12.098.12.30.20.01 OF. Nº A067-COE/CMDO 1º GPT E. MD (2º BEC) - SIH/MI	153.878,40				
M. DEFESA	59100.000855/2012-05	Descentralização orçamentária para construção do Canal de Aproximação da EBV 1 e da Barragem de Areias - Plano de Trabalho nº 13.098.12.20.02.13 (Eixo Leste) - 59100.000855/2012-05	6.500.351,51				

M. DEFESA	59100.000945/2012-98	Descentralização de crédito orçamentário para o estabelecimento da segurança do patrimônio do canteiro de obras do PISF - Eixo Norte - Processo 59100.000945/2012-98	102.585,60					
M. DEFESA	59100.000831/2013-29	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS PARA APOIO AO PROJETO.	4.000.000,00					
<b>Subtotal</b>			<b>498.895.900,47</b>					
ANA	59000.001980/2005-23	Cadastramento de Rios de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	774.120,00	01/2005	12/2005		95,874	EXECUTADO
ANA	59000.000709/2007-32	Gerenciamento e apoio técnico do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentorial	5.292.176,06	01/2007	12/2007			EXECUTADO
ANA	59100.000070/2008-48	Gerenciamento de recursos hídricos do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentorial	2.901.831,64	01/2008	12/2008			EXECUTADO
ANA	59100.000082/2010-97	Implantação do Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hidricos na região de abrangência do PISF	1.368.383,39					EM EXECUÇÃO
<b>Subtotal</b>			<b>10.336.511,09</b>					
CODEVASF	59000.001574/2005-61	Cadastramento de usuários de água da Bacia do Rio São Francisco	1.499.064,75	01/2005	12/2005		100%	EXECUTADO
CODEVASF	59000.000999/2009-86	Despesas com Helicoptero	102.193,00	01/2009	12/2009			EXECUTADO
CODEVASF	59000.000813/2010-22	Despesas com Helicoptero	5.505,50	01/2010	12/2010			EXECUTADO
CODEVASF	59100.000843/2012-72	Descentralização Orçamentária para atender à Pré-Operação do PISF - Eixo Norte - Processo nº 59100.000843/2012-72	2.958.919,25					
CODEVASF	59100.000300/2013-36	PRÉ OPERAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO EIXO NORTE E LESTE	6.240.000,00					
<b>Subtotal</b>			<b>10.805.682,50</b>					
FUNASA	59100.000444/2013-92	Descentralizacao De Credito Orcamentario Objetivando O Projeto De Melhoriassanitarias Nas Comunidades Indigenas Kambiwa, Pipipa, Truka E Tumbalala	5.208.909,97	07/2013	08/2014	0%		EM EXECUÇÃO
<b>Subtotal</b>			<b>5.208.909,97</b>					
<b>Total Geral</b>			<b>791.624.715,21</b>					

**VI. Indicação das licitações previstas.**

**PISF - Licitações em andamento**

<b>ANO</b>	<b>Nº EDITAL / LOTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>Data de Publicação do Edital</b>	<b>EMPRESA CONTRATADA</b>
<b>2013</b>	2/2013	Execução de serviços especializados de execução e acompanhamento de medidas, planos e programas ambientais definidos no projeto básico ambiental (PBA) do ramal do agreste – TRECHO VII	20/11/2013	EM ANDAMNETO
<b>2013</b>	8/2013	Execução dos serviços complementares necessários para a conclusão da linha de distribuição do eixo leste	18/11/2013	EM ANDAMNETO
<b>2013</b>	7/2013	Execução dos serviços complementares necessários para a conclusão da linha de distribuição do eixo norte	14/11/2013	EM ANDAMNETO
<b>2013</b>	6/2013	Execução dos serviços complementares necessários para a conclusão das linhas de transmissão do eixo leste	14/11/2013	EM ANDAMNETO
<b>2013</b>	4/2013	Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Construção dos Núcleos Habitacionais das Vprs - Vilas Produtivas Rurais, Nos Estados Do Ceará E Paraíba	27/09/2013	EM ANDAMNETO
<b>2014</b>	-	Fornecimento de Quadros de Distribuição de Corrente Alternada-QDCA, para as Estações de Bombeamento do Eixo Leste, do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. PROCESSO Nº.:59100.000777/2013-11	-	Em fase elaboração do Edital.
<b>2014</b>	-	Elaboração de projetos e execução das obras civis, aquisições, montagens, comissionamento, pré-operação e treinamento da operadora do trecho vi - ramal do entremontes - eixo norte, do projeto de integração do rio são francisco com bacias hidrográficas do nordeste setentrional.	-	Em fase elaboração do Edital.
<b>2014</b>	-	Elaboração do Projeto Executivo e Execução das Obras Civis do Prédio de Centro de Controle e Operação (CCO) do PISF.	-	Em fase elaboração do Edital.

**Item D) Resultados e Conclusões: informações sucintas sobre a atuação da unidade frente aos objetivos traçados para o exercício de referência; principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte para mitigar as dificuldades encontradas para realização dos objetivos da UJ no exercício.**

O ano de 2013, foi marcado pela conclusão do Sistema Adutor Pias (PI) com 111 km, o qual abrange os municípios de São Julião, Campo Grande, Fronteiras, Pio IX, Vila Nova do Piauí, beneficiando 25 mil habitantes. A Barragem Figueiredo (CE) executada no Rio Figueiredo, com acumulação de 520 hm<sup>3</sup> de água para controle de cheia do baixo Vale do Rio Jaguaribe, abastecimento humano, irrigação e piscicultura, a qual abrange os núcleos urbanos Alto Santo, Iracema e Potiretama, com benefício potencial a 32 mil habitantes, também foi concluído.

A Conclusão das obras de drenagem, canalização, canal de concreto no município de Paraíso do Tocantins (TO) foi outro resultado alcançado por este Ministério, no ano de 2013.

O Projeto do Cinturão das Águas teve o processo licitatório do Trecho I concluído e iniciado a execução das obras em outubro.

A Implantação dos trechos I e II do sistema Adutor Vertente Litorânea Paraibana, com aproveitamento das águas oriundas do Projeto de Integração do São Francisco, encerrou o ano de 2013 com o percentual global acumulado da obra de 21% e a previsão de conclusão é 2015.

As obras do Sistema Adutor do Agreste iniciaram em meados de 2013, sua execução foi de 10% e segue em ritmo adequado. A conclusão das obras está prevista para julho de 2015.

O Projeto de Integração do Rio São Francisco encerrou o ano com todas as obras em andamento, tendo sido alcançado 52 % de execução física, sendo 55% do Eixo Leste e 50% do Eixo Norte. Com a recontração de todos os serviços ao logo de 2013, foi alcançado em dezembro à marca de 8705 empregos diretos.

Para o ano de 2014, será dada continuidade à gestão de convênios e ao acompanhamento dos empreendimentos do PAC que já se encontram em execução, bem como a contratação de novos empreendimentos que farão parte da carteira do PAC.

Também cabe mencionar que, ao longo do exercício de 2014 será dada continuidade aos trabalhos do Escritório de Processos, mapeado e redesenhado os processos utilizando as técnicas de BPM (Business Process Management) para que os possíveis problemas e atrasos sejam minimizados. A partir dos novos processos, serão criados novos indicadores para monitorar e avaliar o desempenho, a fim de aumentar a eficiência e efetividade dos processos executados pelo Ministério.