

**MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO**

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Brasília/DF – 2016

**Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Habitação**

Relatório de Gestão do exercício de 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2015, APRESENTADO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E À SOCIEDADE COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL A QUE ESTA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS ESTÁ OBRIGADA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ELABORADO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU Nº 63/2010, DA DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 147/2015, DA PORTARIA TCU Nº 321/2015 E DAS ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO, PORTARIA CGU Nº 522, DE 04 DE MARÇO DE 2015.

Unidades Gestoras relacionadas:

**560005
560015
560017
560018
560019
560020**

Unidade responsável: Secretaria Nacional de Habitação

Brasília/DF - 2016

LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES

AA - *Architectural Association School of Architecture*
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
AF – Agente Financeiro
AIO - Autorização de Início de Objeto
BACEN - Banco Central
CCFDS - Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social
CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
CEF - Caixa Econômica Federal
CGRH – Coordenação Geral de Recursos Humanos
CGU - Controladoria Geral da União
CHA - Conhecimentos, Habilidades e Atitudes
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CTECH - Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico de Habitação
DATec's - Documento de Avaliação Técnica
DFI - Danos Físicos ao Imóvel
DHAB - Departamento de Produção Habitacional
DICT - Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica
DN - Decisão Normativa
DOP - Diagnóstico da Oferta Pública
DUAP – Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários
EBTU - Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos
EGP - Escritório de gerenciamento de Projetos
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
ENIC - Encontro Nacional da Construção Civil
EO - Entidade Organizadora
FAR - Fundo de Arrendamento Residencial
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FGV - Fundação Getúlio Vargas
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
FJP - Fundação João Pinheiro
FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
GAP - Grupo de Apoio Técnico
GGI - Grupo de Gestão Integrada
GT - Grupo de Trabalho
HIS - Habitação de Interesse Social
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IE – Instituto de Economia
IF – Instituições Financeiras
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
LOA - Lei Orçamentária Anual
MBE – *Master Business Economy*
MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MIP - Morte ou Invalidez Permanente
MP - Ministério Público
OGU - Orçamento Geral da União

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento
PAD - Processo Administrativo Disciplinar
PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
PlanHab - Plano Nacional de Habitação
PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
PNH - Política Nacional de Habitação
PNHR - Programa Nacional de Habitação Rural
PNHU - Programa Nacional de Habitação Urbana
PNRA - Programa Nacional de Reforma Agrária
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPA - Plano Plurianual
PROEXT - Programa de Extensão Universitária
PSQ - Programas Setoriais da Qualidade
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
RDC - Regime Diferenciado de Contratação
RM - Região Metropolitana
RP - Restos a Pagar
SEPAC – Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento
SESU - Secretaria de Educação Superior
SiAC - Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIC – Serviço de Acesso à Informação
SICONV - Sistema de Convênios
SiMaC - Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
SiNAT - Sistema Nacional de Avaliação Técnica e Produtos Inovadores
SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
SNH - Secretaria Nacional de Habitação
SNHIS - Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
SPA - Síntese de Projeto Aprovado
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
TC - Termo de Compromisso
TCU - Tribunal de Contas da União
UAP – Urbanização de Assentamentos Precários
UFABC - Universidade Federal do ABC
UFF - Universidade Federal Fluminense
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos
UG - Unidade Gestora
UH - Unidades Habitacionais
UJ - Unidades Jurisdicionais
UO - Unidade Orçamentária
UPC - Unidade Prestadora de Contas

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cursos ou atividades de capacitação para servidores	16
Tabela 2 - Inscritos em incentivo ao estudo de idiomas	16
Tabela 3 – Participação da SNH em fóruns, encontros e seminários no exercício de 2015.	17
Tabela 4 – participações dos servidores da SNH em oficinas e palestras técnicas no exercício de 2015.....	18
Tabela 5 - Resumo das operações obra PAC 1 – Ação 10S3.....	24
Tabela 6 - Resumo das Operações Obra PAC 2 – Ação 10S3.....	25
Tabela 7 - Situação das Obras PMCMV	29
Tabela 8- Metas de contratação do PNHR (2011-2014) e contratações realizadas em 2015, por macrorregião do IBGE.	33
Tabela 9 – Quantidade de operações contratadas e valor de investimento por macrorregião do IBGE e por estado da federação.	34
Tabela 10– Previsão de Metas Físicas x Contratado em 2015.....	37
Tabela 11 – Distribuição das contratações de acordo com porte populacional.	37
Tabela 12 - Evolução das obras contratadas no âmbito da primeira oferta pública.....	40
Tabela 13 - Evolução das obras contratadas no âmbito da segunda oferta pública	40
Tabela 14 – Operações PAC – atrasadas / paralisadas.....	51
Tabela 15 - Operações NÃO PAC – atrasadas / paralisadas.....	52

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas	12
Quadro 2 – Demanda por novos cursos de capacitação para os servidores da SNH	18
Quadro 3 – Ação 10S3 - Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC.23	
Quadro 4 – Resumo das Operações Obra PAC 1 e 2 – Ação 10S3 – Paralisadas	26
Quadro 5 – Ação 00AF - Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC.28	
Quadro 6– Ação 00CW - Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC31	
Quadro 7– Ação 00CX - Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC.33	
Quadro 8 – Ação 00CY Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC...36	
Quadro 9 - Região e Orçamento – 2015 - PMCMV Entidades.....	37
Quadro 10– Ação 0E64 Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC...39	
Quadro 11 – Ação 20Z9 Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC.45	
Quadro 12 – Informação das Ações não Previstas LOA 2015 - Restos a Pagar – Ação 0644	46
Quadro 13 - Informações das Ações não Previstas LOA 2015 -Restos a Pagar – Ação 8873	47
Quadro 14 – Informações das Ações não Previstas LOA 2015 -Restos a Pagar – Ação 2272.....	47
Quadro 15 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores.....	48
Quadro 16 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios.....	49
Quadro 17 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.	50
Quadro 18 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão.....	50
Quadro 19 – Situação no SIAFI dos contratos firmados pela SNH.....	51
Quadro 20– Despesas por modalidade de contratação.....	53
Quadro 21 - Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa	54
Quadro 22 – Indicadores utilizados pela UPC no PPA.....	56
Quadro 23 - Força de Trabalho da UPC.....	61
Quadro 24 – Distribuição da Lotação Efetiva.....	62
Quadro 25 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC	62
Quadro 26 - Despesas do pessoal.....	63

Quadro 27 – Contratação de pessoal de apoio e estagiários	64
Quadro 28 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	65
Quadro 29 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	66
Quadro 30 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	68
Quadro 31 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	69
Quadro 32 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	70
Quadro 33 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	71
Quadro 34 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	72
Quadro 35 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	74
Quadro 36 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento	75
Quadro 37 - Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2015 - UG 175004.....	76

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Números acumulados de contratações e entregas – visão geral	21
---	----

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma Funcional da SNH	11
Figura 2 – Formulários preenchidos por IF.....	43

LISTA DE ANEXO

Anexo I – Demonstrativo das obras do PAC atrasadas e as paralisadas ao longo do exercício 2015 referente às Unidades Orçamentárias 56101 e 56902.

Anexo II – Demonstrativo das obras do NÃO PAC atrasadas e as paralisadas ao longo do exercício 2015 referente às Unidades Orçamentárias 56101 e 56902.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	9
3 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS.....	11
3.1 Finalidade e Competência	11
3.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou entidade 11	
3.3 Ambiente de atuação	11
3.4 Organograma.....	11
3.5 Macroprocessos Finalísticos	12
3.5.1 Atividades de capacitação e gestão de conhecimento e competências dos servidores da SNH no exercício de 2015	15
4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.....	20
4.1 Planejamento Organizacional.....	20
4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício.....	20
4.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico.....	20
4.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos	21
4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos 21	
4.3 Desempenho orçamentário.....	21
4.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados	21
4.3.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual (LOA) de responsabilidade da unidade.....	22
4.3.2.1 - Ação 10S3 – Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários.....	23
4.3.2.2 Ação 00AF – Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial	28
4.3.2.3 Ação 00CW – Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas	30
4.3.2.4 Ação 00CX - Subvenção Econômica destinada a implementação de projetos de interesse social em áreas rurais	32
4.3.2.5 Ação 00CY - Transferência ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS.....	35
4.3.2.6 Ação 0E64 - Subvenção Econômica destinada a habitação de interesse social em cidades com menos de 50.000 habitantes.....	38
4.3.2.7 Ação 20Z9 - Apoio à melhoria e a modernização do setor da construção civil.....	45
4.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário.....	47

4.3.4	Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento	48
4.3.5	Restos a pagar de exercícios anteriores	48
4.3.6	Execução descentralizada com transferência de recursos	49
4.3.6.1	Visão gerencial dos contratos de repasses e termos de compromissos firmados pela SNH	51
4.3.6.2	Situação das obras realizadas em parceria com a Caixa Econômica Federal	51
4.3.6.3	Acompanhamento das ações da Caixa Econômica Federal previstas nos contratos de obras	52
4.3.7	Informações sobre a execução das despesas	53
4.4	Desempenho Operacional	55
4.4.1	Apresentação e análise de indicadores de desempenho	55
5	GOVERNANÇA	57
5.1	Descrição das estruturas de governança	57
5.1.1	Estrutura de Governança	57
5.2	Gestão de riscos e controles internos	58
6	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	59
6.1	Canais de acesso do cidadão	59
6.2	Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações	59
7	DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	60
8	ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	61
8.1	Gestão de pessoas	61
8.1.1	Estrutura de Pessoal da Unidade	61
8.1.2	Demonstrativo das Despesas com Pessoal	63
8.1.3	Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal	64
8.1.4	Contratação de pessoal de apoio e de estagiários	64
9	CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – CONTROLE INTERNO	65
9.1	Tratamento de determinações e recomendações do TCU	65
9.2	Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno	76
9.3	Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário	76

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por escopo a gestão dos programas e ações de responsabilidade da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), no âmbito das Unidades Gestoras 560005, 560015, 560017, 560018, 560019 e 560020, nos termos das determinações da Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).

No decorrer do relatório são apresentadas as informações sobre a Unidade Prestadora de Contas (UPC), o planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional, e análise crítica das principais realizações do exercício, assim como apresenta alguns entraves enfrentados ao longo do ano referente à gestão do Programa Moradia Digna no âmbito da Unidade Orçamentária 56101.

As análises apresentadas são no âmbito da UO 56101, já que as informações do Programa Moradia Digna executados com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) na Unidade Orçamentária 56902 estão em relatório próprio.

A SNH é responsável pela gestão, bem como pela elaboração de diretrizes e normas para execução do Programa Moradia Digna, que visa atender a Política Nacional de Habitação (PNH). A PNH estabelece o planejamento do setor habitacional, garantindo condições institucionais para promoção do acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente os de baixa renda.

O Programa Moradia Digna faz parte dos programas do Plano Plurianual referente aos anos 2012 a 2015 (PPA 2012-2015), sendo executado por meio de duas Unidades Orçamentárias: UO 56101 (SNH/MCidades) - UO 56902 (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS), ambas sob gestão da SNH.

O relatório foi desenvolvido em consonância com as orientações contidas na Instrução Normativa (IN) nº 63/2010, Decisão Normativa (DN) TCU nº 147, de 11 de novembro de 2015 e orientações contidas no Anexo Único da Portaria TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015.

O item 3 apresenta a finalidade, competência e normas da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) além do seu ambiente de atuação, o organograma funcional e macroprocessos finalísticos.

O item 4 contempla o planejamento organizacional da SNH, o desempenho orçamentário e operacional e os resultados alcançados em 2015.

O item 5 apresenta as informações sobre governança no âmbito da SNH. O item 6 apresenta o relacionamento da Unidade Prestadora de Contas com a Sociedade nos termos que se aplicam à SNH. O item 7 que trata do desempenho financeiro e informações contábeis será apresentado pela UPC da Secretaria Executiva desse Ministério das Cidades.

O item 8 da DN 147/2015 que engloba áreas especiais da gestão será apresentado pela SNH, com exceção dos subitens 8.2 – gestão do patrimônio e da infraestrutura, 8.3 – gestão da tecnologia da informação e 8.4 – gestão da tecnologia da informação que serão apresentados pela Secretaria Executiva desse Ministério.

Quanto ao item 9 – conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle, os itens apresentados são: 9.1 - tratamento de determinações e recomendações do TCU, 9.2 - tratamento e recomendações do Órgão de Controle Interno e 9.3 - medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário. Os itens 9.9 – demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993, 9.13 – informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento e 9.14 – informações sobre as ações de publicidade e propaganda não se aplicam a essa UPC.

O item 10 não foi solicitado à SNH. O item 11 apresentará como anexo, a relação das obras paralisadas/ atrasadas no âmbito do PAC e não PAC de Urbanização. Os itens de 12 a 19 não foram solicitados à SNH.

O Item 20 apresentará as seguintes declarações da UPC: de integridade e completude das informações sobre contratos e convênios nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal; de integridade dos registros das informações no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do contador sobre a fidedignidade dos registros contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

As declarações de integridade e completude dos registros de informações no Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões; de integridade e completude do atendimento dos requisitos da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas e declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial serão apresentadas no relatório de gestão da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades.

Por fim, a Secretaria Nacional de Habitação coordena a elaboração do relatório de gestão determinada pelo Tribunal de Contas (TCU): Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

PARTE A DO ANEXO ÚNICO DA PORTARIA TCU Nº 321- CONTEÚDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO

3 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

3.1 Finalidade e Competência

A Secretaria Nacional de Habitação (SNH), unidade integrante da estrutura do Ministério das Cidades (MCidades), é responsável por acompanhar e avaliar, além de formular e propor, os instrumentos para a implementação da Política Nacional de Habitação (PNH). A Política Nacional de Habitação estabelece o planejamento do setor habitacional, garantindo condições institucionais para promoção do acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente os de baixa renda.

O planejamento das ações da SNH para o ano de 2015 tem como base o Programa Moradia Digna integrante do Plano Mais Brasil – Plano Plurianual 2012 – 2015 (PPA 2012-2015)

3.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou entidade

O Decreto nº 4.665, de 3 de abril de 2003, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Ministério das Cidades. A Portaria Ministerial nº 227 de 04 de julho de 2003 dispõe do regimento interno do Ministério.

3.3 Ambiente de atuação

A SNH desenvolve e coordena ações que incluem desde o apoio técnico aos entes federados e aos setores produtivos até a promoção de mecanismos de participação e controle social nos programas habitacionais.

Cabe ainda à SNH coordenar e apoiar as atividades referentes à área de habitação no Conselho das Cidades.

3.4 Organograma

A estrutura da Secretaria Nacional de Habitação está definida no Anexo II do Decreto nº 4.665, de 3 de abril de 2003, conforme apresentado na Figura 1



Figura 1 - Organograma Funcional da SNH

Legenda:

DUAP – Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários

DHAB – Departamento de Produção de Habitacional

DICT – Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica

O quadro 1 apresenta as informações sobre áreas estratégicas que integram a estrutura da SNH.

Quadro 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Áreas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
DHAB	É responsável pela gestão e implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.	Mirna Quinderé Belmino Chaves	Diretora	01/01/2015 a 30/12/2015
DUAP	É responsável por propor a elaboração e promover a implementação de programas de apoio ao setor público e entidades civis sem fins lucrativos, com o objetivo de melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos precários e ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbana e rural.	Alessandra d'Ávila Vieira	Diretora	01/01/15 a 30/12/15
DICT	Atua diretamente na promoção da Política Nacional de Habitação, do PlanHab (Plano Nacional de Habitação) e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS. Responsável por desenvolver estudos e pesquisas que permitam, por um lado, aprimorar a metodologia de cálculo do déficit habitacional no país e, por outro, fornecer embasamento técnico que viabilize o desenho de políticas habitacionais eficientes, eficazes e socialmente inclusivas.	Júnia Santa Rosa	Diretora	01/01/15 a 30/12/15

3.5 Macroprocessos Finalísticos

Os macroprocessos da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) foram definidos a partir dos objetivos previstos no PPA 2012-2015, e de acordo com competências regimentais e legais de cada Departamento da Secretaria, bem como da orientação para os resultados previstos para cada ação orçamentária.

Macroprocesso 1: **Gestão do PAC URBANIZAÇÃO**

MACROPROCESSO 1: GESTÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO			
Tem por objetivo melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental			
PROCESSO	PRODUTOS	CLIENTES	NECESSIDADES
Aprimoramento das Regras do Programa	Normativos e Manuais	Estados, Municípios, Entidades Privadas sem fins lucrativos.	Aprimorar as regras visando redução de entraves que impactam no início e desenvolvimento das obras e serviços.
Acompanhamento da Execução de Obras	Obras de habitação e infraestrutura, além de atividades de regularização fundiária e de inclusão socioambiental.	Estados, Municípios, Entidades Privadas sem fins lucrativos.	Uma das ações nesse processo é tomar medidas de repactuação de metas para os contratos paralisados ou com execução lenta, as medidas incluem supressão ou repactuação de metas e produção habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.
Acompanhamento da execução de Projetos	Projetos de habitação, infraestrutura, regularização fundiária, recuperação ambiental e trabalho social	Estados, Municípios, Entidades Privadas sem fins lucrativos.	Definição de orientações operacionais e regras normativas que garantam que o produto final estará enquadrado dentro dos conceitos dos programas geridos por esta Secretaria, visando superar as condições de precariedade habitacional de áreas irregulares, ambientalmente frágeis e expostas a riscos, habitadas por população de baixa renda.
Gestão Orçamentária e Financeira	Manutenção dos saldos de empenho, e da liberação de recursos financeiros em valores compatíveis e suficientes para execução dos projetos	Estados, Municípios, Entidades Privadas sem fins lucrativos	A partir das informações de acompanhamento dos Contratos de Repasse repassados à SNH pela CAIXA, os valores são transferidos de acordo com o ritmo de execução dos Projetos.
Monitoramento e Avaliação	Aplicativos operacionais que auxiliem no monitoramento e matrizes de avaliação do programa.	Secretaria Nacional de Habitação / MCidades	Estabelecimento de cooperações que visem pesquisas que auxiliem no monitoramento dos programas geridos pela SNH. Reestruturação dos bancos de informações, atividade coordenada pela Secretaria Executiva deste MCidades.

Macroprocesso 2: **Gestão do PBQP-H**

O PBQP-H fundamenta seu arranjo institucional na gestão compartilhada, contando, para isso, com uma estrutura composta por: uma Coordenação Geral; um Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação/CTECH, instituído pela Portaria Interministerial nº 5, de 16 de fevereiro de 1998; Comissões e Comitê Técnico relacionados aos Sistemas do PBQP-H; e um Grupo de Assessoramento Técnico. A Coordenação Geral é exercida no âmbito da Secretaria Nacional de Habitação, e às Comissões Nacionais, constituídas pelos setores público e privado, competem planejar, operacionalizar e divulgar as ações necessárias para a consecução dos objetivos do Programa.

A gestão compartilhada fundamenta-se em parcerias, onde o setor público exerce o papel de indução, mobilização e sensibilização da cadeia produtiva. Essa parceria se dá de forma transparente, baseada fundamentalmente em discussões técnicas no âmbito dos colegiados do PBQP-H, respeitando a capacidade de resposta do setor e as diferentes realidades regionais. Buscam-se, com esse processo, metas e ações consensuadas por todas as partes envolvidas, com base em um diagnóstico conjunto feito pelo governo e setor privado.

O CTECH, comitê de caráter interministerial ligado à Secretaria Nacional de Habitação, conta com a participação do Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério do Meio Ambiente, além de representantes da cadeia produtiva da construção civil, servindo como fórum de participação do setor na discussão das ações a serem implementadas pelo Programa em âmbito nacional.

Quanto ao processo de implementação, o Programa desenvolveu-se em nível nacional por meio de três fases: sensibilização; programas setoriais; e acordos setoriais da cadeia produtiva com o setor público, agentes financeiros e sociedade civil. Todas as fases envolvem agentes da cadeia produtiva, agentes do setor público, agentes financiadores e de fomento, agentes de fiscalização e de direito econômico e consumidores e sociedade em geral. O Programa adotou, em seu processo inicial de implementação, a regionalização estadual. Essa regionalização, que considerou os limites geográficos e a situação sócio-política dos Estados, atendeu às diretrizes do Programa: atuação integrada do poder público e parceria entre agentes públicos e privados; fortalecimento da estrutura produtiva do setor, no que diz respeito à sua capacidade tecnológica e gerencial; e estímulo à implementação de programas evolutivos de aperfeiçoamento da qualidade e aumento da produtividade, por parte dos participantes do programa. O processo de sensibilização abrangeu os 27 Estados da Federação - com a adesão de 24 Estados, dos quais 11 publicaram decretos. Atualmente, dada a sua capilaridade, o Programa atua com abrangência nacional por meio de acordos setoriais nacionais.

Dentre as estratégias de implementação do Programa, a inserção do uso do poder de compra pode ser considerada uma das mais importantes. Trata-se de uma forma de proteger os que produzem com qualidade, e garantir a boa aplicação dos recursos públicos em licitações e contratos. O programa tem uma visão sistêmica do poder de compra, que não se limita aos agentes financiadores e ao contratante público. O consumidor final ocupa uma posição fundamental no que diz respeito ao poder de compra: como regulador do mercado, através dos seus direitos de cidadão ao adquirir um imóvel de uma construtora certificada, comprar materiais em conformidade com os padrões de qualidade e adquirir tecnologia inovadora avaliada com base no conceito de desempenho.

Macroprocesso 3: **Gestão do PMCMV**

MACROPROCESSO 3: GESTÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA			
Tem por objetivo ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			
PROCESSO	PRODUTOS	CLIENTES	NECESSIDADES
Aprimoramento das regras do programa	Normativos	Estados, municípios, Entidades sem fins lucrativos, empresas do setor da construção civil, Instituições e Agentes Financeiros	Aprimorar as regras visando a redução de entraves e o aperfeiçoamento do programa. Cabe destacar em 2014 a melhoria na rotina de execução do trabalho social, por meio da publicação da Portaria MCid nº 21/2014 – Manual de Instruções do Trabalho Social nos Programas e Ações do Ministério das Cidades, definindo as diretrizes e procedimentos para realização do acompanhamento das famílias antes, durante e depois das obras .
Gestão Orçamentária e Financeira	Acompanhamento e Monitoramento dos valores empenhados e pagos no âmbito do programa	Estados, municípios, Entidades sem fins lucrativos, empresas do setor da construção civil, Instituições e Agentes Financeiros	A partir das informações prestadas pelos gestores dos fundos, os valores são repassados conforme o ritmo de execução de obras.
Acompanhamento e monitoramento do programa	Relatórios e balanços do programa	Secretaria Nacional de Habitação/ Ministério das Cidades	Elaboração de relatórios que permitam o melhor acompanhamento e monitoramento do programa

3.5.1 Atividades de capacitação e gestão de conhecimento e competências dos servidores da SNH no exercício de 2015

Durante o ano 2015, foram realizadas, por meio da Coordenação Geral de Recursos Humanos (CGRH) as atividades e ações internas de capacitação relacionadas nas tabelas a seguir, com participação de servidores da SNH.

Ao todo, foram 28 eventos, 01 programa de incentivo ao estudo de Idiomas estrangeiros e programas de incentivo à participação em Eventos externos. Também foram encaminhados vários servidores para demandas espontâneas de capacitação, especialmente realizados na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Atividades de Capacitação dos servidores da SNH

Tabela 1 – Cursos ou atividades de capacitação para servidores

Número.	Curso ou atividade de Capacitação	Número inscritos da SNH
01	12ª Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas	01
02	Curso "Construindo Equipes de Alta Performance da Administração Pública"	01
03	Curso "Elaboração de Normas"	09
04	Curso "Gestão e Apuração da Ética Pública"	01
05	Curso de <i>Balanced Scorecard</i>	01
06	Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	02
07	Curso Elaboração de Documentos Oficiais	02
08	Curso Excel Avançado	05
09	Curso Excel Intermediário	03
10	Curso Liderança Executiva	01
11	Curso SIAFI - TESOIRO GERENCIAL	03
12	Encontro Informativo sobre Projetos da Execução Nacional: Como Trabalhar com o PNUD	01
13	Gerenciamento do Desempenho de Projetos no Setor Público	01
14	Gestão da Ética Pública	01
15	Gestão de Convênios e Termos de Parceria	01
16	Gestão do Conhecimento: Teoria e Prática nas Organizações Públicas	01
17	Governança e Arranjos Institucionais de Políticas Públicas	02
18	Indicadores Socioeconômicos e Políticas Públicas	01
19	MBA em Gestão Pública	01
20	Palestra "O quanto é tóxico reclamar sempre"	13
21	Planejamento e Governo no Brasil Contemporâneo	01
22	RDC - Regime Diferenciado de Contratação	01
23	SIAFI Operacional	03
24	Sistemas de Monitoramento de Políticas e Programas Sociais: Conceitos, Indicadores e Painéis	01
25	Sistemas de Monitoramento de Políticas e Programas Sociais: Conceitos, Indicadores e Painéis	01
26	Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social	01
27	Treinamento A Viagem	02
28	Workshop Gerenciamento do Tempo e Melhoria da Produtividade	01

Tabela 2 - Inscritos em incentivo ao estudo de idiomas

Número	Programa de incentivo à Capacitação	Número inscritos da SNH
01	Programa de Incentivo ao estudo de idiomas estrangeiros	16

No ano 2015, em síntese, houve 77 (setenta e sete) participações de servidores em atividades de capacitação, considerando as presenças internas e os incentivos à participação externa. O total de servidores capacitados foi de 41 (quarenta e um) e os eventos realizados e incentivados (excetuando-se apenas o incentivo aos cursos de idiomas) chegaram a 28 (vinte e oito) eventos.

Atividades de capacitação de técnicos dos demais entes federados e operadores dos programas e ações federais

No ano de 2015, teve continuidade do curso presencial, iniciado em 2014, de Pós-graduação (*Master Business Economy - MBE*) em Economia e Gestão da sustentabilidade em Projeto de Habitação de Interesse Social em parceria com o Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IE-UFRJ. Este curso é destinado à capacitação de técnicos envolvidos com a gestão e controle urbano, licenciamento, contratação, produção, acompanhamento e monitoramento dos Programas Minha Casa, Minha Vida e Urbanização de Assentamentos Precários na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O curso de Pós-graduação conta com a participação de 80 alunos aprovados no processo seletivo referente ao curso. O prazo para conclusão das turmas está previsto para janeiro de 2016, portanto o curso está em viés de finalização.

A SNH em parceria com a Gerência de Capacitação da Secretaria Executiva, por meio do Portal Capacidades, replicou o curso Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social- 2ª edição. O curso foi reproduzido na versão auto instrucional, que possibilitou a participação de 1420 alunos nas áreas de Habitação de Interesse Social e Trabalho Social em todo o país.

Além dessas atividades, abaixo estão descritos os cursos, seminários, oficinas, palestras e publicações com participação da SNH/MCidades ao longo de 2015.

Tabela 3 – Participação da SNH em fóruns, encontros e seminários no exercício de 2015.

Fóruns, Encontros e Seminários	Período
Seminário Nacional de Habitação – Habitat III – Participa Brasil Anexo Palácio do Planalto – Brasília - DF	23 a 25/02/15
Seminário: Arquitetura Tropical no Antropoceno – PUC – Rio de Janeiro	09 a 15/03/15
4º. Seminário Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo Universidade Presbiteriana Mackenzie – S. Paulo	23 a 25/10/15
Conferência Regional de Habitação de Interesse Social - Câmara Municipal de Porto Seguro - BA	19/05/15
Seminário Internacional de Desenho Urbano AA/UFPE – Habitação Social e Infra-estrutura Museu da Cidade do Recife – Recife-PE	30/06 a 10/07/15
Seminário Protótipo Minha Casa + Sustentável Prefeitura de São Paulo – SP	Dias 26/06 e 17/09/15
87º. Encontro Nacional da Construção Civil – ENIC - Centro Convenções Salvador - BA	23 a 25/09/15
Seminário Internacional – Cidades Inclusivas, Resilientes e Sustentáveis: o desafio da agenda urbana na América Latina	10 a 24/09/15
Seminário União Europeia-Brasil: somos todos responsáveis - Fundação Planetário – Rio de Janeiro – RJ	30/10 a 06/11/15
Workshop Diálogo Brasil – União Europeia: cidades sustentáveis e as políticas de desenv. Urbano no contexto da nova agenda urbana – Pós 2015- <i>International Institute for Environment and Development - Londres</i>	20/11/15
2º. Foro <i>Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada – Vivienda para la vida</i> . Local: Anexo do Palácio do Planalto- Brasília - DF	2015
9º. Encontro Anual – Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de Janeiro RJ	28 a 31/07/15

Tabela 4 – participações dos servidores da SNH em oficinas e palestras técnicas no exercício de 2015.

Oficinas e palestras técnicas	Data e local	Servidor participante
Palestra técnica: Melhoria do Desempenho dos empreendimentos de Habitação de Interesse Social- CEF/ABNT/SNH-MCidades - Brasília - DF	02/10/25	Maria Salette Weber
Oficina Trabalho social no MCMV - Brasília – DF - Confederação Nacional do Comércio	04 a 05/08/15	Elzira Marques Leão
Palestra técnica: Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação - IFGoiano – Goiânia - GO	29/10/15	José Sérgio dos Passos
Apresentação Pesquisas Chamada CNPq/SNH nº 11/2012. Auditório CAIXA – Edifício 3 – Brasília - DF	2015	Júnia Santa Rosa
Oficina: Custo de Gestão de Projetos Urbanos. Barueri – SP	23 a 25/09/15	Endyra de Oliveira Russo
Oficina: Custo de Gestão de Projetos Urbanos. Curitiba – PR	27 a 28/04/15	Endyra de Oliveira Russo
Oficina: Custo de Gestão de Projetos Urbanos. Fortaleza - CE	24 a 27/11/15	Endyra de Oliveira Russo
Oficina: Custo de Gestão de Projetos Urbanos. São Luiz - MA	09 a 12/06/15	Endyra de Oliveira Russo e Paulo Alas Rossi

Atualização do Plano Anual de Capacitação da CGRH

No planejamento da capacitação a ser realizada em 2016, foram encaminhadas ao CGRH, duas novas sugestões de desenvolvimento de formação e capacitação de competências, inscritas no quadro a seguir:

Quadro 2 – Demanda por novos cursos de capacitação para os servidores da SNH

Competência	Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA)	Ação de Aprendizagem
Melhoria no sistema de avaliação de eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, programas e ações	Melhoria no conhecimento teórico-prático do tratamento e interpretação das informações, seu significado e importância para auxiliar avaliações	Curso sobre Indicadores de avaliação de políticas públicas
Melhorar o tratamento espacial dos dados e informações a serem fornecidas.	Melhoria na prática de programas livres de Geoprocessamento, notadamente o Q-GIS para tratar melhor os aspectos espaciais da informação.	Curso prático de programas livres de Geoprocessamento.

Principais Parceiros

A atuação da SNH na execução do Programa Moradia Digna se dá por meio da participação de diversos agentes, que exercem papéis distintos, dentre eles Governos Estaduais e Prefeituras, organizações não governamentais e da sociedade civil de interesse público, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial, SESu – MEC – PROEXT e Financiadora de Estudos, Fundação João Pinheiro (FJP) e Projetos (FINEP).

Ao longo de 2015 foram firmadas novos termos de cooperação com as Universidades Federais com o objetivo de desenvolvimento e aprimoramento das políticas públicas da SNH, conforme detalhado abaixo:

- **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)**

Em 2015 foi finalizada a cooperação estabelecida com o CNPq que integra uma política de aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento e avaliação de impacto social das políticas, planos e programas executados pela Secretaria. Esta política de Monitoramento e Avaliação atende as exigências da Lei nº 11.124/2005, que dispõe sobre o acompanhamento e apoio a atuação das instituições que fazem parte do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).

Foram gerados 38 (trinta e oito) relatórios de pesquisas, permitindo um panorama das virtudes, vicissitudes e potencialidades do Programa Minha Casa, Minha Vida e do PAC-UAP, permitindo a realimentação e a correção de eventuais problemas.

- **Universidade Federal do ABC (UFABC)**

A nova Cooperação Técnica com essa Instituição tem como objetivo apoiar os governos locais na identificação de aptidão de áreas para a produção de habitação de interesse social, visando à adequada inserção urbana de empreendimentos do MCMV. A previsão de conclusão desse trabalho é para outubro de 2016

- **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)**

A pesquisa resultante da cooperação técnica com IPEA foi publicada em dezembro de 2014 e teve como objetivo avaliar a efetividade/eficácia da implantação resultante de operações do Programa Minha Casa Minha Vida, viabilizadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e destinadas ao atendimento de famílias com renda mensal limitada a R\$ 1.600,00. O acordo de cooperação foi finalizado em 2015.

- **Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)**

Continuou vigente em 2015 a cooperação técnica com a Universidade Federal do Rio de Janeiro que visa propor, avaliar, sistematizar e disseminar diretrizes de projeto que contribuam para elevar o desempenho de empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em termos de desenho urbano, paisagem urbana, habitabilidade e qualidade de vida – denominado Caderno de Diretrizes de Projeto *Minha Casa + Sustentável*. A previsão de finalização desses estudos é para o exercício de 2016.

Além dessa cooperação deu-se continuidade aos termos de cooperação técnica firmados em 2013 com a UFRJ. Um termo tem como objetivo aprimorar os conhecimentos dos agentes executores dos programas da SNH no conceito de sustentabilidade mais focado nos padrões político-institucionais, mercadológicos e construtivos do PMCMV e do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários.

O outro termo de cooperação estabelecido com a UFRJ tem como finalidade apoio à parceria *Protótipos Minha Casa + Sustentável* que tem como finalidade propor soluções para elevar o desempenho de empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em termos de habitabilidade, vivacidade, conforto ambiental e eficiência energética.

Essas iniciativas em curso decorreram da necessidade de testar e disseminar alternativas que venham a subsidiar a revisão dos normativos e especificações mínimas do PMCMV, tendo em vista os avanços necessários na agenda de sustentabilidade do Programa e faz parte da Agenda Minha Casa + Sustentável.

- **Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)**

Ainda dentro da Agenda Minha Casa + Sustentável foi firmada parceria com a UFSCar que tem como objetivo desenvolver princípios de projeto mais sustentáveis e apropriados para a melhoria dos projetos e das habitações de interesse social

- **Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**

O objetivo dessa nova parceria com a UFSC é o desenvolvimento de curso na modalidade à distância com vistas a capacitar os agentes que atuam nas modalidades PMCMV-Entidades e PMCMV-Rural.

- **Universidade Federal Fluminense (UFF)**

Em 2015, também se deu continuidade na parceria com a UFF que visa atualizar o estudo denominado “Demanda futura por moradia social no Brasil 2003–2023: uma abordagem demográfica” para o horizonte temporal 2010–2040, em diferentes níveis territoriais.

- **Aliança das Cidades**

Destaca-se em 2015, o apoio da Aliança das Cidades na realização de Diálogos Setoriais com o tema Diálogo Brasil – União Europeia Seminário sobre Financiamento e Subsídios na Habitação Social.

4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 Planejamento Organizacional

Este item do relatório aborda o planejamento da SNH e os resultados alcançados no âmbito da unidade orçamentária (UO) 56101, contemplando entre outros: planejamento organizacional, formas e instrumentos de monitoramento da execução dos resultados dos planos e desempenhos orçamentário e operacional. Além disso, a apresentação e análise de indicadores de desempenho.

A atuação da Secretaria Nacional de Habitação – no exercício de 2015–foi baseada no Plano Plurianual Mais Brasil, instrumento de planejamento referente ao PPA 2012 – 2015.

4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

O Programa Moradia Digna (2049) é dividido em objetivos estratégicos, conforme detalhado abaixo:

- Objetivo 0382: melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental.
- Objetivo: 0383: ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.
- Objetivo 0384: incentivar a expansão do crédito habitacional para construção, aquisição, ampliação e melhorias, por meio de medidas de facilitação do acesso ao financiamento imobiliário com estímulos ao crescimento da sua oferta pelos agentes financeiros.
- Objetivo 0385: fortalecer a capacidade técnica e institucional dos agentes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social para implementação da política habitacional sob os princípios de descentralização, articulação intergovernamental e intersetorial, participação e controle social.
- Objetivo 0755: elevar os patamares da qualidade da construção civil, por meio da criação e implementação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, incluindo conceitos e metas de sustentabilidade, contribuindo para ampliar o acesso à moradia digna para a população de menor renda.
- Objetivo 0756: contribuir para a elevação de qualidade da inserção urbana dos empreendimentos habitacionais, assim como, para a inserção socioeconômica das famílias beneficiadas por programas habitacionais e para a sustentabilidade social dos empreendimentos e articulação com as demais políticas públicas.

4.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico

O planejamento estratégico do Ministério das Cidades foi elaborado pela Secretaria Executiva por meio do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP). O EGP foi instituído em setembro de 2012, como uma iniciativa da Secretaria Executiva para a condução das atividades de Estão Estratégica, que compreende o ciclo constituído pelo planejamento estratégico, pela gestão de projetos, e pela gestão de processos.

A proposta de trabalho do EGP é desenvolver o planejamento tático de cada Secretaria finalística do MCidades. A previsão do EGP é que a SNH inicie o desenvolvimento do seu plano e implantação no exercício de 2016

4.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

A implantação do planejamento tático da SNH está prevista para 2016 por meio do EGP do MCidades.

4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

A implantação do planejamento tático da SNH está prevista para 2016 por meio do EGP do MCidades que tem como proposta desenvolver os indicadores de desempenho visando à mensuração da efetividade dos programas, geridos pelo Ministério das Cidades.

4.3 Desempenho orçamentário

Esse subitem apresenta os objetivos estabelecidos no PPA e os resultados alcançados pelo Programa Moradia Digna, a execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual (LOA), os fatores intervenientes no desempenho orçamentário, as obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento, os restos a pagar de exercícios anteriores, a execução descentralizada com transferência de recursos, o desempenho operacional e a apresentação e análise de indicadores de desempenho.


4.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados

Dentre os objetivos de responsabilidade da UPC listados acima, destaca-se o objetivo 0383 - Programa Minha Casa, Minha Vida.

A segunda fase foi iniciada em 2011, originalmente com a meta de contratar, até dezembro de 2014, 2 milhões de unidades habitacionais. Em 2012 essa meta foi ampliada para 2,4 milhões de unidades e, em 2013, para 2,75 milhões. Assim como em sua primeira etapa – 2009/2010 - o programa Minha Casa, Minha Vida superou a meta estabelecida para o período 2011-2014.

Em 2015, com a segunda etapa do programa já finalizada, o ritmo de contratação foi ajustado à disponibilidade orçamentária e financeira estabelecida para o PMCMV no ano, alinhada com a gestão de recursos conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional e consoante com a desaceleração econômica experimentada pelo país. Assim, em 2015, pela primeira vez desde que o programa foi criado, a quantidade de unidades entregues no ano atingiu patamares semelhantes a das unidades contratadas, conforme gráfico 1:

Gráfico 1 - Números acumulados de contratações e entregas – visão geral



Fonte: SNH/MCidades

Ao todo, já são mais de 2,5 milhões de unidades entregues até 31 de dezembro de 2015. Isso significa que aproximadamente 10 milhões de pessoas já residem em uma moradia proveniente do programa. A amplitude do programa também impressiona. Em 2015, foi superada a marca de 4 milhões de unidades contratadas em 5.346 municípios. Como consequência serão aproximadamente 16 milhões de pessoas beneficiadas em mais de 95% dos municípios brasileiros.

O PMCMV é o principal integrante da política habitacional do Governo Federal. A segunda etapa do programa foi finalizada em 2014 ao atingir a meta de contratar 2,75 milhões de unidades habitacionais. Em 2015, as contratações na faixa 01 do programa – famílias com renda até R\$ 1.600,00 – foram residuais. Após seis anos de elevadas contratações, optou-se por alinhar o ritmo de contratação com a conclusão de obras já contratadas. Dessa forma, em 2015, houve maior aderência entre o número de unidades contratadas e entregues.

Já nas outras faixas de renda, onde há aporte de recursos do FGTS, as contratações foram elevadas e superaram o ano de 2014. O ambiente de crescimento econômico vivenciado desde a última década surtiu efeito positivo sobre o desempenho do FGTS, devido à vinculação direta de sua arrecadação com o emprego formalizado e o nível dos rendimentos da economia. No tocante aos valores da arrecadação bruta do FGTS, observa-se que ela quase dobra quando se compara o resultado de 2012 e 1999, por exemplo. Dessa forma, a partir do ano passado, verificou-se a necessidade de ampliar a participação do FGTS no programa.

Em 2015 também foram anunciadas mudanças importantes para a terceira etapa do programa. Uma série de atividades mobilizou parte importante da equipe na elaboração dos aprimoramentos, alguns em fase de aprovação final.

Com a introdução de uma nova faixa de renda nos financiamentos, denominada Faixa 1,5, o subsídio por família poderá ser de até R\$ 45 mil, de acordo com a localidade e a renda, com isso, o programa ampliou os subsídios para famílias com renda de até R\$ 2.350. Além do subsídio no momento da aquisição do imóvel, há aquele propiciado pela manutenção dos juros de 5% a.a.

O valor limite da renda da Faixa 1 deverá aumentar, passando dos atuais R\$ 1.600 para R\$ 1.800 por família, permitindo que mais pessoas sejam beneficiadas, nesse perfil que concentra os maiores subsídios do programa.

Além da ampliação do rol de famílias beneficiárias e dos subsídios concedidos, serão introduzidas melhorias nas unidades habitacionais. Os imóveis da Faixa 1 terão novas especificações, adequadas à Norma de Desempenho da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), gerando maior conforto térmico e acústico e acréscimo de 2m² na área útil das unidades habitacionais.

Quanto ao quesito sustentabilidade, novos itens serão incorporados, como aerador de torneira, válvula de descarga com duplo acionamento, sensor de presença nas áreas comuns, bomba de água com selo Procel e sistemas alternativos ao de aquecimento solar - não obrigatório para as regiões Norte e Nordeste – com o objetivo de redução do consumo de energia.

Os empreendimentos da Faixa 1 do programa deverão atender regras complementares aos Códigos de Obras municipais para elevar a qualidade urbanística. Pretende implantar exigências como dimensão máxima de quadra e estímulo a parcelamentos com vias públicas, largura mínima de ruas e ampliação das calçadas, redução da quantidade máxima de unidades habitacionais por empreendimento, quantidade mínima de árvores em áreas de uso comum e rotas acessíveis em todas as áreas de uso comum, como previsto na NBR 9050.

4.3.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual (LOA) de responsabilidade da unidade

Nesse item estão descritas as informações sobre as ações orçamentárias, do Programa Moradia Digna, executadas na Unidade Orçamentária 56101. As informações orçamentárias e financeiras apresentadas nos quadros desse item foram retiradas do Sistema Integrado de Administração Financeira Gerencial (SIAFI). As consultas foram construídas conforme o manual elaborado pela Secretaria de Tesouro Nacional e foram incluídos os parâmetros desta UO:

- **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;**
- **UG Executora:** 560005, 560012, 560017, 560019, 560020, 175004;
- **Programa:** 2049, 0909, 1136, 1128, 0810, 0310;
- **Unidade Orçamentária:** 56101.

4.3.2.1 - Ação 10S3 – Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários

Descrição geral e objetivos da ação

O objetivo da política nacional de urbanização de assentamentos precários é elevar os padrões de qualidade de vida das famílias de baixa renda, que vivem em assentamentos precários em localidades urbanas ou rurais, por meio da implantação de ações necessárias à regularização urbanística, fundiária, segurança, salubridade e habitabilidade, visando a sua permanência ou reassentamento, com a execução de ações integradas de habitação, saneamento e inclusão social por intermédio do apoio ao poder público local.

O quadro 3 apresenta informações da ação orçamentária 10S3 constante na LOA 2015.

Quadro 3 – Ação 10S3 - Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC

Identificação da Ação						
Código	10S3					Tipo:
Título	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários					
Iniciativa	Apoio à urbanização de assentamentos precários, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura, regularização fundiária e inclusão sócio ambiental					
Objetivo	Código:	0382	Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental.			Tipo:
Programa	Código:	2049	Moradia Digna			Tipo:
Unidade Orçamentária	56101 Secretaria Nacional de habitação					
Ação Prioritária	(X) Sim () Não Caso positivo: (X) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
501.606.000,00	430.455.600,00	257.600.439,51	-	-	-	257.600.439,51
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Meta		
				Prevista	Reprogramada	Realizada
			unidade			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
2.433.607.220,46	222.972.093,83	8.969.169,40				

Fonte: TESOUREO Gerencial e SIOP.

Nos valores de restos a pagar não processados está incluído o Programa 1128.

Situação atual da carteira de investimento

Os dados a seguir foram extraídos a partir da base de informações do balanço do PAC, comparando os dados de dois exercícios, a fim de identificar as realizações no exercício 2015.

No âmbito da Ação 10S3, foram selecionados R\$ 18,2 bilhões, sendo R\$ 13,4 bilhões de recursos da União e R\$ 4,8 bilhões de contrapartida de Estados, Distrito Federal e Municípios. Esses investimentos estão distribuídos entre 360 operações para obras, sendo 186 provenientes do PAC 1 e 174 do PAC 2.

Seguem as tabelas com informações do desempenho do conjunto de operações por fase do PAC.

A tabela 5 apresenta o resumo geral das operações, selecionadas no âmbito do PAC 1 entre os anos de 2007 e 2009, para a Ação 10S3.

Tabela 5 - Resumo das operações obra PAC 1 – Ação 10S3

Situação Geral	Quantidade		% qtde sobre selecionadas		Investimento (R\$ milhões)		% R\$ sobre selecionadas	
	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015
Selecionadas	186	186	100%	100%	10.046,43	10.080,47	100%	100%
Ativas	176	176	95%	95%	9.949,22	9983,25	99%	99%
Canceladas	10	10	5%	5%	97,21	97,21	1%	1%
Situação das Ativas	Quantidade		% qtde sobre ativas		Investimento (R\$ milhões)		% R\$ sobre ativas	
	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015
Concluídas	10	22	6%	13%	121,73	390,33	1%	4%
Concluída Obra Física	20	14	11%	8%	699,02	560,06	7%	6%
Em execução	146	140	83%	80%	9.128,47	9.032,87	92%	90%
Realizações por exercício	Quantidade		% qtde sobre ativas		Investimento (R\$ milhões)		% R\$ sobre ativas	
	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015
Concluídas	4	12	2%	7%	37,54	267,75	0%	3%
Concluída Obra Física	2	4	1%	2%	162,83	108,87	2%	1%
Iniciadas	1	0	1%	0%	16,68	-	0%	0%
Canceladas	0	0	0%	0%	-	-	0%	0%

Fonte: SNH/MCidades

A partir dos dados apresentados acima, verifica-se que não houve aumento no quantitativo de operações canceladas, ou seja, 99% (noventa e nove por cento) dos recursos selecionados permanecem ativos, o que corresponde a aproximadamente R\$ 9,9 bilhões de investimento para 176 (cento e setenta e seis) operações, as quais se encontram integralmente em execução.

Durante o exercício de 2015, constata-se que foram concluídas 12 operações, quantitativo três vezes maior do que o verificado no exercício anterior. Em 04 empreendimentos foram conclusas as obras físicas. Ressalte-se, contudo, que a diversidade de metas existentes no âmbito das intervenções de urbanização de assentamentos precários, por vezes independentes entre si, contribui para que parte dos benefícios seja entregue à comunidade antes da conclusão de todas as metas. Isto é, dentre as operações em execução, há metas já conclusas e entregues aos beneficiários.

A título de exemplo, cita-se a entrega de casas, equipamentos públicos, obras de contenção ou infraestrutura.

Dentre as obras concluídas ao longo do exercício está o Termo de Compromisso nº 0227.534-47 (Urbanização integrada do Loteamento Dr. Paulo Gomes Romeo), firmado com o Estado de São Paulo, o qual tem a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) como interveniente executora no âmbito da ação Urbanização de Assentamentos Precários e executado no Município de Ribeirão Preto/SP. Ele foi contratado em 2007, com valor de investimento de R\$ 40.537.091,60, sendo R\$ 27.397.725,25 da União e R\$ 13.139.366,35 de contrapartida. As metas previstas incluíam obras de infraestrutura (rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto sanitário, pavimentação e rede de drenagem de águas pluviais), produção de 721 unidades habitacionais horizontais, construção de equipamentos comunitários (playground, quadra de esportes e pista de skate), regularização fundiária e trabalho social, beneficiando 1.171 famílias. O início das obras se deu em julho de 2008 e sua conclusão em maio de 2015.

A tabela 6 apresenta o resumo geral das operações, selecionadas no âmbito do PAC 2 entre os anos de 2010 e 2011, para a mesma Ação 10S3.

Tabela 6 - Resumo das Operações Obra PAC 2 – Ação 10S3

Situação Geral	Quantidade		% qtde sobre selecionadas		Investimento (R\$ milhões)		% R\$ sobre selecionadas	
	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015
Selecionadas	174	174	100%	100%	7.744,17	8.116,41	100%	100%
Ativas	136	125	78%	72%	7.344,29	7.230,39	95%	89%
Canceladas	38	49	22%	28%	399,87	886,02	5%	12%
Situação das Ativas	Quantidade		% qtde sobre ativas		Investimento (R\$ milhões)		% R\$ sobre ativas	
	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015
Concluídas	0	3	0%	2%	-	165,70	0%	2%
Concluída Obra Física	1	2	1%	2%	21,45	28,10	0%	0%
Ação Preparatória	21	6	15%	5%	918,75	2.257,67	13%	31%
Em Contratação	1	0	1%	0%	1.526,00	-	21%	0%
Em Licitação	9	5	7%	4%	2.122,62	2.014,67	29%	28%
Em execução	104	109	76%	87%	2.755,48	2.764,25	38%	38%
Realizações por exercício	Quantidade		% qtde sobre ativas		Investimento (R\$ milhões)		% R\$ sobre ativas	
	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015	Em 2014	Em 2015
Concluídas	0	3	0%	2%	-	165,70	0%	2%
Concluída Obra Física	0	1	0%	1%	-	6,65	0%	0%
Iniciadas	20	12	15%	10%	463,74	242,73	6%	3%
Canceladas	9	11	7%	9%	126,73	486,15	2%	7%

Fonte: SNH/MCidades

Da análise dos dados apresentados, verifica-se que o percentual de operações canceladas subiu de 22% para 28% do total de operações selecionadas. Isso se deu em razão das medidas de gestão adotadas em relação às operações que não obtiveram Autorização de Início de Objeto (AIO) de modo tempestivo. Trata-se de regra positivada no Manual de Instruções para Aprovação e

Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades, que tem por objetivo contribuir para celeridade das providências a serem adotadas pelos Compromissários.

Diferente do exercício anterior, 04 operações foram concluídas, sendo que 01 delas com obra física.

Dentre as obras concluídas ao longo do exercício 2015 estão aquelas previstas no Termo de Compromisso (TC) nº 0352.651-12 (Urbanização do bairro Piratas), firmado com o Município de Praia Grande/SP no âmbito da ação 10S3. Contratado em 2011, com valor de investimento de R\$ 7.094.370,03, sendo R\$ 4.539.461,76 da União e R\$ 2.554.908,27 de contrapartida. As metas previstas consistiam na construção de 15 unidades habitacionais na área de intervenção, pavimentação, drenagem e regularização fundiária, além da produção de 80 unidades habitacionais na área de reassentamento pelo PMCMV de forma vinculada, beneficiando um total aproximado de 288 famílias. O início das obras do TC se deu em outubro de 2013 e sua conclusão em julho de 2015. Todas as metas de obra previstas no termo foram concluídas, restando tão somente a parte do PMCMV - vinculada.

Principais medidas de gestão adotadas no exercício

No tocante à finalização das operações do PAC com obras paralisadas há mais de 12 meses, foi mantida a iniciativa de realização de reuniões, em sua grande maioria por meio de videoconferência, com a finalidade de repactuação das metas previstas, em observância à determinação de supressão daquelas não iniciadas. Entretanto, a despeito da realização de tal medida, verificou-se no exercício de 2015 ocorreu um aumento substancial no quantitativo de operações paralisadas. Em primeira análise, conclui-se que tal cenário decorre da redução do ritmo de execução das obras, de modo geral, motivado em grande medida pelo elevado lapso temporal entre a apresentação dos boletins de medição de obra e seu efetivo pagamento, isto é, pelo atraso na descentralização dos recursos, seja pela União, como também pelo ente federado responsável pela execução.

A fim de reduzir o tempo de espera pela descentralização dos recursos da União para pagamento de obras e serviços atestados, foi autorizada a utilização do eventual saldo de rendimentos disponível na conta vinculada de cada operação para realização dos pagamentos, desde que haja sua recomposição quando da liberação posterior. Contudo, salienta-se que mesmo com a adoção desta medida, houve operações em que o prazo de pagamento foi superior a 120 dias.

Ao longo do exercício de 2015, foi editada a Portaria 632, de caráter transitório, mas ainda vigente, a qual teve por finalidade concentrar a competência para homologação das Sínteses de Projetos Aprovados (SPA's) relativas a termos de compromissos inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As medidas tiveram por objetivo controlar a demanda por recursos da União, dadas as dificuldades de pagamento das medições de obras e serviços aferidas, relativas aos empreendimentos em andamento.

O quadro 4 apresenta o resumo das operações paralisadas na ação 10S3.

Quadro 4 – Resumo das Operações Obra PAC 1 e 2 – Ação 10S3 – Paralisadas

Resumo das Operações Obra PAC - Ação 10S3						
Faixa % de Execução	Paralisadas em Dezembro/2014			Paralisadas em Dezembro/2015		
	Qtde Operações	VI (R\$ milhões)	% VI	Qtde Operações	VI (R\$ milhões)	% VI
Menor que 25%	30	927,08	25%	54	1.420,40	18%
Entre 25% e 50%	14	689,30	19%	29	1.263,82	16%
Entre 50% e 75%	11	1.617,20	44%	29	3.109,56	40%
Maior que 75%	14	464,82	15%	33	1.987,02	26%
Total Geral	69	3.698,40	100%	145	7.780,80	100%

Fonte: SNH/MCidades

A partir das informações constantes do quadro, verifica-se que o total de operações paralisadas sofreu acréscimo da ordem de 110%, totalizando 145. Ao longo do exercício de 2015, continuaram em curso as ações de gestão com a finalidade de retomada das obras nessa situação.

De modo geral, os principais motivos de paralisação são:

- Reprogramação: adequação do valor do contrato e dos demais produtos às soluções técnicas apontadas pelo estudo de concepção, adequação do quadro de composição de investimento e/ou adequação do cronograma físico-financeiro;
- Problemas com a empresa executora: distrato, licitações desertas, incapacidade operacional e abandono de obra;
- Problemas financeiros do proponente: incapacidade para aportar contrapartida, aportar complementação no valor da unidade habitacional, não pagamento de indenização/ aluguel social e
- Outros: problemas com a licitação, órgãos de controle, comprovação da titularidade de área, licenças ambientais, ausência de medição (pedido de medição não apresentado a mandatária) com órgãos envolvidos e litígio de concessão.

Embora a mandatária classifique como paralisadas as obras sem desbloqueio de recursos há mais de 90 dias, são consideradas passíveis das sanções previstas no manual do PAC aquelas sem evolução financeira no período mínimo de 12 meses.

Importante registrar que essa classificação de determinada obra como “paralisada” pode ser considerada, em alguns casos, inadequada do ponto de vista de representação do andamento da obra, pois a paralisação, muitas vezes, se deve a problemas de ordem burocrática e não propriamente com a execução da obra. Significativa parcela dos casos de paralisação tem esse tipo de justificativa, de forma representativa na fase de final dos contratos.

De todo o modo, ao longo do ano de 2015, a SNH continuou dando enfoque às ações voltadas às operações paralisadas, nas quais houve a participação da Caixa Econômica Federal e dos Entes Federados responsáveis pela execução dos investimentos. Dentre essas ações, destacam-se as reuniões presenciais, por videoconferência e por audioconferência, e, diariamente, contatos por meio de telefone ou mensagem eletrônica.

Medidas permanentes de gestão

No âmbito da ação 10S3 voltada a urbanização de assentamentos precários, a equipe se dedica de forma rotineira às seguintes atividades:

- Participação em reuniões do Gabinete de Gestão Integrada e em Pontos de Controle

A Caixa Econômica Federal (CEF) possui unidades regionais de Sustentação ao Negócio Governo, com presença em todas as unidades da federação. Nestas unidades são realizadas as reuniões do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) e pontos de controle.

O GGI se reúne mensalmente na maioria destas unidades. Os pontos de controle ocorrem entre as equipes técnicas da regional da CEF e do Tomador. Esses instrumentos têm como objetivo, entre outros, a retomada de obras paralisadas, o levantamento dos entraves e pendências, a proposição de encaminhamentos para equacionar esses entraves e a pactuação de prazos para a solução das pendências. O Ministério se faz presente em algumas reuniões do GGI e pontos de controle com vista à solução dos gargalos que necessitem de decisão Ministerial.

- Participação em videoconferências

Realização de videoconferências com representantes do Tomador, da área técnica da CEF e da SNH/MCidades buscando soluções para pendências detectadas no processo de monitoramento e de análise dos bancos de dados da CEF.

- Desenvolvimento de avaliações e balanços dos programas

Os balanços das ações do PAC são realizados periodicamente e divulgados para a sociedade. Nesse documento são sistematizadas informações como situação do contrato e da obra, evolução da execução e relação com o balanço imediatamente anterior, refletindo o resultado do

trabalho de monitoramento realizado pelo MCidades. Os balanços são instrumentos importantes de transparência, mantendo atualizadas as informações disponibilizadas em sítio eletrônico www.pac.gov.br e via impressa àqueles que se interessarem pela implementação do PAC.

Ciente da necessidade de avaliar o conjunto das ações geridas, a SNH tem trabalhado balanços e avaliações sobre as operações não inseridas no PAC, sendo que esses também foram divulgados à sociedade, por meio das apresentações realizadas nas reuniões ordinárias do Conselho Nacional das Cidades, que ocorrem também a cada três ou quatro meses.

4.3.2.2 Ação 00AF – Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial

Descrição geral e objetivos da ação

A integralização de cotas no FAR, no âmbito do PNHU, tem por objetivo a aquisição e requalificação de imóveis destinados à alienação para famílias com renda mensal de até R\$ 1600,00 (mil e seiscentos reais), por meio de operações realizadas por instituições financeiras oficiais federais, sendo a ação regulada pela Portaria nº. 168 do MCIDADES, de 12 de abril de 2013 e pela Portaria Interministerial nº; 477 de 16 de outubro de 2013.

O quadro abaixo apresenta informações da ação orçamentária 00AF constante na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício 2015

Quadro 5 – Ação 00AF - Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC

Identificação da Ação						
Código	00AF					Tipo:
Título	Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)					
Iniciativa	Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado					
Objetivo	Código:	0383	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			Tipo:
Programa	Código:	2049	Moradia Digna			Tipo:
Unidade Orçamentária	56101 Secretaria Nacional de habitação					
Ação Prioritária	(X) Sim () Não Caso positivo: (X) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
13.974.845.362,00	10.459.876.290,00	5.015.000.000,00	4.443.488.890,05	4.443.488.890,05	-	571.511.109,95
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Meta		
				Prevista	Reprogramada	Realizada
			unidade			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
4.144.300.546,68	4.144.300.546,68	-				

Fonte: TESOURO Gerencial e SIOP

Situação atual da carteira de investimento

Em 2015, face ao contingenciamento de recursos, as integralizações de cotas ao FAR foram direcionadas ao pagamento das parcelas de obras e serviços das operações contratadas até 31/12/2014. Contudo, quatro operações foram contratadas junto ao AF CAIXA, sendo duas na modalidade PAC Calamidades.

Desde o início do programa até 31/12/2015 foram entregues 682.253 unidades habitacionais (UH) sendo 149.535 entregues em 2015. Outras 454.395 UHs estão em execução. Na tabela 7 as situações das obras do programa são detalhadas:

Tabela 7 - Situação das Obras PMCMV

Situação	Empreend BB	Empreend. CAIXA	∑ Empr	% Empr	UH BB	UH CAIXA	∑ UH	% Unidades
Adiantada	68	165	233	7%	54.914	68.480	123.394	9%
Atrasada	45	337	382	11%	34.728	161.714	196.442	15%
Concluída	4	2.263	2.267	67%	7.679	722.180	729.859	56%
Não iniciada	58	21	79	2%	0	14.428	14.428	1%
Normal	36	321	357	11%	39.424	139.786	179.210	14%
Paralisada	1	75	76	2%	9.239	26.967	36.206	3%
Sem Medição	0	0	0	0%	25.518	0	25.518	2%
Total	212	3.182	3.394	100%	171.502	1.133.555	1.305.057	100%

Fonte: SUFUS/CAIXA 31/12/ 2015

Principais medidas de gestão adotadas no exercício

Em interlocução com o setor da construção civil por meio das entidades representativas foram acordadas medidas visando regularizar os pagamentos das obras em execução possibilitando chegar aos últimos meses do ano sem atraso.

Foram realizadas reuniões com os Agentes Financeiros e Gestor do Fundo com objetivo de propor ações para a retomada das obras paralisadas, que somam mais de 36 mil UH, de acordo dados da SUFUS/CAIXA.

Estruturada uma rotina de acompanhamento à distância, diretamente com os entes públicos locais dos municípios onde ocorrerá o maior numero de contratações e que apresentaram previamente seus projetos e compromissos na SNH, confirmando se a execução dos projetos está ocorrendo de acordo com os compromissos firmados, tais como: previsão de áreas para construção dos equipamentos de educação, saúde e outros complementares à habitação, previsão de áreas para implantação de atividades comerciais; implantação de equipamentos de lazer nos loteamentos, em áreas municipais, incluindo as áreas verdes.

Além de propiciar essa interação com os municípios, esse acompanhamento ampliou o conhecimento do programa proporcionando avaliações de melhoria na modalidade do programa.

Medidas permanentes de gestão

Acompanhamento do atendimento dos compromissos assumidos pelos entes públicos por meio do Instrumento de Compromisso, fundamentado no Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos Públicos e Urbanos acompanhado da Matriz de Responsabilidades, para os empreendimentos a partir de 500 UH. A maioria dos municípios não tem cumprido os compromissos assumidos alegando dificuldades financeiras decorrente da queda de arrecadação.

Para atendimento às famílias vitimas de calamidades, homologadas pela defesa Civil/Ministério da Integração Nacional, fazemos gestão junto aos municípios que tem obras do programa, para reassentamento destas famílias, aplicando as subvenções econômicas previstas em lei.

4.3.2.3 Ação 00CW – Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas

Descrição geral e objetivos da ação

Esta ação orçamentária refere-se à subvenção econômica destinada ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de financiamento habitacional, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida – PCMMV, consoante o disposto no inciso I do art. 2º da Lei 11.977/2009.

Tem por finalidade oferecer subvenção para a produção e a aquisição de unidades habitacionais novas em áreas urbanas e a requalificação de imóveis residenciais. De acordo com o § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, a subvenção econômica será concedida exclusivamente a mutuários com renda familiar mensal de até R\$ 3.275,00 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais), uma única vez por imóvel e por beneficiário e será cumulativa com os descontos habitacionais concedidos nas operações de financiamento realizadas na forma do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A subvenção econômica concedida pelo OGU limita-se a 17,5% (dezessete e meio por cento) dos valores totais dos descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, definidos em regulamentação específica, conforme art. 3º da Portaria Interministerial nº 409, de 31 de agosto de 2011, dos Ministérios das Cidades, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e será concedida com o objetivo de:

- - facilitar a aquisição, produção e requalificação do imóvel residencial; ou
- - complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das operações de financiamento realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, compreendendo as despesas de contratação, de administração e cobrança e de custo de alocação, remuneração e perda de capital.

O valor da subvenção concedida ao beneficiário final é função da combinação de três fatores: a região do território nacional onde se localiza a unidade habitacional; a modalidade operacional do financiamento concedido e a renda bruta familiar mensal do beneficiário. Como resultado, a subvenção pode variar de R\$ 1.057,00 até R\$ 25.000,00. Esses parâmetros encontram-se pormenorizadamente descritos nas Instruções Normativas nº 21 e 22 de dezembro de 2015, ambas do Ministério das Cidades, e suas atualizações.

O quadro 6 apresenta os resultados da ação orçamentária 00CW na LOA 2015.

Quadro 6– Ação 00CW - Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC

Identificação da Ação						
Código	00CW					Tipo:
Título	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei nº 11.977, de 2009)					
Iniciativa	Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado.					
Objetivo	Código:	0383	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			Tipo:
Programa	Código:	2049	Moradia Digna			Tipo:
Unidade Orçamentária	56101 Secretaria Nacional de habitação					
Ação Prioritária	(X) Sim () Não Caso positivo: (X) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.908.800.000,00	10.898.134.525,00	10.488.859.309,21	10.488.859.309,21	10.488.859.309,21	-	-
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Meta		
				Prevista	Reprogramada	Realizada
			unidade			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
6.612.000.000,00	-	6.612.000.000,00				

Fonte: TESOIRO Gerencial e SIOP.

Nos valores de restos a pagar não processados está incluído o Programa 0909

A distribuição de recursos, por unidades da federação para as operações de financiamento imobiliário com recursos do FGTS, enquadráveis nesta ação orçamentária, vigente para o ano de 2015, foi normatizada pela Instrução Normativa nº 36, de 22 de dezembro de 2014, do Ministério das Cidades, e suas atualizações, observados os orçamentos financeiro, operacional e econômico aprovados para o FGTS para o ano de 2015, por meio da Resolução nº 774, de 28 de maio de 2015, e as variáveis técnicas definidas nas Resoluções nº 702, de 04 de outubro de 2012, atualizada pelas Resoluções nº 783 de 08 de setembro de 2015 e nº 790, de 29 de setembro de 2015, todas do Conselho Curador do FGTS.

Situação atual da carteira de investimento

Em 2015, foram realizadas 314.595 operações de financiamento habitacional com pessoas físicas, abrangendo as faixas de renda bruta familiar mensal de até R\$ 3.275,00, incluindo as contratações provenientes de operações do Programa de Apoio à Produção de Habitações, com recursos do FGTS, que objetiva a produção ou reabilitação de empreendimentos por intermédio de financiamentos concedidos a pessoas jurídicas do ramo da construção civil.

As operações perfizeram o total de R\$ 28,017 bilhões em financiamentos com recursos onerosos do FGTS, R\$ 6,790 bilhões em descontos concedidos pelo FGTS e R\$ 1,440 bilhão em subvenção econômica do OGU (fonte: Canal FGTS).

4.3.2.4 Ação 00CX - Subvenção Econômica destinada a implementação de projetos de interesse social em áreas rurais

Descrição geral e objetivos da ação

O Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR foi criado pela Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009, e está regulamentado pelo Decreto n.º 7.499, de 16 de junho de 2011, pela Portaria Interministerial n.º 229, de 29 de maio de 2012, dos Ministérios das Cidades, Fazenda e Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Portaria Interministerial n.º 78, de 08 de fevereiro de 2013, dos Ministérios das Cidades, Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento Agrário e pela Portaria n.º 194, de 30 de abril de 2013, do Ministério das Cidades, com suas alterações e aditamentos.

Esta ação compreende as operações realizadas com beneficiários pertencentes ao "Grupo 1" do PNHR, tendo por finalidade subsidiar a produção ou reforma de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores rurais cuja renda familiar anual bruta não ultrapasse R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), por intermédio de operações de repasse de recursos do Orçamento Geral da União.

A subvenção econômica destinada a este Grupo se destina a cobertura dos custos de produção ou reforma da unidade habitacional, a execução do trabalho de assistência técnica e trabalho social, e a administração do contrato, devidos ao Agente Financeiro. Os beneficiários aportam contrapartida equivalente a 4% do valor repassado para fins de edificação ou reforma da unidade habitacional, em 4 parcelas anuais de igual valor.

No que se refere às diretrizes que regem o PNHR, destaca-se o atendimento às famílias sem acesso a solução de abastecimento de água, o atendimento às famílias residentes em municípios constituintes do Programa Território da Cidadania e às famílias integrantes de comunidades tradicionais - quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e demais comunidades tradicionais.

Com o objetivo de integrar o Programa com outras políticas públicas voltadas para o meio rural, o Ministério das Cidades firmou, em 27 de agosto de 2012, termo de cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) para a construção de 40 mil cisternas na zona rural e que vigorou até 30 de setembro de 2015. A medida tornou possível construir ou reformar unidades habitacionais pelo PNHR e dotá-las de cisternas para estocar a água da chuva, reduzindo-se os efeitos negativos dos períodos de seca prolongada, que afetam a segurança alimentar da família. Até o fim de 2015, foram contratadas 5.188 cisternas.

O quadro 7 apresenta informações da ação orçamentária 00CX constante na LOA 2015

Quadro 7- Ação 00CX - Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC

Identificação da Ação						
Código	00CX					Tipo:
Título	Subvenção Econômica destinada a implementação de projetos de interesse social em áreas rurais (Lei Nº 11.977,DE 2009)					
Iniciativa	Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado					
Objetivo	Código:	0383	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			Tipo:
Programa	Código:	2049	Moradia Digna			Tipo:
Unidade Orçamentária	56101 Secretaria Nacional de habitação					
Ação Prioritária	(X) Sim () Não Caso positivo: (X) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.222.224.817,00	977.779.854,00	450.000.000,00	280.782.286,21	280.782.286,21	-	169.217.713,79
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Meta		
				Prevista	Reprogramada	Realizada
			unidade			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
505.479.798,94	505.479.798,94	-				

Fonte: TESOIRO Gerencial e SIOP

Situação atual da carteira de investimento

As metas físicas de contratação de 120.000 (cento e vinte mil) para o período 2011-2014 foram atingidas logo no início de 2014. A meta do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA, antes segmentada, foi reunida com a do PNHR constituindo uma única meta para o Programa e ampliando-se, desta forma, o limite de contratações para 170.699 unidades habitacionais, conforme demonstrado na Tabela 8 a seguir. Essa medida foi viabilizada pela Portaria nº 618 de 29 de setembro de 2014.

Tabela 8- Metas de contratação do PNHR (2011-2014) e contratações realizadas em 2015, por macrorregião do IBGE.

Região	Meta	2011	2012	2013	2014	2015	Total Geral
Centro-Oeste	7.423	417	2.355	1.605	1.511	1.092	6.980
Nordeste	57.704	2.124	11.143	19.305	26.699	4.652	63.923
Norte	28.319	1.515	4.735	7.704	5.607	913	20.474
Sudeste	22.866	1.657	6.063	8.805	3.701	1.218	21.444
Sul	54.387	6.582	17.451	19.441	11.419	1.189	56.082
Brasil	170.699	12.295	41.747	56.860	48.937	9.064	168.903

Fonte: Ministério das Cidades

Entre 2011 a 2014 contrataram 159.839 unidades habitacionais, totalizando 94% da meta estabelecida para o exercício. Em 2015 foram contratadas 9.064 operações, correspondendo a aproximadamente 98% do novo limite estabelecido até 2015. As regiões com maior déficit habitacional absoluto no meio rural - Norte e Nordeste -, apesar de apresentarem melhores resultados em volume de contratações e de propostas aptas a contratação neste exercício em relação aos anos anteriores, ainda sofrem com os entraves relacionados ao levantamento da documentação necessária à segurança jurídica das contratações, especialmente aquelas voltadas às condições fundiárias, como por exemplo, a inexistência de matrícula dos imóveis, falta ou deficiência de serviço cartorial nos municípios, entre outros.

Além disso, os custos de serviços e de materiais nessas regiões, bem como as dificuldades de logística enfrentadas pelas Entidades Organizadoras e Agentes Financeiros para a produção ou reforma em localidades distantes e isoladas, contribuem para o desempenho das contratações aquém das metas estabelecidas.

Nesse sentido, visando mitigar essas dificuldades, publicou-se a Portaria nº 318 de 12 de junho de 2014 que dispõe sobre o uso de madeira nas construções e reformas de habitações no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR.

Na região Sul, onde entidades organizadoras concentram capacidade técnica, além de cultura e tradição de organização social, facilitando a proposição de projetos de melhor qualidade, o volume de contratações continua proporcionalmente mais elevado, quando comparado ao das demais regiões.

Em 23 dezembro de 2014 foi publicada a Portaria nº 811 que institucionalizou o Grupo de Trabalho formado por onze órgãos públicos e onze entidades e movimentos sociais organizados que têm políticas voltadas para o público atendido pelo PNHR. A institucionalização deu um caráter formal ao grupo, com o objetivo de promover melhorias no programa. A Tabela 9 apresenta de forma mais detalhada os dados sobre a contratação nesta ação.

Tabela 9 – Quantidade de operações contratadas e valor de investimento por macrorregião do IBGE e por estado da federação.

Região	Qtde de Operações	Qtde de Unidades	Valor de Investimento
CENTRO OESTE	53	1.092	27.629.490
GO	25	312	8.627.580
MS	26	649	18.929.500
MT	2	131	72.410
NORDESTE	138	4.652	127.430.622
AL	3	279	8.230.500
BA	24	780	20.491.379
CE	30	831	24.514.500
MA	14	673	18.319.500
PB	9	304	9.567.533
PE	25	733	21.668.590
PI	8	270	3.812.620
RN	17	555	14.395.000
SE	8	227	6.431.000
NORTE	35	913	27.993.213
AC	2	36	706.657
PA	9	353	11.119.365
RO	22	469	14.773.500
TO	2	55	1.393.690
SUDESTE	49	1218	34.515.000
ES	12	268	7.906.000
MG	15	439	11.534.500
SP	22	511	15.074.500
SUL	118	1189	33.200.217
PR	21	207	6.030.846
RS	62	542	14.634.140
SC	35	440	12.535.230
Total Geral	393	9.064	250.768.542

Principais medidas de gestão adotadas no exercício

Todo o ano de 2015 foi de grande expectativa em relação ao lançamento da fase 3 do PNHR, devido ao grande volume de propostas recebidas pelos agentes financeiros. Apesar da impossibilidade de se realizarem novas discussões, estabeleceu-se um canal de diálogo com entidades nacionais rurais e órgãos do Governo no âmbito do GT Rural, com o objetivo de aprimorar o Programa.

Desse diálogo surgiu a proposição de se habilitar as entidades organizadoras rurais para operarem o PNHR, nos moldes do que ocorre com as entidades urbanas, visando ampliar a qualidade técnica dos projetos e a viabilidade das operações. Assim foi proposta uma minuta de Portaria de Habilitação, construída a partir das experiências ocorridas nas fases 1 e 2 do Programa.

A nova Portaria trará as exigências de regularidade institucional e de qualificação técnica da entidade organizadora que pretende apresentar propostas de produção ou reforma de unidades habitacionais. Além disso, o texto reconhece as entidades que se dedicam ao desenvolvimento sustentável do meio rural, indo além das exigências de comprovação das suas habilidades construtivas.

Outra atividade foi a revisão dos normativos visando a nova fase do Programa. Foram propostas alterações para a Portaria Interministerial nº 229/2012 e para a Portaria nº 194/2013, a primeira já seguiu para análise jurídica dos órgãos parceiros e a segunda está em plena discussão das propostas apresentadas.

A liberação para contratação, em dezembro de 2015, de 12 mil unidades habitacionais no âmbito do PNHR, como uma meta de transição antes do lançamento da nova fase do Programa, tem demandado o acompanhamento dessas novas contratações, aliado ao pagamento das existentes. Por enquanto só foram contratadas 785 unidades habitacionais, que estão computadas nas contratações de 2015.

Medidas permanentes de gestão

As medidas rotineiras se resumem ao acompanhamento dos relatórios encaminhados pelo Gestor operacional do PNHR, incluindo os relatórios de contratação e execução de cisternas no âmbito do Programa, visando informar ao MDS. Esses relatórios e as bases de dados que os acompanham foram o material utilizado para o monitoramento das operações realizadas.

Além disso, os atendimentos às entidades públicas e privadas sejam remota ou presencialmente se revelam como atividade diária que serve tanto para informar a predisposição do governo quanto para colher informações sobre o desempenho do Programa nas comunidades rurais do país.

4.3.2.5 Ação 00CY - Transferência ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS

Descrição geral e objetivos da ação

Esta ação integra o Programa Nacional de Habitação Urbana, subprograma do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, por meio do qual a União transfere recursos ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

Tem por objetivo tornar acessível à moradia para famílias organizadas em cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos, visando à produção, aquisição e requalificação de imóveis urbanos para a população de baixa renda.

O Quadro abaixo apresenta informações da ação orçamentária 00CY constante na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício 2015.

Quadro 8 – Ação 00CY Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC

Identificação da Ação						
Código	00CY					Tipo:
Título	Transferência ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (LEI N. 11.977, DE 2009)					
Iniciativa	Concessão de financiamento para produção, aquisição e requalificação de imóveis, na área de habitação popular, para beneficiários organizados em entidades sem fins lucrativos, e concessão de garantia para cobertura de MIP e DFI.					
Objetivo	Código:	0383	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			Tipo:
Programa	Código:	2049	Moradia Digna			Tipo:
Unidade Orçamentária	56101 Secretaria Nacional de habitação					
Ação Prioritária	(X) Sim () Não Caso positivo: (X) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
588.939.824,00	471.151.860,00	150.000.000,00	47.920.150,76	47.920.150,76	-	102.079.849,24
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Meta		
				Prevista	Reprogramada	Realizada
			unidade			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
542.014.185,21	356.059.849,24	-				

Fonte: TESOURO Gerencial e SIOF

Situação atual da carteira de investimento

O Plano de Metas e Diretrizes Gerais destinados à aplicação dos recursos alocados no PMCMV-Entidades foram estabelecidos pela Resolução CCFDS nº 201, de 2014, no valor total de R\$ 1.365.823.052,00, para contratação de até 20.000 UH, distribuídas de acordo com o déficit projetado com base no CENSO/IBGE – 2010, resultando nos dados apresentados no quadro 9.

A alocação dos valores dispostos na referida Resolução ficou condicionada à previsão na Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2015.

Quadro 9 - Região e Orçamento – 2015 - PMCMV Entidades

REGIÃO	ORÇAMENTO – 2015		
	PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – ENTIDADES		
	%	Metas físicas previstas (em unidades habitacionais)	Valor (R\$ 1,00)
Norte	9,71%	1.942	126.230.000
Nordeste	29,31%	5.862	381.030.000
Sudeste	41,54%	8.308	540.020.000
Sul	10,93%	2.186	142.090.000
Centro-Oeste	8,51%	1.702	110.630.000
Total	100,00%	20.000	1.300.000.000

Fonte: DHAB/DUAP/SNH/MCidades

Em 2015, com a segunda etapa do programa já finalizada, o ritmo de contratação nesta modalidade foi ajustado à disponibilidade orçamentária e financeira estabelecida para o PMCMV no ano. Dessa forma, foram contratadas 6.638 Unidades Habitacionais (UH), sendo distribuídas por região geográfica, na proporção do déficit habitacional, conforme discriminado na tabela 10.

Tabela 10– Previsão de Metas Físicas x Contratado em 2015

Região	Unidades Contratadas	%
CENTRO OESTE	535	8%
NORDESTE	1.306	20%
NORTE	926	14%
SUDESTE	3.560	54%
SUL	311	5%
Total	6.638	100%

Fonte: DHAB/DUAP/SNH/MCidades

Ao analisar a distribuição das contratações de acordo com o porte populacional, separando as Capitais e suas respectivas Regiões Metropolitanas (RMs), constata-se que há maior quantidade de unidades contratadas nas capitais e nos municípios integrantes de suas RMs, conforme tabela 11.

Tabela 11 – Distribuição das contratações de acordo com porte populacional.

PMCMV - Entidades	2011	2012	2013	2014	2015	Total Geral
<= 50 mil hab	816	475	2.209	3.782	1.369	8.651
> 100 mil hab	150	752	2.349	2.891	284	6.426
50 a 100 mil hab	451	52	514	2.130	1.589	4.736
Capital	615	3.038	4.303	4.917	2.898	15.771
RM Capital	956	3.434	7.007	5.017	498	16.912
Total Geral	2.988	7.751	16.382	18.737	6.638	52.496

Fonte: DHAB/DUAP/SNH/MCidades

O resultado é satisfatório, tendo em vista, que esses municípios apresentam maior déficit habitacional e baixa contratação relativa em outras modalidades. Observa-se que o resultado ocorre porque há, nesses municípios, grande quantidade de entidades privadas sem fins lucrativos. Elas são habilitadas a operar os programas de Habitação de Interesse Social (HIS) e com elevado grau de organização.

Destacam-se os Estados do São Paulo, Pará e Sergipe que apresentaram elevada quantidade de unidades habitacionais contratadas. Constata-se que nesses estados as Entidades Organizadoras (EO's) fomentaram os processos de organização e de mobilização, contribuindo para a gestão dos projetos habitacionais. Em 2015, houve contratação no estado do Espírito Santo pela primeira vez. Ao todo, foram 14 estados com contratação.

Por fim, foram selecionados no ano de 2015, 60 (sessenta) projetos dos quais 36 foram modalidades operacionais de contratação direta com a Entidade Organizadora, como substituta temporária dos beneficiários, vinculada à contratação futura com os beneficiários e 24 na modalidade operacional de contratação com os beneficiários.

Principais medidas de gestão adotadas no exercício

O Ministério das Cidades, como Gestor das aplicações dos recursos do FDS, elaborou instrumentos para viabilizar o processo de implementação das etapas de monitoramento e avaliação, assim definidos:

- Ações de discussão e normatização do PMCMV-E no âmbito do grupo de apoio técnico – GAP do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, bem como no do próprio conselho curador e no grupo de trabalho de monitoramento com as entidades nacionais do Movimento de Moradia;
- Realização de videoconferências para avaliar os resultados do controle e acompanhamento empreendidos, visando reduzir o percentual de obras paralisadas e atrasadas, e na efetivação das contratações em Unidades da Federação distintas daquelas dos exercícios anteriores e
- Elaboração de normativos destinados ao atendimento de demandas específicas como, por exemplo, a criação da reserva para danos físicos oriundos de vandalismo, entre outras.

Medidas permanentes de gestão

A Secretaria Nacional de Habitação (SNH) dispõe de quadro de servidores com formação em engenharia que acompanham o andamento do Programa relacionando-se com os representantes da CAIXA e Entidades Organizadoras de forma a garantir a entrega das unidades habitacionais aos beneficiários e assim garantir a efetividade do Programa.

A SNH tem realizado periodicamente reuniões com a CAIXA, Agente Financeiro, com objetivo de acompanhar as ações planejadas para melhor alcance das metas aderentes às áreas com maiores necessidades.

4.3.2.6 Ação 0E64 - Subvenção Econômica destinada a habitação de interesse social em cidades com menos de 50.000 habitantes

Descrição geral e objetivos da ação

O PMCMV – Oferta Pública tem por objetivo apoiar estados e municípios no desenvolvimento de ações integradas e articuladas que facilitem o acesso à moradia digna, em áreas urbanas, voltadas ao atendimento de beneficiários com renda bruta familiar até R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), por meio de instituições financeiras (IF) e agentes financeiros (AF) definidos no parágrafo 2º, do artigo 6º-B, da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, autorizados pelo Banco Central

do Brasil – BACEN, nas condições previstas pela Circular nº 3.561, de 26 de outubro de 2011, e pelo Ministério das Cidades, no âmbito de suas competências.

Em 2015, não houve novas seleções nem contratações no âmbito da modalidade.

O quadro abaixo apresenta informações da ação orçamentária 0E64 constante na LOA 2015.

Quadro 10– Ação 0E64 Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC

Identificação da Ação						
Código	0E64					Tipo:
Título	Suvenção Econômica destinada a habitação de interesse social em cidades com menos de 50.000 habitantes (Lei Nº 11.977, DE 2009)					
Iniciativa	Provisão ou reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais em articulação com o setor público e privado					
Objetivo	Código:	0383	Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida.			Tipo:
Programa	Código:	2049	Moradia Digna			Tipo:
Unidade Orçamentária	56101 Secretaria Nacional de habitação					
Ação Prioritária	(X) Sim () Não Caso positivo: (X) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.218.714.765,00	1.739.269.012,00	403.077.464,00	137.105.542,86	137.105.542,86	-	265.971.921,14
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Meta		
				Prevista	Reprogramada	Realizada
			unidade			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
442.145.425,16	305.195.523,14	31.305.974,00				

Fonte: TESOURO Gerencial e SIOP.

Nos valores de restos a pagar não processados está incluído o Programa 0909

Situação atual da carteira de investimento

Abaixo, segue tabela com a evolução das obras contratadas no âmbito da primeira oferta pública, ocorrida em 2009:

Não constam desse levantamento as obras contratadas pelo Banco Morada, que sofreu intervenção do Banco Central do Brasil e teve decretada sua liquidação extrajudicial. Ressaltamos que a retomada das obras contratadas pelo Banco Morada se deu por meio da ação provisão habitacional de interesse social, custeada pelo Fundo Nacional da Habitação de Interesse Social – FNHIS, conforme Portaria MCidades nº 45, de 29 de janeiro de 2014

Tabela 12 - Evolução das obras contratadas no âmbito da primeira oferta pública

UF	0-02%	02-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%	Concluído	Devolvido	Entregue	Total Geral
AL							63	45	190	298
AM							144	648	624	1.416
BA	9				77	346	1.347	306	6.779	8.864
CE	3	3		3	11	23	571	115	4.802	5.531
ES							10	50	360	420
GO						44	268		1.281	1.593
MA							937	88	3.044	4.069
MG	3						10	171	5.545	5.729
MS							69		1.247	1.316
MT			1				294	42	1.092	1.429
PA	15				30		701	52	2.439	3.237
PB	3				60	10	617	162	2.905	3.757
PE					179	455	1.154	403	1.197	3.388
PI	14				1	105	664	18	2.892	3.694
PR	3				23	6	257	35	1.800	2.124
RJ	2						118			120
RN						3	317		3.518	3.838
RO	2						181		507	690
RR							65		142	207
RS	2	1				6	133	48	2.278	2.468
SC	2	1				27	32	40	864	966
SE						110	141	40	1.452	1.743
SP	3		7	38	78	201	397	165	1.918	2.807
TO	14		15	33	932	737	607	967	734	4.039
Total Geral	75	5	23	74	1.391	2.073	9.097	3.395	47.610	63.743

Fonte: SNH/MCidades

Abaixo, a evolução das obras contratadas no âmbito da segunda oferta pública-em 2012:

Tabela 13 - Evolução das obras contratadas no âmbito da segunda oferta pública

UF	0%	01-02%	02-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%	Concluído	Devolvido	Entregue	Total Geral
AL	1		336	42	224	664	484	260	93	500	2.604
AM			144	226	135	843	371	54	139	48	1.960
AP			233	57	165	115		4	5		579
BA	7	54	744	725	747	2.708	3.514	1.527	561	2.301	12.888
CE		216	520	112	224	178	212	629	743	3.104	5.938
ES			62	47	16	262	214	163	334	164	1.262
GO			301	155	340	971	1.521	100	79	900	4.367
MA		401	612	177	299	1.189	659	390	198	1.621	5.546
MG	50	3	74	25	34	244	25	11	183	6.916	7.565
MS						5	297	197		1.668	2.167
MT		1	100	181	146	1.543	733	252		857	3.813
PA		8	275	193	186	487	431	518	801	806	3.705
PB		71	119	213	177	891	1.830	1.200	347	2.201	7.049
PE			469	70	428	1.349	916	328	25	373	3.958
PI			117	134	297	1.853	1.772	1.354	46	2.763	8.336
PR	1		51	14	2	1.033	1.704	464	12	1.767	5.048
RJ			23		2	22		1	102		150
RN			113	88	77	335	483	1.262	89	2.919	5.366
RO	1			10	92	120	299	374	523	39	1.458
RR				21	133	136	179	25		76	570
RS	97	30	224	118	167	417	386	479	455	720	3.093
SC	17	120	16	4	36	60	165	36	25	241	720
SE		66	298	53	264	423	390	507	87	610	2.698
SP		36	264	78	589	331	261	156	174	326	2.215
TO		25	63	453	1.456	1.168	494	46	629	55	4.389
Total Geral	174	1.031	5.158	3.196	6.236	17.347	17.340	10.337	5.650	30.975	97.444

Fonte: SNH/MCidades

Para as contratações efetivadas nas duas ofertas públicas, o prazo para conclusão e entrega das unidades habitacionais é 31 de março de 2016.

Em 2015, foram entregues 17.386 unidades habitacionais, das quais, 2.998 foram contratadas no âmbito da primeira oferta pública e 14.388 contratadas no âmbito da segunda oferta pública.

A publicação da Portaria nº 820, de 30 de dezembro de 2014, previa a devolução dos recursos disponibilizados às Instituições e Agentes Financeiros para as obras que, na data de sua publicação, encontrava-se com percentual de execução abaixo de 50%. A maior parte dessas obras encontrava-se concentrada no Estado do Tocantins, pois em janeiro de 2014 o Ministério Público Federal propôs à Justiça Federal do Estado do Tocantins a abertura de uma ação civil pública, solicitando o bloqueio de recursos da segunda oferta pública, o que em tese não prejudicaria as contratações em tela, mas os reflexos foram sentidos, gerando novas dificuldades ao andamento das obras.

Ao tomar conhecimento da ação supracitada, esta SNH bloqueou todas as liberações de recursos para as obras contratadas no âmbito da segunda oferta pública enquanto as obras contratadas no âmbito da primeira oferta pública não estivessem concluídas e as unidades habitacionais entregues aos beneficiários. O bloqueio foi suspenso somente após a Audiência de Conciliação entre o Ministério Público Federal e as demais partes envolvidas.

Ocorre que, após a conciliação supracitada, as obras em diversos municípios encontravam-se paralisadas e atrasadas com relação aos prazos fixados nos normativos vigentes da modalidade. As instituições financeiras justificaram tal irregularidade como consequência das ações do Ministério Público Federal que impactaram diretamente na liberação dos recursos, bem como no andamento das obras, solicitando, dessa forma, a concessão de novos prazos.

Também foi encaminhada a esta SNH, solicitação do Governo do Estado de Tocantins para concessão de novo prazo para conclusão das obras contratadas no âmbito da primeira oferta pública de recursos.

Após análise dos pleitos e visando a efetividade das contratações por meio da conclusão das obras e entrega das unidades habitacionais aos beneficiários, foi publicada a Portaria MCidades nº 471, de 04 de setembro de 2015.

Para maior segurança na aplicação dos recursos públicos, de acordo com a portaria supracitada, a liberação do saldo remanescente das subvenções é realizada apenas após a entrega das unidades habitacionais, comprovadas por meio do encaminhamento dos termos de entrega assinados pelos beneficiários e pelas certidões de habite-se emitidas pelos gestores municipais, além das fotos atualizadas. Ainda, buscando a segurança na aplicação dos recursos, para a obtenção do novo prazo, as instituições financeiras encaminharam as Declarações de Viabilidade das Operações assinadas, obrigatoriamente, por dois diretores estatutários, por representante legal do município e do estado.

Principais medidas de gestão adotadas no exercício

Como relação às unidades habitacionais contratadas no âmbito da primeira oferta pública (2009), as principais medidas adotadas buscaram principalmente as entregas das unidades habitacionais com obras concluídas.

De acordo com informações prestadas pelas instituições e agentes financeiros, os principais entraves para a entrega das unidades aos beneficiários contratados é a conclusão das obras de infraestrutura e a emissão das certidões de habite-se, ambos sob a responsabilidade dos gestores públicos locais. Identificados os municípios com tais pendências, foram encaminhados ofícios aos prefeitos solicitando a regularização da situação.

As principais ações de gestão para as obras contratadas no âmbito da segunda oferta pública (2012) tiveram como objetivo o cumprimento dos prazos firmados nos normativos vigentes. Foram identificadas várias obras não iniciadas, para as quais foi solicitada a devolução integral dos recursos desembolsados.

Além disso, as IFs e AFs foram instados a retificar pendências de engenharia identificadas por Órgãos de Controle. Várias ações foram tomadas para monitoramento do atendimento das recomendações, tais como, reuniões presenciais, solicitação de fotos atualizadas, laudos e visitas técnicas realizados pelo quadro próprio desta SNH.

Com relação ao atendimento às Portarias que concederam novos prazos para conclusão e entrega das unidades habitacionais contratadas no âmbito das duas ofertas públicas, foi solicitada às instituições e agentes financeiros, de forma amostral, a documentação necessária para a emissão das declarações de viabilidade das operações, quais sejam: novo cronograma físico-financeiro assinado por responsável técnico; fotos recentes da unidade habitacional ou do empreendimento; e termos de compromisso de execução da infraestrutura mínima exigida pelo programa até a entrega da unidade habitacional, firmados com o responsável pela execução, caso a mesma não esteja implementada.

Em 2015, foram realizadas reuniões presenciais com os Governos dos Estados de Pernambuco, Piauí, Sergipe, Pará, Bahia, Tocantins a fim de discutir os encaminhamentos e providências para entrega a contento das unidades habitacionais aos beneficiários finais.

Em 16 de junho de 2015, representante deste Ministério compareceu em reunião ocorrida no município de Teresina/PI na qual participaram a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piauí, 51 municípios selecionados pelo Programa PMCMV - Oferta Pública, instituições financeiras, empresas construtoras visando, mais uma vez, lembrar as atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos, bem como estabelecer providências a serem cumpridas.

Como uma forma de ampliar a gestão dos empreendimentos e unidades habitacionais contratados no âmbito da oferta pública de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, foi desenvolvido sistema via *web* denominado Diagnóstico da Oferta Pública – DOP disponibilizado às instituições e agentes financeiros. O sistema teve como finalidade registrar informações individualizadas e atualizadas no tocante à situação das obras, infraestrutura, situação fundiária, situação ambiental, disponibilidade de serviços e equipamentos públicos, adequação de área e projeto, ocupação das unidades e da análise técnica, jurídica e documental do projeto, buscando mapear possíveis pendências a serem regularizadas.

A SNH atua junto aos proponentes, às IF e AF para solucionar as pendências identificadas no mapeamento. As ações compreendem: encaminhamentos de ofícios solicitando comprovação da correção das irregularidades identificadas; reuniões presenciais com as instituições e agentes financeiros e com estados e municípios, na qualidade de proponentes; programação de visitas técnicas em casos específicos que necessitem de uma intervenção “*in loco*”, entre outras.

Nos casos de não atendimento às determinações desta SNH para sanar as pendências identificadas, as IF e AF estão sujeitas à devolução integral dos recursos aplicados conforme a Portaria Interministerial MF/MCidades/MP nº 152, de 9 de abril de 2012.

Do total das obras contratadas no âmbito da 1ª oferta pública, 66% das obras encontra-se com as informações inseridas no formulário eletrônico. Com relação à 2ª oferta pública, este percentual atingiu 80%. As instituições e agentes financeiros justificaram a não conclusão dos trabalhos devido à dificuldade de obtenção de todas as informações solicitadas dos municípios bem como de falhas no próprio sistema.

Abaixo, seguem algumas informações coletadas:

Figura 2 – Formulários preenchidos por IF

FORMULÁRIOS PREENCHIDOS POR INSTITUIÇÃO								
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	OFERTA							
	2009			2012				
	QUANTIDADE DE PROTOCOLOS	PREENCHIDOS*		NÃO PREENCHIDOS	QUANTIDADE DE PROTOCOLOS	PREENCHIDOS		NÃO PREENCHIDOS
FINALIZADOS		NÃO FINALIZADOS	COMPLETO			INCOMPLETO		
ECONOMISA	137	0	136	2	237	0	220	17
SCHAHIN	127	0	0	127	0	0	0	0
TRICURY	134	134	0	0	188	188	0	0
FAMÍLIA PAULISTA	151	160	1	0	195	195	0	0
COHAPAR	3	0	0	0	21	23	0	1
RICRANCO	131	0	131	0	160	1	174	0
PROVINCIA	3	0	0	0	190	5	183	2
LUSO BRASILEIRO	135	109	25	1	193	186	0	7
CRESOL BASER	30	30	0	0	30	29	1	0
CRESOL CENTRAL	31	31	0	0	11	11	0	0
CREH NOR CENTRAL	21	0	21	0	23	0	22	1
CREH NOR LARANJEIRAS	3	0	0	0	21	21	0	0
CEHAP PB	3	0	0	0	42	42	0	0
COHAR MG	73	71	2	0	73	70	1	2
SICREDI	31	31	0	0	27	27	0	0
BONSUCESSO	134	1	88	45	160	23	134	3
CIID	132	0	31	101	230	0	35	195
COBANSA	190	116	0	44	200	142	1	57
CEHAB PE	44	27	17	0	29	25	4	0
COHAR SC	3	4	4	0	3	1	2	0
DOMIUS	3	0	0	0	206	205	0	1
BANCO PAULISTA	217	0	1	215	216	13	5	198
TOTAL	1789	734	459	596	2478	1207	787	484

SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - POR TIPO

TIPO	SITUAÇÃO	2009			2012			
		QUANTIDADE DE PROTOCOLOS	UH CONTRATADAS NOS PROTOCOLOS PREENCHIDOS	UNIDADES INFORMADAS NO DIAGNÓSTICO*	SITUAÇÃO	QUANTIDADE DE PROTOCOLOS	UH CONTRATADAS NOS PROTOCOLOS PREENCHIDOS	UNIDADES INFORMADAS NO DIAGNÓSTICO
VIAS DE ACESSO	IMPLEMENTADA	672	24418	24610	IMPLEMENTADA	1120	48815	43471
	EM EXECUÇÃO	192	6612	7499	EM EXECUÇÃO	182	7037	6920
	NEX STENTE	31	1080	691	NEX STENTE	41	1689	1070
TOTAL		895	32110	32700		1343	52821	49467
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IMPLEMENTADA	391	13597	14024	IMPLEMENTADA	640	25061	23068
	EM EXECUÇÃO	244	6950	9314	EM EXECUÇÃO	227	6771	6595
	NEX STENTE	214	7726	8079	NEX STENTE	468	18116	17847
TOTAL		849	30273	31417		1330	51908	49510
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	IMPLEMENTADA	436	15611	15289	IMPLEMENTADA	727	28239	26109
	EM EXECUÇÃO	374	13354	13883	EM EXECUÇÃO	471	18603	18216
	NEX STENTE	109	3993	3574	NEX STENTE	148	5818	5032
TOTAL		919	32958	32746		1346	52660	49357
DRENAGEM	IMPLEMENTADA	292	10330	10298	IMPLEMENTADA	470	18377	18583
	EM EXECUÇÃO	238	8597	9121	EM EXECUÇÃO	192	7629	7407
	NEX STENTE	315	11246	11970	NEX STENTE	660	26645	25374
TOTAL		845	30173	31389		1322	51651	49364
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	IMPLEMENTADA	518	18924	18651	IMPLEMENTADA	864	33704	31287
	EM EXECUÇÃO	284	10398	11088	EM EXECUÇÃO	363	14215	14152
	NEX STENTE	88	3197	3057	NEX STENTE	108	4264	3651
TOTAL		890	32519	32796		1335	52183	49100
ENERGIA ELÉTRICA	IMPLEMENTADA	336	18861	19255	IMPLEMENTADA	878	34284	31832
	EM EXECUÇÃO	277	10198	10769	EM EXECUÇÃO	361	14152	13936
	NEX STENTE	78	2895	2727	NEX STENTE	105	4149	3583
TOTAL		691	31949	32751		1344	52335	49411
SEM INFORMAÇÃO	SEM INFORMAÇÃO	316	11292	0	SEM INFORMAÇÃO	1158	45882	0

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO

CONDIÇÃO	OFERTA					
	2009			2012		
	QUANTIDADE DE PROTOCOLOS	QUANTIDADE DE UH'S	% UH	QUANTIDADE DE PROTOCOLOS	QUANTIDADE DE UH'S	% UH
COM LICENÇA AMBIENTAL	198	5544	9%	438	27079	18%
COM DISPENSA DE LICENÇA	423	15361	27%	631	24506	23%
SEM DISPENSA E SEM LICENÇA	341	17484	30%	658	26731	27%
SEM INFORMAÇÃO	847	30335	47%	733	29221	30%
TOTAL	1789	68744	100%	2478	97444	100%

SERVIÇOS PÚBLICOS

TIPO	STATUS	2009		2012	
		QUANTIDADE PROTOCOLOS*	QUANTIDADE UH'S	QUANTIDADE PROTOCOLOS**	QUANTIDADE UH'S
EDUCAÇÃO	EXISTENTE	824	29471	1169	45637
	EM EXECUÇÃO	4	146	10	409
	INEXISTENTE	18	572	10	391
	TOTAL	846	30189	1189	46437
LAZER	EXISTENTE	737	26366	960	37400
	EM EXECUÇÃO	16	536	20	814
	INEXISTENTE	86	3055	195	7665
	TOTAL	839	29957	1175	45879
SAÚDE	EXISTENTE	814	29055	1157	45121
	EM EXECUÇÃO	6	208	10	424
	INEXISTENTE	21	706	18	724
	TOTAL	841	30009	1185	46269
TRANSPORTE	EXISTENTE	474	17060	675	26496
	EM EXECUÇÃO				
	INEXISTENTE	365	12865	503	19530
	TOTAL	839	29925	1179	46026
SEM INFORMAÇÃO	TOTAL	942	33524	1288	50957

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

STATUS	2009			2012		
	QUANTIDADE DE PROTOCOLOS	QUANTIDADE UH CONTRATADAS	QUANTIDADE UH INFORMADAS	QUANTIDADE DE PROTOCOLOS	QUANTIDADE UH CONTRATADAS	QUANTIDADE UH INFORMADAS
ADEQUADA	847	30395	31495	1267	49455	46878
DE RISCO	1	29	1	1	50	2
INSALUBRE	4	149	120	1	42	30
SEM INFORMAÇÃO	939	33228	0	1210	47947	0
TOTAL	1791	63801	31616	2479	97494	46910

Medidas permanentes de gestão

A SNH dispõe de quadro de servidores com formação em engenharia e arquitetura que acompanham o andamento do Programa relacionando-se com os representantes das IF, AF e entes federados de forma a garantir a entrega das unidades habitacionais aos beneficiários e com isso a efetividade do Programa.

Sendo assim, esse acompanhamento é realizado de forma sistêmica por meio de interlocução com os atores envolvidos, utilizando para tanto os seguintes mecanismos: reuniões presenciais, videoconferências, mensagens eletrônicas, comunicações oficiais e visitas às obras no intuito de propiciar eficiência na execução do Programa.

As comunicações Oficiais e mensagens eletrônicas são realizadas diariamente no âmbito do acompanhamento e monitoramento obtendo diversos resultados, como por exemplo, as restituições de recursos à União. Um caso específico, dentre outros, foi a formalização, em 09 de março de 2015, pela Instituição Financeira Sicredi, da devolução de recursos financeiros de 12 unidades habitacionais (UH). Essa devolução ocorreu em função da solicitação emanada por essa Secretaria por meio do Ofício nº 004342/2014/DHAB/SNH/MCIDADES em atendimento ao normativo vigente.

- Divulgação de informações no sítio eletrônico do Ministério das Cidades

Tendo como objetivo a regularização de possíveis deficiências quanto à transparência das informações, o Ministério das Cidades disponibilizou em seu sítio eletrônico (<http://www.cidades.gov.br/minha-casa-minha-vida/67-snh-secretaria-nacional/programas-e-acoas/2551-relatorios-de-pagamentos-efetuados>) os relatórios de pagamentos às Instituições Financeiras e Agentes Financeiros. Tais relatórios são atualizados mensalmente, de acordo com a liberação dos recursos.

- Visitas técnicas

Até dezembro de 2014 foram realizadas 165 visitas em municípios com contratações efetivadas no âmbito da modalidade, perfazendo um total de 7% do montante total contratado. Em que pese não ter ocorrido visitas técnicas em 2015, várias ações de monitoramento foram efetivadas com o objetivo de comprovar a regularização das pendências identificadas nas visitas realizadas, tais como: solicitação de laudos técnicos, reuniões presenciais com os gestores públicos locais e com as instituições e agentes financeiros.

4.3.2.7 Ação 20Z9 - Apoio à melhoria e a modernização do setor da construção civil

Descrição geral e objetivos da ação

De um modo geral, os resultados alcançados no período de 2012 a 2015, revelam um ambiente favorável para atingir o objetivo proposto. Nesse período houve aceitação, por parte das construtoras, do monitoramento dos indicadores da qualidade voltados à sustentabilidade do canteiro de obras das empresas, no acompanhamento da geração de resíduos, consumo de água e energia, bem como a avaliação positiva da fusão dos níveis C e B; a adequação dos referenciais técnicos às novas versões da NBR ISO 9001 e a integração do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) aos outros sistemas (Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos - SiMaC e Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores - SiNAT) do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.

Quadro 11 – Ação 20Z9 Relacionada ao Programa Moradia Digna de Responsabilidade da UPC

Identificação da Ação						
Código	20Z9					Tipo:
Título	Apoio a melhoria e a modernização do setor da construção civil					
Iniciativa	Apoio, do setor privado e órgãos de fomento, aos Sistemas de Qualidade (SiAC, SiMAC, SiNAT e SiCap), Inovação Tecnológica e à regulamentação de quesitos relacionados à sustentabilidade do Setor da Construção Civil.					
Objetivo	Código:	0755	Elevar os patamares da qualidade da construção civil, por meio da criação e implementação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, incluindo conceitos e metas de sustentabilidade, contribuindo para ampliar o acesso à moradia digna para a população de menor renda.			Tipo:
Programa	Código:	2049	Moradia Digna			Tipo:
Unidade Orçamentária	56101 Secretaria Nacional de habitação					
Ação Prioritária	(X) Sim () Não Caso positivo: (X) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária do exercício						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar do exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Meta		
				Prevista	Reprogramada	Realizada
			unidade			
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1º janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
-	-	-				

Fonte: TESOIRO Gerencial e SIOP

O quadro acima apresenta os dados referentes à ação orçamentária 20Z9 integrante da LOA 2015.

Em 2015, embora o número de Diretrizes SiNAT não ter alteração, foram concedidos quatro novos DATec's para empresas que utilizam produtos inovadores no âmbito do PMCMV por meio do SiNAT, representando um acréscimo de 16,7% em relação ao ano de 2014.

No ano de 2015 manteve-se o número de 9 PSQs em relação ao ano de 2014, atingindo a meta mobilizadora de 90% conformidade, além do aumento do percentual médio do Indicador de Conformidade, alcançando um valor de 76,10%, mesmo com a entrada de mais dois PSQs (Geotêxteis Não tecidos e Esquadrias de PVC), o que normalmente influencia negativamente no valor desse percentual

Essa ação não foi priorizada dentro do limite orçamentário do Ministério das Cidades, o que implicou na impossibilidade de executá-la.

Os Quadros de nº 12 a 14 apresentam dados de ações orçamentárias que não integram o PPA vigente, mas que ainda possuem créditos orçamentários de outros exercícios (restos a pagar não processados de exercícios anteriores).

Quadro 12 – Informação das Ações não Previstas LOA 2015 - Restos a Pagar – Ação 0644

Identificação da Ação					
Código	0644			Tipo:	
Título	Apoio a urbanização De Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)				
Iniciativa	-				
Objetivo	-	Código			
Programa	Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários	Código	1128	Tipo:	
Unidade Orçamentária					
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2015	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
34.747.584,30	10.002,02	-			

Observação: a ação orçamentária 0644 pertencia ao Plano Plurianual 2004 – 2007, o código da ação orçamentária foi alterado na lei orçamentária ano 2008 e passou a ser executada com o código 10S3.

Fonte: TESOURO Gerencial

Quadro 13 - Informações das Ações não Previstas LOA 2015 -Restos a Pagar – Ação 8873

Identificação da Ação					
Código	8873			Tipo:	
Título	Apoio ao desenvolvimento institucional dos agentes integrantes do snhis				
Iniciativa					
Objetivo		Código			
Programa	Fortalecimento da gestão urbana	Código	1136	Tipo:	
Unidade Orçamentária					
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2015	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
61.159.888,25	7.455.466,31	583.674,79			

Observação: Essa ação no PPA 2008-2011 era executada na UO 56101. No PPA atual (PPA 2012-2015), a ação é executada na UO 56902. Os dados apresentados neste Quadro referem-se à ação do PPA 2008-2011.

Fonte: TESOURO Gerencial

Quadro 14 – Informações das Ações não Previstas LOA 2015 -Restos a Pagar – Ação 2272

Identificação da Ação					
Código	2272			Tipo:	
Título	Gestão e administração do programa				
Iniciativa					
Objetivo		Código			
Programa	Qualidade e produtividade do habitat - PBQP-H	Código		Tipo:	
Unidade Orçamentária					
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2015	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
260.738,63		260.738,63			

Fonte: TESOURO Gerencial

4.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

A análise dessa unidade parte de uma contextualização, por ter essa uma caracterização diversa das demais unidades gestoras. A SNH faz a gestão de um programa que é monitorado de uma forma intensa e detalhada pela Secretaria do PAC do Ministério do Planejamento (SEPAC/MP) além de ter sua dimensão no quesito orçamentário discutido e decidido com outros órgãos, inclusive diretamente com a Presidência da República pelo destaque dado ao programa Minha Casa Minha Vida nesse governo.

Outra característica a destacar é que maior parte de nossas despesas tem-se um intermediário, a Caixa econômica Federal – CEF, órgão responsável pelos principais controles e pagamentos dessas despesas. Destacada essas limitações, cabe alguns comentários sobre a execução orçamentária em 2015, principalmente na ação orçamentária 00CW. Durante anos efetuaram-se o

empenho dos recursos disponíveis e solicitação do financeiro à STN. A não liberação do recurso financeiro para os pagamentos do programa gerou um acúmulo de restos a pagar.

No final de 2015, após acordo do TCU, teve a decisão dos órgãos superiores para pagamento total do passivo que incluía o saldo de restos a pagar, conforme Medida Provisória nº 702 de 17 de dezembro de 2015.

Importa destacar também que em 2014 ocorreu pedido via SIOP do valor de R\$1, 1 bilhão não atendido no exercício, mas que foi contemplado no pagamento final do citado passivo. Outro destaque deve-se a uma aparente baixa execução do FAR em relação aos exercícios anteriores, isso se deve a decisão do Conselho Curador do FGTS, conforme Resolução nº 791, de utilizar o financeiro do FGTS para fazer frente às necessidades financeiras desse Fundo, o que ilustra de forma cabal de como acontecem fatores intervenientes no desempenho Orçamentário.

4.3.4 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento

Não se aplica à Unidade Prestadora de Contas SNH.

4.3.5 Restos a pagar de exercícios anteriores

Quadro 15 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores Em R\$ 1,00

Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2015	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2015
2014	5.608.938.083,43	4.909.913.895,74	612.000.000,00	87.024.187,69
2013	2.897.517.532,72	231.808.940,80	1.903.000.000,00	762.708.591,92
2012	2.391.233.055,76	272.448.423,51	1.704.769.169,40	414.015.462,85
2011	2.892.677.681,29	100.160.895,52	2.001.200.000,00	791.316.785,77
2010	707.068.737,72	12.090.862,41	431.305.974,00	263.671.901,31
2009	136.211.717,93	4.966.697,67	-	131.245.020,26
2008	73.985.189,82	2.530.211,69	-	71.454.978,13
2007	34.747.584,30	5.001,01	-	34.742.583,29
SubTotal	14.742.379.582,97	5.533.924.928,35	6.652.275.143,40	2.556.179.511,22
Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2015	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2015
2014	-	-	-	-
2013	201.414,76	-	-	201.414,76
2012	-	-	-	-
2011	2.356.817,01	173.231,71	-	2.183.585,30
2010	30.200,62	-	-	30.200,62
2009	13.962.511,06	8.356.546,70	-	5.605.964,36
2008	850.767,02	-	-	850.767,02
2007	183.002,25	-	-	183.002,25
Subtotal	17.584.712,72	8.529.778,41	-	9.054.934,31
Total	14.759.964.295,69	5.542.454.706,76	6.652.275.143,40	2.565.234.445,53

Tesouro Gerencial

A execução da Despesa Extra Orçamentaria em 2015, especificamente os Restos a Pagar (RP's), obedeceu alguns critérios para pagamento, os quais se destacam: data de emissão das notas de empenho, situação do empenho quanto à sua liquidação e o respectivo ateste por parte dos departamentos responsáveis pela efetiva liberação pagamento.

No exercício de 2015 foram inscritos os Restos a Pagar decorrentes do exercício de 2014 e também reinscritos os de exercícios anteriores. Somando-se os RP's não processados inscritos e reinscritos o montante final registrado foi de R\$ 14,7 bilhões de reais.

O pagamento de RP não processado até o final do período correspondeu a R\$ 5,5 bilhões, representando 38% do montante inicial, um pouco abaixo do registrado no ano anterior (41%).

O TCU em seus Acórdãos de nº 825/2015 e 3297/2015 estipulou que os Ministérios da Fazenda, Planejamento e Cidades regularizassem o passivo devido ao FGTS, do período de 2009 a 2014. Para operacionalização desse pagamento foi aberto o crédito extraordinário por meio da Medida Provisória nº 702/2015, sendo que foi desembolsado ao Agente Operador do FGTS em dezembro de 2015 o valor de R\$ 8.988.859.309,21 (oito bilhões novecentos e oitenta e oito milhões oitocentos e cinquenta e nove mil trezentos e nove reais e vinte e um centavos).

Uma vez quitada a dívida com o FGTS, foi efetuado o cancelamento de R\$ 6,6 bilhões de restos a pagar não processados do PMCMV/PNHU, correspondendo a 45% do total inscrito no dia 1/01/2015.

O montante de R\$ 2,56 bilhões de reais está inscrito e reinscrito em restos a pagar para 2016, o que corresponde a 17% do total inscrito no início do exercício.

Comparando esse percentual com o ano anterior (58%) houve uma redução significativa devido à quitação dos débitos com o PMCMV/FGTS, regularidade nos pagamentos das outras modalidades do PMCMV e quitação das medições dos contratos de repasses do PAC Urbanização nos segundo semestre.

4.3.6 Execução descentralizada com transferência de recursos

As transferências, no âmbito da UO 56101, para as modalidades convênio, contrato de repasse e termos de compromisso são realizadas por meio da Unidade Gestora 560005 SNH e UG 175004 referente à CEF.

As prestações de contas dos contratos firmados no âmbito do PAC foram apresentadas pelo agente operador CAIXA e serão apresentados nos quadros 17 e 18. Os instrumentos relativos ao “não PAC” constam do relatório da Secretaria Executiva.

Quadro 16 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

Unidade concedente ou contratante						
Nome:	SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO					
UG/GESTÃO:	560005/0001					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Convênio	0	2	0	0,00	0,00	0,00
Contrato de Repasse	0	0	0	127.923.573,69	63.859.171,53	221.739.524,80
Termo de Cooperação	0	0	4	0,00	0,00	994.777,00
Termo de Compromisso	0	0	0	103.501.277,65	187.249.209,42	1.659.843,03
Total	0	2	4	231.424.851,34	251.108.380,95	224.394.144,83

Quadro 17 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente				
Nome: Secretaria Nacional de Habitação				
UG/GESTÃO: 560005 / 0001				
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos	
			(Quantidade e Montante Repassado)	
			Convênios	Contratos de repasse
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade	0	4
		Montante Repassado	0	53.534.258,60
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	0	0
		Montante Repassado	0	0
Exercícios anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	0	2
		Montante Repassado	0	30.062.119,96
Fonte: Caixa Econômica Federal				

Quadro 18 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante				
Nome: Secretaria Nacional de Habitação				
UG/GESTÃO: 560005 / 0001				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos		
		Convênios	Contratos de repasse	
Contas analisadas	Quantidade aprovada	0	4	
	Quantidade reprovada	0	0	
	Quantidade de TCE instauradas	0	0	
	Montante repassado (R\$)	0	53.534.258,60	
Contas NÃO analisadas	Quantidade	*	*	
	Montante repassado (R\$)	*	*	
Fonte: Caixa Econômica Federal				
* Informação não apresentada pelo agente operador Caixa				

4.3.6.1 Visão gerencial dos contratos de repasses e termos de compromissos firmados pela SNH

Quadro 19 – Situação no SIAFI dos contratos firmados pela SNH

Tipo De Termo	Adimplente	Excluído	Inadimplente	Total Geral
2 - Contrato de Repasse	110	-	2	112
5 - Termo de Compromisso	93	4	-	97
Total Geral	203	4	2	209

Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI Operacional

Análise Crítica

Em 2015 não houve contratação no âmbito do PAC Urbanização. O montante repassado de R\$ 231 milhões manteve-se proporcional aos exercícios anteriores.

A SNH possui 209 termos registrados no SIAFI com vigência em 2015, dos quais 04 foram excluídos e 02 estão inadimplentes. Os municípios inadimplentes são Simões Filho (cr.nr.0222.617-37) e Porto Velho (cr.nr.0227.255-72). Conforme informações extraídas do SIAFI Operacional, o primeiro contrato de repasse não executou totalmente o objeto pactuado e o segundo foi suspenso por determinação judicial.

4.3.6.2 Situação das obras realizadas em parceria com a Caixa Econômica Federal

De início, cumpre observar que o quantitativo de operações com status de “paralisada” ou “atrasada” sofreu redução. No âmbito do PAC, a redução foi de 10%. No caso das operações Não-PAC, a redução foi de 27%. Tal constatação denota sensível melhoria no quadro.

No tocante àquelas que se encontravam nessa situação no final do exercício de 2014, a modificação do status se deu de forma bastante heterogênea ao final do exercício de 2015. As tabelas a seguir demonstram como o cenário se alterou.

Tabela 14 – Operações PAC – atrasadas / paralisadas

Comportamento das operações PAC Atrasadas ou Paralisadas - Exercício 2015			
Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Qtde de Contratos	% Qtde de Contratos
Atrasada	Atrasada	132	14,6%
	Cancelada-Distratada	2	0,2%
	Concluída	28	3,1%
	Normal	8	0,9%
	Obra física concluída	1	0,1%
	Paralisada	176	19,5%
Paralisada	Atrasada	43	4,8%
	Cancelada-Distratada	31	3,4%
	Concluída	72	8,0%
	Normal	15	1,7%
	Obra física concluída	6	0,7%
	Paralisada	390	43,1%
Total Geral		904	100,0%

Fonte: SNH/Mcidades

Tabela 15 - Operações NÃO PAC – atrasadas / paralisadas

Comportamento das operações NÃO PAC Atrasadas ou Paralisadas - Exercício 2015			
Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Qtde de Contratos	% Qtde de Contratos
Atrasada	Atrasada	28	22,8%
	Concluída	9	7,3%
	Normal	1	0,8%
	Paralisada	3	2,4%
Paralisada	Atrasada	3	2,4%
	Concluída	17	13,8%
	Normal	3	2,4%
	Paralisada	59	48,0%
Total Geral		123	100,0%

Fonte: SNH/Mcidades

A partir da análise dos resultados, tem-se que a maior parte do conjunto de operações mantém-se com as mesmas classificações. Juntas, elas perfazem 57% no caso do PAC e 70% no caso do Não-PAC. Por outro lado, foram concluídas 11% no caso do PAC e 20% no caso do Não-PAC.

Um dos aspectos negativos da análise diz respeito à constatação de que 19,5% das operações atrasadas passaram à condição de “paralisadas”. Depreende-se que tal situação decorre da redução do ritmo de execução das obras ao longo do exercício, da ordem de 40%, em grande medida motivado pela restrição financeira imposta ao PAC. A relação completa dos termos de cooperação e contratos de repasse firmados entre a SNH e a Caixa Econômica Federal com situação de obra paralisada ou atrasadas assim como o quantitativo por Unidade da Federação encontram-se nos anexos I e II desse relatório.

4.3.6.3 Acompanhamento das ações da Caixa Econômica Federal previsto nos contratos de obras

No âmbito das contratações do PAC Urbanização, a SNH participa de reuniões com o Grupo de Gestão Integrada organizada pela Caixa e suas regionais além da realização de vídeos conferências com os diversos interessados: Governos Estaduais, Municipais e Entidades sem fins lucrativos.

4.3.7 Informações sobre a execução das despesas

Quadro 20– Despesas por modalidade de contratação

Unidade orçamentária: Ministério das Cidades		Código UO: 56101		UGO: 560005/560015/560017/ 560019/560020	
Modalidade de Contratação	Despesa liquidada		Despesa paga		
	2015	2014	2015	2014	
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Convite					
b) Tomada de Preços					
c) Concorrência					
d) Pregão					
e) Concurso					
f) Consulta					
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas					
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
h) Dispensa					
i) Inexigibilidade					
3. Regime de Execução Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
j) Suprimento de Fundos					
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	131.268,47	187.315,40	131.268,47	187.315,40	
k) Pagamento em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	
l) Diárias	131.268,47	187.315,40			
5. Outros	15.398.156.626,84	11.177.399.151,28	15.398.156.626,84	11.177.399.151,28	
6. Total (1+2+3+4+5)	15.398.287.895,31	11.177.586.466,68	15.398.287.895,31	11.177.586.466,68	

Fonte: TESOURO Gerencial

Quadro 21 - Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa

Unidade orçamentária: Ministério das Cidades					Código UO: 56101		UGO: 560005/560015/560017/560019/ 560020	
DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
1. Despesas de Pessoal								
2. Juros e Encargos da Dívida								
3. Outras Despesas Correntes								
45 - subvenções econômicas	8.552.406.841,68	2.184.005.840,00	8.034.885.919,19	812.081.581,53	517.520.922,49	1.371.924.258,47	8.034.885.919,19	812.081.581,53
39 - outros serviços de terceiros PJ - OP.INT.ORC.	2.939.529.931,53	5.994.160,00	2.919.781.369,85	420.581,01	19.748.561,68	5.573.578,99	2.919.781.369,85	420.581,01
14 - diárias - pessoal civil	123.495,57	-	123.495,57	-	0,00	-	123.495,57	-
36 – outros serviços de terceiros – PF	7.772,90	-	7.772,90	-	0,00	-	7.772,90	-
93 - indenizações e restituições	447,75	-	447,75	-	0,00	-	447,75	-
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
4. Investimentos								
42 - auxílios	257.600.439,51	96.006.744,71	0,00	9.197.535,42	257.600.439,51	86.809.209,29	0,00	9.197.535,42
5. Inversões Financeiras								
66 - concessões de empréstimos e financiamentos	5.015.000.000,00	14.500.000.000,00	4.443.488.890,05	10.355.699.453,32	571.511.109,95	4.144.300.546,68	4.443.488.890,05	10.355.699.453,32
6. Amortização da Dívida								

Análise crítica da realização da despesa

Houve um aumento significativo nas Despesas Correntes da UPC, mais notadamente nos elementos de despesa 45 e 39. Em função da determinação do TCU de que o MCidades pagasse as despesas referentes ao PMCMV PNHU/FGTS, do período de 2009 a 2014, foi liquidado no elemento 45 (subvenções econômicas) o montante de R\$ 6,07 bilhões. No elemento 39 (outros serviços de terceiros PJ) foi realizado o pagamento da remuneração do agente operador Caixa, no montante de R\$ 2,91 bilhões referente ao mesmo período destacado acima.

As Despesas de Capital reduziram fortemente em função do aporte do FGTS nos investimentos do PMCM FAR. Na Resolução nº 791 de 07 de outubro de 2015, o Conselho Curador do FGTS autorizou que recursos oriundos do FGTS fossem aplicados no FAR. Dessa forma, além do OGU o FAR tem em seu investimento o FGTS. Diante disso, foi liquidado e pago o montante de R\$ 4,4 bilhões e um saldo de restos a pagar de apenas R\$ 571 milhões.

Quanto ao elemento de despesa 42 – auxílio, que corresponde aos contratos de repasses e termos de compromissos firmados no âmbito do PAC Urbanização, observa-se uma baixa execução dos valores empenhados no exercício e uma grande utilização dos restos a pagar. Em grande parte isso se justifica pelas características de implementação plurianual dos contratos firmados pela UPC e por se tratarem de obras de urbanização de assentamentos precários complexos e que abrangem várias etapas que são realizadas em mais de um exercício financeiro.

Não houve seleção para o PAC Urbanização no exercício de 2015.

4.4 Desempenho Operacional

Os indicadores apresentados nesse subitem são os que compõem o Plano Plurianual 2012-2015 (PPA 2012-2015) e apresentam o cenário da situação do país na data base de apuração.

4.4.1 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

O quadro 20 apresenta os indicadores utilizados no PPA pela SNH constante no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).

Quadro 22 – Indicadores utilizados pela UPC no PPA

Denominação	Índice de Referência	Índice Previsto	Índice Observado	Periodicidade	Fórmula de Cálculo	Observação
Déficit habitacional absoluto	5.572.313	N/A	5.430.562 (FJP – 2012)	Decenal	Necessidade de novas unidades habitacionais por motivo da constatação de domicílios improvisados, de domicílios rústicos, de coabitação familiar, de ônus excessivo com aluguel e de adensamento excessivo em domicílios alugados.	Embora o Déficit Habitacional seja apurado anualmente pela Fundação João Pinheiro, com base em PNAD, os dados em escala municipal são obtido decenalmente a partir de dados do Censo Demográfico.
Assentamentos subnormais	3.224,53 milhares de pessoas	N/A	3.224,53 milhares de pessoas (IBGE - 2010)	Decenal	Conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa	
Déficit habitacional absoluto em áreas rurais	942.481	N/A	766.449 (FJP - 2012)	Bianual	Necessidade de novas unidades habitacionais por motivo da constatação de domicílios improvisados, de domicílios rústicos, de coabitação familiar, de ônus excessivo com aluguel e de adensamento excessivo em domicílios alugados em áreas rurais.	
Déficit habitacional absoluto em áreas urbanas	4.629.832	N/A	4.664.113 (FJP – 2012)	Bianual	Necessidade de novas unidades habitacionais por motivo da constatação de domicílios improvisados, de domicílios rústicos, de coabitação familiar, de ônus excessivo com aluguel e de adensamento excessivo em domicílios alugados em áreas urbanas.	
Déficit habitacional qualitativo (Inadequação habitacional) - adensamento excessivo	1.500.709	N/A	1.073.720 (FJP – 2012)	Bianual	Número de domicílios próprios com mais de 3 moradores por dormitório.	
Déficit habitacional qualitativo (Inadequação habitacional) - cobertura inadequada	543.066	N/A	848.218 (FJP – 2012)	Bianual	Número de domicílios com paredes de alvenaria ou madeira aparelhada mas com cobertura feita de materiais não adequados (madeira aproveitada, zinco, lata ou palha).	
Déficit habitacional qualitativo (Inadequação habitacional) - inadequação habitacional	10.454.974	N/A	10.323.559 (FJP - 2012)	Bianual	Números de domicílios próprios sem um ou mais serviços básicos: iluminação, abastecimento de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo.	

Fonte: Censo/PNAD IBGE

5 GOVERNANÇA

5.1 Descrição das estruturas de governança

Esse item engloba os itens 5.1 - Descrição da Estrutura de Governança e 5.9 - Gestão de Riscos e Controles Internos. O item, relacionado abaixo, não se aplica a esta Unidade Prestadora de Contas:

5.8 Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

Algumas considerações relevantes sobre a governança da UPC estão detalhadas no item 4.3.2.

5.1.1 Estrutura de Governança

Esta Unidade Jurisdicionada não conta com uma estrutura formal de Controle Interno no que tange a auditoria. A Lei nº 10.180/2001 que organiza e disciplina dentre outros o sistema de controle interno identifica que o controle interno setorial desta pasta é a Secretaria Federal de Controle Interno, unidade da Controladoria-Geral da União (CGU).

A SNH é instituída com base no Anexo V do Regimento Interno do Ministério das Cidades, aprovado pela Portaria nº 227, de 4 de julho de 2003. A Secretaria busca promover procedimentos de divulgação e conscientização para todos os seus Servidores e Colaboradores. Existe comunicação por correspondência eletrônica e memorando circular.

Ademais, o sítio do Ministério contém normas, procedimentos, orientações entre outros, a respeito dos Programas gerenciados pela SNH, conforme alguns exemplos a seguir:

Instruções e orientações para o PAC:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes/474-instrucoes-e-orientacoes-para-o-pac.html>

<http://www.cidades.gov.br/index.php/legislacao-cidades/portarias-2011.html>

Instruções Normativas:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/legislacao-cidades/instrucoes-normativas.html>

Portarias:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/legislacao-cidades/portarias-2011.html>

Resoluções:

<http://www.cidades.gov.br/index.php/legislacao-cidades/portarias-2011.html>

O Ministério também conta com a intranet onde são divulgadas informações para os servidores de todas as secretarias. Os Servidores e Colaboradores devem seguir o Código de Ética do Servidor Público. Também se destaca o uso dos sistemas públicos informatizados que é realizado por servidores concursados e ocupantes de cargos em comissão, cientes das penalidades previstas no Direito Administrativo com relação a quaisquer utilizações inadequadas.

Nos lançamentos efetuados no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), para prevenir eventuais equívocos com relação aos valores digitados, a conformidade é feita por servidores distintos daqueles que realizaram as operações.

Na linha de aprimorar o controle interno da Unidade, as áreas técnicas realizam a revisão dos Manuais utilizados para execução das suas ações. Os esforços realizados pela SNH buscam simplificar os formulários e melhorar a consistência das informações prestadas pelos proponentes no momento de inscrição de seus pleitos.

A SNH executa ações de desenvolvimento institucional e cooperação técnica que buscam dinamizar o desempenho público, superar entraves identificados de organização institucional dos agentes integrantes do SNHIS e consolidar as bases de um sistema nacional articulado e integrado.

Além do mais, ressalta-se também que o monitoramento do Programa Moradia Digna possuem diretrizes visando alcançar melhores resultados. Os resultados do monitoramento do PPA 2012-2015 encontram-se disponíveis no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).

5.2 Gestão de riscos e controles internos

Esse item contém informações sobre os procedimentos de controle no âmbito da UPC descrevendo de forma breve a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle.

Especificamente em relação ao ambiente de controle da SNH existem procedimentos de divulgação e conscientização, a todos os níveis da Secretaria, acerca da importância dos controles internos da unidade, destacando que nos treinamentos realizados para os servidores concursados desta pasta são lembrados às informações quando a postura, urbanidade e forma de proceder quanto aos trabalhos que lhes serão delegados. Aos servidores mais antigos ou requisitados é inerente o conhecimento quanto à responsabilidade e salvaguarda de documentos na administração pública, conforme vasta legislação a respeito.

Ademais, para a utilização dos sistemas públicos informatizados normalmente é necessária a solicitação de senha às unidades responsáveis pela administração. Neste processo é usual a recomendação sobre o sigilo, a indevida permissão de uso por outros ou a sua utilização em desacordo com as normas, inclusive com o destaque sobre a possibilidade de penalidades.

A UPC conta com um núcleo de controle que visa atender às demandas provenientes do órgão de controle interno e órgãos de controle externo da administração pública, bem como dos entes federados e da sociedade em geral.

O trabalho do núcleo consiste em recepcionar as demandas, registrá-las, analisá-las, levantar as informações necessárias ao respectivo atendimento junto às áreas técnicas, realizar diligências junto às instituições financeiras, controlar e gerir o fluxo de informações, por fim, elaborar notas técnicas, ofícios e minutas de respostas aos solicitantes.

6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Esse tópico trata das estruturas existentes na SNH que permitem um canal de comunicação do cidadão com a unidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem como de mecanismos ou procedimentos que permitam verificar a percepção da sociedade sobre os serviços prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade no âmbito da Unidade.

Entretanto, os itens 6.2; 6.3, 6.4 da Portaria TCU nº 321/2015 não se aplica à SNH, pois a Secretaria não presta serviços de forma direta ao cidadão:

- 6.2 Carta de Serviços ao Cidadão;
- 6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários e
- 6.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade.

6.1 Canais de acesso do cidadão

Sobre a descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade jurisdicionada para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, pode-se dizer que a Secretaria Nacional de Habitação (SNH) possui 2 canais de acesso principais, além do acesso direto à Secretaria por meio dos seus telefones e e-mail (snh@cidades.gov.br). O primeiro deles utiliza o Serviço de Acesso à Informação (SIC), previsto no Art. 9º do Decreto nº 7724/12, e seu sistema eletrônico (e-SIC) para atender aos cidadãos em suas diversas solicitações. O segundo canal diz respeito à Ouvidoria criada para atender às solicitações relacionadas com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

O lançamento do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo (e-Ouv) no site do Ministério das Cidades ocorreu em dezembro de 2014 e pode ser acessado pelo site: <https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoLogin.aspx>.

Em 2015, via sistema e-SIC, o Ministério das Cidades recebeu 1045 pedidos de acesso à informação. Destes, cerca de 33,5% foram feitos exclusivamente sobre o tema habitação; contabilizando 350 pedidos.

No Sistema e-Ouv, foram registradas 457 ocorrências dos quais 350 foram destinadas a SNH, correspondendo a 76,7% do total.

6.2 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

As informações gerais da Secretaria Nacional de Habitação estão disponibilizadas em seu site no seguinte link:

- o <http://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades>.

7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Os itens identificados abaixo serão informados pela Setorial Contábil por meio do relatório de gestão da UPC Secretaria Executiva do Ministério das Cidades:

- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos e
- Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas.

8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

Os itens relacionados abaixo não se aplicam à UPC, pois estão contemplados no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva desse Ministério:

- 8.2 Gestão do Patrimônio e da infraestrutura;
- 8.3 Gestão da Tecnologia da Informação
- 8.4 Gestão ambiental e sustentabilidade

8.1 Gestão de pessoas

Este item trata da gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados. As informações enviadas pelos Recursos Humanos do Ministério das Cidades foram extraídas do SIAPE por meio dos sistemas Extrator de dados e Data Warehouse-DW.

As demais informações relativas ao item estão no relatório de gestão da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, uma vez que a Coordenação-Geral de Recursos Humanos (CGRH) é a área responsável por desenvolver ações relacionadas à política e Gestão de Pessoas no âmbito do Ministério das Cidades.

Reafirma-se a defasagem de servidores da SNH para desenvolvimento das atividades-fim e meio da UPC. A evasão e a rotatividade nos quadros da Secretaria prejudicam as atividades tais como: de controle, monitoramento e avaliação.

8.1.1 Estrutura de Pessoal da Unidade

Quadro 23 - Força de Trabalho da UPC

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	*345	84	5	9
1.1. Membros de poder e agentes políticos		1	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)		83	5	9
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão		29	4	3
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado		38	1	5
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório		0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas		16	0	1
2. Servidores com Contratos Temporários		1	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública		5	2	2
4. Empregados Público**s		1	0	0
4.1 Empregados Públicos Vinculados ao Órgão		1	0	0
4.2 Empregados Públicos em exercício externo no Órgão		0	0	0
5. Total de Servidores (1+2+3+4)		91	7	11

Fonte: Date Warehouse, base de dados de fev/2016

* A quantidade de 345 refere-se à lotação autorizada para o Órgão.

** Foi incluída a tipologias 4. - Empregados Públicos (para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007).

Quadro 24 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	0	83
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	0	83
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	29
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	38
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	16
2. Servidores com Contratos Temporários	0	1
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	5
4. Empregados Públicos *	0	1
4.1 Empregados Públicos Vinculados ao Órgão	0	1
4.2 Empregados Públicos em exercício externo no Órgão	0	0
5. Total de Servidores (1+2+3+4)	0	90

Fonte: Date Warehouse, base de dados de fev/2016

* Foi incluída a tipologias 4. - Empregados Públicos (para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007).

Quadro 25 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão		28	5	5
1.1. Cargos Natureza Especial		0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior		28	5	5
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		5	1	1
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado		11	2	1
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas		6	1	1
1.2.4. Sem Vínculo		6	1	2
1.2.5. Aposentados		0	0	0
1.2.6. Empregados Públicos *		0	0	0
2. Funções Comissionadas Técnicas **		7	1	1
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		6	1	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado		0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas		1	0	1
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)		34	6	6

Fonte: Date Warehouse, base de dados de fev/2016

* Foram incluídas as tipologias 1.2.6 - Empregados Públicos (para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007).

** A tipologia 2 - Funções Comissionadas Técnicas no lugar de Função Gratificada.

..

8.1.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal

Quadro 26 - Despesas do pessoal

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2015	167.690,4	0,0	13.974,2	4.992,0	4.476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191.132,60
	2014	155.670,0	0,0	12.972,5	13.906,2	4.476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187.024,70
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	2015	1.736.362,10	255.148,21	171.164,11	62.274,89	177.587,83	32.938,49	35.128,57	0,00	0,00	2.470.604,20
	2014	1.388.839,65	222.946,13	139.191,72	36.834,58	152.988,71	39.984,52	10.024,22	0,00	0,00	1.990.809,53
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade											
Exercícios	2015	0,00	842.869,85	89.159,76	31.862,87	0,00	2.215,02	48.062,14	877,72	0,00	1.015.047,36
	2014	36.001,38	716.827,48	77.474,76	28.115,43	0,00	16.969,86	35.615,54	0,00	0,00	911.004,45
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	2015	349.828,99	0,00	29.559,40	10.118,90	25.839,63	2.371,32	6.528,47	0,00	0,00	424.246,71
	2014	465.056,04	0,00	38.469,57	14.120,59	69.231,34	1.628,16	5.818,65	0,00	0,00	594.324,35
Servidores cedidos com ônus											
Exercícios	2015	99.323,00	0,00	153.593,81	6.557,49	21.539,56	2.000,07	0,00	0,00	0,00	283.013,93
	2014	296.646,48	0,00	24.926,08	8.318,87	26.545,52	4.261,94	0,00	0,00	0,00	360.698,89
Servidores com contrato temporário											
Exercícios	2015	45.600,00	0,00	3.800,00	1.266,66	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.142,66
	2014	270.113,32	0,00	22.873,33	12.342,20	19.955,48	0,00	18.791,91	0,00	0,00	344.076,24
Empregados Públicos											
Exercícios	2015	173.989,68	0,00	14.499,14	4.833,04	8.952,00	1.216,80	3.234,04	0,00	0,00	206.724,70
	2014	270.113,32	0,00	22.873,33	12.342,20	19.955,48	0,00	18.791,91	0,00	0,00	344.076,24

Fonte: Data Warehouse, base de dados de Fev/2016

*Os Empregados Públicos Cedidos foram incluídos juntos com os servidores cedidos

** Foi incluída a tipologia "Empregados Públicos" para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007.

8.1.3 Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal

Esse item será apresentado no relatório de gestão da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades.

8.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Quadro 27 – Contratação de pessoal de apoio e estagiários

EXERCÍCIO 2014					
Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior	13	13	15	13	16.696,49
1.1 Área Fim	0	0	0	0	0,00
1.2 Área Meio	13	13	15	13	16.696,49
2. Nível Médio	9	7	5	9	47.219,97
2.1 Área Fim	0	0	0	0	0,00
2.2 Área Meio	9	7	5	9	47.219,97
3. Total (1+2)	22	20	20	22	63.916,46

EXERCÍCIO 2015					
Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior	9	10	8	7	56.223,19
1.1 Área Fim	0	0	0	0	0,00
1.2 Área Meio	9	10	8	7	56.223,19
2. Nível Médio	4	5	3	3	12.335,43
2.1 Área Fim	0	0	0	0	0,00
2.2 Área Meio	4	5	3	3	12.335,43
3. Total (1+2)	13	15	11	10	68.558,62

9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE – CONTROLE INTERNO

Os itens relacionados abaixo não se aplicam à UPC, pois estão contemplados no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva desse Ministério:

- 9.9 Demonstrações da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
- 9.13 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
- 9.14 Informações sobre as ações de publicidade e propaganda

9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Quadro 28 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 027.475/2009-6	847/2014 - Plenário	9	Ofício 1278/2014-TCU/SECEX-MA, de 30/04/2014	20/05/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Ministério das Cidades				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>9.2. determinar aos órgãos repassadores a seguir indicados que providenciem a instauração de tomadas de contas especiais, a serem encaminhadas para julgamento pelo TCU no prazo de 90 (noventa) dias, acerca da apresentação pela empresa A.C.M. Construções e Terraplenagem Ltda. de notas fiscais consideradas inidôneas para comprovação da execução de obras custeadas por recursos federais, bem como de outras irregularidades que forem verificadas na necessária reavaliação das prestações de contas:</p> <p>(...)</p> <p>9.2.2. Ministério das Cidades: pagamento de R\$ 68.000,00 (Nota Fiscal nº 160), no âmbito do Convênio ASSJUR nº 18/2004, celebrado entre o Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Luís Domingues/MA, com recursos da União, no montante de R\$ 225.000,00, do programa de trabalho “construção e benefício a moradias na área urbana” (PT 1648201381694), oriundo do Convênio de Cooperação e Parceria assinado pela Caixa e o Estado do Maranhão;</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Em interlocução com a Secretaria de Controle Externo do TCU/MA, o Assessor Especial de Controle Interno do Ministério das Cidades, explicitou tratar-se de operação oriunda do PSH onde o objeto físico da subvenção foi alcançado.</p> <p>Foi esclarecido que a subvenção do OGU representa parte do Valor de Investimento da operação, havendo aporte adicional de recursos alheios aos da União para complementar o valor necessário para produção das unidades habitacionais, que se deu por meio de convênio firmado entre o Estado do Maranhão e o Município de Luís Domingues, com o estabelecimento entre tais entes federativos, da obrigação de prestação de contas.</p> <p>Por essa razão, e considerando que o Ministério das Cidades não comparece como interveniente nessa relação entre estado e município, já que o subsídio da União no PSH destina-se à complementação da capacidade financeira do beneficiário para pagamento do preço do imóvel e do valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da operação, em relação estabelecida diretamente com os beneficiários e, portanto sem a submissão aos ditames da Lei 8.666/1993, sugere-se que a instauração de tomada de contas especial determinada nos subitens 9.2 e 9.2.2 seja levada a efeito pela Corte de Contas ou pelos órgãos de fiscalização do Estado do Maranhão.</p>				

Quadro 29 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 010.900/2013-6	2255/2014 - Plenário	9.1 e 9.2 com respectivos subitens	Ofício 0505/2014-TCU/SecobUrbana, de 05.09.2014	
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Ministério das Cidades				
Descrição da determinação/recomendação				
<ul style="list-style-type: none"> • 9.1. determinar ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor Programa Minha Casa, Minha Vida, na vertente que atua em municípios que atende a famílias com renda mensal de até R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), residentes em municípios com população limitada a 50 (cinquenta) mil habitantes, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias: <ul style="list-style-type: none"> • 9.1.1. realize avaliação da atuação das instituições financeiras e agentes financeiros já contratadas para operar no PMCMV Sub50, em especial no que se refere ao acompanhamento da execução das obras, remetendo a este Tribunal documento no qual conste o método empregado na avaliação e os resultados obtidos, acompanhado de parecer conclusivo sobre a continuidade da participação de cada uma das entidades no programa, em consonância, dentre outros, com o disposto na Lei 11.977/2009, art. 6º-B, §2º e na Portaria Interministerial 152/2012, item 4.2 do Anexo I (achados 3.1 e 3.2); • 9.1.2. ao realizar a avaliação de que trata o subitem anterior, leve em consideração a capacidade técnica e financeira e a regularidade fiscal e jurídica de empresas subcontratadas pelas instituições financeiras e agentes financeiros (achados 3.1 e 3.2); • 9.1.3. apresente a este Tribunal plano de ação composto de cronograma de implantação de medidas destinadas à: <ul style="list-style-type: none"> • 9.1.3.1. verificação da qualidade da execução e da funcionalidade das unidades habitacionais entregues pelo PMCMV Sub50, por meio da realização de vistorias em amostra estatisticamente representativa, devendo, preferencialmente, ser prevista a realização de inspeção em 100% das moradias construídas por empresas com vínculos com a RCA Assessoria em Controle de Obras e Serviços (CNPJ 07.677.868/0001-70) - (achado 3.4); • 9.1.3.2. adoção de providências efetivas para corrigir, no que se refere às obras construídas e em andamento, as falhas apontadas no relatório de fiscalização 614/2013, detalhadas no anexo 1 do citado relatório (consolidação das auditorias executadas com foco na qualidade das moradias entregues pelo PMCMV Sub50 – TC 017.374/2013-8) – (achado 3.4); • 9.1.3.3. regularização da situação fundiária das unidades habitacionais entregues ou a entregar na 1ª e 2ª ofertas públicas do PMCMV Sub50, mediante procedimentos que assegurem aos beneficiários o recebimento de título de propriedade ou instrumento de legitimação de posse juridicamente válidos, em consonância com as disposições legais, ente elas o art. 59 da Lei 11.977/2009; (achado 3.5); • 9.1.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, relativamente às falhas estruturais verificadas nas unidades habitacionais construídas no município de Irará/BA (TC 019.674/2013-9, apensado a este processo), comprovação da implementação das medidas corretivas mencionadas na Nota Técnica 1058/2013/DHAB/SNH/MCIDADES e Ofício 34/2014/AECI/GM/MCIDADES) – (achado 3.4); • 9.1.5. divulgue e mantenha atualizadas, em página da internet, em consonância com os artigos 7º e 8º da Lei 12.527/2011, informações relativas à execução do PMCMV Sub50, com detalhamento sobre as obras, contendo no mínimo: município e unidade da federação, número de unidades habitacionais, empresa contratada para execução da obra, responsável técnico, valor do contrato, instituição financeira ou agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação responsável e empresa terceirizada atuante (achado 3.4) • 9.2. recomendar ao Ministério das Cidades, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e no art. 250, III, do RITCU, que: <ul style="list-style-type: none"> • 9.2.1. avalie a conveniência de não mais realizar ofertas públicas de recursos destinados à subvenção econômica aos beneficiários pessoa física de operações em municípios com população de até 50 mil habitantes, nos termos previstos na Portaria 547/2011, optando por realizar operações de crédito com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em consonância com o disposto no art. 2º, III, da Portaria 363/2013, do Ministério das Cidades; 				

- 9.2.2. avalie a possibilidade de estender às instituições subcontratadas a proibição contida no art. 6º - B da Lei 11.977/2009, relativamente à limitação da participação nos recursos a 15% do total contratado;
- 9.2.3. implemente canal de comunicação destinado aos beneficiários e demais atores do PMCMV Sub50, por meio do qual seja possível registrar as informações recebidas e encaminhar providências eventualmente necessárias;
- 9.2.3. implemente canal de comunicação destinado aos beneficiários e demais atores do PMCMV Sub50, por meio do qual seja possível registrar as informações recebidas e encaminhar providências eventualmente necessárias.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

O julgamento dos itens 9.1 e 9.2 e respectivos subitens do AC 2255/2014 se converteu no AC 360/2016 (TC 010.900/2013-6) de 24.02.2016 que fixou no subitem 9.2 o prazo de 120 dias para cumprimento pelo Ministério das Cidades das determinações contidas nos subitens 9.1.1 a 9.1.5.

Tendo o Ministério das Cidades sido cientificado em 11/03/2016 dos termos do AC 360/2016 por meio do Ofício 0062/2016-TCU/Seinfra Aero Telecom, a adoção das providências pertinentes encontra-se em andamento e será atempadamente apresentada ao TCU.

Nada obstante, em 16.11.2015 a Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades enviou ao TCU a Nota Técnica nº 254/2015/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES objetivando prestar esclarecimento das questões de caráter técnico e operacional oriundas, dentre outros, dos subitens 9.1.1 a 9.1.5 do citado AC 2255/2014.

Finalmente, deve-se ressaltar que o subitem 9.3 do AC 360/2016 tornou insubsistente o subitem 9.1.3.3 do AC 2.255/2014-Plenário.

9.2.1: A Portaria do Ministério das Cidades nº 727, de 24/11/2014 revogou a Portaria do Ministério das Cidades nº 56, de 01/02/2013 que dispunha sobre as diretrizes gerais para implementação do PMCMV em municípios com população limitada a 50.000 (cinquenta mil) habitantes a ser operado por meio de nova (terceira) oferta pública de recursos do Orçamento Geral da União. A edição da referida Portaria MCidades 727/2014 foi formalmente solenizada aos órgãos de controle.

9.2.2: A implementação da proibição deverá ser procedida buscando-se efeitos futuros, já que as operações vigentes foram formalizadas com base nas condições e requisitos definidos na Portaria que solenizou a Oferta Pública de Recursos e autorizou as instituições e agentes financeiros a adotarem os procedimentos necessários à condução do Programa. Nesse sentido, a edição da Portaria do Ministério das Cidades nº 727/2014 acima abordada solenizou o cancelamento de nova Oferta Pública de Recursos.

9.2.3: Como dito em relatório do exercício anterior, a Secretaria Nacional de Habitação optou por aderir ao Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo (e-OUV), já plenamente implantado com capacidade operacional para atendimento não somente as demandas da modalidade Oferta Pública de Recursos, estendendo-se a todas as modalidades do PMCMV.

No âmbito da SNH o e-OUV atende O acesso pode ser realizado por meio do site www.ouvidorias.gov.br, que permite o acesso à comunicação com o Ministério das Cidades. O acesso pode ainda ser realizado diretamente no site www.cidades.gov.br no link “ouvidoria”, que automaticamente direciona o interessado ao e-OUV.

Quadro 30 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 019.676/2013-1	2256/2014 – Plenário	9.1 e subitens	Ofício 0448/2014-TCU/SecobEnerg, de 29.08.2014	03.09.2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Ministério das Cidades				
Descrição da determinação/recomendação				
<ul style="list-style-type: none"> • 9.1. determinar ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor do Programa Minha Casa, Minha Vida, na vertente que atende a famílias com renda mensal de até R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), residentes em municípios com população limitada a 50 (cinquenta) mil habitantes, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias comprove a execução das medidas corretivas necessárias ao saneamento das irregularidades detectadas nas obras do PMCMV no município de Fortuna/MA, descritas no Ofício 192/2014/DHAB/SNH/MCIDADES e a seguir transcritas, que visam dotar as respectivas unidades habitacionais de condições mínimas de habitabilidade e salubridade, ou que, caso ainda não tenham sido providenciadas as correções, comprove o ressarcimento previsto no item 4.2 da Portaria Interministerial 152, de 9/4/2012: <ul style="list-style-type: none"> 9.1.1. regularização da face interna das alvenarias de todas as unidades habitacionais de modo a dotar os imóveis das condições mínimas de salubridade exigidas pelos normativos do Programa, tendo em vista a baixa qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados; 9.1.2. instalação elétrica embutida nas paredes, com todos os componentes previstos no memorial descritivo, a saber: 9.1.3. distribuição interna de energia em cada unidade habitacional com dois circuitos distintos, tendo cada circuito um disjuntor para proteção; 9.1.4. eletrodutos, caixas e tampas para tomadas de embutir e interruptores com capacidade de corrente mínima de 10A, em substituição aos de 2A utilizados; 9.1.5. instalação das 5 (cinco) portas, 3 (três) janelas e 2 (dois) cobogós; 9.1.6. piso cimentado com acabamento liso e impermeável; 9.1.7. execução das instalações hidráulicas embutidas nas paredes, incluindo a instalação de ralo sifonado nos sanitários e conclusão das caixas de gordura; 9.1.8. conferência e eventual correção na altura das pias das cozinhas e lavatórios dos banheiros de todas as unidades habitacionais, de modo que todas possuam 90 (noventa) cm de altura do piso acabado; 9.1.9. pintura completa nas paredes externas à edificação em duas demãos; 9.1.10. calçadas na frente e lateral da edificação, onde se localiza a área de serviço, com 50 (cinquenta) cm de largura. 				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Em atendimento ao Ofício 0963/2015-TCU/SeinfraUrbana, de 03.12.2015, foi elaborada a Nota Técnica nº 284/2015/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, cujos elementos embasaram as Razões de Justificativa apresentadas ao TCU pela Advocacia Geral da União (AGU) em 23.12.2015.</p> <p>Referidas peças expressam, em detalhes, as medidas adotadas pela SNH, assim como os encaminhamentos pertinentes em relação ao assunto.</p> <p>Tendo em vista que as determinações do TCU não foram atendidas de forma adequada em sua totalidade e considerando o descumprimento de preceitos normativos da Portaria do Ministério das Cidades 547, de 28.11.2011, particularmente os expressos na alínea “f” do subitem 5.2 do Anexo I e a apresentação de informações incorretas apostas no Termo de Entrega de Unidade Habitacional previsto no Anexo VIII de envio compulsório preconizado na alínea “e” do inciso IV do subitem 11.1 do Anexo I da citada Portaria, encontram-se em tramitação os procedimentos administrativos relativos à exigência de devolução de recursos do Orçamento Geral da União junto à instituição financeira envolvida (Banco Bonsucesso S/A), conforme disposições insculpidas no art. 7º da Lei nº 11.977/2009 e nos subitens 4.2 e 4.2.1 da Portaria Interministerial nº 152/2012.</p> <p>Encontra-se também em andamento comunicação ao Banco Central do Brasil acerca dos fatos para, no que for pertinente, possa o BACEN adotar as providências cabíveis com fulcro nas disposições do § 2º do art. 6º-B da Lei 11.977/2009 regulamentadas pela Resolução BACEN nº 3.768, de 29.07.2009 e pela Circular BACEN nº 3.561, de 26.10.2011.</p> <p>Caso não logre êxito o processo administrativo de devolução de recursos, deverão ser adotadas as providências de inclusão do Banco Bonsucesso S/A no CADIN e conseqüente inscrição na Dívida Ativa da União, culminando com abertura de tomada de contas especial consoante preconizado na Instrução Normativa TCU nº 71 de 28.11.2012.</p>				

Quadro 31 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 019.677/2013-8	2257/2014 – Plenário	9.1 e subitens	Ofício 0451/2014-TCU/SecobEnerg, de 29.08.2014	03.09.2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Ministério das Cidades				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>9.1. determinar ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor Programa Minha Casa, Minha Vida, na vertente que atende a famílias com renda mensal de até R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), residentes em municípios com população limitada a 50 (cinquenta) mil habitantes, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias comprove a execução das medidas corretivas necessárias ao saneamento das irregularidades detectadas nas obras do PMCMV no município de Jatobá/MA, descritas no Ofício 191/2014/DHAB/SNH/MCIDADES e a seguir transcritas, que visam dotar as respectivas unidades habitacionais de condições mínimas de habitabilidade e salubridade, ou que, caso ainda não tenham sido providenciadas as correções, comprove o ressarcimento previsto no item 4.2 da Portaria Interministerial 152, de 9/4/2012:</p> <p>9.1.1. regularização da face interna das alvenarias de todas as unidades habitacionais de modo a dotar os imóveis das condições mínimas de salubridade exigidas pelos normativos do Programa, tendo em vista a baixa qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados;</p> <p>9.1.2. instalação elétrica embutida nas paredes, com todos os componentes previstos no memorial descritivo, a saber: (i) distribuição interna de energia em cada unidade habitacional com dois circuitos distintos, tendo cada circuito um disjuntor para proteção; e (ii) eletrodutos, caixas e tampas para tomadas de embutir e interruptores com capacidade de corrente mínima de 10A, em substituição aos de 2A utilizados;</p> <p>9.1.3. instalação das 5 (cinco) portas, 3 (três) janelas e 2 (dois) cobogós;</p> <p>9.1.4. execução do piso cimentado com acabamento liso e impermeável;</p> <p>9.1.5. execução das instalações hidráulicas embutidas nas paredes, incluindo a instalação de ralo sifonado nos sanitários e a conclusão das caixas de gordura;</p> <p>9.1.6. pintura completa nas paredes externas à edificação em duas demãos;</p> <p>9.1.7. execução das calçadas na frente e lateral da edificação, onde se localiza a área de serviço, com 50 cm de largura.</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Em atendimento ao Ofício 0964/2015-TCU/SeinfraUrbana, de 03.12.2015, foi elaborada a Nota Técnica nº 283/2015/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, cujos elementos embasaram as Razões de Justificativa apresentadas ao TCU pela Advocacia Geral da União (AGU) em 23.12.2015.</p> <p>Referidas peças expressam, em detalhes, as medidas adotadas pela SNH, assim como os encaminhamentos pertinentes em relação ao assunto.</p> <p>Tendo em vista que as determinações do TCU não foram atendidas de forma adequada em sua totalidade e considerando o descumprimento de preceitos normativos da Portaria do Ministério das Cidades 547, de 28.11.2011, particularmente os expressos na alínea “F” do subitem 5.2 do Anexo I e a apresentação de informações incorretas apostas no Termo de Entrega de Unidade Habitacional previsto no Anexo VIII de envio compulsório preconizado na alínea “e” do inciso IV do subitem 11.1 do Anexo I da citada Portaria, encontram-se em tramitação os procedimentos administrativos relativos à exigência de devolução de recursos do Orçamento Geral da União junto à instituição financeira envolvida (Banco Bonsucesso S/A), conforme disposições insculpidas no art. 7º da Lei nº 11.977/2009 e nos subitens 4.2 e 4.2.1 da Portaria Interministerial nº 152/2012.</p> <p>Encontra-se também em andamento comunicação ao Banco Central do Brasil acerca dos fatos para, no que for pertinente, possa o BACEN adotar as providências cabíveis com fulcro nas disposições do § 2º do art. 6º-B da Lei 11.977/2009 regulamentadas pela Resolução BACEN nº 3.768, de 29.07.2009 e pela Circular BACEN nº 3.561, de 26.10.2011.</p> <p>Caso não logre êxito o processo administrativo de devolução de recursos, deverão ser adotadas as providências de inclusão do Banco Bonsucesso S/A no CADIN e conseqüente inscrição na Dívida Ativa da União, culminando com abertura de tomada de contas especial consoante preconizado na Instrução Normativa TCU nº 71 de 28.11.2012.</p>				

Quadro 32 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 020.011/2010-5	3543/2014 1ª Câmara	1.7.1	Ofício nº 0322/2014-TCU/SECEX-SC, de 07/07/2014 ¹	24/07/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Ministério das Cidades				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>1.7.1. Determinar ao Ministério das Cidades que:</p> <p>1.7.1.1. quando da análise da prestação de contas do Contrato de Repasse 0118.287-40/2002 - Siafi 485334, verifique a compatibilidade entre as despesas previstas na avença com a construção das unidades habitacionais e a quantidade de unidades construídas, no total de 08, considerando ainda a informação de que tais unidades foram ocupadas sem os acabamentos, cuja conclusão ficou a cargo das próprias famílias beneficiadas, conforme informação à peça 22, p. 4;</p> <p>1.7.1.2. condicione a aprovação da prestação de contas relativa ao Contrato de Repasse 0118287-40/2002 - Siafi 485334 - à regularização fundiária da área dos lotes das famílias beneficiadas pelo Programa Habitar Brasil, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Palhoça/SC;</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Inicialmente se reiteram os esclarecimentos prestados no Relatório de Gestão 2015, referente ao exercício 2014, da Secretaria Nacional de Habitação, que aludem à solicitação de reprogramação com redução de metas para o encerramento do contrato, feita pelo ente federado, - a qual foi admitida desde que as edificações já executadas apresentem funcionalidade e tenham sua situação fundiária devidamente regularizada -, bem como a informação da municipalidade no sentido de que está tomando providências para viabilizá-la por meio de cooperação técnica com o Governo do Estado de Santa Catarina, no âmbito do Programa Lar Legal e que, para a consecução das medidas supramencionadas, o contrato referenciado teve sua vigência prorrogada.</p> <p>A Caixa Econômica Federal (CEF), com base em informações prestadas por sua Gerência Executiva de Governo de Florianópolis/SC (GIGOV/FL), asseverou ter realizado, em 24/06/2015, reunião com representantes do Município de Palhoça para se informar sobre o andamento do processo de regularização fundiária do contrato em tela, que se encontra em execução mediante Convênio celebrado com o Estado de Santa Catarina, por meio do Programa Lar Legal; que a municipalidade informou ter o Estado distratado o contrato anteriormente pactuado com a empresa contratada para a execução das ações de regularização fundiária, e contratado uma nova empresa para esse fim; que o município alegou estar enfrentando dificuldade em ajuizar o processo de regularização fundiária, razão pela qual “vem tentando de outras formas a sua conclusão junto às famílias beneficiárias”. Informou também que a GIGOV/FL, considerando “que é intenção do Município solicitar o encerramento do Contrato de Repasse”, houve por bem prorrogar sua vigência até 31/12/2015 e solicitou deste o envio de Relatório acerca do andamento do processo de regularização, para encaminhamento a este Ministério das Cidades com vistas à verificação da evolução das ações e análise dos documentos objetivando solucionar as pendências que estão a impedir a prestação de contas final da avença. Informou ainda “que o Município apresentou em 10/03/2014 a documentação relativa à prestação de contas final, porém face a pendência de Regularização Fundiária indicada pelo Ministério, não foi dado prosseguimento às análises pertinentes.”</p> <p>Ante o exposto, as providências concernentes à determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 3543/2014 – 1ª Câmara continuam pendentes, no aguardo da prestação de contas final por parte do Município de Palhoça e deverão ser devidamente atendidas, quando de sua análise.</p> <p>Por oportuno, se esclarece que as supramencionadas informações se encontram explicitadas na Nota Técnica nº 125/2015/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, de 09/07/2015, cuja cópia foi encaminhada à SECEX/SC do TCU por meio do Ofício nº 002212/2015/AECI/GM/MCIDADES, da mesma data.</p>				

¹ Nova solicitação de informações referentes ao cumprimento das determinações do Acórdão em apreço foi dirigida ao Ministério das Cidades por meio do Ofício 0479/2015-TCU/SECEX-SC, de 17/06/2015.

Quadro 33 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC 001.007/2013-0	1284/2015 - Plenário	9.2	Aviso 347-Seses-TCU-Plenário, de 28/05/2015	08/06/2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Ministério das Cidades				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>9.2. determinar ao Ministério das Cidades, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 4º, parágrafo único, da Lei 10.188/2001 e arts. 8º, 10, 15 e 17 da Lei 11.977/2009 que, caso pretenda vir a efetuar novas contratações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, elabore, em parceria com a Caixa Econômica Federal, unidade gestora do FAR, um regulamento próprio de contratações de empreendimentos de produção habitacional no âmbito daquele programa, abrangendo especificamente a vertente operacionalizada com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, de modo a contemplar suas peculiaridades, e prevendo, em especial:</p> <p>9.2.1. critérios distintos para empreendimentos que contam com doação de terrenos de entes federativos e para os que não contam com essa doação, fazendo com que as contratações de produção habitacional do FAR no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida considerem os valores dos terrenos doados por entes federativos de forma que as doações repercutam em redução do valor máximo de aquisição admitido para as unidades habitacionais ou em melhorias em relação às especificações mínimas estabelecidas para a produção habitacional do PMCMV/FAR, ressaltando-se as situações específicas nas quais os valores referentes às doações de terrenos não sejam capazes de provocar tais efeitos;</p> <p>9.2.2. mecanismos transparentes e objetivos de credenciamento de projetos, de análise e critérios de seleção de construtoras;</p> <p>9.2.3. regras claras acerca da participação dos entes federados na seleção das empresas construtoras, nos casos específicos em que envolvam doações de terrenos por esses entes, cuidando para que a participação deles no processo de seleção de empresas se atenha às hipóteses em que o respectivo ente, interessado em participar da escolha das possíveis executoras do empreendimento que será edificado em um terreno por ele doado, seja responsável pela avaliação de critérios afetos aos empreendimentos, incluindo o alinhamento desses às finalidades da doação e às suas características, como é o caso, por exemplo, de quando há a seleção de projetos de interesse do doador, de modo a evitar-se situações em que haja exclusivamente avaliações que já são comumente realizadas pelo agente financeiro, como é o caso de análises jurídicas, de riscos e de engenharia, as quais são de competência da instituição financeira;</p> <p>9.2.4. demais regras visando garantir a estrita conformidade com os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, indicados no parágrafo único do art. 4º da Lei 10.188/2001, sem olvidar, também, de outros princípios constitucionais e legais como os da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa, da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana do TCU foi informada, por meio do Ofício nº 3426/2015/AECI/GM/MCidades, de 29/10/2015, sobre as providências adotadas pelo Ministério das Cidades em relação às determinações em apreço, as quais se encontram detalhadas no Despacho nº 220/2015/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, de 28/10/2015, cuja cópia foi anexada ao referido expediente.</p> <p>Conforme se informa no referido Despacho, o Governo Federal pretende dar prosseguimento às contratações de empreendimentos no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida com recursos do FAR, porém não estão em curso novos processos de contratação na modalidade do MCMV tratada pelo Acórdão em comento; se esclarece também que, previamente à retomada das contratações, serão publicados os normativos contendo as premissas descritas no mencionado Despacho.</p>				

Quadro 34 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC-017.121/2012-4	2702/2015- Plenário	1.8	Ofício 0836/2015-TCU/SeinfraUrbana, de 03/11/2015	05/11/2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Secretaria Nacional de Habitação				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>1.8. Determinação/Informação:</p> <p>1.8.1. à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 45 da Lei n. 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência desta deliberação, apresente os elementos comprobatórios destinados a demonstrar a efetiva implantação dos procedimentos operacionais concernentes à verificação de que os municípios deram cumprimento aos critérios de hierarquização, seleção da demanda e de publicidade, nos termos do disposto no item 8 do anexo da Portaria/MCidades n. 595/2013, devendo a documentação contemplar:</p> <p>1.8.1.1. definição oficial acerca dos responsáveis por verificar se os municípios cumpriram/cumprem as regras de hierarquização, de seleção da demanda e de publicidade, estabelecidas no programa;</p> <p>1.8.1.2. normativos internos da SNH/MCidades e/ou CEF, com definição das respectivas áreas técnicas responsáveis por essa verificação no âmbito dessas instituições;</p> <p>1.8.1.3. procedimentos/roteiros formalizados para essa verificação, inclusive os procedimentos adotados nas hipóteses em que se concluir que os municípios não deram cumprimento a essas regras.</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Com vistas ao atendimento das mencionadas determinações, foi expedido o Ofício nº 003670/2015/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, de 18/11/2015, por meio do qual a Caixa Econômica Federal (CEF), na qualidade de gestor operacional do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), foi instada a fornecer à Secretaria Nacional de Habitação (SNH) informações referentes aos procedimentos operacionais adotados no âmbito de sua competência, envolvendo equipes e áreas técnicas responsáveis, normativos procedimentos e roteiros, nos termos explicitados no Acórdão em apreço.</p> <p>Mediante remessa do Ofício nº 0016/2015/SUFUS/GEFUS, de 11/01/2016, a CEF informou que “o agente financeiro CAIXA protocolou defesa junto ao egrégio Tribunal de Contas da União, referente ao disposto no Acórdão nº 2702/2015, em 20.11.2015, cuja cópia” anexou ao mencionado expediente. Informou também que “o agente financeiro entende ter cumprido com as determinações a ele dirigidas por meio do Acórdão 2.702/2015, previstas no subitem 1.8.1, não cabendo, portanto, nenhum novo posicionamento até a resposta do pedido de reexame”, em razão do que, como “agente operador aguarda definição do tribunal competente para cumprimento da solicitação.” Ante o exposto, restou prejudicada a abordagem das providências adotadas pela SNH de forma indireta, via CEF.</p> <p>No que concerne ao âmbito de atuação direta da SNH, em consonância com as providências adotadas para cumprimento da determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 890/2015-TCU-Plenário, relatadas na Nota Técnica nº 157/2015/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, de 27/07/2015 - e informadas ao TCU por meio do Ofício nº 002432/2015/AECI/GM/MCIDADES, de 28/07/2015 -, este Ministério das Cidades (MCidades) publicou no Diário Oficial da União de 07/08/2015, Seção 1, pag. 40-43, a Portaria nº 412, de 06/08/2015, mediante a qual aprova o Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Referido normativo contempla as operações realizadas no âmbito do PMCMV com recursos da integralização de cotas no FAR e por meio de oferta pública de recursos a municípios com até 50.000 habitantes (Sub50), bem como aquelas realizadas com recursos transferidos ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), tendo como principais alterações em relação ao normativo anterior a que se refere o Acórdão em apreço, disposições que buscam dar maior publicidade e transparência ao processo de seleção de demanda, como a disponibilização de rol de critérios adicionais a ser definido pelo ente público ou entidade organizadora - cuja amplitude foi reduzida-, e a obrigatoriedade, para cada seleção de beneficiários, da constituição de um processo administrativo auditável com vistas a facilitar eventual verificação por parte dos órgãos de controle.</p>				

No que se refere ao disposto no subitem 1.8.1.1 do Acórdão 2702/2015-TCU-Plenário, tendo em vista suas atribuições em todo o processo, na qualidade de gestor operacional do PNHU e PNHR e agente gestor do FAR, cumpre à CEF, em conformidade com os termos da mencionada Portaria nº 412/2015 e de toda a legislação que rege os referidos programas, a definição oficial dos responsáveis por verificar se os municípios cumpriram/cumprem as regras de hierarquização, de seleção da demanda e de publicidade estabelecidas no PMCMV. A SNH se incumbem, neste sentido, do monitoramento do trabalho desenvolvido pela CEF com vistas à regular aplicação dos recursos públicos sob sua gestão.

No que diz respeito aos normativos internos, no âmbito de sua competência, a que se refere o subitem 1.8.1.2 do Acórdão em tela, conforme informado, o MCidades houve por bem publicar a referida Portaria nº 412/2015, sendo incumbência do Departamento de Produção Habitacional (DHAB) da SNH o monitoramento das atividades desenvolvidas pela CEF, cabendo a esta a definição de normativos internos e de suas áreas técnicas responsáveis para a devida operacionalização das ações necessárias à verificação do cumprimento, pelos municípios e entidades organizadoras, das regras de hierarquização, de seleção da demanda e de publicidade estabelecidas.

De igual modo, cumpre à CEF, em suas atividades de operacionalização do PMCMV, o estabelecimento de procedimentos e roteiros para a aludida verificação, sendo que, nas hipóteses em que se concluir que os municípios ou entidades não cumpriram as citadas regras, deverá aplicar as penalidades previstas nos parágrafos 7.2 dos Capítulos I e II da referida Portaria nº 412/2015, que preveem, no caso de entes públicos, o impedimento da realização de novas contratações no âmbito do PMCMV e, em se tratando de Entidade Organizadora, sua desabilitação para fins de participação nos programas habitacionais sob gestão do MCidades.

Referidas informações foram levadas ao conhecimento da SeinfraUrbana do TCU por meio do Ofício nº 051/2016/AECI/GM/MCIDADES, de 05/02/2016, que encaminhou cópia da Nota Técnica nº 36/2016/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, de 04/02/2016.

Inobstante a SNH considerar atendidas as determinações inerentes ao âmbito de sua competência direta, aguarda o julgamento do recurso impetrado pela CEF junto ao TCU, bem como eventuais desdobramentos, razão pela qual houve por bem considerar, para efeito do presente trabalho, que as determinações em referência se encontram, em seu conjunto e até decisão da Egrégia Corte de Contas, ainda pendentes de pleno atendimento.

Quadro 35 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC-024.630/2012-8	2752/2015- Plenário	9.1	Ofício nº 0848/2015-TCU/SeinfraUrbana, de 03/11/2015	10/11/2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Ministério das Cidades				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>9.1. determinar:</p> <p>9.1.1 ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e ao Estado do Rio Grande do Norte que apresentem, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência deste Acórdão, a comprovação das providências adotadas para retomada da execução das obras relativas ao Contrato de Repasse nº 621.856;</p> <p>9.1.2 ao Ministério das Cidades que:</p> <p>9.1.2.1 na impossibilidade configurada de retomada da execução da obra, nos termos do subitem acima, apresente em 60 (sessenta) dias, a contar do prazo final de sua apresentação, o resultado da análise da prestação de contas do Contrato de Repasse nº 621.856;</p> <p>9.1.2.2 em qualquer das hipóteses aventadas nos subitens 9.1.1 ou 9.1.2.1 acima, avalie a possibilidade de dano ao erário e, se for o caso, adote as medidas indicadas no art. 8º da Lei nº 8.443/1992;</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Para atendimento das determinações dirigidas a esta pasta ministerial, a Caixa Econômica Federal (CEF), na qualidade de mandatária da União e prestadora de serviços de operacionalização do mencionado programa, foi instada, mediante expedição do Ofício nº 003642/2015/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, de 17/11/2015, a efetivar as ações necessárias junto ao ente Contratado para a imediata retomada, por parte deste, da execução das obras, e a informar a esta Secretaria Nacional de Habitação a respeito das providências adotadas e dos resultados obtidos.</p> <p>Mediante remessa do Ofício nº 0166/2016/SN de Transferência de Recursos Públicos, de 02/02/2016, a CEF informou ter recebido demanda semelhante diretamente do TCU, respondida por meio do Ofício nº 0165/2016/SN de Transferência de Recursos Públicos, da mesma data, cuja cópia juntou ao mencionado expediente, no qual informa ao órgão de controle externo da União que, de acordo com a Gerência Executiva de Governo em Natal – GIGOV/NA, “a vigência do contrato foi prorrogada para 20/12/2016, objetivando viabilizar a retomada e conclusão do contrato, estando a CAIXA em tratativas com o novo Diretor Presidente da CEHAB/RN, Carlos Antonio de Araújo, que já esteve em reunião com o Gerente de Filial da GIGOV/NA.”</p> <p>Referidas informações foram levadas ao conhecimento da SeinfraUrbana do TCU por meio do Ofício nº 049/2016/AECI/GM/MCIDADES, de 05/02/2016, que encaminhou cópia da Nota Técnica nº 35/2016/GC/DHAB/DUAP/SNH/MCIDADES, de 04/02/2016.</p> <p>Ante o exposto, se aguarda a efetivação das providências noticiadas pela CEF com vistas à retomada e conclusão do objeto do contrato referenciado, razão pela qual as determinações em tela são, por ora, consideradas pendentes de atendimento, para fins do presente trabalho.</p>				

Quadro 36 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU				
Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC-000.811/2014-9	4261/2015 1ª Câmara	1.7.2	Ofício nº 1411/2015-TCU/SECEX-PB, de 30/09/2015	22/10/2015
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>1.7. Determinar à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades que, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da ciência da decisão:</p> <p>(...)</p> <p>1.7.2. esgotadas as medidas administrativas para saneamento, sem êxito, das pendências indicadas no Ofício 2882, de 19/9/2014, da Gerência Executiva da Caixa Econômica Federal na Paraíba, referente ao Contrato de Repasse 0314684-02/2009 (Siconv 729134), assinado com o município de Livramento/PB, e confirmada a não ocorrência de qualquer desbloqueio do valor já transferido, adote as providências para conclusão do referido ajuste e restituição do valor transferido, e, caso contrário, ou seja, caso tenha ocorrido o desbloqueio de qualquer parcela e se confirme dano ao erário, adote as mesmas medidas indicadas no item acima, atentando para o que dispõe o art. 15, inciso IV, da IN/TCU 71/2012;</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Embora dirigida à SNSA, a determinação contida no subitem 1.7.2 refere-se ao Contrato de Repasse nº 0314684-02/2009, firmado com o Município de Livramento/PB, o qual se encontra sob gestão da Secretaria Nacional de Habitação (SNH).</p> <p>A Caixa Econômica Federal (CEF), na qualidade de Agente Operador do Programa Habitação de Interesse Social (HIS), no âmbito do qual foi celebrado o contrato em referência, foi instada a providenciar a execução de todas as ações operacionais necessárias ao cumprimento do Acórdão em apreço e informar à SNH a respeito das providências adotadas.</p> <p>Em resposta, mediante mensagem eletrônica de 22/01/2016, confirmada por meio do Ofício nº 0235/2016/SN de Transferência de Recursos Públicos, de 17/02/2016, informou que “as pendências elencadas no OF 2882/2014 (...) foram sanadas, tendo sido enviado pela Prefeitura à GIGOV novo Boletim de Medição em novembro/2015 (...), o qual foi atestado em vistoria realizada pela CAIXA em 11/12/2015”, e que “a vigência do Contrato foi prorrogada para 30/06/2016.”</p> <p>Em vista do saneamento “das pendências indicadas no Ofício 2882, de 19/9/2014”, que evidencia ter sido obtido êxito em função das medidas administrativas adotadas, e o consequente saneamento das referidas pendências, a mandatária da União entendeu ter sido derogada a determinação em tela, cujo fundamento seria o esgotamento, sem êxito, daquelas medidas administrativas.</p> <p>Por oportuno se esclarece que, embora solucionado o problema que deu origem ao Acórdão em apreço, a determinação em tela integra a presente ficha em razão de se encontrar pendente por ocasião do encerramento do Exercício de 2015.</p>				

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

As recomendações oriundas do Órgão de Controle Interno (OCI) vem sendo tratadas por meio do Sistema MONITOR, instituído pela Controladoria-Geral da União.

Em consulta ao mencionado sistema, tendo como parâmetro o Exercício de 2015, foram encaminhadas a esta Secretaria Nacional de Habitação (SNH) um montante de vinte e sete recomendações, três das quais atualmente o OCI considera atendidas; outras três se encontram classificadas em “Outras Situações” e uma delas veio a ser cancelada.

Restam, portanto, vinte recomendações que aguardam a adoção de providências por parte da SNH. Dessas, quatro foram tratadas no âmbito da Auditoria Anual de Contas 2015 – Exercício 2014 (OS nº 201503541) e posteriormente vieram a se tornar objeto de Reunião de Busca Conjunta de Soluções.

Há outras recomendações direcionadas à SNH, originadas em exercícios anteriores. Tomando por base o ano de 2014, constam setenta recomendações nesta situação, das quais trinta e seis se relacionam com o Relatório de Auditoria Especial Oferta Pública/PMCMV (OS nº 201317092 – 3ª Fase e OS nº 201317091 – 2ª Fase).

Ainda nesta linha, tomando por base o ano de 2013, constam dezessete recomendações aguardando atendimento.

9.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Quadro 37 - Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2015 - UG 175004

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais							
	Não instauradas			Instauradas				
	Dispensadas		Outros Casos*	Não remetidas ao TCU				
	Débito < R\$ 75.000	Prazo > 10 anos		Arquivamento			Não enviadas > 180 dias do exercício instauração*	Remetidas ao TCU
Recebimento Débito			Não Comprovação	Débito < R\$ 75.000				
79	0	0	8	0	0	16	0	55

Fonte: Caixa Econômica Federal

As informações contidas nesse item referem-se à UO 56101 – Ministério das Cidades e não especificamente à UPC SNH.

*Outros casos de TCE não instauradas: refere-se aos contratos em que houve cancelamento ou suspensão do procedimento após a instauração do processo, seja pela retomada da execução do objeto, seja pela apresentação/aprovação da prestação de contas final.

Observação: Esclarecemos que compete à Caixa Econômica Federal, enquanto mandatária da UJ, a instauração e envio dos autos dos processos de TCE à Controladoria-Geral da União. Após esse envio, não dispomos de informações da tramitação dos processos.

Anexo I – Demonstrativo das obras do PAC atrasadas e as paralisadas ao longo do exercício 2015 referente às Unidades Orçamentárias 56101 e 56902.

ANEXO I - A

Descrição - Atrasada: Operação que não guarda compatibilidade entre a execução efetiva e a prevista no cronograma físico-financeiro aprovado pela Mandatária, caracterizada pelo ritmo lento de execução, mas que, no entanto, não se encontra paralisada.

Comportamento das Operações PAC Atrasadas por Estado - Exercício 2015							
UF	Qtde Operações PAC Atrasadas em 31/12/2014	Situação em 31/12/2015					
		Cancelada-Distratada	Paralisada	Atrasada	Normal	Obra física concluída	Concluída
AC	3	-	1	2	-	-	-
AL	6	-	2	3	-	-	1
AM	5	-	4	1	-	-	-
AP	1	-	1	-	-	-	-
BA	15	-	8	6	1	-	-
CE	3	-	2	-	-	1	-
ES	6	-	3	3	-	-	-
GO	12	-	9	-	-	-	3
MA	3	-	1	1	-	-	1
MG	25	-	14	8	-	-	3
MS	18	-	7	10	-	-	1
PA	8	-	8	-	-	-	-
PB	9	-	6	2	-	-	1
PE	29	-	15	14	-	-	-
PI	6	-	5	-	1	-	-
PR	41	-	18	15	-	-	8
RJ	21	-	12	8	-	-	1
RN	10	1	6	1	-	-	2
RO	6	-	3	3	-	-	-
RR	1	-	1	-	-	-	-
RS	24	-	11	11	1	-	1
SC	16	-	11	3	2	-	-
SE	6	-	1	5	-	-	-
SP	71	1	26	36	2	-	6
TO	2	-	1	-	1	-	-
Total Geral	347	2	176	132	8	1	28

Fonte: Secretaria Nacional de Habitação

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
030150458	AC	Rio Branco	Urbanização - Palheiro	31/12/2009	30/10/2015	Operação em TCE	OGU	5.098.916,01	4.478.770,00	620.146,01	82,84	85,31	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035292732	AC	Rio Branco	Urbanização - Bairro Vitória	26/08/2011	31/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	16.247.447,36	15.000.000,00	1.247.447,36	21,53	40,86	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023322744	AC	Sena Madureira	Urbanização - Bairro Cafezal	19/12/2007	28/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.043.259,52	5.200.000,00	1.843.259,52	89,55	89,55	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023768369	AL	Maceió	Urbanização - Vale do Reginaldo II	26/12/2007	25/11/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	60.000.000,00	54.600.000,00	5.400.000,00	10,63	11,89	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
021869613	AL	Maceió	Urbanização - Vale do Reginaldo I	28/12/2007	12/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	69.595.809,07	54.600.000,00	14.995.809,07	27,07	29,30	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030150563	AL	Maceió	Urbanização - Vale do Reginaldo	31/12/2009	27/02/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	12.099.600,00	10.877.600,00	1.222.000,00	8,08	9,36	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030275844	AL	Marechal Deodoro	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	30/08/2015	Operação concluída	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	44,12	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
030275959	AL	Messias	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	25/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	9,68	9,68	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035243037	AL	Murici	Urbanização - Bairro Portelinha	31/10/2011	31/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.000.000,00	1.000.000,00	-	19,29	19,29	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
025122619	AM	Canutama	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	23/02/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	437.750,00	418.925,00	18.825,00	54,35	65,70	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
022900587	AM	Manaus	Provisão Habitacional - Bairro Nova Cidade	23/01/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	70.882.758,77	60.580.360,00	10.302.398,77	47,45	47,51	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024168122	AM	Manaus	Provisão Habitacional - Bairro Cidade Nova	12/05/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	36.593.754,94	31.664.640,00	4.929.114,94	79,40	79,50	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025114978	AM	Manaus	Urbanização - Bacia do São Raimundo	30/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	11.556.572,03	10.249.031,66	1.307.540,37	60,37	99,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
030256069	AM	Manaus	Urbanização - Diversos bairros da Zona Leste, Sul e Centro-sul	30/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	24.646.522,22	22.181.870,00	2.464.652,22	11,73	11,73	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023324452	AP	Santana	Provisão Habitacional - Bairro Elesbão	31/12/2007	18/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.460.016,54	1.500.000,00	960.016,54	52,02	52,02	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
031052269	BA	Barreiras	Urbanização - Loteamento Santa Luzia	31/12/2009	05/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	16.123.478,26	14.833.600,00	1.289.878,26	2,20	2,28	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados
022261404	BA	Feira de Santana	Urbanização - Lagoa Grande	17/12/2007	20/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	65.076.677,77	57.732.677,77	7.344.000,00	34,45	55,79	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035227447	BA	Itagi	Urbanização - Comunidade Ouro Verde	27/10/2011	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.877.981,52	1.877.981,52	-	12,33	12,33	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035230391	BA	Ituberá	Urbanização - Bairro da Prainha II e III	30/08/2011	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	12.981.528,64	12.981.528,64	-	68,07	42,74	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023598801	BA	Jitaúna	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	42.700,00	38.860,00	3.840,00	85,00	85,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento.
022261519	BA	Lauro de Freitas	Urbanização - Bairro de Tinga	24/12/2007	24/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	21.360.964,57	19.046.280,00	2.314.684,57	18,96	25,52	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035276810	BA	Mata de São João	Urbanização - Loteamento Alto do Paraíso - Cidade Sustentável	01/09/2011	31/01/2018	Não se aplica - Operação vigente	OGU	10.628.013,63	10.628.013,63	-	16,56	26,28	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
021870526	BA	Salvador	Urbanização - Bairros de Águas Claras e Pirajá	19/09/2007	17/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	16.316.982,69	13.736.800,00	2.580.182,69	85,20	86,71	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
021885547	BA	Salvador	Urbanização - Nova Constituinte (Vale do Paraguai - Periperi)	20/12/2007	01/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	52.482.554,17	47.849.354,17	4.633.200,00	9,11	9,28	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030151369	BA	Salvador	Urbanização - Nova Constituinte - área complementar 1 e 2	30/12/2009	29/12/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	21.611.586,17	17.098.410,00	4.513.176,17	3,00	3,00	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035274640	BA	Salvador	Urbanização - Eixo Borda da Baía - Urbanização Mirante do Bonfim e Pedra furada; Bananeiras, Miramar e Atlagados IV e V	25/11/2011	25/01/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	50.220.048,19	46.660.829,96	3.559.218,23	0,55	6,44	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
022282771	BA	Simões Filho	Urbanização - Comunidade Pitanguinha, Nova Pitanguinha, Oceania, Lobão, São Conrado, Palmares e Pitanga de Palmares	21/12/2007	21/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	17.666.301,15	15.760.625,18	1.905.675,97	15,68	16,63	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
023328443	BA	Valença	Urbanização - Loteamento Novo Horizonte	14/12/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.410.000,00	4.200.000,00	210.000,00	97,68	97,68	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
023328559	BA	Valença	Urbanização - Loteamento Novo Horizonte	14/12/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	5.250.000,00	5.000.000,00	250.000,00	87,73	87,73	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030151473	BA	Valença	Urbanização - Comunidade Porto dos Milagres e Bairro Bolívia - área de influência na Comunidade (PSI + PDL) e remanejamento Novo Horizonte	28/12/2009	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.212.865,69	7.327.090,00	885.775,69	87,66	87,66	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
024979019	CE	Meruoca	Provisão Habitacional - Conjunto Pão de Açúcar II	12/05/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	524.729,42	493.100,00	31.629,42	80,93	80,93	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024980369	CE	Umirim	Provisão Habitacional - Distrito de São Joaquim	30/04/2008	26/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	529.771,50	503.282,92	26.488,58	80,85	98,67	Atrasada	Obra física concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída.
035239388	CE	Várzea Alegre	Urbanização - Riacho Riachinho	25/11/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.710.050,09	3.710.050,09	-	7,01	13,04	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035238259	ES	Iúna	Urbanização - Bairro Quilombo	28/10/2011	30/11/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	9.826.513,98	9.636.513,98	190.000,00	0,35	0,35	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035230287	ES	Jaguari	Urbanização - Bairro Novo Tempo	28/10/2011	30/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.048.736,09	6.983.187,74	1.065.548,35	25,52	57,70	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
02188570	ES	Serra	Urbanização - Bairro Novo Horizonte - 2ª etapa	23/12/2004	30/11/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	15.388.042,31	10.034.414,76	5.353.627,55	37,55	43,14	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
022282885	ES	Serra	Urbanização - Bairro Vila Nova de Colares - Córrego Laripe, outros e entorno	29/11/2007	30/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	18.072.306,46	11.867.848,77	6.204.457,69	42,47	49,78	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023350404	ES	Vargem Alta	Provisão Habitacional - Sede do município	13/06/2008	30/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.426.858,45	558.676,82	868.181,63	29,22	62,81	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada em razão de decisão judicial.
023350519	ES	Viana	Urbanização - Sede do município	12/05/2008	30/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	10.727.629,80	9.991.051,92	736.577,88	26,80	26,80	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035264186	GO	Anápolis	Urbanização - Novo Paraíso	31/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	9.280.195,49	9.280.195,49	-	0,55	0,55	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035264290	GO	Anápolis	Urbanização - Vale das Laranjeiras	31/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.930.932,37	1.830.932,37	100.000,00	0,78	0,78	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025108841	GO	Aparecida de Goiânia	Urbanização - Jardim Tiradentes	30/04/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	5.883.414,94	4.943.600,00	939.814,94	57,19	59,49	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035278182	GO	Aparecida de Goiânia	Urbanização - Madre Germana I e II	31/10/2011	31/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	15.040.379,24	15.040.379,24	-	7,05	7,08	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023614414	GO	Buriti Alegre	Elaboração de Plano Local de Habitação	21/12/2007	31/03/2016	Operação concluída	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	70,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025675194	GO	Buriti Alegre	Provisão Habitacional - Central	13/06/2008	31/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	471.154,05	455.221,30	15.932,75	41,73	41,73	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022290963	GO	Goiânia	Urbanização - Residencial Buena Vista e Residencial Orlando de Moraes	03/10/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	60.667.007,00	53.855.476,40	6.811.530,60	87,37	87,37	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035289006	GO	Goiânia	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila Mirairão	20/10/2011	31/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	495.768,01	495.768,01	-	23,76	33,84	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
025012139	GO	Itumbiara	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	28/02/2015	Operação concluída	OGU	61.591,05	58.591,05	3.000,00	91,81	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035242782	GO	Mineiros	Urbanização - Moradores Ribeirinhos / Córrego Capoeira e Mineiros	28/10/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	871.591,61	862.379,00	9.212,61	37,44	38,87	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
025012795	GO	Santa Helena de Goiás	Elaboração de Plano Local de Habitação	13/06/2008	28/02/2015	Operação concluída	OGU	60.032,23	58.640,00	1.392,23	79,14	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023331397	GO	Valparaíso de Goiás	Urbanização - Vila Guaira - 2ª etapa	31/12/2007	31/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.675.000,00	7.191.500,00	483.500,00	82,66	82,71	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
034537528	MA	Esperantinópolis	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2010	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	50.258,00	48.750,00	1.508,00	70,00	70,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento.
035265778	MA	Timon	Urbanização - Parque Piauí	31/10/2011	31/05/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	11.498.764,28	10.506.301,07	992.463,21	53,15	53,15	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023618289	MA	Viana	Elaboração de Plano Local de Habitação	13/12/2007	31/07/2016	Operação concluída	OGU	62.328,20	56.662,00	5.666,20	70,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
028720852	MG	Altenas	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	31/12/2009	31/12/2015	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	1.119.768,36	844.293,90	275.474,46	13,87	13,87	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022913660	MG	Belo Horizonte	Urbanização - Taquaril	28/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	89.064.681,76	76.000.000,00	13.064.681,76	64,98	81,46	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
026849081	MG	Belo Horizonte	Urbanização - Vila São Tomaz e Vila Aeroporto	31/07/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	110.044.969,75	91.840.015,00	18.204.954,75	58,79	59,14	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
026848953	MG	Belo Horizonte	Urbanização - Vilas Apolonia, Palma, Jardim Leblon e córregos afluentes	31/07/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	139.849.970,86	130.903.237,00	8.946.733,86	84,59	94,44	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
029494629	MG	Belo Horizonte	Urbanização - Programa Vila Viva Serra II	11/06/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	36.103.427,60	28.283.400,00	7.820.027,60	68,57	79,09	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035048004	MG	Belo Horizonte	Urbanização - Beco João Batista Maia na Vila Alto Vera Cruz	05/03/2012		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	1.976.350,00	1.643.750,00	332.600,00	20,51	20,51	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035240637	MG	Belo Oriente	Urbanização - Bairro Nova Esperança	28/10/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	6.730.531,56	6.712.531,56	18.000,00	44,28	50,85	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
035231198	MG	Cachoeira de Minas	Urbanização - Bairro Cruzeiro e Bairro Bela Vista	20/10/2011	20/10/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.470.166,57	1.296.572,77	173.593,80	2,45	2,45	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035274973	MG	Caeté	Urbanização - extinta área da linha férrea do Distrito de Rancho Novo	31/10/2011	31/01/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.018.391,48	3.359.500,00	658.891,48	4,06	4,06	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035233241	MG	Cássia	Urbanização - Bairros Santa Rita, Santa Maria I, II e III e Vila Dr. Gaspar	31/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.741.225,00	4.640.000,00	101.225,00	5,12	6,66	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030152616	MG	Contagem	Urbanização - Ribeirão Arrudas	31/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	17.901.730,17	11.075.400,00	6.826.330,17	24,71	24,71	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035264636	MG	Contagem	Urbanização - Vila Paris	31/10/2011	31/01/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.790.307,69	1.790.307,69	-	6,51	28,98	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
031964865	MG	Coronel Fabriciano	Urbanização - Bacia do Caladinho - 2ª fase	30/12/2010	31/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	16.123.478,26	14.833.600,00	1.289.878,26	4,56	6,15	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
034523740	MG	Diamantina	Elaboração de Plano Local de Habitação	29/12/2010	30/06/2016	Operação concluída	OGU	79.220,00	78.420,00	800,00	14,90	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
022353906	MG	Divinópolis	Urbanização - Bairro Nova Suíça, Lajinha e Alto São Vicente	08/10/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	13.398.293,13	7.368.001,50	6.030.291,63	11,97	12,13	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
034523969	MG	Espera Feliz	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2010	31/03/2015	Operação concluída	OGU	80.216,00	78.420,00	1.796,00	39,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035225407	MG	Iapu	Urbanização - Bairros Caixa D'Água e Pe. Francisco Weber	18/08/2011	25/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.699.256,59	4.690.106,59	9.150,00	41,61	53,07	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vendida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
034524100	MG	Itapagipe	Elaboração de Plano Local de Habitação	29/12/2010	31/12/2015	Operação concluída	OGU	52.990,00	48.750,00	4.240,00	70,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035231201	MG	Monte Santo de Minas	Urbanização - Bairro Coeté	31/10/2011	30/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.027.000,00	2.027.000,00	-	36,96	78,84	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035277385	MG	Patos de Minas	Urbanização - Bairros Jardim Paulistano, Vila Rosa, Santa, Nossa Senhora de Aparecida, São José Operário e Santo Antonio	31/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.950.000,00	3.950.000,00	-	2,61	3,32	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030256404	MG	Ribeirão das Neves	Urbanização - Diversos Bairros	31/12/2009	31/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	30.034.615,44	29.441.130,00	593.485,44	71,90	77,49	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035264303	MG	Ribeirão das Neves	Urbanização - diversos bairros do distrito de Justinópolis	31/10/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	111.868.580,00	109.000.000,00	2.868.580,00	23,43	27,49	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
027081433	MG	Serro	Elaboração de Plano Local de Habitação	16/12/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	60.453,61	58.640,00	1.813,61	18,20	18,20	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
022196970	MG	Uberlândia	Provisão Habitacional - Entre bairros Canaã e Chácara Panorama	27/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	31.894.987,71	30.217.600,00	1.677.387,71	96,79	98,37	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
023334029	MG	Varginha	Urbanização - Rua Nicolino de Moraes	30/04/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	975.987,15	590.000,00	385.987,15	64,04	64,04	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035232226	MS	Anastácio	Urbanização - Jardim Tarumã, Jardim Mauran e B. Glandio Xavier	24/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.703.353,74	1.703.353,74	-	6,63	32,73	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035226318	MS	Aquidauana	Urbanização - Jardim Arara Azul, Jardim Aeroporto, São Francisco - Guanandý, Paraíso, Trindade, Nova Aquidauana, Bairro Alto, Santa Terezinha	24/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.571.974,14	3.550.957,59	21.016,55	66,45	79,64	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035264855	MS	Campo Grande	Urbanização - córregos Bálamo, Segredo e Taquaral	23/08/2011	28/02/2018	Não se aplica - Operação vigente	OGU	80.827.143,59	68.200.000,00	12.627.143,59	38,14	41,13	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035226756	MS	Coronel Sapucaia	Urbanização - Vila Nova e Margens do Corrego Nhú Verá	24/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	922.347,54	723.314,42	199.033,12	60,80	62,93	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
022600521	MS	Corumbá	Urbanização - Cravo Vermelho III, Tiradentes, Pantanal e Lar Doce Lar	06/11/2007	30/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	32.822.090,15	25.724.380,33	7.097.709,82	93,30	93,72	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035275782	MS	Corumbá	Urbanização - bairro Popular Nova e do bairro Jardim dos Estados	26/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	11.018.329,33	6.210.180,20	4.808.149,13	0,14	0,14	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035241101	MS	Coxim	Urbanização - Lagoa Nova Coxim e Piracema I	24/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.328.800,00	2.245.345,90	83.454,10	8,07	8,07	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
022291541	MS	Dourados	Urbanização - Nascentes do Corrego Água Boa e Fundo de Vale do Jardim Clímax	16/10/2007	30/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	23.000.000,00	20.258.994,86	2.741.005,14	88,67	77,18	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
030153181	MS	Dourados	Urbanização - Região do Corrego Água Boa - 2ª etapa	31/12/2009	30/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.676.499,35	6.427.100,00	1.249.399,35	92,57	98,10	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
028773972	MS	Glória de Dourados	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	31/12/2009	30/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	880.000,00	779.712,20	100.287,80	54,27	60,66	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
033758047	MS	Glória de Dourados	Assistência Técnica	24/12/2010	30/11/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	180.917,50	179.092,50	1.825,00	5,96	5,96	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035226191	MS	Igatemi	Urbanização - áreas de várzea e Lixão	24/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.573.586,86	679.694,51	893.892,35	1,56	5,70	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
035226860	MS	Ivinhema	Urbanização - Bairro Triguena	24/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.990.051,56	2.394.951,58	595.099,98	77,92	83,54	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
028716984	MS	Nova Andradina	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	31/12/2009	26/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	428.551,32	384.551,32	44.000,00	41,43	41,43	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
028882320	MS	Ponta Porã	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	31/12/2009	30/11/2015	Operação concluída	OGU	880.000,00	779.712,20	100.287,80	81,32	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
035225512	MS	Sete Quedas	Urbanização - Faixão, N.S. Fátima, Vila das Marias, Vila das Marias I, Vale do Sol, saída para Taururu, saída para Paranhos	24/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.294.814,68	2.294.814,68	-	74,74	74,84	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035233793	MS	Sidrolândia	Urbanização - Lagoa Azul, Pe de Cedro, Malvinas e Sol Nascente	24/10/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	730.020,15	367.578,08	362.442,07	43,26	43,26	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
034526717	MS	Terenos	Elaboração de Plano Local de Habitação	24/12/2010	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	52.650,00	48.750,00	3.900,00	70,00	70,00	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
021874610	PA	Belém	Urbanização - Riacho Doce e Pantanal - 3ª etapa	10/10/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	24.285.196,36	18.386.523,27	5.898.673,09	43,58	43,93	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
021874506	PA	Belém	Urbanização - Vila da Barca - 3ª etapa	04/10/2007	08/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	68.535.157,26	42.082.474,58	26.452.682,68	10,04	10,04	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
022263112	PA	Belém	Urbanização - Comunidade Fé em Deus	10/10/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	22.545.464,49	17.658.707,80	4.886.756,69	76,24	77,37	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022902526	PA	Belém	Urbanização - Estrada Nova - Sub-bacia - bairros Jurunas, Cidade Velha e Batista Campos	30/05/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	66.417.340,34	62.700.000,00	3.717.340,34	3,06	3,06	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023624200	PA	Bragança	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	20,00	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
028753321	PA	Curuçá	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	30/12/2009	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	969.764,05	888.700,00	81.064,05	82,11	83,25	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035267485	PA	Marabá	Urbanização - Grota do Aeroporto	31/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	158.809.833,08	65.535.420,24	93.274.412,84	5,59	5,66	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
030293693	PA	São João de Pirabas	Elaboração de Plano Local de Habitação	23/12/2009	30/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	33.970,00	28.970,00	5.000,00	70,00	70,00	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035284540	PB	Bayeux	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento precário	16/09/2011	30/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	212.550,00	212.550,00	-	19,88	19,88	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035227885	PB	Bonito de Santa Fé	Urbanização - Bairros Jardim das Neves I e II, Antolândia, Cabaço, Populares, Centro, Mutirão, Alto do Belo Horizonte	19/10/2011	15/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.840.759,43	2.601.394,78	239.364,65	19,38	19,38	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.
035277835	PB	Campina Grande	Urbanização - região do Bairro Novo Horizonte	19/08/2011	19/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	17.967.583,57	14.191.788,59	3.775.794,98	39,36	47,06	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.
022902630	PB	João Pessoa	Urbanização - Rio Sanhaua - Comunidades Ilha do Bispo, Alto Mateus, Favela do S e Varadouro	14/05/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	25.940.276,81	24.142.481,89	1.797.794,92	47,81	47,81	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025116032	PB	João Pessoa	Urbanização - Conjunto Taipa Nova Vida	30/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.749.263,13	7.317.200,00	1.432.063,13	81,40	81,40	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035289110	PB	João Pessoa	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - áreas ao longo do rio Sanhauá, Tamba e afluentes do rio Paraíba	22/09/2011	30/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.319.650,00	1.170.000,00	149.650,00	16,56	34,34	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
023385513	PB	Patos	Urbanização - Bairro Monte Castelo	28/12/2007	30/01/2015	Operação concluída	OGU	11.343.706,73	10.116.915,46	1.226.791,27	95,23	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
035236218	PB	Pombal	Urbanização - áreas de risco	31/10/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.323.000,00	2.323.000,00	-	71,49	94,57	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023388627	PB	Sapé	Provisão Habitacional - Sede do município	31/12/2007	30/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	850.106,87	700.000,00	150.106,87	61,19	70,17	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023338908	PE	Abreu e Lima	Urbanização - Caetés II	28/12/2007	10/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.892.548,42	2.625.892,11	266.656,31	96,56	96,56	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
022263778	PE	Cabo de Santo Agostinho	Urbanização - Favela do Maruim, Chiado do Rato e Vila Esperança em Pontes dos Carvalhos e implantação de moradias em Garapu	04/12/2007	30/06/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	27.341.000,00	24.388.172,00	2.952.828,00	66,84	68,66	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030154323	PE	Cabo de Santo Agostinho	Urbanização - Comunidade Chiado do Rato II	23/12/2009	30/06/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	17.602.189,40	15.209.420,00	2.392.769,40	7,67	7,67	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
03469569	PE	Cabo de Santo Agostinho	Urbanização - Vila Suape, Vila Garbu, Vila Nazaré, Cepovo, Nova Tatuoca, Massangana, Dois Irmãos e Vila Claudete - SUAPE	27/01/2012		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	105.768.528,62	83.450.000,00	22.318.528,62	2,09	44,23	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
025116146	PE	Camarágibe	Urbanização - Sede do município	30/04/2008	30/11/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.647.182,87	1.976.600,00	670.582,87	4,53	39,75	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023339705	PE	Goiânia	Urbanização - Favela Caixa d'Água	28/12/2007	27/02/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.461.106,62	3.524.068,96	937.037,66	70,58	70,58	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025677685	PE	Jaboatão dos Guararapes	Urbanização - Comunidade Nova Divinília	13/06/2008	28/02/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	11.918.130,73	9.666.722,00	2.251.408,73	58,56	78,55	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
025029641	PE	Lagoa do Carro	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	30/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	922.072,20	653.361,76	268.710,44	81,47	81,47	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
023339819	PE	Moreno	Urbanização - Terra Nosta, Alto do Catita e Campo do Gancho	28/12/2007	02/02/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	10.137.333,11	8.914.933,24	1.222.399,87	5,85	5,85	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022902744	PE	Olinda	Urbanização - Bacia do Fragoão	30/12/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	43.704.149,51	28.500.000,00	15.204.149,51	93,90	93,90	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030256519	PE	Olinda	Urbanização - Varadouro	31/12/2009	31/12/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	26.626.056,87	22.429.120,00	4.196.936,87	40,23	40,23	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
02699493	PE	Olinda	Urbanização - Bacia do Fragoão	02/09/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	165.000.000,00	156.750.000,00	8.250.000,00	21,30	26,67	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035278632	PE	Olinda	Urbanização - Sapucaia e Aguaizinha - UE3 e 4	31/10/2011	30/09/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	70.933.124,01	70.933.124,01	-	0,20	0,63	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
025116479	PE	Paulista	Urbanização - Loteamento Nossa Prata	30/04/2008	29/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	9.854.192,50	9.361.482,87	492.709,63	94,57	95,56	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023340386	PE	Petrolina	Urbanização - Jardim Petrópolis	28/12/2007	24/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	13.741.134,22	10.866.309,53	2.874.824,69	61,06	61,06	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035271248	PE	Petrolina	Urbanização - Cacheado	12/09/2011	11/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.773.325,39	3.018.569,98	754.755,41	5,46	55,50	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
021876663	PE	Recife	Urbanização - Via Mangue: Comunidades Bode, Encantia Moça e Jardim Beira Rio (Bacia do Rio Jordão)	03/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	48.388.582,01	37.960.000,00	10.428.582,01	97,68	97,68	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
021877136	PE	Recife	Urbanização - Imbiribeira - Sítio Grande e Dancing Days	30/06/2000	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	29.837.678,61	20.025.491,95	9.812.186,66	41,46	41,46	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
021876995	PE	Recife	Urbanização - Bacia do Beberibe - UE 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21 e diversas comunidades - Prometropole	15/10/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	150.143.330,01	132.564.580,01	17.578.750,00	37,16	37,75	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030154657	PE	Recife	Urbanização - Comunidade do Pilar	30/12/2009	30/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	13.767.789,03	10.086.400,00	3.681.389,03	4,74	5,43	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030154437	PE	Recife	Urbanização - Comunidade Mulheres de Tejucoapão	11/12/2009	28/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	11.388.083,48	8.405.100,00	2.982.983,48	12,15	12,15	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030154542	PE	Recife	Urbanização - Escorregou Tã Dentro	11/12/2009	11/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	19.018.793,25	9.888.600,00	9.130.193,25	9,96	21,98	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035273739	PE	Recife	Urbanização - Capibaribe Melhor	31/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	94.745.329,68	94.745.329,68	-	0,32	0,63	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
034660183	PE	Recife	Urbanização - Bacia do Beberibe	29/02/2012		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	119.526.950,61	113.550.603,08	5.976.347,53	6,65	6,65	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025030887	PE	Sairé	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	27/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	902.037,20	666.032,16	236.005,04	75,21	75,21	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023340490	PE	Salgueiro	Urbanização - Vila Garrancho	28/12/2007	19/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.122.014,88	988.805,95	133.208,93	9,14	9,14	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023340504	PE	Santa Cruz do Capibaribe	Produção de Lotes Urbanizados - Sede do município	28/12/2007	22/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.279.413,04	1.469.716,88	809.696,16	11,73	11,96	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035290137	PE	São Lourenço da Mata	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Margem do Rio Capibaribe - trecho São Lourenço da Mata	30/09/2011	30/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	5.061.179,75	5.061.179,75	-	71,71	71,71	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023340618	PE	Serra Talhada	Urbanização - Comunidade Mutirão	28/12/2007	28/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	6.724.318,49	5.294.948,53	1.429.369,96	60,21	64,20	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035237347	PI	Campo Maior	Urbanização - margens do rio Surubim	24/10/2011	07/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.897.662,98	3.897.662,98	-	34,30	13,47	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035229593	PI	Cocal de Telha	Urbanização - Bairro Jurema	24/10/2011	09/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.576.695,53	2.576.695,53	-	2,99	7,23	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022495805	PI	Teresina	Urbanização - Vila Bairro/PLN	05/11/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	18.655.998,96	15.555.046,00	3.100.952,96	92,67	94,27	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
022749465	PI	Teresina	Provisão Habitacional - Mirante Santa Maria da Codipi	28/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	20.124.606,90	14.257.600,00	5.867.006,90	74,72	79,94	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
028803363	PI	Teresina	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Jacinta Andrade - Bairro Sta Maria Codipe	01/09/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	35.000.000,00	33.250.000,00	1.750.000,00	52,37	52,37	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035281253	PI	Teresina	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila da Paz e outros	12/07/2011	19/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.950.000,00	1.950.000,00	-	14,96	32,71	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
035232882	PR	Ampépe	Urbanização - Vila Menino da Porteira	28/10/2011	28/05/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.812.000,00	1.812.000,00	-	97,59	70,38	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
023342439	PR	Araucária	Urbanização - Capela Velha	30/04/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	9.859.202,64	7.841.457,88	2.017.744,76	49,52	49,52	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035239506	PR	Atalaia	Urbanização - Jardim Azevedo	31/08/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.006.594,41	942.800,06	63.794,35	84,06	96,40	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023342659	PR	Cambé	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Antônio Euthymio Casaroto	28/12/2007	30/12/2016	Operação concluída	OGU	2.599.381,18	1.539.210,44	1.060.170,74	93,96	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
035224817	PR	Cambé	Urbanização - Loteamento Jardins Campos Verdes.	21/10/2011	31/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.683.495,24	4.657.495,24	26.000,00	62,59	65,73	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022600635	PR	Campo Magro	Urbanização - Passaúna	28/12/2007	30/10/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	13.980.422,95	11.654.526,36	2.325.896,59	92,70	92,73	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035276589	PR	Campo Magro	Urbanização - APA do Passaúna	25/11/2011	31/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	12.847.300,39	12.847.300,39	-	5,55	8,11	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035245311	PR	Campo Mourão	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila Guarujá	31/08/2011	30/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	159.900,00	159.900,00	-	9,51	9,51	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035283410	PR	Cacacaval	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Loteamento Melissa	14/10/2011	14/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	240.000,00	201.630,00	38.370,00	66,46	79,58	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
035236322	PR	Clevelândia	Urbanização - Loteamento Claret	26/08/2011	26/02/2016	Operação concluída	OGU	185.410,47	174.845,21	10.565,26	64,60	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
036950485	PR	Cornélio Procopio	Assistência Técnica	30/12/2011	28/02/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	623.640,00	617.400,00	6.240,00	78,08	82,93	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035240741	PR	Coronel Vivida	Urbanização - Bairro Vila Nova	30/08/2011	30/03/2016	Operação concluída	OGU	944.578,15	812.002,62	132.575,53	92,84	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
023250930	PR	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguauçu, Belém e Atuba - Vila Menino Jesus	10/07/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	3.707.476,39	3.424.750,00	282.726,39	82,89	91,85	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030154989	PR	Curitiba	Urbanização - Vila Parolin	28/12/2009	31/12/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	6.983.519,63	4.943.600,00	2.039.919,63	39,85	39,95	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
030155028	PR	Curitiba	Urbanização - Vilas Bela Vista da Ordem e Beira Rio	28/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.507.620,54	4.745.800,00	3.761.820,54	13,99	16,22	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035268282	PR	Curitiba	Urbanização - margens do arroio Xisto e Padilha	30/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.974.585,66	3.843.631,08	130.954,58	7,53	9,67	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035268514	PR	Curitiba	Urbanização - Vila Torres	25/11/2011	31/01/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	11.907.436,44	10.738.204,42	1.169.232,02	1,43	3,34	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035274755	PR	Curitiba	Urbanização - Moradas Monteiro Lobato e outros	31/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	6.489.922,53	5.785.500,00	704.422,53	19,87	19,87	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035233137	PR	Dois Vizinhos	Urbanização - Bairros Nossa Senhora de Lourdes, Torres e Vitória	14/10/2011	14/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	933.773,39	933.773,39	-	31,77	44,98	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023353689	PR	Foz do Iguaçu	Urbanização - Favela Guarda Mirim na Vila União	29/12/2007	29/09/2016	Operação concluída	OGU	5.531.026,59	3.219.961,34	2.311.065,25	90,97	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
029502515	PR	Foz do Iguaçu	Provisão Habitacional - Jardim Primavera	31/08/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	13.041.758,95	9.670.697,36	3.371.061,59	52,89	57,37	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035265996	PR	Foz do Iguaçu	Urbanização - Favela do Jupira	14/10/2011	14/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.569.304,42	1.569.304,42	-	8,92	8,92	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035266241	PR	Foz do Iguaçu	Urbanização - Favela do Bambu e Favela da Sadia	14/10/2011	14/02/2016	Operação concluída	OGU	1.464.753,24	1.460.000,00	4.753,24	9,61	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
023647746	PR	Inácio Martins	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2007	30/08/2016	Operação concluída	OGU	29.025,00	24.025,00	5.000,00	70,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035233460	PR	Mariena	Urbanização - Áreas de risco	31/08/2011	24/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.246.575,42	1.044.274,14	202.301,28	91,53	91,53	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
022601096	PR	Maringá	Urbanização - Santa Felicidade	17/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	42.281.875,34	22.152.000,00	20.129.875,34	94,51	95,48	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
034542075	PR	Matinhos	Elaboração de Plano Local de Habitação	24/12/2010	30/07/2015	Operação concluída	OGU	85.320,00	78.420,00	6.900,00	52,14	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
032152301	PR	Medianeira	Assistência Técnica	22/07/2010	22/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	463.050,00	443.650,00	19.400,00	12,92	45,54	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
035237233	PR	Nova Londrina	Urbanização - Vila Operária	31/08/2011	08/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.062.649,03	2.816.269,49	246.379,54	75,80	78,51	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035229374	PR	Paíandu	Urbanização - Jardins Canadá e Santa Paula	31/08/2011	19/08/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.711.297,82	7.648.092,00	1.063.205,82	32,49	38,07	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035224921	PR	Pato Branco	Urbanização - Alto da Glória	31/08/2011	30/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	93.394,49	93.394,49	-	75,91	85,02	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022601109	PR	Pinhais	Urbanização - Irai	28/12/2007	31/08/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	42.502.592,41	30.701.935,47	11.800.656,94	89,26	91,33	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
021877805	PR	Piraquara	Urbanização - Bairro Guarituba	04/12/2007	30/11/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	98.410.257,49	80.755.195,08	17.655.062,41	58,82	60,28	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
032734469	PR	Ponta Grossa	Assistência Técnica	02/07/2010	30/08/2015	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	89.210,00	88.310,00	900,00	0,01	0,01	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035238477	PR	Santo Antônio do Sudoeste	Urbanização - margens do Rio Santo Antônio no Bairro Entre Rios e Vila Aurora	31/08/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	636.343,53	546.890,86	89.452,67	28,12	63,57	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030155351	PR	São Jorge do Patrocínio	Urbanização - Itamaraty e Santo Agostinho	30/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	701.073,70	499.034,00	202.039,70	53,82	53,82	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030155465	PR	São José dos Pinhais	Urbanização - Moradias Pinheiro e Moradias Netuno	31/12/2009	28/02/2017	Operação concluída	OGU	9.087.110,53	7.069.950,00	2.017.160,53	91,30	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
035274869	PR	São José dos Pinhais	Urbanização - Jardim Modelo	31/10/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	366.172,30	299.955,00	66.217,30	3,36	50,22	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
036950603	PR	Tibagi	Assistência Técnica	29/12/2011	30/05/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	204.545,45	202.500,00	2.045,45	12,70	12,70	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035234267	PR	Umuarama	Urbanização - 07 Alqueires e Portelinha	31/08/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	425.526,62	291.754,62	133.772,00	48,81	97,42	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035233910	PR	Vitorino	Urbanização - margens do Rio Vitorino no Bairro Vila Camargo	28/10/2011	28/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	335.151,30	224.009,95	111.141,35	35,12	44,58	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035231429	RJ	Cachoeiras de Macacu	Urbanização - Margem do córrego Mãe d'Água e do rio Branco	28/10/2011	01/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	10.370.137,06	10.299.181,40	70.955,66	42,79	57,14	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
022264356	RJ	Itaboraí	Urbanização - Itambi	16/11/2007	02/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	25.527.038,37	18.050.000,00	7.477.038,37	71,03	71,03	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035278296	RJ	Itaboraí	Urbanização - comunidade Engenho Velho	25/11/2011	23/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	20.540.985,01	18.078.710,82	2.462.274,19	0,32	0,32	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por pendência de caráter ambiental.
025117726	RJ	Japeri	Urbanização - Belo Horizonte	12/05/2008	15/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	14.530.897,45	8.281.737,35	6.249.160,10	49,01	58,97	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035288313	RJ	Macaé	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Malvinas	30/06/2011	20/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.092.000,00	1.092.000,00	-	26,03	72,24	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
035477762	RJ	Macaé	Urbanização - bairro Nova Esperança - Etapa 2	09/01/2012		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	53.553.080,88	48.286.602,68	5.266.478,20	25,67	44,35	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023343905	RJ	Magé	Urbanização - Bairro Barbuda	27/12/2007	31/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	16.170.361,98	10.616.489,90	5.553.872,08	21,13	22,29	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
025118073	RJ	Nitópolis	Urbanização - Bairro Novo Horizonte	12/05/2008	30/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	5.492.888,89	5.163.315,56	329.573,33	17,47	20,90	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
022264460	RJ	Niterói	Urbanização - Vila Ipiranga	26/11/2007	29/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	16.302.075,97	13.492.960,39	2.809.115,58	61,06	62,32	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023344366	RJ	Niterói	Urbanização - Capim Melado	21/12/2007	01/02/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.274.891,34	6.525.956,54	1.748.934,80	13,54	20,54	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035278746	RJ	Niterói	Urbanização - Grotta do Surucucu - complementação	31/10/2011	30/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.457.857,68	6.814.295,36	1.643.562,32	46,63	46,67	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023356091	RJ	Petrópolis	Provisão Habitacional - Posse	10/12/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.115.420,89	2.306.033,98	1.809.386,91	47,25	57,25	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035291935	RJ	Petrópolis	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Alto da Serra	18/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.555.710,00	1.555.710,00	-	39,54	43,32	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento.
035273625	RJ	Petrópolis	Urbanização - Estrada da Saudade	31/10/2011	28/02/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	26.120.695,65	25.720.695,65	400.000,00	10,68	15,97	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
025039218	RJ	Porto Real	Provisão Habitacional - Freitas Soares	30/04/2008	28/05/2016	Operação concluída	OGU	1.322.943,65	687.400,71	635.542,94	91,13	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
022364485	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Colônia Juliano Moreira	21/09/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	109.158.707,54	82.000.000,00	27.158.707,54	77,02	87,79	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
022365076	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo do Alemão	21/09/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	108.503.482,47	90.316.616,82	18.186.865,65	96,41	96,61	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023576393	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Favela Vila Esperança, Bairro do Acari	30/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	16.530.361,56	15.083.405,36	1.446.956,20	59,04	63,13	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
029490202	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Colônia Juliano Moreira	21/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	62.528.756,84	39.968.200,00	22.560.556,84	41,19	50,12	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
029491331	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Jardim do Amanhã II - Cidade de Deus	21/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	43.684.686,27	35.872.000,00	7.812.686,27	19,33	24,39	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
023356988	RJ	São Francisco de Itabapoana	Urbanização - 1º, 2º e 3º Distritos - Construção de 27 unidades habitacionais.	30/04/2008	31/05/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.382.943,53	2.138.400,00	244.543,53	18,41	18,41	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025040569	RN	Carnaubais	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	10/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	597.278,09	493.100,00	104.178,09	56,92	56,92	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035244271	RN	Ceará-Mirim	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Complexo da Baixa do Rato	30/08/2011	20/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	867.750,00	867.750,00	-	28,85	28,85	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030286436	RN	Extremoz	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	20/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	70.000,00	58.640,00	11.360,00	41,42	70,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
023653104	RN	Governador Dix-Sept Rosado	Elaboração de Plano Local de Habitação	17/12/2007	10/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	30.000,00	28.970,00	1.030,00	70,00	70,00	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
021880977	RN	Natal	Urbanização - África	31/12/2004	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	10.218.321,10	6.932.599,12	3.285.721,98	40,24	40,24	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030286541	RN	Natal	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	30/12/2016	Operação concluída	OGU	600.000,00	245.850,00	354.150,00	70,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
030286656	RN	Parelhas	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	31/12/2012	Operação cancelada-distratada	OGU	31.970,00	28.970,00	3.000,00	20,00	0,00	Atrasada	Cancelada-Distratada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
030156826	RN	Panamirim	Urbanização - Comunidade Quilombola Mota Verde	30/12/2009	20/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	9.322.050,00	8.949.050,00	373.000,00	53,86	53,86	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
023653436	RN	Santo Antônio	Elaboração de Plano Local de Habitação	20/12/2007	30/11/2014	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	60.399,20	58.640,00	1.759,20	83,30	83,30	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034543217	RN	São Paulo do Potengi	Elaboração de Plano Local de Habitação	27/12/2010	30/06/2015	Operação concluída	OGU	50.800,00	48.750,00	2.050,00	20,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023359492	RO	Porto Velho	Urbanização - Bairros Tiradentes, Calama, Paraiso e outros	08/11/2007	31/05/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	6.405.157,91	5.168.567,95	1.236.589,96	85,09	88,17	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
023359388	RO	Porto Velho	Urbanização - Bairros Esperança da Comunidade, Areal, Roque e outros	08/11/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.956.681,35	5.367.724,46	2.588.956,89	56,88	78,49	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023359610	RO	Porto Velho	Provisão Habitacional - Sede do município	08/11/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.632.967,48	3.450.000,00	182.967,48	77,69	77,81	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023867140	RO	Porto Velho	Urbanização - vários Bairros da Zona Leste	07/08/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	42.500.000,00	40.375.000,00	2.125.000,00	63,67	66,83	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030256956	RO	Porto Velho	Urbanização - Igarapés do Madeira - Afluentes dos canais da Penal e Tanques fase II	28/12/2009	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	27.944.286,68	24.674.150,00	3.270.136,68	66,71	66,71	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025042058	RO	Santa Luzia D'Oeste	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	31/05/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	744.800,63	493.100,00	251.700,63	53,25	95,00	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
035241653	RR	São Luiz	Urbanização - Bairro Renascer	31/10/2011	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.874.298,80	4.757.800,00	116.498,80	7,33	7,33	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035237671	RS	Alegrete	Urbanização - Margens do Arroio Regalado	31/10/2011	11/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	13.709.313,69	9.900.000,00	3.809.313,69	0,34	10,51	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035229824	RS	Bom Retiro do Sul	Urbanização - Bairro São Francisco	25/11/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.117.372,69	7.996.751,13	120.621,56	20,86	20,86	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
023344816	RS	Cachoeirinha	Urbanização - Loteamento Chico Mendes	31/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	17.027.983,99	10.651.651,74	6.376.332,25	41,99	41,99	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035275230	RS	Canoas	Urbanização - Vila João de Barro	25/11/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	18.701.366,46	16.560.000,00	2.141.366,46	26,18	38,96	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035240960	RS	Cerro Largo	Urbanização - Vila São Jorge	15/09/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.563.187,76	1.406.831,22	156.356,54	43,72	60,14	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035274317	RS	Esteio	Urbanização - arroio Sapucaia	25/11/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	22.991.467,50	20.360.000,00	2.631.467,50	0,35	0,84	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025043523	RS	Igrejinha	Produção de Lotes Urbanizados - Loteamento Vidor	29/04/2008	31/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	916.142,41	560.552,92	355.589,49	75,51	90,38	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030157287	RS	Novo Hamburgo	Urbanização - Vila Palmeira	30/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	13.115.218,80	11.076.651,46	2.038.567,34	66,21	70,92	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vendida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
029513659	RS	Novo Hamburgo	Urbanização - Vila Kipling	02/09/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	29.268.000,00	27.804.600,00	1.463.400,00	4,72	5,47	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035277503	RS	Novo Hamburgo	Urbanização - Vila Kipling	25/11/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	17.496.962,23	9.050.000,00	8.446.962,23	5,81	35,82	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023360856	RS	Parobé	Urbanização - Nova Esperança, Jardim, 3 L e outros	28/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	13.487.440,07	10.563.089,27	2.924.350,80	81,97	84,70	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035281690	RS	Pelotas	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - loteamento Pestana e Getúlio	28/10/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.390.740,00	1.390.740,00	-	46,73	46,73	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento.
028782638	RS	Portão	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	31/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.020.813,90	2.120.813,90	900.000,00	60,12	74,50	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
035236104	RS	Quaraí	Urbanização - Vila Lauro Macedo	31/10/2011	15/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	179.055,84	120.000,00	59.055,84	82,76	82,76	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029435140	RS	Santa Cruz do Sul	Urbanização - Projeto Bom Jesus	28/06/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	71.076.965,00	62.142.000,00	8.934.965,00	32,97	38,88	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
021881556	RS	Santa Maria	Urbanização - Arroio Cadena e Vacacai Mirim	13/09/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	111.109.710,09	93.621.192,00	17.488.518,09	61,59	62,81	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
031052487	RS	Santa Rosa	Urbanização - Bairro Cruzeiro	31/12/2009	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	5.538.952,16	4.943.600,00	595.352,16	95,39	98,19	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035233575	RS	Santo Ângelo	Urbanização - Castelarim, Fava, Meller Norte, Vier	30/08/2011	30/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	981.961,40	612.354,17	369.607,23	77,67	78,59	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022904015	RS	São Leopoldo	Urbanização - Arroios Manteiga e Cerquinha	09/05/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	48.688.119,98	38.000.000,00	10.688.119,98	12,68	13,33	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035229606	RS	São Nicolau	Urbanização - Vila Carretel	01/09/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.197.393,71	4.197.393,71	-	21,21	26,61	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023361329	RS	Sapiranga	Urbanização - Morada São Luiz	31/12/2007	30/08/2016	Operação concluída	OGU	2.716.309,42	2.381.539,16	334.770,26	97,39	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
035272714	RS	Sapiranga	Urbanização - Vila São Paulo 1	25/11/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	562.864,04	367.723,94	195.140,10	0,92	7,12	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035267821	RS	Sapucaia do Sul	Urbanização - bairro Colina Verde	25/11/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	13.508.992,63	12.501.237,89	1.007.754,74	78,96	78,96	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.
025119767	RS	Taquara	Urbanização - Loteamento Empresa	30/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	6.161.103,54	4.935.632,00	1.225.471,54	35,92	40,34	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
035228796	SC	Agrolândia	Urbanização - Rua Getúlio Vargas - áreas de risco	31/10/2011	24/11/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.573.253,00	1.573.253,00	-	63,01	67,43	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023361767	SC	Balneário Camboriú	Urbanização - Ruas Nepal, Itália e Morro das Pedreiras	18/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.598.905,98	4.222.385,56	3.376.520,42	61,87	62,67	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035270005	SC	Brusque	Urbanização - Bairro Bateas	25/11/2011	30/11/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.706.390,10	2.706.390,10	-	12,11	16,60	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
035226422	SC	Canoinhas	Urbanização - Campo da Água Verde/ Loteamento Vila Verde	28/10/2011	20/10/2019	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.067.536,87	2.890.000,00	177.536,87	10,92	24,32	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029495437	SC	Florianópolis	Desenvolvimento Institucional - Florianópolis	30/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	1.996.303,00	1.846.580,28	149.722,72	25,61	40,80	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
035241871	SC	Içara	Urbanização - Poço 8	31/08/2011	29/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.179.373,05	2.599.696,40	578.676,65	15,72	53,21	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
022292015	SC	Itajaí	Urbanização - Bacia do Ribeirão da Murta	29/10/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	22.057.384,89	13.995.078,03	8.062.306,86	25,61	31,91	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035270223	SC	Jaraguá do Sul	Urbanização - Condomínio Estrada Nova	15/09/2011	15/09/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.071.627,04	2.700.388,61	1.371.238,43	36,20	55,88	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025120014	SC	Palhoça	Urbanização - Bairro Frei Damiano	30/04/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	611.617,77	517.163,82	94.453,95	96,92	81,57	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035235963	SC	Pinhalzinho	Urbanização - Bairros Panorama e São José e do Distrito de Machado	22/08/2011	30/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	586.343,58	426.104,03	160.239,55	80,42	82,74	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035237129	SC	Pouso Redondo	Urbanização - Bairro Arno Sievert	31/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.500.011,26	2.672.663,40	827.347,86	2,16	4,01	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035239160	SC	Rio do Sul	Urbanização - Residencial Luiz Demarchi	25/11/2011	30/11/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	883.257,88	883.257,88	-	4,11	4,46	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
035234153	SC	Salete	Urbanização - núcleo Beira Rio	25/11/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.855.748,01	2.662.983,90	192.764,11	4,00	4,15	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035247029	SC	São Francisco do Sul	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Paulas e Rocio Grande	26/10/2011	31/12/2015	Operação concluída cujo status não foi atualizado no banco de dados	OGU	475.800,00	475.800,00	-	34,80	99,00	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
035284103	SC	São José	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Complexo do Jardim Solemar	25/11/2011	30/11/2015	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	186.820,82	124.800,00	62.020,82	6,44	26,59	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
035227115	SC	São Ludgero	Urbanização - Bairros Dona Jordina, Divina Providência e Nossa Senhora Aparecida	30/08/2011	15/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.892.558,73	2.824.088,26	68.470,47	62,19	72,22	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
021881992	SE	Aracaju	Urbanização - Santa Maria - 2ª etapa	01/10/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	33.265.609,70	27.315.497,77	5.950.111,93	64,74	78,13	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
022741275	SE	Aracaju	Urbanização - Bairro Santa Maria	27/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	20.400.000,00	19.380.000,00	1.020.000,00	88,91	89,24	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
02362782	SE	Barra dos Coqueiros	Provisão Habitacional - Invasão do Guaxinim	31/12/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	757.126,64	441.300,62	315.826,02	56,12	56,12	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada em razão de decisão judicial.
02363037	SE	Itabaiana	Urbanização - Conjuntos Maria do Carmo I e II e Maria do Espírito Santo	31/12/2007	31/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	84,62	92,42	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
024992750	SE	Itaporanga d'Ajuda	Provisão Habitacional - Itaporanga	30/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	744.767,24	578.151,33	166.615,91	58,63	92,52	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023666855	SE	Ribeirópolis	Elaboração de Plano Local de Habitação	07/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	70,00	70,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento.
035239610	SP	Altinópolis	Urbanização - Bairros Santa Felicidade, Ulisses Guimarães e Figueiredo Walter	31/08/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.253.011,49	6.970.775,50	282.235,99	61,81	64,99	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
02363810	SP	Americana	Urbanização - Jardim da Mata	19/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.713.010,26	1.814.400,00	898.610,26	47,70	47,88	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
02363924	SP	Amparo	Urbanização - Jardim Jaguarí e Vila das Pedras	28/12/2007	21/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.639.238,89	2.033.435,31	1.605.803,58	76,24	26,32	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023667870	SP	Assis	Elaboração de Plano Local de Habitação	27/12/2007	30/12/2015	Operação concluída	OGU	70.368,00	58.640,00	11.728,00	19,29	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
030311581	SP	Bebedouro	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	28/02/2015	Operação concluída	OGU	62.835,49	58.640,00	4.195,49	70,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
022752756	SP	Bertioga	Urbanização - Vicente Carvalho II	26/12/2007	15/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	68.468.564,54	19.912.253,04	48.556.311,50	54,21	54,35	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035305519	SP	Campinas	Urbanização - margens do córrego Taubaté - 1ª etapa	22/09/2011	19/09/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	68.790.928,08	35.367.765,38	33.423.162,70	7,07	15,24	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035240856	SP	Campo Limpo Paulista	Urbanização - Vila Industrial	19/08/2011	08/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.082.641,36	971.929,06	110.712,30	4,68	4,68	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025120346	SP	Carapicuíba	Urbanização - Assentamento Precário Córrego Cadaval	12/05/2008	31/01/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	12.693.138,68	9.888.600,00	2.804.538,68	18,10	18,10	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030158315	SP	Carapicuíba	Urbanização - Córrego Cadaval - 3ª e 4ª etapas	31/12/2009	29/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	23.778.674,86	14.368.770,00	9.409.904,86	78,02	95,66	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
025048863	SP	Cotúmbia	Provisão Habitacional - Rua Garcias	13/06/2008	16/11/2015	Operação concluída	OGU	376.289,52	271.890,00	104.399,52	89,10	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
024599162	SP	Cubatão	Urbanização - Bairros Cota e Casqueiro - Cubatão	30/04/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	185.538.719,55	83.015.172,55	102.523.547,00	84,40	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
021882571	SP	Diadema	Urbanização - Favela Naval	23/11/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	33.840.292,26	22.526.162,55	11.314.129,71	68,88	69,67	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030158429	SP	Diadema	Urbanização - Bonsucesso ocupação	31/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	18.023.771,51	13.162.190,00	4.861.581,51	11,10	24,54	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
030158534	SP	Diadema	Urbanização - Complexo Beira Rio	31/12/2009	28/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	18.283.399,60	13.646.800,00	4.636.599,60	10,05	43,58	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
025120566	SP	Embu-Guaçu	Urbanização - Parque Industrial	12/05/2008	31/05/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	6.080.683,04	5.141.344,00	939.339,04	2,13	2,13	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025049774	SP	Fernão	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	18/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	316.044,45	197.135,44	118.909,01	68,20	93,21	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035265008	SP	Franca	Urbanização - região da bacia do Engenho Queimado	25/11/2011	24/04/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	11.702.794,07	11.702.794,07	-	15,94	28,74	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035249392	SP	Garça	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Cortiços e áreas de risco	31/08/2011	20/05/2016	Operação concluída	OGU	250.000,00	250.000,00	-	62,08	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
021882799	SP	Guarujá	Urbanização - Porto Cidade - Conceiçãozinha, Maracônia e Prainha	29/10/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	125.817.724,89	94.336.620,99	31.481.103,90	52,11	52,11	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
035266806	SP	Guarujá	Urbanização - bairro Enseada	31/10/2011	31/12/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	39.670.635,25	15.400.000,00	24.270.635,25	0,91	1,59	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024599380	SP	Guarulhos	Urbanização - Pimentas - Guarulhos	30/04/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	56.912.801,64	45.056.118,14	11.856.683,50	48,26	48,26	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada em razão de decisão judicial.
029501486	SP	Guarulhos	Desenvolvimento Institucional - Guarulhos	14/10/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	10.000.000,00	9.250.000,00	750.000,00	9,43	10,54	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
029498955	SP	Guarulhos	Urbanização - Bairro Pimentas	30/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	45.600.000,00	27.360.000,00	18.240.000,00	0,55	0,55	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação cancelada-distratada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
035245863	SP	Ibiúna	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila Lima, Residencial Europa, Polo Industrial, Ibiúna Garden, Campim Azedo, Capim Azedo Matarazzo, Regi, Gemima, Pácol Pequeno, Laval 1 e 2, Vila Pácol, Rosaril, Vargem do Salto, Recanto Primavera e P	25/11/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.000.000,00	1.000.000,00	-	24,99	24,99	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
022354034	SP	Itapecerica da Serra	Urbanização - Guarapiranga	26/12/2007	15/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	111.587.626,88	71.095.050,75	40.492.576,13	23,59	23,59	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030313748	SP	Jaboticabal	Elaboração de Plano Local de Habitação	29/12/2009	26/02/2015	Operação concluída	OGU	63.440,00	58.640,00	4.800,00	66,30	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035279876	SP	Jacareí	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamentos Chacaras Bela Vista, Conjunto 22 de Abril e Vila Esperança	25/10/2011	20/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	401.453,68	312.000,00	89.453,68	38,75	52,26	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
035770459	SP	Jundiaí	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Jardim Novo Horizonte	17/08/2011	09/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	780.000,00	780.000,00	-	15,22	17,79	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
02511139	SP	Mauá	Urbanização - Jardim Oratório	12/05/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	12.663.279,88	10.679.688,00	1.983.591,88	96,45	99,07	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030257198	SP	Mauá	Urbanização - Jardim Oratório	31/12/2009	29/12/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	53.748.478,26	49.448.600,00	4.299.878,26	13,85	24,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035264522	SP	Mogi das Cruzes	Urbanização - Vila Estação	31/10/2011	31/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.399.053,85	7.176.539,61	222.514,24	10,34	10,34	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
030158753	SP	Osasco	Urbanização - Área Livre BK, Veloso	31/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	23.555.574,19	13.099.845,94	10.455.728,25	89,19	94,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
023347000	SP	Penápolis	Urbanização - Sede do município	27/12/2007	05/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.160.000,00	1.944.000,00	216.000,00	49,30	52,45	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025111358	SP	Praia Grande	Urbanização - Caieiras - Nova Mirim	30/04/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.628.431,60	4.548.000,00	4.080.431,60	61,41	86,22	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035225959	SP	Presidente Epitácio	Urbanização - áreas do Retroporto, Anel Viário, Vila Marins e Triângulo Boiadeira do Sul	26/08/2011	05/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	985.405,77	939.234,89	46.170,88	7,97	7,97	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035285026	SP	Ribeirão Preto	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Via Norte/Várzea	18/10/2011	29/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	262.080,00	262.080,00	-	27,22	38,14	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
029543795	SP	Rio Claro	Desenvolvimento Institucional - Rio Claro	14/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	400.000,00	370.000,00	30.000,00	55,37	95,05	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal.
022753001	SP	Santo André	Urbanização - Jardim Santo André	26/12/2007	15/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	40.630.912,85	25.780.000,00	14.850.912,85	20,62	29,84	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
021883931	SP	Santo André	Urbanização - Gamboa e Capuava - 2ª etapa	30/03/2004	30/10/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	41.314.011,98	27.621.550,00	13.692.461,98	75,40	88,36	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
022266744	SP	Santo André	Urbanização - Favela Espírito Santo I e II	10/09/2007	30/07/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	60.471.311,43	36.262.408,01	24.208.903,42	24,32	25,41	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
025111462	SP	Santo André	Urbanização - Conjunto Habitacional Graciliano Ramos	12/05/2008	30/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.564.227,58	3.850.384,64	3.713.842,94	78,56	96,50	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
030159008	SP	Santo André	Urbanização - Jardim Santo André	31/12/2009	30/06/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	21.161.812,55	11.213.860,00	9.947.952,55	1,91	18,90	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
030158971	SP	Santo André	Urbanização - Núcleo Sacadura Cabral	31/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.451.917,35	1.491.990,00	959.927,35	22,26	22,26	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
030158867	SP	Santo André	Urbanização - Núcleo Gamboa	31/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	4.166.995,70	2.471.100,00	1.695.895,70	55,30	55,30	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
035271917	SP	Santo André	Urbanização - núcleos Pedro Homérico, Homero Thon e produção habitacional no conjunto Guaratinguetá	31/10/2011	31/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.336.827,29	3.786.240,00	4.550.587,29	0,44	14,46	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
021884174	SP	Santos	Urbanização - Jardim São Manoel e Vila dos Criadores	28/12/2007	31/12/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	105.780.490,30	52.238.385,18	53.542.105,12	1,72	3,01	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
021884060	SP	Santos	Urbanização - Dique da Vila Glória	28/12/2007	31/12/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	113.586.984,45	54.942.919,74	58.644.064,71	9,64	10,76	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
022354148	SP	São Bernardo do Campo	Urbanização - Favela Naval - Jardim Naval, Silvina	23/12/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	44.939.006,09	18.117.080,20	26.821.925,89	98,62	98,85	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
031052592	SP	São Bernardo do Campo	Urbanização - Jardim Lavínia - 2ª etapa	29/12/2009	31/03/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	18.049.909,38	6.921.600,00	11.128.309,38	76,65	99,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
030257201	SP	São Bernardo do Campo	Urbanização - Jardim Silvina, Lavínia	29/12/2009	31/07/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	59.528.928,75	19.818.160,00	39.710.768,75	82,20	83,72	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030257315	SP	São Bernardo do Campo	Urbanização - Jardim Esmeralda - 2ª etapa	29/12/2009	31/07/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	53.886.998,19	21.954.400,00	31.932.598,19	89,74	96,09	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
029500911	SP	São Bernardo do Campo	Urbanização - Parque São Bernardo, Atto da Bela Vista, Novo Parque - 3ª etapa	26/08/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	68.405.599,71	48.904.529,21	19.501.070,50	71,45	72,53	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035770678	SP	São Bernardo do Campo	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Batistini	31/10/2011	28/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	1.214.892,94	673.140,00	541.752,94	65,44	65,44	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento.
035279210	SP	São Bernardo do Campo	Urbanização - Complexo Jardim Silvina Audi	31/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	111.027.734,95	63.895.000,00	47.132.734,95	6,21	33,43	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
025055581	SP	São José do Rio Preto	Provisão Habitacional - Residencial Jardim das Oliveiras I	12/05/2008	13/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.584.248,42	1.122.600,00	1.461.648,42	18,70	50,66	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
024003573	SP	São Paulo	Urbanização - Paraisópolis	26/12/2007	31/03/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	237.043.421,81	105.160.000,00	131.883.421,81	81,60	81,60	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
021884405	SP	São Paulo	Urbanização - Heliópolis Glebas A, N, G e K	19/09/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	228.322.029,58	145.913.600,00	82.408.429,58	79,28	81,81	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
022266180	SP	São Paulo	Urbanização - Paraisópolis	26/12/2007	15/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	80.000.000,00	56.000.000,00	24.000.000,00	31,03	32,21	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
022266307	SP	São Paulo	Urbanização - Área Central e Anel Entorno	26/12/2007	15/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	93.423.772,72	53.329.509,09	40.094.263,63	37,00	38,67	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
030257429	SP	São Paulo	Urbanização - Favela Sape	31/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	133.698.740,15	39.558.600,00	94.140.140,15	54,15	63,06	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035269193	SP	São Paulo	Urbanização - Complexo Paraisópolis - 2ª fase	31/10/2011	28/02/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	96.742.114,67	89.750.892,00	6.991.222,67	3,59	10,67	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
023365644	SP	São Sebastião	Urbanização - Vila Queiroz Galvão	28/12/2007	24/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.203.923,36	1.181.480,00	1.022.443,36	78,61	84,74	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035235307	SP	Serrana	Urbanização - Chavans	31/10/2011	28/04/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	6.070.566,78	6.070.566,78	-	25,94	30,65	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035272932	SP	Sertãozinho	Urbanização - núcleo Vila Garcia	22/08/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	634.247,53	450.000,00	184.247,53	30,16	57,53	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
025111577	SP	Sumaré	Urbanização - Sede do município	30/04/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	7.675.239,54	5.141.344,00	2.533.895,54	71,76	71,87	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.
021884842	SP	Taboão da Serra	Urbanização - Irati, Trianon, Jd. Record, Acampamento - 2ª etapa	31/12/2001	30/01/2017	Não se aplica - Operação vigente	OGU	8.016.561,56	7.339.721,05	676.840,51	20,51	20,51	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
035704689	SP	Taboão da Serra	Urbanização - Regularização do Loteamento Ponte Alta	22/07/2011	21/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	16.560.812,38	11.880.000,00	4.680.812,38	2,37	33,74	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
035290575	SP	Taboão da Serra	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - assentamento Saint Moritz - Sônia Mainardes	31/10/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	387.797,01	273.000,00	114.797,01	18,95	18,95	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035242126	SP	Ubatuba	Urbanização - Vila do Sol/ Bairro Ipiranguinha	09/09/2011	06/11/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	4.976.697,73	4.742.581,30	234.116,43	1,02	0,00	Atrasada	Cancelada-Distratada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
031965560	SP	Várzea Paulista	Urbanização - Vila Real - 2ª fase	06/04/2010	21/08/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	18.092.019,30	14.833.600,00	3.258.419,30	0,24	2,43	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
035269976	TO	Palmas	Urbanização - Jardim Janaina e Lago Sul	31/08/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	3.900.000,00	3.900.000,00	-	1,16	8,45	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
035240523	TO	São Sebastião do Tocantins	Urbanização - Vila São Sebastião	31/08/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação vigente	OGU	2.351.388,19	2.233.818,78	117.569,41	19,73	67,46	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
034661107	AC	Rio Branco	Urbanização - Bairro Habitasa e Cadeia Velha	07/11/2011		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	11.649.574,72	9.961.818,18	1.687.756,54	4,24	4,24	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
023322859	AL	Arapiraca	Urbanização - Bairro Planalto	26/12/2007	11/06/2015	Operação concluída	OGU	8.800.000,00	8.320.000,00	480.000,00	84,06	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
022900472	AL	Arapiraca	Urbanização - Bosque das Arapiracas	27/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	14.406.794,57	12.503.900,00	1.902.894,57	91,16	91,16	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030274817	AL	Boca da Mata	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	26/07/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	5,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
030274921	AL	Cajueiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	06/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	70,45	70,45	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030275062	AL	Capela	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	25/11/2015	Operação concluída cujo status não foi atualizado no banco de dados	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	19,89	19,89	Paralisada	Paralisada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025136615	AL	Jequiá da Praia	Produção de Lotes Urbanizados - Área sob a ponte da rodovia AL-101 e encostas	30/04/2008	19/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	499.424,15	477.276,00	22.148,15	4,61	10,93	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
030275626	AL	Jequiá da Praia	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	27/12/2013	Operação concluída	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	65,21	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025121039	AL	Junqueiro	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Pedro Joaquim de Jesus, Bairro Gilberto Pereira	09/05/2008	29/08/2013	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	537.697,00	493.100,00	44.597,00	90,68	90,68	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025096760	AL	Junqueiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	09/05/2008	27/01/2014	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	61.640,00	58.640,00	3.000,00	17,36	17,36	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
021869509	AL	Maceió	Urbanização - Lagoa do Sururu Capote	20/12/2007	11/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	40.287.128,64	31.850.000,00	8.437.128,64	67,20	68,52	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
027079056	AL	Maceió	Elaboração de Plano Local de Habitação	29/12/2008	23/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	571.882,50	58.640,00	513.242,50	32,52	32,52	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030150677	AL	Maceió	Urbanização - Favela de Jaraguá	31/12/2009	21/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	9.673.478,26	8.899.600,00	773.878,26	7,72	8,67	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
030275730	AL	Major Isidoro	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	29/06/2013	Operação cancelada-distratada	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	19,89	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
034515123	AL	Maragogi	Elaboração de Plano Local de Habitação	24/12/2010	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	80.846,00	78.420,00	2.426,00	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025121258	AL	Palmeira dos Índios	Provisão Habitacional - Povoado Amaro	30/04/2008	24/04/2013	Operação concluída	OGU	522.530,00	493.100,00	29.430,00	44,36	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
030276537	AL	São Brás	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	27/01/2014	Operação concluída cujo status não foi atualizado no banco de dados	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025097015	AL	São Miguel dos Campos	Elaboração de Plano Local de Habitação	12/05/2008	27/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	65,13	65,13	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023593125	AL	Taquarana	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2007	01/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	33.000,00	28.970,00	4.030,00	20,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023323218	AL	Teotônio Vilela	Urbanização - Conjunto Frei Damião	21/12/2007	26/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.148.208,61	4.900.000,00	248.208,61	89,42	94,55	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
023593239	AL	Teotônio Vilela	Elaboração de Plano Local de Habitação	20/12/2007	27/05/2015	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	53.750,00	48.750,00	5.000,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030276756	AL	Traipu	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	26/12/2013	Operação concluída cujo status não foi atualizado no banco de dados	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	19,89	19,89	Paralisada	Paralisada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025121926	AM	Anori	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	30/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	515.000,00	493.100,00	21.900,00	63,81	63,81	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Em curso procedimento de TCE.
025122055	AM	Apui	Provisão Habitacional - Sede do município	27/05/2008	18/06/2015	Operação concluída	OGU	515.000,00	493.100,00	21.900,00	93,35	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
025122169	AM	Atalaia do Norte	Provisão Habitacional - Sede do município	28/05/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	515.000,00	493.100,00	21.900,00	90,32	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023323436	AM	Coiri	Urbanização - Bairro Nazaré Pinheiro	13/12/2007	07/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.250.000,00	5.000.000,00	250.000,00	24,29	24,29	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Em curso procedimento de TCE.
025122941	AM	Envira	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	25/01/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	515.000,00	493.100,00	21.900,00	98,67	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023323541	AM	Humaitá	Urbanização - Sede do município	27/12/2007	25/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.835.000,00	2.700.000,00	135.000,00	98,35	98,35	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023323656	AM	Manacapuru	Urbanização - Av. Tamarandá, Cel. Madeira, João XXI e Cel. Salgado	27/12/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	10.783.487,93	10.042.880,01	740.607,92	45,04	0,00	Paralisada	Cancelada-Distritada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distritada.
021869831	AM	Manaus	Urbanização - Igarapé da Bacia do Tarumã e Bacia do São Raimundo	14/09/2007	29/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	32.551.907,74	29.222.134,54	3.329.773,20	29,31	29,31	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035263725	AM	Manaus	Urbanização - margens do Igarapé do Mindú	31/08/2011	31/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	15.459.775,69	14.429.144,21	1.030.631,48	6,94	8,05	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
035278078	AM	Manaus	Urbanização - margens do Igarapé dos Franceses	30/08/2011	30/05/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	105.114.000,00	78.350.000,00	26.764.000,00	20,61	21,88	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023324015	AM	Parintins	Urbanização - Bairros de Santa Clara/Francesa e outros	14/12/2007	23/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.250.000,00	5.000.000,00	250.000,00	49,76	49,76	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Em curso procedimento de TCE.
035238813	AP	Laranjal do Jari	Urbanização - Santarém e Malvinas	31/10/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	10.000.000,00	10.000.000,00	-	3,34	8,99	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
021870180	AP	Macapá	Urbanização - Vila Muçã - 1ª e 2ª etapas	19/10/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	28.042.556,38	24.349.522,55	3.693.033,83	83,85	83,85	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação paralisada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados
023594036	AP	Macapá	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/11/2014	Operação cancelada-distritada	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	70,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distritada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distritada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
025115121	AP	Macapá	Urbanização - Orla do Atunã	30/04/2008	30/03/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	12.402.772,00	10.284.144,00	2.118.628,00	4,96	4,96	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035227553	BA	Amargosa	Urbanização - Rua Gerson de Oliveira no Bairro Catiana	26/09/2011	05/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.723.283,35	1.723.283,35	-	6,61	6,61	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023594692	BA	Amélia Rodrigues	Elaboração de Plano Local de Habitação	27/12/2007	05/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	37.334,00	28.970,00	8.364,00	20,10	20,10	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025124878	BA	Amélia Rodrigues	Provisão Habitacional - Nova Amélia Rodrigues	06/05/2008	05/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	517.755,00	493.100,00	24.655,00	72,55	72,55	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023324671	BA	Araci	Provisão Habitacional - Loteamento Morada Nova	09/05/2008	05/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	732.594,80	700.000,00	32.594,80	93,59	93,59	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
025125021	BA	Araci	Provisão Habitacional - Loteamento Barreira	09/05/2008	05/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	604.947,61	537.839,04	67.108,57	87,03	87,03	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
035244167	BA	Barra	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Comunidade Parque das Lagas	26/09/2011	05/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	190.320,00	190.320,00	-	37,96	67,51	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023324899	BA	Barreiras	Urbanização - Barreiras II e Cascalheira	19/12/2007	05/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	10.160.765,50	7.280.000,00	2.880.765,50	51,43	58,70	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
025097347	BA	Camacan	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/03/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.640,00	58.640,00	3.000,00	50,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação concluída.
023325042	BA	Camaçari	Provisão Habitacional - Vardes Horizontes	28/12/2007	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.534.970,41	3.782.613,08	3.752.357,33	99,88	99,88	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
030150781	BA	Camaçari	Urbanização - Burissatuba	31/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	14.867.115,39	13.478.670,00	1.388.445,39	36,38	36,38	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025097452	BA	Camamu	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	31.957,00	28.970,00	2.987,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023325157	BA	Campo Formoso	Provisão Habitacional - Sede do município	28/12/2007	12/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.255.979,83	321.508,18	934.471,65	74,01	81,92	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
030277771	BA	Canaveiras	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	31/08/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	61.040,00	58.640,00	2.400,00	20,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
025115235	BA	Candéias	Urbanização - Invasão do Estádio	30/04/2008	07/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	8.825.897,97	6.169.904,00	2.655.993,97	30,71	30,71	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035234821	BA	Conceição da Feira	Urbanização - Bairro Pinheiro	26/09/2011	05/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.039.354,57	4.039.354,57	-	8,21	8,21	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
023595846	BA	Coração de Maria	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	05/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.418,50	28.970,00	1.448,50	10,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023596089	BA	Coronel João Sá	Elaboração de Plano Local de Habitação	27/12/2007	05/05/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	60.399,20	58.640,00	1.759,20	20,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
025126046	BA	Crisópolis	Provisão Habitacional - Bairros da Periferia	09/05/2008	05/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	507.893,00	493.100,00	14.793,00	20,70	20,70	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
034517728	BA	Curuçá	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2010	05/05/2015	Operação concluída	OGU	76.414,00	73.475,00	2.939,00	16,37	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035230519	BA	Itaju	Urbanização - Bairro Boiadeira	31/10/2011	05/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.007.700,89	5.807.700,89	200.000,00	16,42	16,42	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023326068	BA	Ilhéus	Urbanização - Bairro Nossa Sra. Da Vitória	31/12/2007	05/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.563.180,16	6.000.000,00	1.563.180,16	33,60	35,50	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023326403	BA	Itaberaba	Provisão Habitacional - Bairro Batalhão	20/12/2007	05/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.234.255,42	1.016.112,38	218.143,04	25,64	25,64	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.
030150908	BA	Itabuna	Urbanização - Bairros Daniel Gomes, Pedro Jerônimo, São Pedro, Maria Pires, Zico, Fonseca e Novo Fonseca	18/12/2009	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	16.123.478,26	14.833.600,00	1.289.878,26	24,18	24,18	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035269424	BA	Itabuna	Urbanização - Setor Bananeiras e outros	31/10/2011	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	36.502.091,82	34.910.408,44	1.591.683,38	10,98	17,35	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
023597887	BA	Itagi	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2007	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	28.000,00	26.992,00	1.008,00	60,10	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025127176	BA	Itapê	Provisão Habitacional - Bairro Novo	30/04/2008	30/04/2015	Operação concluída	OGU	305.493,89	291.686,73	13.807,16	55,23	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Obras retomadas e operação concluída.
023598132	BA	Itapetinga	Elaboração de Plano Local de Habitação	27/12/2007	30/09/2015	Operação concluída	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	74,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023598684	BA	Jacobina	Elaboração de Plano Local de Habitação	10/12/2007	05/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.640,00	58.640,00	3.000,00	18,98	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035234717	BA	Jaguara	Urbanização - Bairro Casca, rua Lindolpho Porto	30/08/2011	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.487.351,99	7.487.351,99	-	0,87	0,87	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
021871104	BA	Lauro de Freitas	Urbanização - Lagoa da Base	24/12/2007	02/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.461.303,12	24.041.039,21	5.420.263,91	22,24	32,51	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
035273061	BA	Lauro de Freitas	Urbanização - Capiarara	29/08/2011	03/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.115.100,55	920.000,00	195.100,55	0,54	8,26	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023599480	BA	Malhada	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/05/2015	Operação concluída	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023327314	BA	Mata de São João	Provisão Habitacional - Litoral Norte do município	21/12/2007	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.035.802,31	780.000,00	255.802,31	75,31	75,31	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
025127844	BA	Mata de São João	Provisão Habitacional - Moradia e Cidadania - 1ª etapa	30/04/2008	29/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	837.072,38	526.414,97	310.657,41	58,02	62,31	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
023598608	BA	Mirangaba	Elaboração de Plano Local de Habitação	10/12/2007	05/03/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.470,00	28.970,00	1.500,00	20,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023599930	BA	Ouriçangas	Elaboração de Plano Local de Habitação	13/12/2007	20/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	45,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035241548	BA	Planalto	Urbanização - Bairro Morada do Planalto	31/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.638.300,00	6.634.000,00	4.300,00	35,89	46,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
024974220	BA	Pejuca	Provisão Habitacional - Coruja	30/04/2008	05/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	670.256,42	514.865,00	155.391,42	51,00	51,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
025107930	BA	Porto Seguro	Urbanização - Baião	29/04/2008	29/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.677.701,24	2.143.237,94	534.463,30	58,42	58,42	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
034519769	BA	Prado	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2010	31/08/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	78.442,00	76.442,00	2.000,00	14,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
024974334	BA	Presidente Tancredo Neves	Provisão Habitacional - Loteamento Paraíso	30/04/2008	05/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	487.110,00	468.375,00	18.735,00	91,10	91,10	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
030279260	BA	Riacho de Santana	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	05/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.399,20	58.640,00	1.759,20	10,00	10,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023600649	BA	Rio do Pires	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2007	05/09/2015	Operação concluída	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	69,84	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
021870859	BA	Salvador	Urbanização - Falha Geológica - 1ª etapa - Alto do Bom Viver, Baixa do Cacau e Casasões no Centro Histórico	21/12/2007	02/09/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	9.835.588,42	8.333.840,92	1.501.747,50	13,64	13,64	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035272828	BA	Salvador	Urbanização - Jardim Cajazeira	25/11/2011	23/03/2018	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	22.383.361,84	18.605.002,63	3.778.359,21	0,05	100,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação paralisada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados
024080936	BA	Santa Cruz Cabrália	Assistência Técnica - Sede do município	28/12/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.416,50	28.970,00	1.446,50	40,00	40,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025098363	BA	Santa Cruz Cabrália	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.000,00	28.970,00	1.030,00	45,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035236091	BA	Santo Amaro	Urbanização - Bairro Sacramento	31/10/2011	05/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.604.070,55	5.331.826,41	272.244,14	22,65	24,73	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035235294	BA	São Gabriel	Urbanização - Bairro Maçambão	31/10/2011	05/03/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.837.282,80	2.690.521,29	146.761,51	38,78	38,78	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
027079724	BA	Senhor do Bonfim	Elaboração de Plano Local de Habitação	11/12/2008	05/11/2015	Operação concluída	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	10,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
022261737	BA	Simões Filho	Urbanização - Mopels, Aratu, Cotegipe, Invasão Platã e Engenheiro Paulo Moreira	24/12/2007	31/12/2015	Operação em TCE	OGU	30.326.218,22	28.242.887,29	2.083.330,93	11,14	11,14	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
023601779	BA	Taperoá	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	28.392,00	26.992,00	1.400,00	16,00	16,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
024975812	BA	Taperoá	Provisão Habitacional - Comunidade Quilombola de Miguel Chico	30/04/2008	31/08/2014	Operação em TCE	OGU	569.565,04	504.595,52	64.969,52	18,69	18,69	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
024976491	BA	Vera Cruz	Provisão Habitacional - Jiribatuba	29/04/2008	29/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.249.213,74	663.564,60	585.649,14	44,24	61,66	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
030280069	CE	Araucobá	Elaboração de Plano Local de Habitação	22/12/2009	21/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.400,00	58.640,00	1.760,00	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023329240	CE	Canindé	Provisão Habitacional - Campinas, Rodoviária, Vila Targinos	28/12/2007	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.056.444,08	900.000,00	156.444,08	23,55	23,55	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por pendência de caráter ambiental.
023604179	CE	Canindé	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2007	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030151588	CE	Caucaia	Urbanização - Picui	31/12/2009	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	14.102.322,97	7.919.346,16	6.182.976,81	34,29	52,02	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
030280287	CE	Choró	Elaboração de Plano Local de Habitação	08/12/2009	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.000,00	28.970,00	1.030,00	40,00	40,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025099492	CE	Chorozinho	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	69,50	69,50	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035276706	CE	Cratêus	Urbanização - favela margens da BR 226	25/11/2011	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.967.565,24	3.967.565,24	-	20,33	20,33	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
022262084	CE	Fortaleza	Urbanização - Lagoa do Papicu	26/10/2007	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	19.305.259,11	16.558.479,82	2.746.779,29	63,15	63,15	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022262198	CE	Fortaleza	Urbanização - Bacia do Rio Cocó	29/10/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	38.395.172,67	34.545.397,27	3.849.775,40	62,88	62,88	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada por decisão judicial.
021871541	CE	Fortaleza	Urbanização - Favela Maraviá	30/12/2004	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	32.404.006,00	31.990.455,43	413.550,57	92,09	92,41	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
025108287	CE	Fortaleza	Urbanização - Comunidade do açude João Lopes	29/04/2008	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.266.535,00	6.061.179,97	205.355,03	87,61	87,61	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029481546	CE	Fortaleza	Urbanização - Favela do Dendê	30/06/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	77.205.049,10	73.344.796,64	3.860.252,46	5,81	12,75	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
035269539	CE	Fortaleza	Urbanização - comunidades do Triunfo e Serviluz	25/11/2011	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	24.111.575,00	24.111.575,00	-	0,62	0,62	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035247571	CE	Icó	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Posto Esso, Retiro e Retiro ZEIS	31/10/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.000.000,00	1.000.000,00	-	12,56	12,56	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025100097	CE	Ipu	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.000,00	58.640,00	2.360,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023606453	CE	Itaúba	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2007	30/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023330049	CE	Itaipocá	Provisão Habitacional - Distrito Sede	20/12/2007	28/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.423.507,44	1.349.402,98	74.104,46	51,39	51,39	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
024978430	CE	Itaipocá	Provisão Habitacional - Sede do município	29/04/2008	30/03/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.124.662,17	1.042.424,87	82.237,30	22,89	22,89	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
023606890	CE	Jaguaripe	Elaboração de Plano Local de Habitação	14/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	19,50	19,50	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035240418	CE	Jaguaripe	Urbanização - Vila Pinheiro	31/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	10.151.793,38	10.151.793,38	-	66,40	66,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
023484025	CE	Juazeiro do Norte	Urbanização - Bairros Triângulo e Limoeiro	28/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	11.923.652,13	9.500.000,00	2.423.652,13	22,16	29,41	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
023607250	CE	Juazeiro do Norte	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2007	30/12/2015	Operação concluída	OGU	65.000,00	58.640,00	6.360,00	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
030151692	CE	Juazeiro do Norte	Urbanização - Área de Risco das Margens do Riacho das Timbaúbas	30/12/2009	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.355.227,13	1.333.000,00	1.022.227,13	38,13	40,80	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
023348139	CE	Limoeiro do Norte	Urbanização - Bairro Antônio Holanda de Oliveira	28/12/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.451.856,96	3.000.000,00	451.856,96	35,90	35,90	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025108404	CE	Maracanaú	Urbanização - Salgadinho	12/05/2008	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.153.507,84	5.427.563,14	725.944,70	78,85	81,70	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024979341	CE	Mulungu	Provisão Habitacional - Lameirão	12/05/2008	27/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	549.034,14	418.925,00	130.109,14	25,07	25,07	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
023608507	CE	Pacajus	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/08/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
024979456	CE	Pacatuba	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	560.409,28	520.023,71	40.385,57	82,62	90,78	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
024979561	CE	Paracuru	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	517.755,00	493.100,00	24.655,00	97,29	97,29	Paralisada	Obra física concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e concluídas. Pendentes ações de trabalho social e/ou regularização fundiária.
023608943	CE	Parnaíba	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	57.189,50	54.189,50	3.000,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035267590	CE	Quixadá	Urbanização - Trilho da Palha e Açuda Euripedes	25/11/2011	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.041.429,49	7.041.429,49	-	0,59	0,59	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024980036	CE	Santana do Acaraú	Provisão Habitacional - Distrito de Baixa Fria	05/05/2008	30/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	554.594,41	514.472,57	40.121,84	36,48	36,48	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
030280737	CE	São Benedito	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	25/06/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	20,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
023610434	CE	Senador Pompeu	Elaboração de Plano Local de Habitação	12/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.640,00	58.640,00	3.000,00	20,07	20,07	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023348912	CE	Sobral	Urbanização - Bairro Dom José	05/12/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	9.912.219,76	7.600.887,90	2.311.331,86	68,43	86,23	Paralisada	Obra física concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e concluídas. Pendentes ações de trabalho social e/ou regularização fundiária.
024980255	CE	Sobral	Provisão Habitacional - Alto Novo, Santa Casa e Tamarindo.	29/04/2008	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.689.600,00	1.565.100,00	124.500,00	36,01	90,92	Paralisada	Obra física concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e concluídas. Pendentes ações de trabalho social e/ou regularização fundiária.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
023610768	CE	Tabuleiro do Norte	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,02	20,02	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023388950	CE	Tianguá	Provisão Habitacional - Bairro Sub-Estação	26/12/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	869.097,62	714.933,53	154.164,09	22,98	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
030280841	CE	Tianguá	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	29/04/2015	Operação concluída	OGU	61.040,00	58.640,00	2.400,00	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023610986	CE	Trairi	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	27/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	57.999,00	54.189,50	3.809,50	69,83	69,83	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023611450	CE	Várzea Alegre	Elaboração de Plano Local de Habitação	17/12/2007	30/06/2015	Operação concluída	OGU	61.640,00	58.640,00	3.000,00	71,99	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
021885652	DF	Brasília	Urbanização - Zona urbana do município	02/04/2002	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	13.929.536,07	11.772.461,34	2.157.074,73	81,31	81,31	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022724763	DF	Brasília	Urbanização - QNR 02 a 05 Ceilândia Terracp	13/12/2007	30/10/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	22.028.289,00	16.700.000,00	5.328.289,00	1,56	1,56	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022724659	DF	Brasília	Urbanização - Estrutural Terracp	06/12/2007	30/10/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	77.295.922,12	58.000.000,00	19.295.922,12	38,31	38,31	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
026225051	DF	Brasília	Urbanização - Arapoanga, Planaltina	29/05/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	48.973.596,39	46.524.916,57	2.448.679,82	53,15	53,15	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
026223226	DF	Brasília	Urbanização - Setor Habitacional Mestre D'Armas	29/05/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	42.430.110,27	40.308.604,75	2.121.505,52	56,54	56,54	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
026222534	DF	Brasília	Urbanização - Ceilândia	29/05/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	219.958.810,64	208.960.870,10	10.997.940,54	3,57	4,40	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
022290307	ES	Cariacica	Urbanização - Nova Canaã	29/11/2007	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	19.176.230,18	17.839.723,47	1.336.506,71	29,71	29,71	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023349592	ES	Castelo	Provisão Habitacional - Cava Roxa e Bairro Araçú	31/12/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.323.635,38	822.088,29	1.501.547,09	61,49	61,49	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024980819	ES	Castelo	Provisão Habitacional - Cava Roxa	30/04/2008	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.425.547,00	528.922,20	1.896.624,80	79,73	42,05	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
034536503	ES	São Mateus	Elaboração de Plano Local de Habitação	29/12/2010	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	85.239,13	78.420,00	6.819,13	16,90	16,90	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
021872899	ES	Vila Velha	Urbanização - Dom João Batista - 2.ª etapa	23/12/2004	30/03/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	8.892.600,47	8.018.681,60	873.918,87	88,46	88,46	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022282999	ES	Vila Velha	Urbanização - Bairro do Rio Arábri - Ilha da Conceição, Pedra dos Búzios, Ilha das Flores, 1º de Maio, Zumbi dos Palmares e Santa Rita	28/12/2007	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.564.539,10	26.869.966,44	3.694.572,66	9,04	9,04	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030152166	GO	Águas Lindas de Goiás	Urbanização - Sede do município	31/12/2009	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	10.912.449,15	9.394.100,00	1.518.349,15	55,12	76,95	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
035265226	GO	Águas Lindas de Goiás	Urbanização - Complexo da Barragem	28/09/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	33.926.727,59	33.926.727,59	-	69,02	69,04	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023613940	GO	Amaralina	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
022724877	GO	Anápolis	Urbanização - Bairro Setor Sul	11/12/2007	31/03/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	22.969.968,07	17.683.896,50	5.286.071,57	65,57	65,57	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035292064	GO	Aparecida de Goiânia	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairro Independência	20/10/2011	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	563.130,01	563.130,01	-	55,83	79,86	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030281198	GO	Aragoiânia	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.000,00	28.970,00	1.030,00	20,00	35,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030281429	GO	Goiânia	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.120,00	28.970,00	1.150,00	20,20	70,10	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023614747	GO	Goianira	Elaboração de Plano Local de Habitação	20/12/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.418,00	28.970,00	1.448,00	20,00	84,78	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023507453	GO	Goiania	Desenvolvimento Institucional - Goiânia	27/08/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	289.505,00	264.300,00	25.205,00	14,60	14,60	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023615223	GO	Inhumas	Elaboração de Plano Local de Habitação	19/12/2007	30/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023330822	GO	Novo Gama	Urbanização - Sede do município	27/12/2007	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.596.215,85	4.782.456,54	813.759,31	91,14	91,14	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035266137	GO	Novo Gama	Urbanização - Vila União	25/11/2011	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	10.404.831,31	10.404.831,31	-	80,72	15,60	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030281971	GO	Pirenópolis	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	30/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.000,00	58.640,00	1.360,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030282008	GO	Pires do Rio	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	57,50	57,50	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023616467	GO	Porangatu	Elaboração de Plano Local de Habitação	19/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023330936	GO	Porangatu	Produção de Lotes Urbanizados - Residencial Marlene Vaz	18/12/2007	31/12/2014	Operação concluída	OGU	934.500,00	890.000,00	44.500,00	82,20	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
035290460	GO	Rio Verde	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Loteamento Céu Azul	20/10/2011	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	220.341,67	220.341,67	-	43,93	65,16	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
025013155	GO	Senador Canedo	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	31/10/2015	Operação concluída	OGU	60.492,43	58.501,05	1.901,38	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
024984786	MA	Anajatuba	Provisão Habitacional - Bairro Cidade Nova	07/05/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	527.172,00	500.813,40	26.358,60	97,09	97,09	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024984890	MA	Anapurus	Provisão Habitacional - Bairro Aeroporto	12/05/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	507.893,00	493.100,00	14.793,00	83,52	83,52	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025109198	MA	Arame	Urbanização - Sede do município	30/04/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	798.213,95	774.965,00	23.248,95	55,57	55,57	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025128204	MA	Bacabeira	Provisão Habitacional - Nova Bacabeira	12/05/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	520.200,00	493.100,00	27.100,00	65,02	65,02	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023331733	MA	Barra do Corda	Provisão Habitacional - Piquizinho, Vilas Nair, Nancim e Tamarindo	31/12/2007	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.045.678,65	941.622,47	104.056,18	64,95	64,95	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025013605	MA	Buritcupu	Elaboração de Plano Local de Habitação	07/05/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	76,20	76,20	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035240187	MA	Buritcupu	Urbanização - Vila Izaias	05/09/2011	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	8.010.752,69	7.610.215,07	400.537,62	38,13	38,13	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025129001	MA	Canatuba	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	29/08/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	719.550,00	516.215,14	203.334,86	5,94	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
023331952	MA	Chapadinda	Provisão Habitacional - Vila Isamará	31/12/2007	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	863.460,00	729.939,13	133.520,87	19,95	19,95	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025109201	MA	Chapadinda	Urbanização - Japão	07/05/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.208.659,44	1.976.600,00	232.059,44	34,62	34,62	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025129229	MA	Chapadinda	Provisão Habitacional - Japão, Novo Castelo, Vila Izamará, Alto Iogoso	07/05/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.069.894,31	1.009.700,00	60.194,31	24,22	24,22	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023332311	MA	Grajaú	Urbanização - Bairros Expoagra e Aeroporto	28/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.250.000,00	5.000.000,00	250.000,00	90,14	90,14	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035227229	MA	Grajaú	Urbanização - Bairro Santos Dumont	31/10/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.150.000,00	6.150.000,00	-	60,42	60,42	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
034537965	MA	Itapecuru Mirim	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2010	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	81.687,50	78.420,00	3.267,50	18,11	18,11	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025129771	MA	Luis Domingues	Provisão Habitacional - Bacuri	11/06/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	440.350,00	418.925,00	21.425,00	65,58	65,58	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025071401	MA	Luis Domingues	Assistência Técnica - Sede do município	11/06/2008	31/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.839,20	28.970,00	869,20	25,25	25,25	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025129990	MA	Matões	Provisão Habitacional - Mandacaru	30/04/2008	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	517.755,00	493.100,00	24.655,00	83,03	83,03	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025130351	MA	Morros	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	507.893,00	493.100,00	14.793,00	11,94	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
025130570	MA	Olinda Nova do Maranhão	Provisão Habitacional - Bairro Olinda Nova	12/05/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	520.200,00	493.100,00	27.100,00	63,82	63,82	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023332530	MA	Paço do Lumiar	Provisão Habitacional - Bairros Pirâmide e Pindoba	31/12/2007	29/08/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	1.112.811,23	941.622,47	171.188,76	3,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
025130684	MA	Palmeirândia	Provisão Habitacional - Residencial Marília	10/06/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	546.227,78	493.100,00	53.127,78	52,89	52,89	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
034538324	MA	Parnarama	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2010	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	80.845,40	78.420,00	2.425,40	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
034555943	MA	Paulo Ramos	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2010	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	50.257,75	48.750,00	1.507,75	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025130801	MA	Peritoró	Provisão Habitacional - Campo Belém	12/05/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	520.200,00	493.100,00	27.100,00	39,15	39,15	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025130915	MA	Pirapemas	Provisão Habitacional - Bairro Trizidela	10/06/2008	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	507.893,00	493.100,00	14.793,00	20,72	20,72	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025131043	MA	Poção de Pedras	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	520.200,00	493.100,00	27.100,00	17,52	17,52	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035239492	MA	Porto Franco	Urbanização - Bairro Expansão	31/10/2011	30/11/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.685.900,00	2.685.900,00	-	21,84	21,84	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025131158	MA	Presidente Juscelino	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	533.534,20	506.857,49	26.676,71	14,08	14,08	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023332759	MA	Santa Inês	Provisão Habitacional - Sede do município	31/12/2007	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.004.056,18	941.621,67	62.434,51	80,76	80,76	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023332863	MA	Santa Luzia	Urbanização - Sede do município	28/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.675.000,00	3.500.000,00	175.000,00	33,39	33,39	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025131608	MA	Santa Rita	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	550.887,86	516.215,14	34.672,72	57,53	57,53	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025131712	MA	São Bento	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	550.887,86	516.215,14	34.672,72	57,87	57,87	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023332977	MA	São Domingos do Maranhão	Urbanização - Bairro São José	31/12/2007	30/11/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.113.500,00	2.000.000,00	113.500,00	80,79	80,79	Paralisada	Atrasada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
021873709	MA	São Luís	Urbanização - Península Ipase	30/12/2004	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	17.548.085,60	12.107.588,47	5.440.497,13	33,92	33,92	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022291322	MA	São Luís	Urbanização - Margem Esquerda do Rio Anil	27/11/2007	31/05/2018	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	368.075.863,11	245.092.805,45	122.983.057,66	74,24	74,24	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025109534	MA	São Luís	Urbanização - Bairro Salina Sacavém	12/05/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	761.790,75	725.515,00	36.275,75	66,94	66,94	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
030152270	MA	São Luís	Urbanização - Península Ipase	31/12/2009	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.756.089,18	4.775.470,00	980.619,18	25,53	25,53	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
034523072	MA	São Luís	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2010	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	150.000,00	78.420,00	71.580,00	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035263943	MA	São Luís	Urbanização - Residências Jaracaty, Vinhas/Cohafama e São Luís - Projeto Palafita Zero	31/10/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.276.480,42	30.021.320,83	255.159,59	4,14	4,14	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025132069	MA	Sítio Novo	Provisão Habitacional - Residencial Vila Vitória	12/05/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	267.343,00	251.784,00	15.559,00	12,63	12,63	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024083556	MA	Timon	Assistência Técnica - Sede do município	21/12/2007	29/05/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	42.746,00	38.860,00	3.886,00	21,21	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
024083774	MA	Timon	Assistência Técnica - Bairro Parque Piauí	21/12/2007	30/11/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	20.988,00	19.080,00	1.908,00	30,97	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
024117261	MA	Timon	Assistência Técnica - Bairro Cidade Nova	21/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	20.988,00	19.080,00	1.908,00	74,76	74,76	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025006555	MA	Timon	Assistência Técnica - Sede do município	29/04/2008	29/05/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	20.988,00	19.080,00	1.908,00	6,10	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
023333222	MA	Viana	Urbanização - Sede do município	21/12/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.164.911,96	2.056.666,36	108.245,60	26,52	26,52	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025109648	MA	Vila Nova dos Martírios	Urbanização - São Geraldo	30/04/2008	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.126.423,25	1.976.600,00	149.823,25	89,83	89,83	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023333336	MA	Zé Doca	Provisão Habitacional - São Francisco e Santa Bárbara	31/12/2007	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	774.847,82	729.939,13	44.908,69	48,95	48,95	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023333440	MG	Alfenas	Urbanização - Bairros Vila Esperança, Promessa e Santa Lúcia	30/04/2008	27/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	8.674.923,58	5.941.351,18	2.733.572,40	82,97	83,83	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
031964751	MG	Alfenas	Urbanização - Vila Promessa, Campos Elísios e outros - 2ª fase	27/04/2010	27/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	16.399.172,64	14.950.000,00	1.449.172,64	44,58	44,58	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024117489	MG	Arimos	Assistência Técnica - Sede do município	28/12/2007	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	19.652,40	19.080,00	572,40	45,00	45,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023333556	MG	Barbacena	Urbanização - Bairros Nova Cidade, 9 de Março e Santa Maria	31/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.255.571,81	5.270.984,62	984.587,19	25,10	25,10	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023475455	MG	Belo Horizonte	Urbanização - Morro das Pedras e Pedreira Prado Lopes	28/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	33.625.723,12	31.944.436,96	1.681.286,16	85,17	95,91	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves no procedimento de desapropriação.
030283806	MG	Belo Oriente	Elaboração de Plano Local de Habitação	24/12/2009	30/04/2015	Operação concluída	OGU	69.800,00	58.640,00	11.160,00	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
1212345	MG	Betim	Urbanização - Bairros Vila Recreio, Jardim Teresópolis e Vila Bermejo	28/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	51.733.550,34	31.329.444,00	20.404.106,34	31,40	31,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029494847	MG	Betim	Urbanização - Jardim Teresópolis	30/06/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	1.301.212,10	1.171.090,87	130.121,23	2,96	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023619190	MG	Buritizinho	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	43,81	65,71	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025132173	MG	Córego Marinho	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	30/11/2013	Operação em TCE	OGU	514.913,70	418.925,00	95.988,70	88,99	88,99	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
023333774	MG	Congonhas	Urbanização - Bairros Alvorada e Campinhos	31/12/2007	23/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.273.278,47	3.080.447,25	1.192.831,22	76,61	77,67	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025109753	MG	Contagem	Urbanização - Vila Beatriz	30/04/2008	31/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	13.922.692,76	8.527.283,87	5.395.408,89	37,58	37,58	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035770564	MG	Contagem	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Vila Jardim Eldorado	31/10/2011	31/05/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	528.970,10	211.380,00	317.590,10	25,98	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
023333888	MG	Coronel Fabriciano	Urbanização - Bairros Ap. do Norte e Moradia do Vale	31/12/2007	28/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	14.342.380,78	11.165.056,33	3.177.324,45	62,72	63,71	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
025109867	MG	Coronel Fabriciano	Urbanização - Complementação da Bacia do Catadinho	12/05/2008	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.513.486,00	5.171.554,40	341.931,60	27,36	27,89	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
022333988	MG	Governador Valadares	Urbanização - Bairro Carapina, Asteca, Atalaia, Vila União Ipe, Penha, Jardim Primavera e Ozanam	28/12/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	41.188.853,18	38.540.000,00	2.648.853,18	88,78	88,78	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030256391	MG	Governador Valadares	Urbanização - Atalaia, Ipe, Carepina, Santa Eirégina, Mãe de Deus e Altinópolis - 2ª fase	31/12/2009	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	53.748.478,26	49.448.600,00	4.299.878,26	29,60	29,72	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
030285307	MG	Ibiá	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	26/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.640,00	58.640,00	2.000,00	20,10	20,10	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023153753	MG	Ibitiré	Urbanização - Vilas Água Dourada e Primavera	22/02/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	14.764.703,28	12.920.000,00	1.844.703,28	32,26	32,26	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025014516	MG	Iturama	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	31.500,00	28.970,00	2.530,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035244503	MG	Janaúba	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairros Novo Paraíso e Nova Esperança	28/10/2011	30/03/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	879.450,00	879.450,00	-	4,54	23,24	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023352112	MG	Juiz de Fora	Urbanização - Linhares	28/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.772.753,18	2.440.800,00	331.953,18	21,20	31,02	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
025134008	MG	Juiz de Fora	Provisão Habitacional - São Damião, Verbo Divino, Parque das Torres, Pedras	30/04/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.191.075,25	2.622.900,00	568.175,25	85,34	85,34	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada por decisão judicial.
027082344	MG	Manga	Elaboração de Plano Local de Habitação	16/12/2008	30/06/2014	Operação concluída	OGU	60.453,61	58.640,00	1.813,61	9,94	100,00	Paralisada	Concluída			Operação concluída.
025134330	MG	Manga	Provisão Habitacional - Município de Manga	30/04/2008	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	628.614,98	538.998,39	89.616,59	19,71	19,71	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025134550	MG	Matias Cardoso	Provisão Habitacional - Quilombola Matias Cardoso	30/04/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	433.587,35	418.925,00	14.662,35	66,78	66,78	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
030289274	MG	Minas Novas	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	30/04/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	19,50	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
025134778	MG	Montalvânia	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	13/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	518.100,00	493.100,00	25.000,00	90,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
022334129	MG	Montes Claros	Urbanização - Vila Castelo Branco, Vila do Cedro e Vila São Lourenço	21/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	13.222.000,00	12.208.600,00	1.013.400,00	6,66	7,22	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035270119	MG	Montes Claros	Urbanização - Conferência Cristo Rei	31/10/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.416.574,76	3.416.574,76	-	0,26	1,02	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035247466	MG	Muriá	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairro Aeroporto, São José e União	25/11/2011	15/12/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	319.800,00	319.800,00	-	17,18	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
025135704	MG	Pintópolis	Provisão Habitacional - Residencial Sebastião Almeida	30/04/2008	30/12/2015	Operação concluída cujo status não foi atualizado no banco de dados	OGU	455.460,02	432.687,02	22.773,00	51,77	51,77	Paralisada	Paralisada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
030290073	MG	Pirapora	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	64.800,00	58.640,00	6.160,00	16,44	16,44	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
023353137	MG	Ponte Nova	Urbanização - Bairros Cidade Nova, Primeiro de Maio e Ribeirão Vau-Açu	31/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.247.745,72	5.499.098,29	748.647,43	66,04	66,04	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030290304	MG	Sacramento	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	30/07/2015	Operação concluída	OGU	59.828,00	58.640,00	1.188,00	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
022334567	MG	Santa Luzia	Urbanização - Sede do município	21/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	39.707.582,29	36.490.315,42	3.217.266,87	68,82	68,82	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035225176	MG	Santana do Paraíso	Urbanização - Bairro São José	16/09/2011	30/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	11.454.757,34	11.219.243,96	235.513,38	55,84	56,42	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022334671	MG	Sete Lagoas	Urbanização - Bairros Padre Teodoro, Alvorada, Planalto, Montreal, Monte Carlo, Itapoá, Iraque e Kuwait	17/12/2007	30/06/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	25.233.124,98	22.513.249,99	2.719.874,99	77,53	77,53	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
023353460	MG	Timóteo	Provisão Habitacional - Bairro Córrego Caçador	17/12/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.978.113,07	1.511.245,23	466.867,84	40,13	40,13	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025001097	MG	Timóteo	Provisão Habitacional - Córrego do Caçador	30/04/2008	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	536.962,23	451.304,89	85.657,34	77,57	77,57	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024085389	MS	Alcinópolis	Assistência Técnica - Sede do município	31/12/2007	30/01/2015	Operação concluída	OGU	18.577,72	15.124,00	3.453,72	24,41	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
024986623	MS	Bandeirantes	Provisão Habitacional - COHAB II	12/05/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	324.992,88	295.300,00	29.692,88	73,37	73,37	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030152948	MS	Bodoquena	Urbanização - Loteamento Joaquim Manoel Pereira	31/12/2009	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.236.983,53	1.901.436,00	335.547,53	63,01	91,65	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
1460044	MS	Campo Grande	Urbanização - Bairros Lajeado, Jardim São Corrado, Santa Emília e Nova Lima	07/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	13.780.000,00	10.110.000,00	3.670.000,00	94,87	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
025110332	MS	Corumbá	Urbanização - Beira Rio e Morarias	12/05/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.080.631,58	1.976.600,00	104.031,58	4,04	4,04	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022901729	MS	Corumbá	Provisão Habitacional - Bairro Aeroporto, Populár Nova e Jardim dos Estados	29/04/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	7.540.752,40	6.713.657,45	827.094,95	66,55	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
025002125	MS	Mundo Novo	Provisão Habitacional - Conjunto Habitacional Fernando José de Souza	12/05/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	540.552,99	493.100,00	47.452,99	96,00	96,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
030153308	MS	Naviraí	Urbanização - Jardim Paraíso IV	31/12/2009	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.517.100,00	1.482.100,00	35.000,00	63,04	76,82	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
024085943	MS	Nova Alvorada do Sul	Assistência Técnica - Sede do município	31/12/2007	30/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	28.311,10	27.486,50	824,60	62,73	62,73	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035240304	MS	Pedro Gomes	Urbanização - área Central e Corrego Amarrá Cabelo	24/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	801.500,39	676.500,39	125.000,00	4,42	4,42	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
025002563	MS	Rochedo	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	519.829,84	418.925,00	100.904,84	68,34	94,52	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
025002677	MS	Santa Rita do Pardo	Provisão Habitacional - Sede do município	12/05/2008	30/09/2012	Operação cancelada-distratada	OGU	546.118,67	418.925,00	127.193,67	0,16	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
023335507	MT	Cáceres	Urbanização - Sede do município	19/12/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.950.000,00	4.500.000,00	450.000,00	94,45	94,45	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
025003923	MT	Porto Alegre do Norte	Provisão Habitacional - Bairro do Porto	30/04/2008	30/07/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	468.550,15	418.925,00	49.625,15	14,93	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
030153527	MT	Rondonópolis	Urbanização - Lucia Maggi III	24/12/2009	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.293.790,04	2.965.600,00	328.190,04	28,00	28,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023336522	PA	Abetetuba	Provisão Habitacional - Sede do município	31/12/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.531.334,53	1.800.000,00	731.334,53	64,86	64,86	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025115454	PA	Abetetuba	Urbanização - Bairro Algodal	13/06/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.933.676,29	1.976.600,00	957.076,29	77,67	77,67	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022902294	PA	Ananindeua	Urbanização - Icuí	24/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	44.628.891,47	38.000.000,00	6.628.891,47	54,99	54,99	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
022906068	PA	Ananindeua	Urbanização - Nova Esperança e 28 de agosto	24/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	20.377.657,77	18.145.000,00	2.232.657,77	62,02	62,02	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022905939	PA	Ananindeua	Urbanização - Distrito Industrial	24/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	18.106.211,80	12.141.570,00	5.964.641,80	32,54	32,54	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025004498	PA	Augusto Corrêa	Provisão Habitacional - Menino Deus	09/06/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	612.369,60	540.807,84	71.561,76	22,54	22,54	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022726045	PA	Belém	Urbanização - Comunidade Pantanal Mangueirão	10/10/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	26.939.883,22	19.365.446,63	7.574.436,59	30,22	30,33	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024482842	PA	Belém	Urbanização - Riacho Doce e Pantanal - 1ª etapa	31/12/2007	18/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	12.779.679,06	7.886.019,77	4.893.659,29	58,12	58,12	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022263008	PA	Belém	Urbanização - Comunidade Pratinha - Distrito de Icoaraci	10/10/2007	18/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.088.854,52	20.847.457,98	9.241.396,54	83,17	83,17	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022906172	PA	Belém	Urbanização - Bacia do Paracuri	30/05/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	68.763.359,64	57.000.000,00	11.763.359,64	67,21	68,10	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025004616	PA	Bonito	Provisão Habitacional - Vila Nova	09/06/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	587.493,00	493.100,00	94.393,00	32,60	32,60	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030292344	PA	Bonito	Elaboração de Plano Local de Habitação	29/12/2009	30/03/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	20,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
023336855	PA	Bragança	Urbanização - João Alves da Mota	28/12/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.443.800,00	5.153.520,00	290.280,00	15,33	15,33	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030292459	PA	Cachoeira do Arari	Elaboração de Plano Local de Habitação	23/12/2009	30/09/2015	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	39.970,00	28.970,00	11.000,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023336969	PA	Cametá	Provisão Habitacional - Bairro Novo	12/05/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.980.000,00	1.872.000,00	108.000,00	82,13	82,13	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030292564	PA	Cametá	Elaboração de Plano Local de Habitação	29/12/2009	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	65.000,00	58.640,00	6.360,00	69,58	69,58	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025005193	PA	Canaã dos Carajás	Provisão Habitacional - Bairro Estância Feliz	13/06/2008	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	526.900,20	479.254,00	47.646,20	43,80	99,50	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
025017698	PA	Capitão Poço	Elaboração de Plano Local de Habitação	12/05/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025023619	PA	Colares	Provisão Habitacional - Bairro Maranhense	09/06/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	587.893,00	493.100,00	94.793,00	33,22	33,34	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023624647	PA	Curuçá	Elaboração de Plano Local de Habitação	24/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.418,50	28.970,00	1.448,50	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025023837	PA	Curuçá	Provisão Habitacional - Loteamento Espadarte	09/06/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	638.893,00	493.100,00	145.793,00	53,07	53,07	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023624752	PA	Goianésia do Pará	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.399,20	58.640,00	1.759,20	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023337328	PA	Marituba	Provisão Habitacional - Bairro Decouvile	28/12/2007	30/12/2015	Operação em processo de encerramento com redução de metas	OGU	2.415.000,00	2.300.000,00	115.000,00	25,96	25,96	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada por decisão judicial.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
025018494	PA	Muaná	Elaboração de Plano Local de Habitação	09/06/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	67,97	67,97	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025025006	PA	Primavera	Provisão Habitacional - Comunidade Nossa Senhora de Nazaré	09/06/2008	30/03/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	507.893,00	493.100,00	14.793,00	12,64	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
023625893	PA	Quatipuru	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	50,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023336740	PA	Santa Isabel do Pará	Urbanização - Residencial Jardim das Garças	31/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.641.741,69	6.914.577,44	727.164,25	88,40	88,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025025110	PA	Santa Luzia do Pará	Provisão Habitacional - Liberdade	30/04/2008	30/03/2015	Operação em TCE	OGU	536.599,84	490.133,00	46.466,84	3,00	3,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030293256	PA	Santa Luzia do Pará	Elaboração de Plano Local de Habitação	28/12/2009	30/12/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	20,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
023626148	PA	Santana do Araguaia	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025115891	PA	Santarém	Urbanização - Áreas dos Bairros Área Verde e Uruará	12/05/2008	30/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	8.124.785,31	4.656.790,00	3.467.995,31	20,24	20,24	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030154092	PA	Santarém	Urbanização - Santo André	29/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	13.200.009,05	9.394.100,00	3.805.909,05	20,90	20,90	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025025338	PA	Santarém Novo	Provisão Habitacional - Loteamento São Benedito	30/04/2008	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	457.520,71	418.925,00	38.595,71	10,65	10,65	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada por decisão judicial.
030293474	PA	São Domingos do Capim	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023626471	PA	São Félix do Xingu	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	30/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	20,00	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023337984	PA	Tucuruí	Provisão Habitacional - Loteamento Nova Matinha	14/12/2007	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.390.000,00	5.096.000,00	294.000,00	51,01	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023626921	PB	Alagoa Nova	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/06/2013	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023627382	PB	Arara	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	14/02/2015	Operação concluída	OGU	19.652,40	19.080,00	572,40	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023628075	PB	Barra de Santana	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	31/12/2013	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
023628525	PB	Caspará	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	31/12/2012	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
021874942	PB	Campina Grande	Urbanização - Linha Férrea Araxá	10/09/2007	17/07/2013	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	31.275.546,51	28.980.200,00	2.295.346,51	89,67	89,67	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
022291656	PB	Campina Grande	Urbanização - Bodocongó	10/09/2007	17/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	48.735.773,71	42.614.890,30	6.120.883,41	65,45	67,68	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
023630568	PB	Esperança	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/06/2013	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	19,98	19,98	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023630890	PB	Guarabira	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	57,50	57,50	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023630903	PB	Gujão	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	26/12/2012	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030154219	PB	João Pessoa	Urbanização - Comunidade Maria de Nazaré	30/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	10.700.004,20	9.275.420,00	1.424.584,20	24,17	32,13	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
024986226	PB	Lucena	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	28/02/2015	Operação concluída	OGU	516.534,66	493.100,00	23.434,66	68,31	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023338239	PB	Mamanguape	Urbanização - Zona urbana do município	27/12/2007	24/06/2015	Pendente Prestação de Contas Final	OGU	3.937.500,00	3.750.000,00	187.500,00	81,02	81,02	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
034539017	PB	Queimadas	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2010	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	78.398,35	76.046,40	2.351,95	20,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023636048	PB	Santa Cruz	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	31/12/2015	Operação concluída	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
030294949	PB	Sapé	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	27/12/2012	Operação em TCE	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023638193	PB	Solânea	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	20,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
030295644	PE	Altinho	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	30/03/2013	Operação em TCE	OGU	60.985,60	58.640,00	2.345,60	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025027046	PE	Araçoiaba	Provisão Habitacional - Morada Nova	12/05/2008	31/12/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	533.102,44	504.947,18	28.155,26	81,31	81,31	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ender Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
023339036	PE	Arcoverde	Urbanização - Rua da Lama	31/12/2007	31/12/2013	Operação em TCE	OGU	3.344.482,14	3.050.806,76	293.675,38	88,31	88,31	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
023339140	PE	Belo Jardim	Provisão Habitacional - Sede do município	31/12/2007	30/10/2013	Operação em TCE	OGU	945.000,00	900.000,00	45.000,00	81,72	81,72	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
025027463	PE	Bodocó	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.105.026,98	737.870,79	367.156,19	53,98	53,98	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023339473	PE	Buique	Provisão Habitacional - Sede do município	31/12/2007	31/12/2012	Operação em TCE	OGU	731.953,57	700.000,00	31.953,57	23,46	23,46	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
021875647	PE	Cabo de Santo Agostinho	Urbanização - Vila Carnequinha	02/12/2002	30/10/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	23.379.928,02	19.932.250,95	3.447.677,07	75,40	75,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024088677	PE	Casinhas	Assistência Técnica - Sede do município	28/12/2007	30/04/2015	Operação concluída	OGU	31.867,00	28.970,00	2.897,00	90,91	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025028062	PE	Chã de Alegria	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	721.057,45	584.282,98	136.774,47	86,98	92,65	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025028176	PE	Chã Grande	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	29/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	721.038,13	584.275,25	136.762,88	63,83	63,98	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025028280	PE	Cortês	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	30/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	871.284,48	644.373,79	226.910,69	84,76	84,76	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024088895	PE	Garanhuns	Assistência Técnica - Sede do município	28/12/2007	30/04/2015	Operação concluída	OGU	31.867,00	28.970,00	2.897,00	72,73	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
024088908	PE	Garanhuns	Assistência Técnica - Sede do município	28/12/2007	30/04/2015	Operação concluída	OGU	31.867,00	28.970,00	2.897,00	72,73	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025028626	PE	Glória do Góitá	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	27/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	865.943,16	584.275,25	281.667,91	32,79	32,79	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025076523	PE	Gravatá	Assistência Técnica - Sede do município	30/04/2008	30/04/2015	Operação concluída	OGU	42.746,00	38.860,00	3.886,00	90,91	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
022264023	PE	Ipojuca	Urbanização - Camela	28/12/2007	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	24.837.283,00	22.154.856,40	2.682.426,60	16,97	17,12	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030296440	PE	Itapissuma	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	19,40	19,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025077101	PE	Palmares	Assistência Técnica - Sede do município	30/04/2008	14/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	42.746,00	38.860,00	3.886,00	90,91	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025030221	PE	Panelas	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	18/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	679.659,99	584.275,25	95.384,74	88,57	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
025030555	PE	Pombos	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	24/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	721.038,13	584.275,25	136.762,88	73,46	73,51	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
1031096	PE	Recife	Urbanização - Comunidade do Pilar	27/04/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	23.795.994,00	19.479.000,00	4.316.994,00	36,17	40,00	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																		
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)	
030297133	PE	São Lourenço da Mata	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.040,00	58.640,00	2.400,00	29,72	100,00	Paralisada	Concluída			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025077985	PE	Serra Talhada	Assistência Técnica - Sede do município	30/04/2008	30/04/2015	Operação concluída	OGU	42.746,00	38.860,00	3.886,00	72,73	100,00	Paralisada	Concluída			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023340722	PE	Surubim	Provisão Habitacional - Sede do município	31/12/2007	28/02/2014	Operação concluída cujo status não foi atualizado no banco de dados	OGU	801.831,78	740.732,71	61.099,07	44,60	99,00	Paralisada	Obra física concluída			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e concluídas. Pendentes ações de trabalho social e/ou regularização fundiária.
023340836	PE	Timbaúba	Provisão Habitacional - Loteamento Novo Queimadas	28/12/2007	27/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.854.134,91	967.546,16	886.588,75	48,64	48,64	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030297352	PI	Acauã	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.600,00	28.970,00	630,00	19,97	19,97	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035235411	PI	Arraial	Urbanização - Bairro Cidade Nova	24/10/2011	08/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.070.848,62	1.070.848,62	-	22,51	22,51	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030299288	PI	Benedictinos	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
027083360	PI	Campo Maior	Elaboração de Plano Local de Habitação	22/12/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.451,98	58.640,00	1.811,98	19,99	19,99	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030299624	PI	Conceição do Canindé	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.570,00	28.970,00	600,00	70,00	100,00	Paralisada	Concluída			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023341183	PI	Cristino Castro	Provisão Habitacional - Sede do município	11/12/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	485.729,68	434.291,87	51.437,81	39,95	39,95	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações crônicas de órgãos de controle interno e externo.
023341300	PI	Esperantina	Urbanização - Nova Esperança e outros	12/12/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.550.000,00	2.280.000,00	270.000,00	42,20	99,00	Paralisada	Obra física concluída			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e concluídas. Pendentes ações de trabalho social e/ou regularização fundiária.
027083256	PI	Esperantina	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.451,98	58.640,00	1.811,98	45,00	45,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023341414	PI	Floriano	Provisão Habitacional - Sede do município	07/12/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	770.000,00	728.000,00	42.000,00	74,30	74,30	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
030300446	PI	Lagoa do Piauí	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030300666	PI	Madeiro	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	19,25	19,25	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
030300770	PI	Massapé do Piauí	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.170,00	28.970,00	1.200,00	20,10	20,10	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025020655	PI	Monsenhor Gil	Elaboração de Plano Local de Habitação	29/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	40.025,80	38.860,00	1.165,80	60,00	60,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023341633	PI	Oeiras	Provisão Habitacional - Sede do município	22/11/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	735.000,00	700.000,00	35.000,00	68,34	68,34	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
027083589	PI	Oeiras	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2008	30/12/2015	Operação concluída	OGU	60.956,28	58.640,00	2.316,28	66,70	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
035241329	PI	Oeiras	Urbanização - Bairro Alto da Canela	24/10/2011	20/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.664.529,05	2.664.529,05	-	13,87	36,13	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
030301025	PI	Padre Marcos	Elaboração de Plano Local de Habitação	22/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.170,00	28.970,00	1.200,00	15,99	15,99	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025116698	PI	Parnaíba	Urbanização - Zona urbana do município	29/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.174.260,00	2.055.664,00	118.596,00	75,05	90,19	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
025032826	PI	Paulistana	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	507.893,00	493.100,00	14.793,00	67,58	94,20	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
025020873	PI	Picos	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030301358	PI	Pio IX	Elaboração de Plano Local de Habitação	21/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.170,00	28.970,00	1.200,00	16,57	16,57	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030301462	PI	Porto	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.870,00	28.970,00	900,00	20,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
022481359	PI	Teresina	Urbanização - Nova Teresina	29/11/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	15.948.807,57	12.750.000,00	3.198.807,57	92,85	95,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada por decisão judicial.
027083706	PI	União	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.200,00	58.640,00	2.560,00	70,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023646167	PR	Almirante Tamandaré	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	81.935,00	58.640,00	23.295,00	45,00	64,97	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025033287	PR	Almirante Tamandaré	Provisão Habitacional - Vila União	30/04/2008	27/03/2018	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	803.696,52	570.956,49	232.740,03	93,06	97,78	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025033173	PR	Almirante Tamandaré	Provisão Habitacional - Parque Hípico dos Lagos	30/04/2008	27/03/2018	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.455.406,60	894.568,16	1.560.838,44	88,78	93,19	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035240291	PR	Campina da Lagoa	Urbanização - Jd. Brasília, Paraiso, Maravilha e Buraco Fundo	31/08/2011	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	445.335,33	387.500,00	57.835,33	1,21	19,06	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
030302269	PR	Campo Magro	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
022600854	PR	Colombo	Urbanização - Bairro Jardim Guaratuba e áreas circunvizinhas	28/12/2007	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	28.604.558,18	21.168.908,22	7.435.649,96	25,47	26,10	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022600749	PR	Colombo	Urbanização - Roca Grande (Jardim Contorno), Vila Marambala e Liberdade	28/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	15.799.698,24	13.484.008,43	2.315.689,81	35,28	48,07	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
027084385	PR	Colombo	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2008	31/07/2015	Operação concluída	OGU	70.368,00	58.640,00	11.728,00	46,19	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
021877792	PR	Curitiba	Urbanização - Terra Santa	30/12/2004	31/12/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	22.175.614,85	17.129.849,25	5.045.765,60	93,79	93,79	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023240243	PR	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçú, Belém e Atuba - Vila Unidos do Umbara	10/07/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	6.683.000,00	6.348.850,00	334.150,00	39,05	39,05	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
023251391	PR	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçú, Belém e Atuba - Vila Pantanal	10/07/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	5.841.000,00	5.548.950,00	292.050,00	32,42	32,42	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
023252201	PR	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçú, Belém e Atuba - Vila Nori e Três Pinheiros	10/07/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	7.788.995,43	4.132.500,00	3.656.495,43	14,64	54,82	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
023252534	PR	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçú, Belém e Atuba - Vila Torres II	10/07/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	6.019.127,22	3.857.000,00	2.162.127,22	39,53	39,53	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023252753	PR	Curitiba	Urbanização - Bacias dos Rios Barigui, Iguaçú, Belém e Atuba - Estrada de Santa Cândida	28/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	12.789.000,00	12.149.550,00	639.450,00	68,18	68,18	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025116929	PR	Curitiba	Urbanização - Vila Autódromo, Trindade	30/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.716.040,85	3.476.361,36	3.239.679,49	96,35	96,35	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022957252	PR	Foz do Iguaçu	Urbanização - Loteamento Residencial Jardim Dourado	25/03/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	18.081.821,55	16.491.982,17	1.589.839,38	81,78	81,78	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035232950	PR	Jacarezinho	Urbanização - Bairro Nossa Senhora das Graças	21/10/2011	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.618.302,76	2.747.332,31	870.970,45	38,67	41,04	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
025034971	PR	Laranjeiras do Sul	Provisão Habitacional - Vila São Miguel	30/04/2008	25/09/2015	Operação concluída	OGU	1.228.376,37	587.685,03	640.691,34	88,52	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
030155132	PR	Londrina	Urbanização - Poligonal Zona Norte e Residencial Horizonte II	29/12/2009	29/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	18.698.809,37	14.833.600,00	3.865.209,37	85,84	85,84	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030303284	PR	Mandirituba	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/12/2009	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	59.840,00	58.640,00	1.200,00	52,14	52,14	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025081070	PR	Nova Cantu	Assistência Técnica - Sede do município	30/04/2008	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	29.839,10	28.970,00	869,10	85,57	89,18	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025035562	PR	Palmas	Provisão Habitacional - Residencial Andréia	30/04/2008	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	553.327,17	508.883,27	44.443,90	66,40	66,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023354267	PR	Paranaíba	Urbanização - Loteamento Parque Agat	30/04/2008	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.332.775,12	1.880.755,42	452.019,70	53,00	53,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por pendência de caráter ambiental.
030155246	PR	Piraquara	Urbanização - Parque Guaratuba	29/12/2009	30/09/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.485.486,71	3.141.894,74	1.343.591,97	93,64	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023354485	PR	Ponta Grossa	Urbanização - Arroio Pílo de Pedra na Vila Vilela	31/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.241.536,24	3.533.296,07	708.240,17	32,21	68,74	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
023389319	PR	Ponta Grossa	Urbanização - Arroio da Orlaria, nas Vilas Clara e Cel. Cláudio	31/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.229.449,00	3.529.842,57	699.606,43	66,26	66,26	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
023648876	PR	Rio Branco do Sul	Elaboração de Plano Local de Habitação	12/05/2008	29/02/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	68.640,00	58.640,00	10.000,00	38,33	38,33	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023355411	RJ	Barra do Pirai	Provisão Habitacional - Vargem Alegre	26/12/2007	21/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.057.589,60	2.178.297,14	879.292,46	40,61	40,61	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023650922	RJ	Campos dos Goytacazes	Elaboração de Plano Local de Habitação	26/12/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	148.890,00	58.640,00	90.250,00	20,00	70,00	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023434236	RJ	Casimiro de Abreu	Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza	28/12/2007	28/02/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	889.657,34	644.800,00	244.857,34	90,96	90,96	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
025037615	RJ	Casimiro de Abreu	Provisão Habitacional - Distrito de Professor Souza	13/06/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	963.371,83	622.938,68	340.433,15	44,23	58,88	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
021878047	RJ	Duque de Caxias	Urbanização - Favela do Lião - Área Central	25/10/2007	31/05/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	136.475.925,04	116.756.462,03	19.719.463,01	36,80	36,80	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023443455	RJ	Itaboraí	Urbanização - Porto das Caixas	21/12/2007	01/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	13.002.249,58	10.800.000,00	2.202.249,58	27,92	36,37	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
023443788	RJ	Italvaia	Provisão Habitacional - Nova Conquista	26/12/2007	31/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.583.765,73	1.138.328,36	445.437,37	67,79	67,79	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023443892	RJ	Japeri	Provisão Habitacional - Parque Guandu	26/12/2007	31/03/2014	Operação em TCE	OGU	2.004.730,65	1.422.632,22	582.098,43	72,85	72,85	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
031965892	RJ	Niterói	Urbanização - Morro da Cocada e Entorno	17/12/2010	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	11.086.256,17	9.888.600,00	1.197.656,17	29,03	50,31	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
032152634	RJ	Niterói	Assistência Técnica	31/12/2010	15/05/2015	Operação concluída	OGU	318.756,00	265.630,00	53.126,00	37,71	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
032152748	RJ	Niterói	Assistência Técnica	31/12/2010	15/05/2015	Operação concluída	OGU	195.922,20	163.268,50	32.653,70	40,31	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
025118291	RJ	Paracambi	Urbanização - Bairro Guarajuba	12/05/2008	17/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.241.100,00	4.671.550,00	569.550,00	37,89	37,89	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023356218	RJ	Porto Real	Urbanização - Jardim das Acácias	28/12/2007	15/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.914.201,44	5.178.754,37	2.735.447,07	42,68	46,22	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023356436	RJ	Queimados	Urbanização - Parque Eldorado - Construção de 106 unidades habitacionais, pavimentação e drenagem.	28/12/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	12.048.000,00	10.843.200,00	1.204.800,00	71,76	71,76	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030156262	RJ	Queimados	Urbanização - Parque Eldorado II	31/12/2009	16/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.237.719,56	2.965.600,00	272.119,56	50,34	50,34	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035269310	RJ	Queimados	Urbanização - bairro Eldorado - Etapa 3	31/10/2011	27/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	33.238.094,89	33.238.094,89	-	25,86	25,86	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação paralisada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados
025039656	RJ	Rio Bonito	Provisão Habitacional - Boa Esperança	30/04/2008	31/05/2015	Operação concluída	OGU	560.926,40	495.338,49	65.587,91	93,23	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
021575350	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Rocinha - 1ª etapa	18/01/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	121.436.791,17	58.500.000,00	62.936.791,17	76,59	76,59	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022264806	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Rocinha - 2ª etapa	14/09/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	154.649.458,04	95.304.408,94	59.345.049,10	42,81	44,04	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022264689	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo do Alemão	14/09/2007	30/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	786.180.676,44	429.216.971,03	356.963.705,41	79,73	68,05	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023574905	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Favela Vila João Lopes, Bairro do Realengo	30/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	6.257.940,99	5.324.703,74	933.147,25	88,32	88,32	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
023587217	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Favela Guararubá, Ilha do Governador	30/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	32.573.126,94	27.884.943,02	4.688.183,92	82,35	95,55	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
025040017	RJ	Rio de Janeiro	Provisão Habitacional - Vila Catiri	12/05/2008	30/03/2015	Operação concluída	OGU	3.871.627,19	3.327.422,00	544.205,19	83,02	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
030256841	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo da Tijuca	31/12/2009	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	30.670.994,78	27.660.930,00	3.010.064,78	59,62	77,36	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
030256737	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo Pavão-Pavãozinho e Cantagalo - 2ª fase	31/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	35.701.614,41	25.949.960,00	9.751.654,41	33,48	33,48	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029488157	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira	21/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	100.863.764,91	39.824.000,00	61.039.764,91	53,21	53,21	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029489622	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo do Alemão	21/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	77.396.377,38	59.988.647,93	17.407.729,45	42,69	57,69	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029491551	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Complexo de Mangueiras	21/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	38.335.589,20	29.862.220,20	8.473.369,00	12,49	15,74	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
032153095	RJ	Rio de Janeiro	Assistência Técnica	30/12/2010	30/11/2015	Operação concluída	OGU	3.751.855,00	3.451.706,60	300.148,40	52,77	100,00	Paralisada	Concluída			Operação concluída.
035272600	RJ	Rio de Janeiro	Urbanização - Morro da Providência	28/10/2011	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	141.851.338,68	87.920.000,00	53.931.338,68	30,05	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída. Ente Executor solicitou redução de parcela das metas previstas, permanecendo apenas aquelas concluídas, fato que amparou a conclusão da operação.
024989241	RJ	Santo Antônio de Pádua	Provisão Habitacional - Cidade Nova	30/04/2008	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	644.164,15	493.100,00	151.064,15	53,56	53,56	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
034542858	RJ	São Francisco de Itabapana	Elaboração de Plano Local de Habitação	24/12/2010	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	81.687,50	78.420,00	3.267,50	20,00	20,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025022039	RJ	São João da Barra	Elaboração de Plano Local de Habitação	12/05/2008	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.399,20	58.640,00	1.759,20	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
021880644	RJ	São João de Meriti	Urbanização - Morro do Pau Branco	28/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	66.000.061,50	60.060.024,60	5.940.036,90	42,37	44,62	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada por decisão judicial.
021880759	RJ	São João de Meriti	Urbanização - Parque Anália	29/04/2004	17/11/2013	Operação em TCE	OGU	10.016.418,00	9.415.432,92	600.985,08	20,56	20,56	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
025118523	RJ	Tanguá	Urbanização - Bandeirantes	30/04/2008	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.506.090,41	2.273.300,00	232.790,41	47,36	47,36	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024989793	RJ	Tanguá	Provisão Habitacional - Beira Rio Duques	30/04/2008	31/12/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	593.189,74	493.100,00	100.089,74	12,54	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
035245425	RJ	Valença	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Morros Cruzeiro e São Sebastião	31/10/2011	15/09/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	125.626,64	97.500,00	28.126,64	24,93	49,69	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023653091	RN	Canguaretama	Elaboração de Plano Local de Habitação	20/12/2007	20/01/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	58.706,00	52.706,00	6.000,00	20,62	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
022601213	RN	Natal	Urbanização - Capitão Mor Gouveia	28/12/2007	20/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	13.000.000,00	11.596.000,00	1.404.000,00	26,22	26,22	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
017523733	RN	Natal	Urbanização - África	23/09/2005	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	6.961.036,80	4.376.953,15	2.584.083,65	53,84	53,84	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022291874	RN	Natal	Urbanização - Nossa Senhora da Apresentação	28/12/2007	20/08/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.038.153,81	54.369.180,93	6.668.972,88	82,32	82,44	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025118741	RN	Natal	Urbanização - Marum	08/05/2008	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.305.880,94	3.572.182,69	733.698,25	14,52	14,52	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																		
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)	
027085207	RN	Natal	Elaboração de Plano Local de Habitação	16/12/2008	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	58.673,00	55.673,00	3.000,00	59,65	100,00	Paralisada	Concluída			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
032153326	RN	Panamirim	Assistência Técnica	31/12/2010	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	136.723,26	125.785,40	10.937,86	10,00	30,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032153430	RN	Panamirim	Assistência Técnica	31/12/2010	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	100.289,13	92.266,00	8.023,13	10,00	30,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025041365	RN	Touros	Provisão Habitacional - Conjunto Esquina Brasil	30/04/2008	20/08/2014	Operação concluída	OGU	508.428,20	493.100,00	15.328,20	83,50	100,00	Paralisada	Concluída			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
025118960	RO	Ariquemes	Urbanização - Setor 10	30/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.000.065,56	1.526.262,79	473.802,77	33,84	33,84	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
025119101	RO	Ji-Paraná	Urbanização - Sede do município	30/04/2008	30/12/2015	Operação concluída	OGU	2.034.639,42	1.976.600,00	58.039,42	56,53	100,00	Paralisada	Concluída			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023653988	RO	Nova Brasília D'Oeste	Elaboração de Plano Local de Habitação	19/12/2007	30/10/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	30.000,00	28.970,00	1.030,00	20,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada			Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
022725353	RO	Porto Velho	Urbanização - Igarapé Grande	08/10/2007	30/11/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	22.447.640,66	20.404.020,00	2.043.620,66	21,02	21,02	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves no procedimento de desapropriação.
022725467	RO	Porto Velho	Urbanização - Santa Bárbara	08/10/2007	31/08/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	35.979.062,56	32.300.850,40	3.678.212,16	45,00	45,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves no procedimento de desapropriação.
022725572	RO	Porto Velho	Urbanização - Igarapés: Tanques, Penal, Tancredo Neves, Caladinho, Gungel, Bate Estacas, Castanheira e Pantanal (Bairro Marcos Freire e Mariana)	08/10/2007	28/02/2018	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	37.370.000,00	34.006.700,00	3.363.300,00	58,05	62,60	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves no procedimento de desapropriação.
023359506	RO	Porto Velho	Urbanização - Bairros Caladinho, Cunha, Espírito Santo e outros	08/11/2007	30/11/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.715.523,98	5.800.000,00	1.915.523,98	72,86	72,86	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.
025119215	RO	Porto Velho	Urbanização - Distrito de Extrema	12/05/2008	30/10/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.695.667,57	1.878.236,83	817.430,74	68,03	68,03	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
023667036	RO	Porto Velho	Urbanização - vários Bairros da Zona Norte	07/08/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	4.740.877,88	4.275.000,00	465.877,88	57,39	57,39	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
023359942	RR	Alto Alegre	Provisão Habitacional - Sede do município	28/12/2007	04/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	927.000,00	900.000,00	27.000,00	52,93	52,93	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
027085530	RR	Boa Vista	Elaboração de Plano Local de Habitação	03/11/2008	23/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.726,32	58.640,00	3.086,32	10,00	10,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023360291	RR	Cantá	Provisão Habitacional - Vilas dos Oleiros	28/12/2007	02/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	927.000,00	900.000,00	27.000,00	17,40	17,40	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
025042276	RR	Caracarái	Provisão Habitacional - Bairro Vista Alegre	30/04/2008	02/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	508.350,52	493.100,00	15.250,52	89,29	89,29	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
023344585	RR	Rorainópolis	Provisão Habitacional - Bairro Romerão	28/12/2007	20/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	927.000,00	900.000,00	27.000,00	57,13	62,32	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Paralisação motivada por ações oriundas de órgãos de controle interno e externo.
032307294	RS	Arroio do Tigre	Assistência Técnica	29/07/2010	24/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	394.530,00	364.530,00	30.000,00	5,22	8,53	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
032307307	RS	Arroio do Tigre	Assistência Técnica	29/07/2010	24/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	397.497,00	367.497,00	30.000,00	5,18	8,53	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025086191	RS	Barra do Quaraí	Assistência Técnica - Sede do município	30/04/2008	30/06/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	35.600,00	19.080,00	16.520,00	63,90	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
022265729	RS	Caxias do Sul	Urbanização - Fátima Baixo	29/10/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	42.935.997,22	33.185.410,80	9.750.586,42	90,97	92,39	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
035231534	RS	Chiapetta	Urbanização - Vila Rosa	28/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	664.651,77	614.764,79	49.886,98	62,36	91,92	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
035239056	RS	Cruz Alta	Urbanização - Núcleo Habitacional Santa Bárbara	26/09/2011	30/09/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.172.206,45	4.972.401,95	199.804,50	1,37	1,37	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025087115	RS	Estrela	Assistência Técnica - Sede do município	30/04/2008	30/06/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	59.096,88	28.970,00	30.126,88	34,30	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
035230841	RS	Farroupilha	Urbanização - Rede de alta tensão	31/08/2011	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	199.335,17	190.000,00	9.335,17	40,05	40,05	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022265497	RS	Gravataí	Urbanização - Arroio Barnabé	28/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	38.081.401,59	35.154.327,65	2.927.073,94	74,86	74,86	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035229260	RS	Lagoa Vermelha	Urbanização - Vila Operário e São Cristóvão	31/08/2011	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.827.316,15	1.405.604,03	421.712,12	84,53	84,53	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035228130	RS	Palmeira das Missões	Urbanização - Bairros Esperança I e II	23/09/2011	28/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.493.806,22	2.434.453,62	59.352,60	6,77	6,77	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022265833	RS	Pelotas	Urbanização - Farroupilha	26/09/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	23.750.084,40	18.894.066,08	4.856.018,32	36,89	38,61	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
030157391	RS	Pelotas	Urbanização - Farroupilha, Ceval, Osório, Anglo	30/12/2009	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	8.627.275,00	6.901.820,00	1.725.455,00	3,69	7,96	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
025044433	RS	Piratini	Provisão Habitacional - Loteamento Princesa Izabel	30/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	520.694,00	446.755,55	73.938,45	70,07	70,07	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022752641	RS	Rio Grande	Urbanização - Orla Portuária	31/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	32.983.650,21	29.087.700,08	3.895.950,13	32,50	39,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025103502	RS	Rio Grande	Elaboração de Plano Local de Habitação	30/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.572,00	58.640,00	2.932,00	70,00	70,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035244949	RS	Rosário do Sul	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Centenário	24/10/2011	04/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	209.040,00	209.040,00	-	47,40	99,00	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo normal. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
022903988	RS	Santa Maria	Urbanização - Santa Marta	03/04/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	42.000.000,00	39.900.000,00	2.100.000,00	69,25	69,25	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022903874	RS	Santa Maria	Urbanização - Bacía Cadena e Vacacai-Mirim	30/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	25.000.000,00	23.750.000,00	1.250.000,00	44,93	44,93	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
030157404	RS	Santa Maria	Urbanização - Nova Santa Marta	30/12/2009	07/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	9.726.660,58	8.108.400,00	1.618.260,58	23,87	23,87	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023361215	RS	Santo Ângelo	Urbanização - Bairro Centro Sul, Reassentamento Bairro Sagrado	27/12/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.159.936,00	864.000,00	295.936,00	96,73	96,73	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023660268	RS	São José do Norte	Elaboração de Plano Local de Habitação	31/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	60.399,20	58.640,00	1.759,20	20,00	68,56	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
022265615	RS	São Leopoldo	Urbanização - Arroio Kruze	18/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	31.722.463,05	26.418.022,75	5.304.440,30	51,15	51,70	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
023660591	RS	São Lourenço do Sul	Elaboração de Plano Local de Habitação	27/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	70.356,66	58.640,00	11.716,66	59,95	59,95	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025088359	RS	São Lourenço do Sul	Assistência Técnica - Sede do município	30/04/2008	31/12/2014	Operação cancelada-distratada	OGU	32.489,10	28.970,00	3.519,10	9,23	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
035232778	RS	Sarandi	Urbanização - Vila Esperança	23/09/2011	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	175.006,54	175.006,54	-	19,84	19,84	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035235630	RS	Três Passos	Urbanização - Bairro Frei Olímpio	22/09/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	867.116,05	760.064,97	107.051,08	48,80	61,36	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025119871	RS	Viamão	Urbanização - Condomínio Castelinho	30/04/2008	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.495.148,29	5.164.219,32	330.928,97	52,56	52,56	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.
035230942	SC	Balneário Barra do Sul	Urbanização - Loteamento Costa do Sol	28/10/2011	30/04/2015	Operação concluída	OGU	2.289.532,18	2.289.532,18	-	31,27	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
035230956	SC	Camboiú	Urbanização - Distrito de Monte Alegre	31/10/2011	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.438.198,97	7.438.198,97	-	59,57	74,12	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
034530353	SC	Campo Belo do Sul	Elaboração de Plano Local de Habitação	16/12/2010	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	50.782,00	48.750,00	2.032,00	20,00	70,00	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035282728	SC	Criciúma	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Loteamento Rio Bonito e Bairros Imperatriz e Wosocris	03/08/2011	07/08/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	210.600,00	210.600,00	-	21,41	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação cancelada-distratada. Recursos relativos a metas sem funcionalidade restituídos à União.
024991066	SC	Forquilha	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	30/09/2015	Operação concluída	OGU	567.001,06	531.480,20	35.520,86	34,99	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
035256561	SC	Forquilha	Urbanização - Bairro Cidade Alta.	29/08/2011	28/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.506.334,88	1.134.655,87	371.679,01	84,42	86,92	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035246336	SC	Itapema	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Praiaamar / Morretes / Ilhota	30/08/2011	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	462.000,00	462.000,00	-	1,08	2,24	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035250423	SC	Laguna	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Região do Magalhães	22/08/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	464.490,00	464.490,00	-	10,83	10,83	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
032155598	SC	Presidente Castelo Branco	Assistência Técnica	30/12/2010	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	485.300,00	295.300,00	190.000,00	96,00	98,01	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
030157841	SC	Rio Negrinho	Urbanização - Assentamento Colônia Miranda	30/12/2009	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.299.773,48	1.234.850,00	64.923,48	41,49	41,49	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por entraves na titularidade da área.
035236874	SC	São João Batista	Urbanização - Loteamento Morada do Engenho	31/10/2011	31/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.165.737,11	3.985.425,46	180.311,65	48,93	62,10	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
035236656	SC	Sombrio	Urbanização - Bairro São Pedro	31/10/2011	01/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.273.983,67	3.976.597,99	297.385,68	64,22	70,48	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
035229041	SC	Urussanga	Urbanização - Bairros Baixada Fluminense, Das Palmeiras, Da Estação e Bela Vista	31/10/2011	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.313.306,18	933.508,05	379.798,13	68,37	68,37	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035226537	SC	Xanxeré	Urbanização - Chácara 264	31/10/2011	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	3.243.140,64	3.053.247,55	189.893,09	52,65	56,90	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025120232	SE	Barra dos Coqueiros	Urbanização - Barra dos Coqueiros III	30/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.174.260,00	2.055.664,00	118.596,00	59,77	59,77	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029115836	SE	Barra dos Coqueiros	Urbanização - Invasão do Canal do Guaranim	23/08/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	20.160.000,00	19.152.000,00	1.008.000,00	0,56	0,56	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
024992531	SE	Capela	Provisão Habitacional - Capela I	12/05/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.053.952,23	565.720,63	488.231,60	31,59	74,43	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
023362909	SE	Estância	Provisão Habitacional - Bairro Borfim	31/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	858.175,82	713.322,10	144.853,72	57,27	57,27	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
24992645	SE	Itabaiana	Provisão Habitacional - Itabaiana II	30/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	586.654,99	515.046,97	71.608,02	48,05	48,05	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024992864	SE	Moita Bonita	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.287.049,61	614.674,11	672.375,50	19,18	73,30	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
023363141	SE	Nossa Senhora da Glória	Provisão Habitacional - Conjuntos Lagoa Bonita e Mandacaru	31/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	660.867,75	449.618,46	211.249,29	25,19	25,19	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
24993223	SE	Nossa Senhora de Lourdes	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	473.919,12	440.922,65	32.996,47	27,13	27,13	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029484947	SE	Nossa Senhora do Socorro	Urbanização - Loteamento Novo Horizonte	15/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	25.976.271,99	20.520.000,00	5.456.271,99	20,79	39,99	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
023363360	SE	Poço Redondo	Provisão Habitacional - Bairro Lidia Souza	31/12/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	525.483,26	450.193,30	75.289,96	40,11	40,11	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024993889	SP	Americana	Provisão Habitacional - Jardim dos Lírios	30/04/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	698.036,58	508.709,76	189.326,82	32,44	36,84	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
030311258	SP	Andradina	Elaboração de Plano Local de Habitação	23/12/2009	30/06/2015	Operação concluída	OGU	65.400,00	58.640,00	6.760,00	20,00	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Operação concluída.
023364385	SP	Atibaia	Urbanização - Caetutuba, Jardim Estância Brasil e Vila São José	31/12/2007	24/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	8.213.763,11	5.624.926,88	2.588.836,23	83,48	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
024131038	SP	Barra Bonita	Assistência Técnica - Bairro Campo Sales	31/12/2007	18/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	46.640,00	38.860,00	7.780,00	53,43	53,43	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025047847	SP	Cachoeira Paulista	Provisão Habitacional - Turma 26	25/04/2008	05/10/2015	Operação cancelada-distratada	OGU	507.892,96	493.100,00	14.792,96	38,85	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
021882247	SP	Cubatão	Urbanização - Vila Esperança I e II, Setor Dom Pedro/Vila CAIC, Sítio Novo, Imigrantes, Morro do Índio, Ilha Bela	14/12/2007	31/12/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	43.046.842,77	31.882.028,80	11.164.813,97	1,23	1,23	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024601679	SP	Cubatão	Urbanização - Água Fria - Parque Estadual Serra do Mar, Cubatão A2-A5, Bolsão IX	30/04/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	107.204.111,68	39.140.000,00	68.064.111,68	91,50	91,50	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
025049222	SP	Dois Córregos	Provisão Habitacional - Bairro Laís Casonato	30/04/2008	20/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	964.628,71	544.376,88	420.251,83	73,10	99,42	Paralisada	Obra física concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e concluídas. Pendentes ações de trabalho social e/ou regularização fundiária.
025120451	SP	Embu	Urbanização - Rodoanel	12/05/2008	30/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	7.591.270,89	6.266.777,91	1.324.492,98	22,71	22,71	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022267104	SP	Guarulhos	Urbanização - Favelas do Centro Expandido	17/10/2007	15/06/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	65.848.504,52	35.678.231,31	30.170.273,21	56,36	56,38	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022306587	SP	Guarulhos	Urbanização - Jardim Cumbica II	30/12/2004	30/09/2015	Operação concluída	OGU	15.239.763,83	12.974.717,13	2.265.046,70	5,26	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
022766970	SP	Guarulhos	Urbanização - Comunidade São Rafael - Bairro Jardim Vila Galvão	17/02/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	58.971.880,74	47.880.000,00	11.091.880,74	1,24	1,24	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por pendência de caráter ambiental.
022767007	SP	Guarulhos	Urbanização - Comunidade Vila Flora - Bairro Itapeica	17/02/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	25.284.076,35	16.484.400,00	8.799.676,35	4,81	4,81	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras. Paralisação motivada por pendência de caráter ambiental.
035373869	SP	Guarulhos	Urbanização - bairro Recreio São Jorge	18/04/2012		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	28.060.000,00	26.657.000,00	1.403.000,00	0,01	15,08	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Guarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023345511	SP	Itanhaém	Urbanização - Jardim Oasis	18/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	12.349.055,41	10.280.000,00	2.069.055,41	44,13	55,79	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
023345843	SP	Itu	Urbanização - Vila Lucinda	31/12/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	4.055.758,80	1.876.800,00	2.178.958,80	44,14	44,14	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
035265444	SP	Jundiaí	Urbanização - bairro Jardim São Camilo - 1ª etapa	18/10/2011	18/08/2018	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	17.393.907,15	15.151.352,76	2.242.554,39	0,33	0,48	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
025051047	SP	Mairinque	Provisão Habitacional - Sede do município	25/04/2008	20/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	475.790,57	384.655,90	91.134,67	41,10	41,10	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada pelo atraso no repasse de recursos por parte da União.
035225730	SP	Martinópolis	Urbanização - Vila Alegrete	31/08/2011	05/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	475.504,45	475.504,45	-	5,91	5,91	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023347114	SP	Peruibe	Urbanização - Sede do município	28/12/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	18.828.225,55	12.496.321,11	6.331.904,44	14,87	14,87	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
029500138	SP	Santo André	Urbanização - Jardim Santo André - 2ª etapa	30/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	126.552.000,00	120.224.000,00	6.328.000,00	1,00	0,00	Paralisada	Cancelada-Distratada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada.
022753115	SP	Santos	Urbanização - Vila Alemoa	26/12/2007	15/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	61.228.445,80	3.562.335,45	57.666.110,35	11,80	13,94	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
021884288	SP	Santos	Urbanização - Vila Glida	31/12/2004	31/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	24.076.816,24	14.792.838,13	9.283.978,11	94,58	94,58	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023365194	SP	São Bernardo do Campo	Provisão Habitacional - Projeto Vila Esperança - 2ª etapa	26/12/2007	28/12/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	25.194.768,58	15.585.813,57	9.608.955,01	29,66	29,66	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada por decisão judicial.
029500461	SP	São Bernardo do Campo	Urbanização - Vila Ferreira	30/12/2010		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	26.750.000,00	24.048.000,00	2.702.000,00	82,91	82,91	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035232330	SP	São José da Bela Vista	Urbanização - Vila Maria	31/10/2011	29/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.140.079,96	1.943.622,92	196.457,04	0,67	12,99	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
022753553	SP	São Paulo	Urbanização - Billings / Guarapiranga	27/12/2007	24/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	1.077.517.934,30	445.486.455,52	632.031.478,78	62,63	62,70	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação paralisada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados
025055708	SP	São Paulo	Provisão Habitacional - Edifício Prestes Maia	12/05/2008	15/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	22.173.600,00	11.835.600,00	10.338.000,00	22,92	27,73	Paralisada	Atrasada		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
024595908	SP	São Paulo	Provisão Habitacional - Billings Guarapiranga	30/04/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	187.860.178,01	118.981.001,91	68.879.176,10	2,81	2,81	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Paralisação motivada por decisão judicial.
023365530	SP	São Roque	Urbanização - Bairro Goiana	21/12/2007	05/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.812.630,50	4.298.400,00	1.514.230,50	65,06	65,06	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
021884624	SP	São Vicente	Urbanização - Jôquei, Bairro Cidadão	30/12/2004	28/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	19.427.999,75	16.741.727,69	2.686.272,06	54,59	54,59	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
021884510	SP	São Vicente	Urbanização - PEP México 70 Saquerê à Parque Bitaru, Jardim Rio Branco e Saquerê	20/12/2007	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	94.411.742,33	66.236.807,96	28.174.934,37	38,39	38,39	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
024602361	SP	São Vicente	Urbanização - México 70	30/04/2009		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	10.565.911,47	9.025.000,00	1.540.911,47	63,20	63,20	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
035270337	SP	São Vicente	Urbanização - Beira-Rio II - 2ª fase	31/10/2011	30/04/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	20.488.900,00	20.082.575,34	406.324,66	0,14	0,94	Paralisada	Paralisada	Paralisada há menos de 6 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
035280123	SP	Sumaré	Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Parque Rosa e Silva/Lucélia	31/08/2011	31/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	117.000,00	117.000,00	-	59,50	59,50	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
025008262	SP	Tambáú	Assistência Técnica - Sede do município	12/05/2008	30/07/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	21.080,00	19.080,00	2.000,00	74,08	74,08	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
035256675	SP	Tanabi	Urbanização - núcleos Ibororanga e Ecatu	19/08/2011	20/02/2018	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	5.952.765,12	5.952.765,12	-	76,71	78,99	Paralisada	Paralisada	Paralisada entre 6 e 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
027090191	SP	Vargem Grande Paulista	Elaboração de Plano Local de Habitação	17/12/2008	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	66.640,00	58.640,00	8.000,00	19,99	19,99	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das ações. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).	Ações em andamento. Execução em ritmo lento. Trata-se de operação cujo objeto é a elaboração de estudos, planos ou projetos. Ou seja, não há obra a ser entregue. Deste modo, verifica-se relativa instabilidade na sua evolução e consequente conclusão, tendo em vista que esta depende da entrega dos produtos (parciais e finais).
023199616	TO	Araguatins	Provisão Habitacional - Vila Cidinha	24/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	4.080.825,33	3.268.000,00	812.825,33	75,20	75,20	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
023210066	TO	Campos Lindos	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	06/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	690.000,00	655.500,00	34.500,00	33,48	33,48	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Compromissário para retomada das obras.
032265307	TO	Carrasco Bonito	Produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda	10/06/2010	10/10/2015	Operação concluída	OGU	897.700,00	888.700,00	9.000,00	44,76	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída. Compromissário solicitou redução de parcela das metas previstas, permanecendo apenas aquelas concluídas, fato que amparou a conclusão da operação.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)																	
Contrato	UF	Município	Nome da Intervenção	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Fonte	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Período de Paralisação da Obra	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
023219325	TO	Darcinópolis	Provisão Habitacional - Arso 92	06/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	3.553.069,24	1.743.630,00	1.809.439,24	36,70	36,70	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
022725686	TO	Palmas	Urbanização - Produção de habitação coletiva para erradicação de situação de risco social - ARSE 131, 132 e ARNE 54	28/09/2007	28/09/2017	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	32.095.043,11	22.750.000,00	9.345.043,11	31,93	31,93	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
022905489	TO	Palmas	Provisão Habitacional - Ocupação Setor Norte	31/03/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	18.617.352,62	16.120.000,00	2.497.352,62	0,33	0,33	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação cancelada-distratada cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
023142168	TO	Palmas	Provisão Habitacional - Taquari T-20, T-21, T-22, T-30, T-31 e T-32	28/12/2007		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	24.273.746,36	23.060.059,04	1.213.687,32	25,85	25,85	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências pelo Ente Comissário para retomada das obras. Empresa executora abandonou as obras.
024997985	TO	Palmas	Provisão Habitacional - Sede do município	30/04/2008	28/02/2015	Operação concluída	OGU	1.079.706,48	987.600,00	92.106,48	45,71	100,00	Paralisada	Concluída		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
030159664	TO	Palmas	Urbanização - Diversas áreas no perímetro urbano do município	18/12/2009	18/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	9.519.641,50	8.088.620,00	1.431.021,50	40,85	42,45	Paralisada	Normal		Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
025111795	TO	Porto Nacional	Urbanização - Novo Planalto e Jardim Querido	30/04/2008	30/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	2.170.091,41	1.976.600,00	193.491,41	98,42	98,42	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
023210110	TO	São Bento do Tocantins	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	06/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	552.000,00	524.400,00	27.600,00	34,99	48,88	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
022725790	TO	São Miguel do Tocantins	Urbanização - Projeto Moradia Intercultural das Quebradeiras de Coco da região do Bico do Papagaio Axiá, Buriú, Carrasco Bonito, São Miguel do Tocantins, Praia Norte e Sítio Novo	18/09/2007	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	OGU	22.169.087,92	15.908.000,00	6.261.087,92	97,07	97,07	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
023219659	TO	São Salvador do Tocantins	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	06/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	828.000,00	786.600,00	41.400,00	81,41	81,41	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.
023220457	TO	Sítio Novo do Tocantins	Provisão Habitacional - Sede do município - Áreas de risco	06/06/2008		Não se aplica - Operação de Financiamento	FIN	2.946.591,11	1.311.000,00	1.635.591,11	17,16	19,64	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Ente Comissário para retomada das obras.

Anexo II – Demonstrativo das obras - NÃO PAC - atrasadas e paralisadas ao longo do exercício 2015 referente às Unidades Orçamentárias 56101 e 56902.

ANEXO II-A

Descrição - Operação atrasada: Operação que não guarda compatibilidade entre a execução efetiva e a prevista no cronograma físico-financeiro aprovado pela Mandatária, caracterizada pelo ritmo lento de execução, mas que, no entanto, não se encontra paralisada.

Comportamento das Operações Não PAC Atrasadas por Estado - Exercício 2015					
UF	Qtde Operações Não PAC Atrasadas em 31/12/2014	Situação em 31/12/2015			
		Paralisada	Atrasada	Normal	Concluída
AC	7	-	5	-	2
AL	3	-	1	-	2
AM	3	-	3	-	-
BA	2	-	2	-	-
GO	3	-	2	-	1
MG	2	-	1	1	-
PA	4	-	4	-	-
PE	1	-	1	-	-
PR	4	-	2	-	2
RJ	1	1	-	-	-
RN	1	-	1	-	-
RO	1	1	-	-	-
RR	1	-	1	-	-
RS	1	-	-	-	1
SE	4	1	2	-	1
SP	2	-	2	-	-
TO	1	-	1	-	-
Total Geral	41	3	28	1	9

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (NÃO-PAC)															
Contrato	UF	Município	Objeto	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Investimento (R\$)	Repassé (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
030612687	AC	Manoel Urbano	Construção de Casas Populares	29/04/2010	31/01/2016	Não se aplica - Operação Concluída	504.000,00	493.100,00	10.900,00	11,43	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
028108218	AC	Rio Branco	Construção de Habitações Populares no Município de Rio Branco	30/12/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	3.538.795,99	1.646.934,66	1.891.861,33	50,34	86,17	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
028107963	AC	Rio Branco	Construção de Habitações Populares no Município de Rio Branco	30/12/2008	31/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	3.375.614,06	1.646.933,17	1.728.680,89	45,52	89,74	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
026539343	AC	Rio Branco	Apoio a Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC - Obras de Urbanização em Assentamentos Precários - Rio	29/08/2008	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	3.121.684,22	2.985.600,00	156.084,22	49,64	60,92	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
028107411	AC	Rio Branco	Obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Bairro Joao Eduardo II	31/12/2008	31/12/2015	Não se aplica - Operação Vigente	7.285.895,00	6.921.600,00	364.295,00	78,41	85,40	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
025749052	AC	Sena Madureira	Construção de Casas Mistas no Município de Sena Madureira	01/07/2008	31/01/2016	Não se aplica - Operação Concluída	277.091,00	245.850,00	31.241,00	64,84	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
025749166	AC	Xapuri	Construção de Casas em Alvenaria	01/07/2008	30/07/2015	Pendente Prestação de Contas Final	218.537,11	196.400,00	22.137,11	18,87	18,87	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.
030948719	AL	Jequiá da Praia	Construção de 23 Unidades Habitacionais	31/12/2009	31/03/2015	Pendente Prestação de Contas Final	597.582,76	493.100,00	104.482,76	1,00	1,00	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.
022550006	AL	Maceió	Construção de 28 Casas Populares no Conjunto Amdarzinho no Bairro de Benedito Bentes no Município de Maceió/AL	27/12/2007	27/01/2016	Não se aplica - Operação Concluída	579.425,66	487.500,00	91.925,66	94,61	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
031505524	AL	Paulo Jacinto	Execução de Obras de Reforma e Reconstrução de Unidades Habitacionais no Município de Paulo Jacinto/AL	31/12/2009	31/12/2015	Não se aplica - Operação Concluída	815.000,00	789.800,00	25.200,00	63,48	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
031045334	AM	Itamarati	Construção de Habitação Polular	30/12/2009	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	307.604,14	295.300,00	12.304,14	18,35	59,57	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
030950867	AM	Itamarati	Construção de Habitação Popular	30/12/2009	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	307.604,14	295.300,00	12.304,14	0,92	61,66	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
030950753	AM	Itamarati	Construção de Habitação Popular	30/12/2009	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	307.604,14	295.300,00	12.304,14	45,66	43,29	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.
017511676	BA	Salvador	Apoio ao Poder Publico para Construção Habitacional - Requalificacao Urbana	09/12/2005	23/07/2012	Pendente Prestação de Contas Final	3.801.552,50	845.325,00	2.956.227,50	67,88	67,88	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.
019279434	BA	Salvador	Urbanização de Assentamentos Precários na Região de Salvador Denominada Miolo dada sua Situação Entre Dois Eixos.	14/06/2006	04/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	10.237.500,00	9.750.000,00	487.500,00	71,01	76,95	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
019280452	GO	Anápolis	Const 240Un Hab,Cent Convivencia,1 Qd Esporte,1 Escola,Dren Urbana,Ener Elétrica/Ilum Pub,Abast Agua Recup Ambientais	16/06/2006	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	15.064.053,67	9.628.125,00	5.435.928,67	97,17	98,76	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.
031071262	GO	Goiatuba	Construção de 22 (Vinte e Dois)Unidades Habitacionais Populares de 2 (Dois) Quartos e Area Total de 44,98 M2.	30/12/2009	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	737.518,36	592.000,00	145.518,36	18,53	41,33	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
026430548	GO	Itumbiara	Construção de Casas Populares	31/12/2008	31/07/2016	Não se aplica - Operação Concluída	1.869.223,49	986.907,70	882.315,79	10,10	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
019281582	MG	Belo Horizonte	Urbanização Conjunto Taquari no Município de Belo Horizonte/MG	16/06/2006	30/10/2017	Não se aplica - Operação Vigente	13.248.914,19	9.750.000,00	3.498.914,19	44,21	45,50	Atrasada	Normal	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
019851709	MG	Timóteo	Melhoria das Condições de Habitabilidade Atraves de Urbanização de Assentamentos Precários	22/08/2006	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	2.950.166,43	2.581.935,08	368.231,35	31,58	49,61	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
019283521	PA	Belém	Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais, Equipamentos Urbanos e Comunitarios na Vila da Barca - Fase III	16/06/2006	31/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	9.941.939,14	7.988.360,85	1.953.578,29	54,92	55,10	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.
019283416	PA	Belém	Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais, Equipa- Mentos Urbanos e Comunitarios na Vila da Barca - Fase II	16/06/2006	31/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	10.355.719,71	7.988.360,85	2.367.358,86	47,53	48,45	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.
019283302	PA	Belém	Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais, Equipa- Mentos Urbanos e Comunitarios na Vila da Barca - Fase I	16/06/2006	31/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	10.253.301,13	7.988.360,85	2.264.940,28	36,40	36,40	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.
019323709	PA	Breves	Construção de 36 Unidades Habitacionais	04/07/2006	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	529.208,96	487.500,00	41.708,96	0,00	83,11	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
019284546	PE	Paulista	Apoio a Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	16/06/2006	25/04/2017	Não se aplica - Operação Vigente	13.722.040,71	9.018.750,00	4.703.290,71	92,50	99,78	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
018755981	PR	Curitiba	Infra-Estrutura Vila Lorena, Vila Savana, Vila Audi/Uniao. (Pavimentacao e Drenagem).	30/12/2005	30/06/2017	Não se aplica - Operação Vigente	9.512.613,75	5.557.500,00	3.955.113,75	68,04	90,78	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
024370874	PR	Ortigueira	Construção de 37 Unidades Habitacionais - Vila nova	28/12/2007	30/12/2013	Pendente Prestação de Contas Final	606.486,15	493.100,00	113.386,15	7,15	7,15	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obra paralisada. Aguarda resolução de pendências pelo Contratado para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (NÃO-PAC)															
Contrato	UF	Município	Objeto	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Investimento (R\$)	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
036666352	PR	Ouro Verde do Oeste	Construção de 13 Unidades Habitacionais.	15/12/2011	15/07/2015	Não se aplica - Operação Concluída	466.889,00	295.300,00	171.589,00	0,00	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
031505292	PR	Rolândia	Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social - Construção de Habitações Populares de Interesse Social no Município	31/12/2009	30/08/2016	Não se aplica - Operação Concluída	354.161,66	295.300,00	58.861,66	23,63	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
030951996	RJ	Natividade	Construção de Habitação Popular no Bairro Cantinho.	30/12/2009	15/02/2016	Não se aplica - Operação Vigente	406.026,00	394.200,00	11.826,00	4,90	33,53	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
026850112	RN	Apodi	Urbanização de Assentamentos Precários e Habitações	08/12/2008	10/09/2015	Pendente Prestação de Contas Final	492.315,27	431.782,00	60.533,27	42,52	47,84	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo lento.
019295036	RO	Porto Velho	Infraestrutura em Áreas Atingidas por Enchentes, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Galerias, Produção de Unid Habitacionais	26/05/2006	30/04/2016	Operação em TCE	12.802.154,92	9.750.000,00	3.052.154,92	56,96	58,45	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
023062494	RR	Rorainópolis	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda.	28/12/2007	11/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	502.125,00	487.500,00	14.625,00	39,39	88,43	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
033757805	RS	Não-Me-Toque	Construção de 05 Unidades Habitacionais Horizontais	04/08/2010	30/06/2016	Não se aplica - Operação Concluída	144.056,31	98.200,00	45.856,31	29,02	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
019277945	SE	Aracaju	Infraestrutura da Área nova Bairro Santa Maria e Dragagem Docanal Santa Maria	14/06/2006	28/02/2015	Não se aplica - Operação Concluída	5.809.499,20	5.480.294,63	329.204,57	44,77	100,00	Atrasada	Concluída	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação concluída.
031463832	SE	Itabaiana	Construção de Casas Habitacionais no Povoado Barro Preto e Sede do Município	31/12/2009	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	527.481,92	493.100,00	34.381,92	14,08	38,43	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
019278292	SE	Nossa Senhora do Socorro	Construção de Unidades Habitacionais com Infraestrutura e Equipamentos Comunitários	14/06/2006	28/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	4.558.503,57	4.095.000,00	463.503,57	60,40	89,90	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
019286934	SE	São Cristóvão	Infraestrutura (Drenagem, Esgotamento Sanitário, Pavimentação), com Construção de Unidades Habitacionais e Sanitárias	14/06/2006	30/12/2015	Operação em TCE	1.183.166,08	975.000,00	208.166,08	62,83	62,83	Atrasada	Paralisada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação paralisada. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019288205	SP	Santos	Apoio a Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários - Nacional (Credito Extraordinário)	16/06/2006	31/05/2017	Não se aplica - Operação Vigente	24.576.486,52	8.872.500,00	15.703.986,52	26,54	92,23	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
019288319	SP	Santos	Apoio a Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários - Nacional (Credito Extraordinário)	16/06/2006	31/05/2017	Não se aplica - Operação Vigente	27.879.636,40	9.067.500,00	18.812.136,40	25,96	77,72	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.
030952241	TO	Chapada da Natividade	Construção de 11 Unidades Habitacionais. no Município de Chapada da Natividade	31/12/2009	28/02/2017	Não se aplica - Operação Vigente	220.009,53	196.400,00	23.609,53	1,01	21,51	Atrasada	Atrasada	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja avanço ou conclusão das obras.	Obras em andamento. Execução em ritmo normal.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (NÃO-PAC)

Contrato	UF	Município	Objeto	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Investimento (R\$)	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Classificação Paralisadas em 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
016548755	AC	Bujari	Urbanização de Assentamentos Precários	13/12/2004	31/03/2016	Operação em TCE	149.705,28	145.000,00	4.705,28	26,20	5,96	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
025509630	AC	Mâncio Lima	Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social - Construção de Habitações Populares - Mâncio Lima - AC	19/09/2008	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	365.608,27	354.640,00	10.968,27	36,89	36,89	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
030948605	AL	Anadia	Reurbanização e Construção de 17 Casas no Centro de Anadia/Alagoas	31/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	423.327,36	394.200,00	29.127,36	38,21	75,18	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
030951444	AL	Jacaré dos Homens	Construção de 19 Unidades Habitacionais/2009/Jacaré dos Homens/AL	31/12/2009	31/12/2012	Pendente Prestação de Contas Final	487.935,88	394.200,00	93.735,88	1,87	17,16	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
017671874	AL	Maceió	Hab Int Social-Prod ou Aquis Unid Habit/Constr de 19 Unids Habitacionais no Município de Maceió/AL	07/12/2005	28/02/2016	Não se aplica - Operação concluída	303.113,69	195.000,00	108.113,69	89,98	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
017776355	AL	Maceió	Hab Int Social-Prod ou Aquis Unid Habit/Constr de 38 Unids Habitacionais no Município de Maceió/AL	07/12/2005	28/02/2016	Não se aplica - Operação concluída	575.421,07	390.000,00	185.421,07	96,27	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
017961710	AL	Maceió	Hab Int Social-Prod ou Aquis Unid Habit/Constr de 38 Unids Habitacionais no Município de Maceió/AL	07/12/2005	16/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	559.396,66	390.000,00	169.396,66	86,98	86,98	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
023376892	AL	Maceió	Construção de 1046 Unidades Habitacionais com Infra-Estrut e Equip Comunitario no Conj Amolarzinho no Mun de Maceió/AL	27/12/2007	27/01/2016	Não se aplica - Operação concluída	4.825.250,38	3.900.000,00	925.250,38	93,41	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023755955	AL	Maceió	Construção de 1046 Unidades Habitacionais com Infra-Estrut e Equip Comunitarios no Conj Amolarzinho no Mun de Maceió/AL	26/12/2007	07/03/2016	Não se aplica - Operação concluída	11.098.632,13	9.750.000,00	1.348.632,13	96,68	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023728987	AL	Paulo Jacinto	Reforma em Unidades Habitacionais Localizadas na Zona Urbana do Município de Paulo Jacinto/AL	20/12/2007	31/12/2014	Pendente Prestação de Contas Final	210.539,32	195.000,00	15.539,32	80,25	80,25	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
031464306	AL	Viçosa	Construção de 52 (Cinquenta e Dois) Casas Populares/Viçosa AL	31/12/2009	10/01/2015	Pendente Prestação de Contas Final	1.100.966,98	987.600,00	113.366,98	13,58	13,58	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019278419	AM	Humaitá	Melhoria das Condições de Habitabilidade da População Localizada em Áreas Inadequadas de Moradia no Munic de Humaitá/AM	01/06/2006	11/10/2009	Operação em TCE	1.474.200,00	1.404.000,00	70.200,00	53,75	53,75	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019278638	AM	Manaus	Construção de Unidades Habitacionais.	01/06/2006	01/03/2015	Não se aplica - Operação concluída	10.237.500,00	9.750.000,00	487.500,00	98,37	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
019278524	AM	Manaus	Construção de Unidades Habitacionais.	01/06/2006	01/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	10.441.731,10	8.287.500,00	2.154.231,10	13,73	0,00	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
033576640	AP	Porto Grande	Execução de 30 Casas Populares no Bairro Aeroporto, em Área Já Composta de Lotes Urbanizados.	31/12/2010	30/09/2014	Pendente Prestação de Contas Final	785.938,32	770.020,00	15.918,32	7,57	7,57	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
017495945	BA	Salvador	Apoio ao Poder Publico para Construção Habitacional - Requalificação Urbana	09/12/2005	23/07/2012	Pendente Prestação de Contas Final	4.172.146,92	861.900,00	3.310.246,92	66,08	66,08	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
023007331	BA	Teolândia	Urbanização com Construção de Unidades Habitacionais na Sede do Município	21/12/2007	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	214.894,66	175.500,00	39.394,66	15,40	83,47	Paralisada	Normal	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
019319831	CE	Cascavel	Construção de Unidades Habitacionais	04/07/2006	22/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	490.908,96	438.750,00	52.158,96	84,94	84,94	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019850567	CE	Eusébio	Construção de Unidades Habitacionais, Urbanização de Lotes e Equipamento Comunitario	22/08/2006	26/01/2016	Não se aplica - Operação concluída	9.433.856,25	8.984.625,00	449.231,25	86,77	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
025795805	CE	Forquilha	Produção de Unidades Habitacionais	22/07/2008	27/07/2016	Não se aplica - Operação concluída	145.001,80	137.060,00	7.941,80	34,95	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
019280015	CE	Fortaleza	Urbanização de Lotes, Construção e Melhorias Habitacionais	08/06/2006	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	9.380.317,42	6.199.050,00	3.181.267,42	85,90	85,90	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019279986	CE	Fortaleza	Urbanização de Lotes, Construção e Melhorias Habitacionais	08/06/2006	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	8.550.856,77	7.259.850,00	1.291.006,77	89,47	89,47	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019279872	CE	Fortaleza	Urbanização de Lotes, Construção e Melhorias Habitacionais	08/06/2006	30/05/2016	Não se aplica - Operação Vigente	10.082.642,69	8.254.350,00	1.828.292,69	93,49	93,49	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019850671	CE	Itaipipoca	Apoio ao Poder Publico para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda-Nacional (Credito Extraordinario)	22/09/2006	30/03/2017	Operação em TCE	615.127,73	487.500,00	127.627,73	19,07	19,07	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
023017783	CE	Marco	Construção de Unidades Habitacionais	26/11/2007	24/01/2017	Não se aplica - Operação Vigente	144.409,44	136.500,00	7.909,44	16,44	42,77	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
030950198	GO	Abadia de Goiás	Habitação de Interesse Social	31/12/2009	30/09/2016	Não se aplica - Operação concluída	211.888,91	196.400,00	15.488,91	99,61	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
031071158	GO	Goiania	Produção de 17 Unidades Habitacionais de Interesse Social no Município de nova Crixas - Goiás.	31/12/2009	30/11/2014	Pendente Prestação de Contas Final	536.642,91	394.200,00	142.442,91	1,53	1,53	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
031045990	GO	Goiania	Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social no Município de Araguaçu/GO	31/12/2009	30/11/2014	Pendente Prestação de Contas Final	536.642,91	394.200,00	142.442,91	1,51	1,51	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019851363	GO	Goiania	Construção de Unidades Habitacionais Extensão do Residencial Santa Fé, Realocação de Famílias Que Ocupam Área de Risco	03/11/2006	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	7.130.229,87	2.925.000,00	4.205.229,87	81,21	81,21	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
024378731	GO	Ipameri	Construção de Unidades Habitacionais para Famílias de Baixa Renda	31/12/2007	30/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	1.049.887,52	1.000.000,00	49.887,52	8,41	8,41	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (NÃO-PAC)

Contrato	UF	Município	Objeto	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Investimento (R\$)	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Classificação Paralisadas em 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
031793495	GO	Itumbiara	Construção de Unidades Habitacionais - Conjunto Habitacional Juca Arantes III	31/12/2009	31/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	1.060.973,62	987.600,00	73.373,62	9,20	9,20	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019280785	GO	Valparaíso de Goiás	Retirada de Moradias em Área Pres.Ambiental Remanej.P/Outra Área Onde Serão Assentadas, em Loteamentos Urbanizados.	16/06/2006	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	12.561.471,13	9.262.500,00	3.298.971,13	84,79	84,79	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
023007665	MG	São Francisco do Glória	Melhorias das Condições de Habitabilidade de Famílias em 29 Imóveis do Bairro Pinheiros	31/12/2007	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	295.606,44	156.000,00	139.606,44	97,66	97,66	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019851696	MG	Teófilo Otoni	Regularização Fundiária, Pavimentação/Construção de Equipamentos Comunitários	22/08/2006	30/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	4.500.248,70	4.272.450,00	227.798,70	47,96	66,58	Paralisada	Atrasada	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
019852160	PA	Ananindeua	Apoio a Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários - Residencial Carlos Marighella	29/09/2006	30/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	17.319.608,34	9.750.000,01	7.569.608,33	50,02	50,02	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019852274	PA	São Sebastião da Boa Vista	Aterro/Drenagem/Pavimentação 4 Ruas e Instál Fossas Septicas/Filtros Anaerobicos para 170 Famílias	25/10/2006	30/09/2016	Operação em TCE	1.445.523,84	1.365.000,00	80.523,84	75,17	93,92	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
019398016	PB	Assis Chateaubriand	Riachão do Bacamarte	28/12/2006	30/12/2015	Operação concluída cujo status não foi atualizado no banco de dados.	200.850,00	195.000,00	5.850,00	20,80	20,80	Paralisada	Paralisada	Operação concluída cujo status não foi atualizado no banco de dados.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
022562279	PB	Brejo Dos Santos	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda - Construção de Habitações Populares Em	12/09/2007	05/06/2013	Pendente Prestação de Contas Final	121.124,41	117.000,00	4.124,41	2,20	2,20	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019283749	PB	Campina Grande	Melhoria das Condições de Habitabilidade no Bairro Cidades	13/06/2006	30/09/2016	Não se aplica - Operação Vigente	4.136.480,54	3.033.517,50	1.102.963,04	88,63	88,63	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019450356	PB	Coremas	Construção de 11 Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município	26/09/2006	30/09/2012	Pendente Prestação de Contas Final	110.467,50	107.250,00	3.217,50	29,39	29,39	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019283968	PB	Juarez Távora	Reconstrução de Casas Populares	13/06/2006	31/12/2013	Não se aplica - Operação concluída	466.390,98	448.500,00	17.890,98	68,28	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
031468402	PB	Livramento	Habitação de Interesse Social - Construção de Habitações Populares no Município de Livramento - PB	31/12/2009	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	228.204,91	196.400,00	31.804,91	7,51	14,63	Paralisada	Normal	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
021095580	PB	Picuí	Habitação Interesse Social	28/12/2006	30/03/2013	Não se aplica - Operação concluída	388.467,07	351.000,00	37.467,07	88,43	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
017412444	PB	São João do Rio do peixe	Construção de 15 Unidades Habitacionais	16/08/2005	02/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	157.293,75	146.250,00	11.043,75	90,37	90,37	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
024729246	PB	Serra Branca	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda - Construção de Habitações Populares	31/12/2007	05/10/2014	Pendente Prestação de Contas Final	2.035.898,00	1.976.600,00	59.298,00	25,62	25,62	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019538669	PB	Tenório	Produção de Unidades Habitacionais	22/11/2006	31/12/2012	Pendente Prestação de Contas Final	205.735,43	195.000,00	10.735,43	52,45	52,45	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
031504151	PB	Umbuzeiro	Construção de Unidades Habitacionais Isoladas na Zona Rural do Município de Umbuzeiro - PB	31/12/2009	25/12/2015	Vigência prorrogada até 25/12/2016, porém, não atualizada no Banco de Dados.	116.069,80	98.200,00	17.869,80	10,16	38,00	Paralisada	Atrasada	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo normal.
031467156	PB	Umbuzeiro	Construção de Unidades Habitacionais Isoladas na Zona Rural do Município de Umbuzeiro - PB	31/12/2009	28/02/2015	Pendente Prestação de Contas Final	116.069,80	98.200,00	17.869,80	10,16	10,16	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
024623186	PE	Camutanga	Habitação de Interesse Social	31/12/2007	28/02/2012	Operação em TCE	406.588,20	394.200,00	12.388,20	95,57	95,57	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019324610	PE	Carnaubeira da Penha	Construção de Unidades Habitacionais	05/07/2006	30/05/2012	Pendente Prestação de Contas Final	307.945,25	292.500,00	15.445,25	68,97	68,97	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
021218833	PE	Correntes	Construção de Unidades Habitacionais	29/12/2006	29/12/2012	Operação em TCE	205.647,21	195.000,00	10.647,21	32,84	24,17	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
017702730	PE	Cumaru	Construção de Unidades Habitacionais	30/12/2005	30/06/2013	Operação em TCE	1.228.886,25	900.000,08	328.886,17	33,40	41,19	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
021449370	PE	Pesqueira	Construção de 30 Unidades Habitacionais	29/12/2006	30/03/2011	Operação em TCE	408.993,60	390.000,00	18.993,60	21,77	21,77	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
025576425	PE	Recife	Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social no Município de Itambe - Estado de Pernambuco	31/12/2008	31/12/2015	Não se aplica - Operação concluída	485.040,87	295.300,00	189.740,87	36,84	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
019284983	PI	Assunção do Piauí	Construção de 36 Unid Habitac. com Infra-Estrutura de Água Eenergia, Construção de 1 Unidade Escolar	16/06/2006	30/10/2016	Operação em TCE	493.686,36	438.450,00	55.236,36	28,46	28,46	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019285240	PI	Campo Maior	Melhoria de 89 Unidades Habitacionais	16/06/2006	30/12/2016	Operação em TCE	924.721,82	858.000,00	66.721,82	69,22	69,22	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
021265265	PI	Nossa Senhora dos Remédios	Construção de Unidades Habitacionais	26/12/2006	30/08/2015	Pendente Prestação de Contas Final	257.936,01	243.750,00	14.186,01	8,46	8,46	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
016277463	PI	Teresina	2a Et Abast Diagua V Irma Dulce Urbaniz Centro Reserv(51,05M)Subab(11079M) Rede Distr(5563),Lig Dom(1705),Hidr(10985)	13/04/2004	01/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	1.650.000,00	1.500.000,00	150.000,00	34,87	34,87	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019286602	PR	Campina Grande do Sul	Construção de Creche, Uh, Reconstrução Uh, Infra-Estrutura, Regularizacao Fundiaria no Loteamento Joao Paulo II	16/06/2006	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	1.827.250,95	1.462.500,00	364.750,95	54,46	90,97	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
019296270	RJ	Queimados	Obras de Drenagem, Pavimentação, Saneamento e Contrato de 29 Unidades Habitacionais - Bairro Jd Queimados	16/06/2006	04/08/2016	Operação em TCE	10.220.374,17	8.135.857,08	2.084.517,09	80,15	80,15	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.

EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES PARALISADAS E ATRASADAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (NÃO-PAC)

Contrato	UF	Município	Objeto	Data Assinatura	Data Vigência	Justificativa Vigência Vencida	Investimento (R\$)	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	% Realizado 31/12/2014	% Realizado 31/12/2015	Situação Obra 31/12/2014	Situação Obra 31/12/2015	Classificação Paralisadas em 31/12/2015	Providências (2014)	Resultado das Providências (2015)
019290133	RJ	Rio de Janeiro	Infra Estrutura Urbana - Comunidade Nova Esperança	30/05/2006	30/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	7.920.000,00	6.600.000,00	1.320.000,00	54,95	54,95	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019325866	RJ	Saquarema	Construção de 21 Casas - Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais	05/07/2006	01/12/2015	Não se aplica - Operação concluída	351.000,00	292.500,00	58.500,00	96,66	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
030982274	RJ	Vassouras	Melhorias Habitacionais e Urbanização no Conjunto Habitacional Toca dos Leões	31/12/2009	22/04/2016	Não se aplica - Operação Vigente	503.967,92	463.430,00	40.537,92	30,41	70,38	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
023114512	RN	Serrinha	Construção de 11 Unidades Habitacionais em Assentamentos Precários - Serrinha (RN)	21/12/2007	10/05/2013	Não se aplica - Operação concluída	141.690,00	136.500,00	5.190,00	40,48	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
024315594	RR	Uiramutã	Habitação de Interesse Social	28/12/2007	26/06/2016	Operação em TCE	1.790.770,00	1.729.350,00	61.420,00	6,36	6,36	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
030952460	RS	Caçapava do Sul	Construção de Casas Populares para Remoção de População de Baixa Renda Residente em Área de Risco.	31/12/2009	30/12/2013	Pendente Prestação de Contas Final	2.955,82	2.955,82	0,00	3,01	3,01	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019295369	RS	Canoas	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários - Nacional (Crédito Extraordinário)	16/06/2006	30/06/2014	Pendente Prestação de Contas Final	9.224.937,03	7.044.375,00	2.180.562,03	16,29	16,29	Paralisada	Paralisada	Operação em processo de encerramento. Pendente Prestação de Contas.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
030951778	RS	Santana da Boa Vista	Construção de 14 Unidades Habitacionais na Rua Jonata Bruni.	24/12/2009	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	257.028,98	198.000,00	59.028,98	13,50	18,35	Paralisada	Normal	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
017502021	RS	São Leopoldo	Úrb Reg e Int de Assentamentos Precários - Loteamentos Tancredo Neves, Cerâmica Anita e Santa Marta	21/12/2005	30/12/2015	Operação concluída cujo estatuto não foi atualizado no banco de dados.	2.280.866,29	1.323.332,40	957.533,89	35,45	35,45	Paralisada	Paralisada	Operação concluída cujo estatuto não foi atualizado no banco de dados.	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019277509	SC	Florianópolis	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Habitação na Encosta da Boa Vista, no Município de Florianópolis SC	16/06/2006	31/12/2014	Não se aplica - Operação concluída	1.147.674,34	1.079.325,00	68.349,34	5,94	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
017793305	SE	Barra Dos Coqueiros	Construção de Unidades Habitacionais para Beneficiar Famílias de Baixa Renda no Município de Barra dos Coqueiros	30/12/2005	31/12/2015	Não se aplica - Operação concluída	103.000,00	97.500,00	5.500,00	82,49	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
023732303	SE	Muribeca	Construção de 20 Unidades Habitacionais no Município de Muribeca/Se	24/12/2007	31/03/2016	Não se aplica - Operação Vigente	302.670,37	292.500,00	10.170,37	13,54	13,54	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
016812191	SE	Simão Dias	Construção Rede Coletora de Esgoto em Conjunto Habitacional	30/11/2004	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	85.473,30	78.652,21	6.821,09	84,58	84,58	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
017219347	SE	Simão Dias	Const. Rede Coletora de Esgoto, Pavimentação, Rede de Água Econstr. Quadra Esportes e Praça Eventos	31/12/2004	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	1.088.995,67	1.000.000,00	88.995,67	93,81	93,81	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019854213	SP	Americana	Construção UH Mutirão - Ogu-Fnhis - Loteamento Jd da Mata	30/06/2006	30/06/2016	Não se aplica - Operação Vigente	936.000,00	780.000,00	156.000,00	64,64	76,39	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.
019287395	SP	Embu	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários - Nacional - Crédito Extraordinário	16/06/2006	13/12/2016	Não se aplica - Operação Vigente	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	75,42	75,42	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019287513	SP	Guarujá	Reurbanização dos Assent. Sta Madalena e Av Atlântica, Situados As Margens do Rio Acarau.	16/06/2006	25/05/2016	Não se aplica - Operação concluída	3.402.681,66	2.008.035,80	1.394.645,86	77,57	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
019287627	SP	Guarujá	Reurb Assent Sta Cruz Navegantes Tendo Como Objetivo Elevar Padrões Habitabilidade/Qualidade Vida Famílias Residentes.	16/06/2006	16/10/2016	Não se aplica - Operação Vigente	14.585.355,30	9.750.000,00	4.835.355,30	17,82	17,82	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
019328152	SP	Itanhaém	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	29/06/2006	30/11/2015	Não se aplica - Operação concluída	619.745,41	292.500,00	327.245,41	71,30	100,00	Paralisada	Concluída	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e operação concluída.
019287950	SP	Itapevi	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários - Nacional - Crédito Extraordinário	16/06/2006	22/08/2016	Não se aplica - Operação Vigente	13.440.835,13	6.953.700,00	6.487.135,13	84,86	99,54	Paralisada	Atrasada	Não se aplica	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Operação com obra física concluída cujo status não foi atualizado junto ao banco de dados.
019288975	SP	São Vicente	Urbanização Assentamento Precário Mexico 70 - Sol.Probl.Hab.607 Famílias Atraves Interv Físico-Urbanística/Social/Fundia	16/06/2006	01/06/2017	Não se aplica - Operação Vigente	15.189.382,22	9.458.475,00	5.730.907,22	32,80	32,80	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Status inalterado. Aguarda resolução de pendências técnicas pelo Contratado para retomada das obras.
030948155	TO	Arraias	Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social-Construção de Habitações Populares.	31/12/2009	30/11/2016	Não se aplica - Operação Vigente	429.203,45	394.200,00	35.003,45	26,04	29,60	Paralisada	Paralisada	Paralisada há mais de 12 meses	Adoção de medidas, conforme o caso, visando à alteração do status da operação com a finalidade de que haja retomada das obras ou redução das metas de obra.	Obras retomadas e em andamento. Execução em ritmo lento.