

**TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO  
DE CRÉDITO Nº 03**

**I - Identificação:**

**Título do Projeto:**

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 03, de 9 de abril de 2014, regendo-se pela Portaria conjunta/SECEX-MPOG/SECEX-MF e SECEX-CGU, nº 08, de 07 de novembro de 2012.

**Objeto:**

Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico e ambiental, com elaboração da Avaliação de Impacto Ambiental- AIA, e consolidação do anteprojeto de engenharia para atividades de irrigação de uma área estimada de 12.000 ha, para as Etapas 1 e 2 do Projeto de Irrigação de Mocambo-Cuscuzeiro, com suprimento hídrico pelos Rios do Meio e Correntina, localizado no município de Santa Maria da Vitória, no estado da Bahia.

**II - UG/Gestão**

UG/ Repassadora	UG/Recebedora
UG: 530022/0001- SENIR/MI	UG: 195007
Gestão:0001	Gestão: 11201

**III - Justificativa:**

Prorrogação do prazo de vigência até o dia 31/12/2015, conforme o que consta no Termo de Execução Descentralizada nº 03, de 9 de abril de 2014, item IV – Relação entre as partes. O TED nº 03/2014 trata da elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, com elaboração de Avaliação de Impacto Ambiental-AIA, e consolidação do anteprojeto de engenharia para atividades de irrigação de uma área estimada de 12.000 ha, para as Etapas 1 e 2 do Projeto de Irrigação de Mocambo-Cuscuzeiro, com suprimento hídrico pelos Rios do Meio e Correntina, localizado no município de Santa Maria da Vitória, no estado da Bahia.

A justificativa para a prorrogação do prazo de vigência deveu-se a demora no recebimento dos arquivos digitais com as informações cartográficas da área do projeto, fornecidos pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia/SEI/BA, o que afetou o cronograma físico vigente. A preparação das bases cartográficas deveria estar concluída em meados de 2014, porém as informações foram recebidas no final de 2014, e somente em fevereiro de 2015 foi gerada a base cartográfica, dando início aos estudos pedológicos, necessários ao desenvolvimento do projeto.

Desta forma, solicita-se a prorrogação da vigência até 31/12/2015 e o restante do recurso, pois a licitação foi adjudicada e homologada no valor global de R\$ 4.457.660,92 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) e o destaque orçamentário foi no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões), sendo necessária a complementação, no valor de R\$ 1.457.660,92 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) para o ano de 2015.

**VI - Data e Assinaturas**

Unidade Descentralizadora	Unidade Descentralizada
Brasília, 29 de abril de 2015.   <b>Adriana Melo Alves</b> Ministério da Integração Nacional Secretaria Nacional de Irrigação Secretária Interina	Brasília, 29 de abril de 2015.   <b>Elmo Vaz Bastos de Matos</b> Presidente